



## PROVINCIA DI PARMA

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA  
SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

---

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 996 del 30/08/2022

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P. 99 DI BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI TRAVERSETOLO (CUP D61B19000030001. CIG 8671630773). PRESA D'ATTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N.1. E DEI MAGGIORI ONERI PER AUMENTO ECCEZIONALE PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 50/2022.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE  
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL  
SERVIZIO – ESPROPRI – PUBBLICITA' – TRASPORTI ECCEZIONALI

Visti:

- ✚ l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;
- ✚ l'art. 41 dello Statuto;
- ✚ l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- ✚ Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- ✚ la determina dirigenziale n. 1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio – Espropri – Pubblicità – Trasporti Eccezionali" fino al 31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge n.190/2012;

VISTI:

la deliberazione n. 5 del 17 gennaio 2022 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il DUP 2022-2024 e lo schema di Bilancio per il triennio 2022-2024 contenente il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed il relativo Elenco Annuale 2022;

la delibera di Consiglio n. 6 del 28 gennaio 2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed i relativi allegati contabili;

**CONSIDERATO:**

che il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 è stato approvato con Decreto del Presidente n. 43 in data 22 Febbraio 2022;

che con Decreto Presidenziale n. 51 del 28/02/2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 2021, comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 del Servizio Viabilità come da determina n.161 del 21/02/2022, dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2022;

**Premesso:**

che, con Decreto Presidenziale n. 271 del 16/12/2020 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016, il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di “REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P. 99 DI BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI TRAVERSETOLO” di euro 300.000,00 e che evidenzia un importo a base di gara di euro 339.250,00 di cui euro 225.382,15 per lavori ed euro 8.725,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1619 del 21/12/2020 sono stati affidati – ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.1, comma 1, del dl 76/2020 – la “fornitura e posa di segnaletica” prevista nel quadro tecnico economico del “PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P. 99 DI BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI TRAVERSETOLO” alla ditta RIBONI SEGNALETICA SRL con sede legale in De Gasperi, 29 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (LO) p.iva e c.f. 02985820964 che ha offerto un ribasso d'asta dell' 1,00% corrispondente ad un importo contrattuale di euro 12.248,83 oltre iva di legge pari ad euro 2.694,74 e così per un totale complessivo da impegnare di euro 14.943,57;

che, con Determinazione 239 del 16/03/2021, il Responsabile di Posizione Organizzativa della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha indetto procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che, contestualmente, con il medesimo atto sono stati approvati, ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

**PRESO ATTO:**

che l'Ufficio Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma per l'espletamento della presente gara, si è avvalso del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), visto l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 40, co 2, e dell'articolo 52 D.Lgs. 50/2016;

che con determinazione dirigenziale n. 464 del 30/04/2021 la Stazione Unica Appaltante ha approvato il verbale di gara e l'affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P. 99 DI BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI TRAVERSETOLO” ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, alla ditta C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABIL E IN C.F.C. SOC.COOP., avente sede Via Pansa n. 55/I 42124 Reggio Emilia partita iva 00447840356 (Esecutrice GALLERINI PIERGIORGIO) con un ribasso percentuale offerto del 16,28% corrispondente ad un importo complessivo contrattuale euro 197.415,93 (di cui euro 188.689,94 per lavori ed Euro 8.725,99 per oneri di sicurezza);

che con Determinazione Dirigenziale n. 572 del 21/05/2021 si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori "REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P. 99 DI BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI TRAVERSETOLO" alla ditta CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABIL E IN C.F.C. SOC.COOP., avente sede Via Pansa n. 55/l 42124 Reggio Emilia partita iva 00447840356 (Esecutrice GALLERINI PIERGIORGIO) con un ribasso percentuale offerto del 16,28% corrispondente ad un importo complessivo contrattuale euro 197.415,93 (di cui euro 188.689,94 per lavori ed Euro 8.725,99 per oneri di sicurezza) ed approvato la rideterminazione del QTE come da tabella sottostante:

Rif.	Voce	Importo di progetto	Importo di aggiudicazione	Importo rideterminato
<i>Lavori e oneri della sicurezza</i>				
A	Lavori a base d'asta	€ 225.382,15	€ 188.689,94	€ 188.689,94
B	Oneri della sicurezza	€ 8.725,99	€ 8.725,99	€ 8.725,99
C	<b>Totale opere a base di appalto</b>	€ 234.108,14	€ 197.415,93	€ 197.415,93
<i>Somme a disposizione</i>				
D	Iva di legge al 22% su lavori	€ 51.503,79	€ 43.431,50	€ 43.431,50
E	ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
F	Incentivi Merloni- (1,3% - DL e collaudo eseguiti esternamente)	€ 3.043,41	€ 3.043,41	€ 3.043,41
G	Spese tecniche per progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo (iva e contributi compresi)	€ 18.314,32	€ 18.314,26	€ 18.314,26
H	Spese per frazionamenti (iva e oneri compresi)	€ 2.537,60	€ 2.537,60	€ 2.537,60
I	Espropri ed occupazioni temporanee	€ 6.453,88	€ 6.453,88	€ 6.453,88
L	Fornitura e posa di segnaletica (iva compresa)	€ 15.094,52	€ 14.943,57	€ 14.943,57
M	Imprevisti ed arrotondamenti (iva compresa)	€ 7.969,34	€ 7.969,34	€ -
N	Ribassi ed economie (iva compresa)	€ -	€ 44.915,51	€ -
O	Lavori in economia (iva compresa)	€ -	€ -	€ 52.884,85
P	<b>Totale somme a disposizione</b>	€ 105.141,86	€ 141.834,07	€ 141.834,07
Q	<b>Totale generale QTE</b>	€ <b>339.250,00</b>	€ <b>339.250,00</b>	€ <b>339.250,00</b>

che in data 14|06|2021, sono stati consegnati i lavori in oggetto e contestualmente gli stessi sono stati iniziati, con scadenza ultima per l'ultimazione prevista entro il 12|09|2021 salvo proroghe e sospensioni|riprese dei lavori;

che con Rep. n. 15230 del 14 luglio 2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria;

che con Determinazione Dirigenziale n. 838 del 15/07/2021 è stata autorizzata la ditta Soc. Coop. C.F.C. Consorzio fra Costruttori con sede in Reggio Emilia in via Pansa n 5571 - CAP 42124 codice fiscale /partita I.V.A 00447840356, aggiudicataria dei lavori in oggetto, nella quale si chiede in nome e per conto dell'impresa GALLERINI PIERGIORGIO, impresa associata e affidataria dei lavori di "realizzazione di rotatoria per la messa in sicurezza dell'intersezione tra la S.P. 17 Di Traversetolo e la S.P. 99 Di Bazzano nei comuni di Neviano Degli Arduini e di Traversetolo CUP D61B19000030001 CIG 8671630773" - ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., e dell'art.170 del D.P.R.5 ottobre 2010 n. 207 - conformemente alla dichiarazione resa in sede di offerta, il rilascio dell'autorizzazione a subappaltare le seguenti lavorazioni: l'esecuzione di movimenti terra, demolizioni e preparazione operatività di cantiere, fornitura e posa inerti, preparazione fondazione stradale, realizzazione di cordolature ed opere in c.a., condotte e canalizzazioni, per un importo pari ad Euro € 78.000,00 (settantottomila/00) di cui Euro 1.560,00 (millecinquecentosessanta/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, all'impresa: ERRETRE RENTING S.r.l. con sede in: Via Monsignor G. Barili, n. 60, 43028 Tizzano Val Parma  
(PR) codice fiscale e partita I.V.A: 02760420345;

che il codice CUP è D61B19000030001;  
che il codice CIG è 8671630773;

che i lavori risultano tutt'ora in corso di svolgimento;

Considerato che:

il Direttore dei lavori Ing. Emiliano Prevoli ha trasmesso a mezzo pec con prot. prov.le n° 24889 del 08/08/2022 la contabilità relativo allo stato di avanzamento n.1 a tutto il 29/07/2022 comprensiva di:

- + libretto delle misure n.1
- + stato di avanzamento n.1 a tutto il 29/07/2022
- + registro di contabilità n.1
- + sommario del registro di contabilità n.1
- + certificato di pagamento n.1

l'impresa affidataria dei lavori principali non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

l'impresa affidataria dei lavori principali ha firmato la contabilità relativo allo stato di avanzamento n.1 dei lavori senza appovi riserva alcuna;

l'importo dei lavori risultante stato di avanzamento n.1 è pari a € 161.370,84 oltre alla quota parte degli di sicurezza pari ad € 7.132,76 ed oltre IVA di legge al 22%;

che in particolare il certificato di pagamento relativo allo stato di avanzamento n.1 è pari a:

lavori	+ 161.370,84 euro
sicurezza	+ 7.132,76 euro
a detrarre	
ritenuta infortuni 0,5%	- 806,85 euro

-----  
# euro 167.696,85 #

bisogna corrispondere all'impresa affidataria dei lavori principali il credito di euro 167.696,85 oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 36.893,31 così per complessivi € 204.590,16, quale pagamento in acconto, come risulta dallo stato di avanzamento n.1 dei lavori in appalto;

Visto:

che con lettera protocollo n. 26289 del 26/08/2022 impresa Gallerini Pier Giorgio , con sede in via S.Francesco 2 Cereggio – Ventasso (RE) – C.F. GLLPGR94L31C219I – P.IVA 02703270351, associata all'aggiudicatario CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN C.F.C. SOC.COOP., e affidataria dei lavori ha comunicato l'importo relativo alle prestazioni eseguite nello stato di avanzamento n.1 dal subappaltatore e formulato una proposta motivata di pagamento;

che il subappaltatore, relativamente alle prestazioni eseguite nello stato di avanzamento n.1, ha inviato la corrispondente fattura intestata all'aggiudicatario;

che la proposta motivata di pagamento prevede la suddivisione dell'importo certificato di pagamento n.1 di # euro 167.696,85 # iva esclusa, secondo le seguenti modalità:

1) somma spettante all'aggiudicatario CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN C.F.C. SOC.COOP. di cui verrà prodotta la relativa fattura intestata alla Provincia di Parma: euro 89.696,85;

2) somme da liquidare direttamente al subappaltatore ERRETRE RENTING S.R.L., relativamente alle rispettive quote e categorie di lavorazioni autorizzate nel subappalto, che debbono essere sottratte alla liquidazione di CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN C.F.C. SOC.COOP.: euro € 78.000,00;

CONSIDERATO ALTRESÌ:

che l'art. 26 del DL 50/2022 stabilisce che: *“Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezziari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data,*

*un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo”;*

che a seguito delle verifiche effettuate sulle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 e fino al 31/07/2022 il Direttore dei Lavori ha quantificato - ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e come da documentazione allegata - i “maggiori oneri” da riconoscere all'impresa affidataria in misura pari ad euro € 25.158,57, oltre ad € 5.534,89 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 30.693,46 come riportati nel “Sal straordinario” di cui al c.1 dell'art 26 del D.L. 50/2022 allegato al presente atto

DATO ATTO che il QTE dell'appalto in oggetto non presenta disponibilità per far fronte al pagamento dell'importo relativo ai “maggiori oneri, di cui Sal straordinario ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022” e pertanto si provvederà alla verifica da parte dell'Amministrazione Provinciale della sussistenza di “somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento, nonché somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i CRE” e in caso di verifica negativa, all'inoltro della richiesta al fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8 del DL 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021, nonché dall'art. 25, comma 1, del DL 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 34/2022;

Richiamati:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- il D.M. 49/2018;

## DETERMINA

di prendere atto della contabilità relativo allo stato di avanzamento n.1 a tutto il 29/07/2022 relativa ai lavori di “REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P. 99 DI BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI TRAVERSETOLO (CUP D61B19000030001. CIG 8671630773)”, redatti in data 29/07/2022 dal Direttore dei Lavori Ing. Emiliano Prevoli (tramessi con prot. prov.le n° 24889 del 08/08/2022), allegati al presente atto, per un importo complessivo dello stato di avanzamento n.1 pari a € 161.370,84 oltre alla quota parte degli di sicurezza pari ad € 7.132,76 ed oltre IVA di legge al 22%;

di approvare il certificato di pagamento relativo allo stato di avanzamento n.1 per un importo di:

lavori	+ 161.370,84 euro
sicurezza	+ 7.132,76 euro
<i>a detrarre</i>	
ritenuta infortuni 0,5%	- 806,85 euro

-----  
# euro 167.696,85 #

di liquidare certificato di pagamento relativo allo stato di avanzamento n.1 dei lavori in appalto prendendo atto della lettera protocollo n. 26289 del 26/08/2022 con la quale l'impresa Gallerini Pier Giorgio esecutrice dei lavori e associata all'aggiudicatario CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN C.F.C. SOC.COOP., ha comunicato l'importo relativo alle prestazioni eseguite nel stato di avanzamento n.1 (a tutto il 29/07/2022) dal subappaltatore e formulato una proposta motivata di pagamento, come di seguito riassunto:

- ✚ CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABIL E IN C.F.C. SOC.COOP. euro 89.696,85
- ✚ ERRETRE RENTING S.R.L. euro 78.000,00

per complessivi euro 167.696,85 oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 36.893,31 così per complessivi € 204.590,16;

di stabilire che come previsto dall'art. 105 comma 13 del Dlgs 50/2016 e smi la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni che lo stesso ha eseguito;

di confermare la somma di € 204.590,16 all'interno del QTE complessivo di € 339,250,00 (di cui residui al 2022 € 329.642,88), come da DP n. 271 del 16/12/2020 contabilizzato al PEG capitolo 216900220000 (Manutenzione straordinaria strade provinciali), Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed Infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, nell'ambito degli impegni 502/2022 (sub. 430/22) e 513/2022 (sub. 465/22), reiscritti per esigibilità posticipata con DP. n. 51 del 28/02/2022 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2021;

di dare atto che la spesa complessiva di cui sopra è finanziata:

- ✚ per euro 285.392,88 con Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) derivante da entrate correnti, rimosse;
- ✚ per euro 44.250,00 con contributo del Comune di Neviano degli Arduini accertato al PEG Cap. 1490000149100 (Comuni diversi – Contributi per miglioramenti viabilità), Titolo 4^ (Entrata C/capitale), Tipologia 200 (Contributo agli investimenti), Codice V Livello E. 4.02.01.02.003 (Contributi agli investimenti da Comuni) del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, accertamento 303/2022, in parte riscosso;

DI PRENDERE ATTO INOLTRE:

- ✚ della quantificazione effettuata dal Direttore Lavori dei maggiori oneri derivati dall'aumento eccezionale dei prezzi sulle lavorazioni effettuate e contabilizzate, relative all'intervento in oggetto, a far data dal 1° gennaio 2022 e fino al 31/07/2022 da riconoscere all'impresa affidataria in misura di euro € 25.158,57, oltre ad € 5.534,89 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 30.693,46 come dal Sal straordinario allegato ai sensi del comma 1 – art dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;
- ✚ CHE il QTE dell'appalto in oggetto non presenta disponibilità per far fronte al pagamento dell'importo relativo ai "maggiori oneri per aumento eccezionale dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022" e pertanto si provvederà alla verifica da parte dell'Amministrazione Provinciale della sussistenza di "somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento, nonché somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i CRE" e in caso di verifica negativa, all'inoltro della richiesta al fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8 del DL 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021, nonché dall'art. 25, comma 1, del DL 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 34/2022;

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000;

di pubblicare il presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente della Provincia di Parma ai sensi del D. Lgs 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile  
(RESTEGHINI GLORIA)  
con firma digitale





**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI -  
EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n. **996 / 2022**

Proposta n. 2874/2022

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P. 99 DI BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI TRAVERSETOLO (CUP D61B19000030001. CIG 8671630773). PRESA D'ATTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N.1. E DEI MAGGIORI ONERI PER AUMENTO ECCEZIONALE PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 50/2022.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

SI PRENDE ATTO DEL MAGGIOR ONERE RELATIVO AL SAL STRAORDINARIO CALCOLATO AI SENSI DELL'ART. 26 DL 50/2022 E PER LA CUI COPERTURA FINANZIARIA SI RIMANDA ALLA RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO EX ART 1-SEPTIES COMMA 8 DEL DL 73/2021 IN CORSO DI INSERIMENTO.

Parma, li 30/08/2022

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale