



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 995 del 30/08/2022

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. S.P. 61 DI CALESTANO LANGHIRANO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE AL KM 3+200 IN LOC FRAGNO (CUP D87H21001290003 - CIG 8892642852). PRESA D'ATTO DEI MAGGIORI ONERI PER AUMENTO ECCEZIONALE PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 50/2022.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA
STRADALE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ALTRE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO – ESPROPRI – PUBBLICITA’ – TRASPORTI
ECCEZIONALI**

Visti:

- ✚ l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;
- ✚ l'art. 41 dello Statuto;
- ✚ l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- ✚ Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- ✚ la determina dirigenziale n. 1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio – Espropri – Pubblicità – Trasporti Eccezionali" fino al 31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge n.190/2012;

VISTA:

la deliberazione n. 5 del 17 gennaio 2022 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il DUP 2022-2024 e lo schema di Bilancio per il triennio 2022-2024 contenente il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed il relativo Elenco Annuale 2022;

la deliberazione di Consiglio n. 6 del 28 gennaio 2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed i relativi allegati contabili;

CONSIDERATO:

che il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 è stato approvato con Decreto del Presidente n. 43 in data 22 Febbraio 2022;

che con Decreto Presidenziale n. 51 del 28|02|2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 2021, comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31|12|2021 del Servizio Viabilità come da determina n.161 del 21|02|2022, dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2022;

PREMESSO:

che con Decreto Presidenziale n. 88 del 22|04|2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed

economica dei lavori della "S.P. 61 DI CALESTANO LANGHIRANO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE AL KM 3+200 IN LOC FRAGNO" redatto dal Servizio Viabilità e Infrastrutture - Trasporti Eccezionali - Espropri - Edilizia Scolastica - Manutenzione del Patrimonio per un importo complessivo di euro 215.000,00;

che con Delibera di Consiglio n. 15/2021 è stata approvata la 2^a Variazione al Bilancio contenente il

finanziamento dell'intervento in oggetto e l'adeguamento degli altri documenti di programmazione inerenti;

che con determinazione dirigenziale n. 783 del 02|07|2021 è stato approvato l'incarico professionale

(CIG ZC63226A6E) per la progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione dei lavori per l'intervento "S.P. 61 DI CALESTANO LANGHIRANO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE AL KM 3+200 IN LOC. FRAGNO" a S.T.P. ENGINEERING SRL DI PREVOLI ING. EMILIANO & C., con sede legale in Langhirano (PR) via Ferrari, 4 - Codice fiscale 02607440340, Partita IVA 02607440340, iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma al n.2053A per un importo di € 14.807,20 oltre a cassa ingegneri 4% € 592,29 ed iva di legge pari ad € 3.387,89 e così per un totale complessivo da impegnare di € 18.787,38;

che con Decreto Presidenziale n. 193 del 30|07|2021 è stato approvato il progetto definitivo| esecutivo "S.P. 61 DI CALESTANO-LANGHIRANO – INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE AL KM 3+200 IN LOC. FRAGNO" (CUP D87H21001290003) come descritto in premessa, allegato al presente atto nonché depositato agli atti presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture - Trasporti Eccezionali - Espropri – Edilizia Scolastica - Manutenzione del Patrimonio ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. N. 50 del 18|04|2016 e smi, per un importo complessivo di euro 215.000,00;

che con determinazione dirigenziale n. 1226 del 20|09|2021 sono stati aggiudicati – ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, del dl 76|2020 – in via non efficace, i lavori denominati "S.P. 61 DI CALESTANO-LANGHIRANO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE AL KM 3+200 IN LOC. FRAGNO" alla ditta VE.I.CO.PAL. SRL con sede legale in Strada Ritorta 36|a, 43124 Vigatto (PR) p.iva e c.f. 01760800340 che ha presentato un'offerta economica pari all'1,00% sull'importo a base d'asta di euro 145.009,47 (oltre

ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 2.932,70) con un importo contrattuale pari a euro 146.492,08 (di cui euro 143.559,38 per lavori ed euro 2.932,70 per oneri di sicurezza);

che in data 12/01/2022 è stato sottoscritto con la ditta affidataria VE.I.CO.PAL. SRL contratto di appalto avente repertorio n.2/2022 e che pertanto è stato possibile prendere atto della efficacia dell'aggiudicazione avendo la Stazione Unica Appaltante dell'Ente provveduto alla verifica dei requisiti di legge della ditta affidataria;

che con determinazione dirigenziale n. 302 del 23/03/2022 si è preso atto della efficacia dell'aggiudicazione dei lavori denominati "S.P. 61 DI CALESTANO-LANGHIRANO – INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE AL KM 3+200 IN LOC. FRAGNO" (CUP D87H21001290003 - CIG 8892642852) alla ditta VE.I.CO.PAL. SRL con sede legale in Strada Ritorta 36|a, 43124 Vigatto (PR) p.iva e c.f. 01760800340 che ha presentato un'offerta economica pari all'1,00% sull'importo a base d'asta di euro 145.009,47 (oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 2.932,70) per un importo contrattuale pari a euro 146.492,08 (di cui euro 143.559,38 per lavori ed euro 2.932,70 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge pari ad euro 32.228,56 e così per un importo complessivo pari ad euro 178.720,34;

che in data 25|10|2021, sono stati consegnati i lavori in oggetto e contestualmente gli stessi sono stati iniziati, con scadenza ultima per l'ultimazione prevista entro il 18|12|2021 salvo proroghe e sospensioni|riprese dei lavori;

che con Determinazione Dirigenziale n. 841 del 22/07/2022:

- ✚ si è preso atto dei documenti contabili relativi allo Stato di Avanzamento N.1, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Emiliano Prevoli, dell'intervento della "S.P. 61 DI CALESTANOLANGHIRANO – INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE AL KM 3+200 IN LOC. FRAGNO" per complessivi euro 124.162,76 (oltre alla quota parte degli oneri di sicurezza pari ad euro 2.413,23 ed esclusa iva di legge);
- ✚ si è approvato il certificato di pagamento n.1 avente un importo di euro 125.955,18 (oltre iva di legge) di cui:
 - Lavori euro +124.162,76
 - Sicurezza euro + 2.413,23
 - Ritenuta per infortuni euro - 620,81
- ✚ è stato stabilito di liquidare alla ditta affidataria VE.I.CO.PAL. SRL con sede legale in Strada Ritorta 36|a, 43124 Vigatto (PR) p.iva e c.f. 01760800340 la somma complessiva di euro 153.655,32 (iva compresa) relativa allo stato di avanzamento n.1;

che il codice CUP è D87H21001290003;

che il codice CIG è 8892642852;

CONSIDERATO:

che l'art. 26 del DL 50/2022 stabilisce che: *"Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezziari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di*

avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo”;

che a seguito delle verifiche effettuate sulle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 e fino al 31/07/2022 il Direttore dei Lavori ha quantificato i maggiori oneri derivanti dall'aumento eccezionale del costo dei materiali ai sensi del D.L. n. 50/2022 ripostati sul Sal straordinario di cui al comma 1 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 allegato alla presente corrispondenti ad euro **€ 18.273,12 oltre ad € 4.020,09 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 22.293,21**;

DATO ATTO che il QTE dell'appalto in oggetto non presenta disponibilità per far fronte al pagamento dell'importo relativo allo stato di avanzamento lavori sopradetto dovuti ai “maggiori oneri ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022” e pertanto si provvederà alla verifica da parte dell'Amministrazione Provinciale della sussistenza di “somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento, nonché somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i CRE” e in caso di verifica negativa, all'inoltro della richiesta al fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8 del DL 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021, nonché dall'art. 25, comma 1, del DL 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 34/2022;

Richiamati:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- il D.M. 49/2018;

DETERMINA

di prendere atto che relativamente ai lavori della “S.P. 61 DI CALESTANO LANGHIRANO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE AL KM 3+200 IN LOC FRAGNO (CUP D87H21001290003 - CIG 8892642852)” a seguito delle verifiche effettuate sulle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 e fino al 31/07/2022 il Direttore dei Lavori ha quantificato - ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e come da sal straordinari allegato, i “maggiori oneri per aumento eccezionale dei prezzi” da riconoscere all'impresa affidataria VE.I.CO.PAL. SRL con sede legale in Strada Ritorta 36/a, 43124 Vigatto (PR) p.iva e c.f. 01760800340 in misura di **€ 18.273,12 oltre ad € 4.020,09 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 22.293,21**;

che il quadro tecnico economico dell'appalto in oggetto non presenta disponibilità per far fronte al pagamento dell'importo relativo ai "maggiori oneri per aumento eccezionale dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022" e pertanto si provvederà alla verifica da parte dell'Amministrazione Provinciale della sussistenza di "somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento, nonché somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i CRE" e in caso di verifica negativa, all'inoltro della richiesta al fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8 del DL 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021, nonché dall'art. 25, comma 1, del DL 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 34/2022;

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000;

di pubblicare il presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente della Provincia di Parma ai sensi del D. Lgs 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **995 / 2022**

Proposta n. 2852/2022

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. S.P. 61 DI CALESTANO LANGHIRANO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE AL KM 3+200 IN LOC FRAGNO (CUP D87H21001290003 - CIG 8892642852). PRESA D'ATTO DEI MAGGIORI ONERI PER AUMENTO ECCEZIONALE PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 50/2022.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

SI PRENDE ATTO DEL MAGGIOR ONERE RELATIVO AL SAL STRAORDINARIO CALCOLATO AI SENSI DELL'ART. 26 DL 50/2022 E PER LA CUI COPERTURA FINANZIARIA SI RIMANDA ALLA RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO EX ART 1-SEPTIES COMMA 8 DEL DL 73/2021 IN CORSO DI INSERIMENTO.

Parma, li 30/08/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale