

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

LAVORI DI:	Liceo Marconi di via Gioia: adeguamento sismico - CIG: 8922305701
------------	---

IMPRESA:	LA VALLE Costruzioni e restauri S.r.l. Via B. Croce n. 24 - 73100 Lecce	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1: per pagamento della rata n°. 1 di 187.680,34 € Corrispondente al S.A.L. n° 1
----------	--	---

CERTIFICATI PRECEDENTI			Il Responsabile di Procedimento ed il Direttore dei Lavori vista la determinazione n°. 21728 del 06.12.2021 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma netta di 496.442,63 € oltre IVA.	
N.	DATA	IMPORTO	Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a netti Euro 237.525,28 e cioè:	
1				
2			Per lavori e somministrazioni	201.700,84
			Oneri specifici della sicurezza	35.824,44
3			Per importi vari	0,00
			SOMMANO	237.525,28
4			Da cui detraendo:	
			La ritenuta del 0 % per garanzia lavori	0,00
5			La ritenuta del 0,5 % per infortuni	1.187,63
			Recupero dell'anticipazione (30%)	65.719,17
6			L'ammontare dei certificati precedenti	0,00
			TOTALE DEDUZIONI	66.906,79
7			Importo netto rata	170.618,49
8			Importo arrotondato	170.618,49
			IVA al 10 %	17.061,85
TOTALE	0,00		Totale a credito dell'impresa	187.680,34

Visto che l'Impresa ha assicurato gli operai contro gli infortuni e le malattie sul lavoro presso la Previdenza Sociale come da singole polizze:

INPS n°. 4108510999 sede di Lecce
INAIL n°. 018803493/46 sede di Lecce
Cassa Edile n°. 4161 sede di Lecce

CERTIFICA

Che ai termini del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'Impresa la rata di

187.680,34

diconsi euro centoottantasettemilaseicentoottanta/34

Parma, lì

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
Ing. Paola Cassinelli

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Vittorio Alberti