



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1111 del 20/09/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ITIS BERENINI DI FIDENZA". APPROVAZIONE 3° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio n. 5 del 17/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;
- con delibera di Consiglio n. 6 del 28/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 -2024;
- con decreto del Presidente n 43 del 22/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024;
- con decreto del Presidente n 51 del 28/02/2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2021;

PREMESSO CHE:

- con Decreto Presidenziale n. 11 del 10/01/2020 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica e la diagnosi energetica del progetto di "Efficientamento energetico ITIS Berenini di Fidenza" per complessivi €1.880.000,00 (CUP: D61F20000050003);
- con Decreto n. 36 del 18/02/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, in linea tecnica;
- con decreto Presidenziale n. 199 del 04/08/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, di complessivi €1.880.000,00;
- con Determina n. 1000 del 6/8/2021 si è proceduto ad affidare i lavori di "Efficientamento energetico ITIS Berenini di Fidenza", voce A del QTE, per € 1.581.737,12 oltre iva 10%, per

complessivi € 1.739.911,50 alla ditta ATI Siram spa, con sede a Milano, Via Bisceglie, 95 P. IVA 08786190150 - Rekeep spa con sede a Zola Predosa, Bologna, Via Poli n. 4, P.Iva 02402671206 (CIG 69398701E5);

CONSIDERATO CHE:

il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 17/11/2021, rep. 15242;
in data 7/3/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in oggetto;
con Determinazione n. 396 del 11/4/2022 è stata autorizzata l'anticipazione contrattuale del 30%, pari ad €521.973,25, iva compresa;

con determina n. 300 del 23/03/2022 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i., la modifica contrattuale, relativamente all'art. 6 del contratto Rep. 15242 del 17/11/2021, stabilendo che l'art. 6 diventa: "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni $91+100= 191$ (centonovantuno) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna", accogliendo pertanto la richiesta dell'impresa, prot. 7659 del 21/03/2022, ritenendola motivata, portando il nuovo termine contrattuale alla data del 14/09/2022;

con determina n. 121 del 13/02/2022 è stato autorizzato il subappalto alla ditta Isomec Green Srl, con sede legale in via Martinella n. 50/b, 43124 Parma, PI: 02981620343, categoria lavori OS33, gli "interventi/opere di rifacimento della copertura ITIS Berenini", per € 196.670,00, oltre iva;

con determina n. 511 del 10/05/2022 è stato autorizzato il subappalto alla ditta COIBEN srl, con sede legale in via Della Dega n. 49/f, 05035 Nani (TR), PI: 01223520550, Categoria lavori OS6, per € 686.000,00 oltre iva;

con determina n. 589 del 30/05/2022 è stato nominato il Collaudatore Tecnico Amministrativo, ai sensi dell'art. 216 del DPR 207/2010;

con Determina n. 509 del 10/05/2022 è stato approvato il primo stato d'avanzamento dei lavori, di € 226.630,00 oltre iva;

con Determina n. 783 del 11/7/2022 è stato approvato il secondo stato d'avanzamento dei lavori, di € 197.616,32 iva 10% compresa;

con Determina n. del è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i., una ulteriore modifica contrattuale dei lavori di "Lavori di Efficientamento ITIS Berenini di Fidenza", relativamente all'art. 6 del contratto Rep. 15242 del 17/11/2021, già modificato con Determina n. 300/2022, stabilendo che l'art. 6 diventa: "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni $91+100+ 139= 330$ (trecentotrenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna", accogliendo pertanto la richiesta dell'impresa, prot. 27833 del 08/09/2022, ritenendola motivata;

CONSIDERATO:

che il Direttore dei Lavori, Geom. Aristide Vitali, ha redatto i documenti contabili relativi al TERZO Stato di Avanzamento dei lavori di cui trattasi, prot. 29106 del 20/09/2022;

che il RUP Ing. Paola Cassinelli, a seguito della documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento dell'acconto relativo al TERZO SAL, di € 228.855,56 oltre iva al 10%;

Richiamato il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Dato atto che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012

DETERMINA

di prendere atto dei documenti contabili relativi al SAL n°3, depositati presso il Servizio Edilizia Scolastica, redatti dal Direttore dei Lavori, geom. Aristide Vitali, dell'intervento "Efficientamento energetico ITIS Berenini di Fidenza";

che tale importo è già al netto della percentuale di recupero della anticipazione, ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs.50/2016;

di liquidare l'importo del 3° Stato d'avanzamento, pari ad € 251.741,11 iva compresa;

di dare atto che tale importo è contenuto all'interno del QTE complessivo di € 1.880.000,00 come da DP 199/2021, contabilizzato, quanto alla parte residua di € 1.821.016,14 reiscritta al 2022, al PEG Cap 215450220000 "manutenzione straordinaria edifici scolastici", titolo II, missione 4 - istruzione e diritto allo studio -, programma 2 - altri ordini di istruzione non universitaria -, Codice V Livello U.2.02.01.09.003 del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, impegni 432/2022 (sub. 189/22) e 433/2022 (sub.194/22);

che il QTE di cui sopra è finanziato:

- quanto ad € 500.000,00 da contributo Regione Emilia Romagna assegnato con Determinazione Regionale n. 15430 del 10/09/2020, accertato al PEG cap 141000141700 "Regione Emilia Romagna - riqualificazione energetica edifici scolastici", Titolo 4 - Entrate in conto capitale -, Tipologia 200 - Contributi agli Investimenti - codice V Livello E 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome, accertamento 304/2022, reiscritto per esigibilità posticipata con DP 51/2022;
- quanto ad € 1.321.016,14 da fondo pluriennale vincolato (FPV) proveniente da avanzo d'amministrazione;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e s.m.i.;

di dare atto che l'esigibilità della spesa sopra riportata avverrà entro il 31/12/2022;

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1111 / 2022**

Proposta n. 3139/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ITIS BERENINI DI FIDENZA". APPROVAZIONE 3° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 21/09/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale