



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1293 del 21/10/2022**

**Oggetto:** EVENTI ATMOSFERICI E VIOLENTE MAREGGIATE VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 9 AL 18 MARZO 2010 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI NEI GIORNI 15 E 16 GIUGNO 2010 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PARMA - OPCM N. 3911/2010 E OCDPC N. 63/2013 - RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI CON CODICE N. 06009 E 07361 E RICHIESTA SALDO DEL CONTRIBUTO. CUP: D63B11000380002

**IL DIRIGENTE**

VISTI:

l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto della Provincia ed il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 17 del D. Lgs. 165/2001;

VISTI altresì:

il DUP 2022-2024 approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 5 del 17/01/2022 immediatamente eseguibile;

il Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 6 del 28/01/2022;

il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024, il Piano della Performance 2022-2024, approvati con Decreto del Presidente n. 43 del 22/02/2022;

PREMESSO:

che per il sottoscritto Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art 6bis della L 241/1990, come introdotto dalla L 190/2012;

che il CUP dell'intervento in oggetto è D63B11000380002;

che in data 15-16 giugno 2010 il territorio della "Bassa Ovest" della provincia di Parma è stato colpito da un evento meteorologico estremo con precipitazioni diffuse di eccezionale intensità;

che detto fenomeno ha portato ad una condizione di generale emergenza per la difficoltà di deflusso delle acque nell'intero reticolo idraulico minore locale;

che la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con proprio Decreto n. 120 del 14/06/2011 ha approvato "Piano degli interventi urgenti riguardanti gli eccezionali eventi atmosferici che hanno particolarmente colpito nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 il territorio della provincia di Forlì-Cesena e gli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma - O.P.C.M. n. 3911 del 17/12/2010";

che, sulla scorta delle segnalazioni e richieste di finanziamento inoltrate dalla Provincia di Parma, all'interno del Piano veniva inserito l'intervento di realizzazione della "Cassa di espansione sul Cavo Ramazzone a difesa del centro abitato di Fontanellato";

che con il suddetto Piano, la Regione destinava da subito alla Provincia di Parma la somma di € 80.000,00 per la progettazione della "Cassa di espansione sul Cavo Ramazzone a difesa del centro abitato di Fontanellato" (codice 06009), mentre la copertura finanziaria dell'intero intervento veniva confermata successivamente per ulteriori 1.030.000,00 (codice 07361) con DECRETO n 191 del 18/09/2012, così per complessivi €. 1.110.000,00;

che, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 117 del 20/03/2014 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Fontanellato dal rischio di esondazione del Canale Ramazzone per un importo complessivo di euro 1.110.000,00;

che, con DD n 821 del 16/04/2014 è stato affidato l'incarico per l'esecuzione di prove penetrometriche e di sondaggi geognostici a carotaggio continuo;

che, con DD n 868 del 24/04/2014 è stato affidato l'incarico per indagini archeologiche;

che, con DD n 1341 del 28/06/2014 sono state approvate le indennità provvisorie di espropriazione a favore delle ditte catastali D.M., B.E., M.D., M.G. e M.S. in relazione all'intervento per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Fontanellato dal rischio di esondazione del Canale Ramazzone;

che, con DD 1584 del 31/07/2014 è stato impegnato il contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza Lavori Pubblici;

che, con D.D. n 1695 del 21/08/2014 sono stati affidati i lavori di "Messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Fontanellato dal rischio di esondazione del canale Ramazzone: realizzazione di cassa di espansione sul cavo Ramazzone";

che, con DD n 1378 del 3/07/2014 sono stati liquidati gli incentivi a favore del personale interno ai sensi dell'art 92 del D Lgs 163/2006;

che, con D.D. n. 2236 del 30/10/2015, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione ed il conto finale redatto dal direttore dei lavori dell'intervento in oggetto;

che, con DD 837 del 24/08/2018 è stato determinato il saldo dovuto per le indennità di espropriazione a favore della ditta catastale D.M.;

che, con DD 1148 del 10/10/2019 è stata affidata la verifica elettromeccanica delle pompe, dei regolatori di livello e della sonda piezoresistiva;

che, con DD 1603 del 17/12/2020 è stato affidato l'intervento di ripristino funzionale della vasca di espansione del cavo Ramazzone in località Fontanellato;

che, con D.D. n. 1334 del 5/10/2021, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione ed il conto finale redatto dal direttore dei lavori, per i lavori di ripristino funzionale dell'opera;

che, con D.D. n. 1484 del 29/10/2021 è stato determinato il saldo dovuto per le indennità di espropriazione a favore della ditta catastale B.E, M.D., M.G. e M.S.;

che la documentazione amministrativa contabile dell'intervento è depositata presso gli uffici del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma;

#### CONSIDERATO

che le spese sostenute per la fase di progettazione ed esecuzione dell'opera ammontano ad €. 1.033.721,10 così come si evince nella seguente tabella:

A/Gestione	Mandati	Data	Importo	Beneficiari	Docum.	Atti
2014	6529	26.08.2014	9.761,10	Gretni costruzioni	Fattura 73/14	Det.821/14
2014	7493	07.10.14	10.492,00	Abacus srl	Fattura 22/14	Det.868/14
2014	7494	07.10.14	176.063,37	espropri	80% D. 1^ acconto	Det.1341/14
2014	7495	07.10.14	5.245,11	espropri	80% B./M.	Det.1341/14
2014	8813	31.10.14	375,00	AVCP	spese gara	Det.1584/14
2015	838	17.02.15	124.234,34	ATI Dallara-Gabelli	Fattura 22/14	Det.1695/14
2015	6573	14.10.15	163.868,91	ATI Dallara-Gabelli	Fattura 6/15	Det.1695/14
2015	6574	14.10.15	210.670,06	ATI Dallara-Gabelli	Fattura 8/15	Det.1695/14
2016	2105	08.04.16	232.004,95	ATI Dallara-Gabelli	Fattura14/15	Det.1695/14
2017	188	25.01.17	7.540,00	incentivi	personale	det.1378/14
2018	422	23.01.18	4.060,00	incentivi	personale	det.2236/15
2018	4089	12.07.18	41.267,12	espropri	D. 2^acconto	det.1341/14
2018	5645	28.08.18	6.527,73	espropri	Saldo D.	det.837/18
2020	923	14.02.20	1.891,00	Sulzer Italy srl	Fattura193934/19	det.1148/19
2021	8080	10.11.2021	38.409,13	Dallara Costruzioni srl	Fattura 221/2021	Det 1603/2020 Det 1334/2021
2021	3107 3108 3109 3110	12.05.2022	1.311,28	Espropri B. E., M. D., M. G., M. S.	Espropri Saldo B. / M.	Det 1484/2021
			<b>1.033.721,10</b>	<b>Totale pagamenti</b>		

che rispetto all'importo finanziato di € 80.000,00 (**codice 06009**) per la fase di progettazione ed € 1.030.000,00 (**codice 07361**) per la fase di esecuzione per un totale di € 1.110.000,00, si è registrata una minore spesa di € **76.278,90**;

che per i due finanziamenti l'importo riscosso risulta pari ad € 712.702,65, pertanto il saldo da riscuotere risulta pari ad € **321.018,45**;

#### DETERMINA

di approvare il rendiconto finale dell'intervento relativo alla "Messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Fontanellato dal rischio di esondazione del canale Ramazzone" per una spesa complessiva di € 1.033.721,10;

di confermare nell'ambito complessivo del quadro economico dell'intervento una minore spesa e minore entrata di € 76.278,90;

di confermare, quale saldo da riscuotere dei contributi assegnati dalla Regione Emilia – Romagna, quale finanziamento dell'intervento descritto nella premessa, con atti nn 120 del 14/06/2011 e 191 del 18/09/2012 è pari a € **321.018,45**;

che la somma di € 321.018,45 risulta accertata al capitolo 147000150100 - CONTRIBUTO REGIONE PER OPERE SICUREZZA IDRAULICA CANALE RAMAZZONE, Titolo 4 Entrate in conto capitale, Tipologia 402 Contributi agli investimenti, codice Bilancio E.4.02.01.02.001 - Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome, del bilancio di previsione 2022 – 2024 nell'ambito della gestione residui (accertamenti 865/2015, 866/2015, 986/2018, 1562/2019, 331/2021);

che la spesa complessiva sostenuta così come la relativa minore spesa risulta registrata al capitolo al capitolo 212060220000 AMBIENTE Opere sicurezza idraulica, titolo 2 Spese in conto capitale, missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, Codice Bilancio U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche del bilancio di previsione 2022 – 2024 nell'ambito della gestione dei residui;

di trasmettere il presente atto al Settore Servizi amministrativi, programmazione e bilancio dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia – Romagna;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al D Lgs 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile  
(MONTEVERDI GIANPAOLO)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **1293 / 2022**

Proposta n. 3621/2022

**Oggetto:** EVENTI ATMOSFERICI E VIOLENTE MAREGGIATE VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 9 AL 18 MARZO 2010 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI NEI GIORNI 15 E 16 GIUGNO 2010 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PARMA - OPCM N. 3911/2010 E OCDPC N. 63/2013 - RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI CON CODICE N. 06009 E 07361 E RICHIESTA SALDO DEL CONTRIBUTO. CUP: D63B11000380002

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 21/10/2022

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale