



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 319 del 16/03/2023

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LICEO MARCONI DI VIA GIOIA: ADEGUAMENTO SISMICO": APPROVAZIONE CONTO FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto;

il Regolamento per l'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

preso atto che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

PREMESSO

- con delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 - 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;

- con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 - 2025;

- con decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025;

- con decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2022.

PRESO ATTO CHE:

con Decreto del Presidente n. 317 del 23/12/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità del Progetto "LICEO MARCONI DI VIA GIOIA: ADEGUAMENTO SISMICO" di complessivi € 800.000,00 (CUP: D99F19000030003);

con determina n. 570 del 10/06/2020 si è proceduto all'affidamento della progettazione definitiva e della verifica della vulnerabilità sismica dei lavori di "LICEO MARCONI DI VIA GIOIA: ADEGUAMENTO SISMICO", nell'ambito dei finanziamenti per la progettazione di cui al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto n. 131 del 20/06/2019, ex art. 1, comma 1079 della L. 27/12/2017 n. 205;

con Determina n. 1605 del 17/12/2020 si è proceduto all'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, in fase di esecuzione, contabilità dei lavori all'ing. Vittorio Alberti di Parma, per € 70.418,40;

con medesima Determina si è proceduto ad affidare le prove di laboratorio ed in situ, propedeutiche per la progettazione esecutiva, per € 12.810,00 al Laboratorio Geotecnologico Emiliano srl, di Parma;

con determina 462/2021 si sono affidati i rilievi scientifici dell'edificio per complessivi € 10.023,52 allo Studio Arco srl di Reggio nell'Emilia;

con Decreto Presidenziale n. 183 del 21/7/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto;

che, con Determinazione n. 1050 del 26/08/2021 e successiva n. 1263 del 23/09/2021 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016, il progetto esecutivo dei lavori di complessivi € 800.000,00;

che, con Determinazione n. 1312 del 29/09/2021, è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 co. 4 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dando dato atto che l'importo a base di gara è di euro 634.699,35 di cui Euro 553.513,99 per lavori ed euro 81.185,36 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

con Determinazione n. 648 del 13/06/2022 si è proceduto alla presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva e al conseguente impegno di spesa affidando i lavori in oggetto alla ditta LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. con sede in in via B.Croce, 24 CAP 73100 Lecce Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04356260754, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base di gara del 24,978, per un importo complessivo contrattuale pari ad euro 496.442,63 (di cui euro 415.257,27 per lavori ed Euro 81.185,36 per oneri di sicurezza);

visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione del Merito n. 308 del 28/11/2022;

considerato che:

il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 8/3/2022, rep. 15249;

in data 06/06/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in oggetto;

con Determinazione n. 715 del 23/06/2022 è stata autorizzata l'anticipazione contrattuale del 30%, pari ad € 163.596,40 iva compresa;

con Determina n. 880 del 2/8/2022 si è provveduto ad approvare e liquidare il 1° Stato d'avanzamento Lavori di complessivi € 152.249,40 iva esclusa;

con Determina n. 1254 del 17/10/2022 si è provveduto ad approvare e liquidare il 2° Stato d'avanzamento Lavori di complessivi € 192.778,23 iva esclusa;

con Determina n. 1003 del 31/08/2022 si è preso atto del nuovo QTE dei lavori di "LICEO MARCONI DI VIA GIOIA: ADEGUAMENTO SISMICO";

VISTO CHE:

il Direttore dei Lavori, ing. Vittorio Alberti, ha trasmesso la seguente documentazione (agli atti presso l'ufficio):

prove di carico ante intervento
prove di carico post intervento
schede tecniche consolidamento
analisi rifiuti
schede tecniche intonato armato
documenti linea vita
certificazioni IPE100
certificazioni Acciaio

Relazione sullo stato di finale e Certificato di Regolare Esecuzione (allegato alla presente) dai quali risulta un importo finale dei lavori di €496.442,63 oltre iva;

CONSIDERATO che si è già proceduto a liquidare:

anticipazione contrattuale di € 148.724,00 oltre iva (determinazione n. 715 del 23/06/2022)

1°SAL, di € 152.249,40 oltre iva (Determinazione n. 880 del 2/8/2022)

2° SAL, di € 192.778,23 oltre iva (Determinazione 1254 del 17/10/2022)

Per complessivi € 493.751,63 oltre iva

Pertanto risulta esserci un credito residuo da conferire all'impresa appaltatrice pari ad € 2.691,00 oltre iva = 2,960,10€;

Preso atto che rimangono pertanto da liquidare:

€ 2,691,0 oltre iva= € 2.960,10 all'impresa LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. con sede in in via B.Croce, 24 CAP 73100 Lecce Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04356260754,. quali ritenute di garanzia;

€ 2.418,41 all'ing. Vittorio Alberti, Direttore dei Lavori (CIG incarico 8564709D71);

€ 330,07 quale incentivo ex art. 113 DLGS 50/2016 al personale interno;

Vista la garanzia definitiva, dell'importo di euro 59.485,74, rilasciata mediante polizza fideiussoria n. 10000110013540 del 11/01/2022, da Bene Assicurazioni S.p.A. via Dei Valtorta 48, 20127 Milano;

DETERMINA

di approvare la Relazione sullo stato di finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, la Relazione di Collaudo Statico dei lavori di "LICEO MARCONI DI VIA GIOIA: ADEGUAMENTO SISMICO", allegati alla presente, dai quali risulta esserci un credito residuo all'impresa appaltatrice LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. con sede in via B.Croce, 24 CAP 73100 Lecce Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04356260754, pari ad € 2.960,10 oltre iva (CIG 8922305701);

di approvare pertanto il Quadro tecnico economico finale così determinato:

414	QTE	DD 1003/22	finale	differenza
A1	lavori	€ 415.257,27	415.257,27	0,00
A2	oneri per la sicurezza	€ 81.185,36	81.185,36	0,00
A	totale	€ 496.442,63	496.442,63	0,00
B1	iva 10% di A	€ 49.644,26	49.644,26	0,00
B2	rilievi, accertamenti e indagini	€ 22.448,00	22.448,00	0,00
B3	spese tecniche (progetto esecutivo, DL, CSP, CSE, collaudo, CRE) iva compresa	€ 70.418,40	70.418,40	0,00
B4	ANAC- autorizzazioni- imprevisti	€ 4.203,05	375,00	3.828,05
B5	Spese tecniche art. 113 DLGS 50/2016	4.687,11	4.687,11	0,00
B6	ribasso iva compresa	152.156,55	0,00	152.156,55
B	totale somme a disposizione	303.557,37	147.572,77	155.984,60

C	Totale A+B	800.000,00	644.015,40	155.984,60
---	------------	------------	------------	------------

Di dare atto che:

non vi sono economie sull'importo contrattuale;

si riscontrano economie sul finanziamento complessivo pari ad € 155.984,60€

di liquidare:

€ 2,691,00 oltre iva= € 2.960,10 all'impresa LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. con sede in in via B.Croce, 24 CAP 73100 Lecce Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04356260754, . quali ritenute di garanzia

€ 2.418,41 all'ing. Vittorio Alberti, Direttore dei Lavori

Di procedere alla liquidazione di € 330,07 quale incentivo ex art. 113 DLGS 50/2016 al personale interno, con successivo atto;

Di svincolare la garanzia definitiva dell'importo di euro 59.485,74, rilasciata mediante polizza fideiussoria n. 10000110013540 del 11/01/2022, da Bene Assicurazioni S.p.A. via Dei Valtorta 48, 20127 Milano;

di confermare la somma complessiva di € 5.378,51 da liquidare all'interno del QTE di € 800.000,00 approvato con DD 1003/2022 e contabilizzato al PEG cap. 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Istruzione non Universitaria), Codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, all'impegno 447/2023 (sub.320/23 e sub.321/23) riscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 40 del 28/2023 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2022;

di dare atto che la spesa suddetta è finanziata da contributo della Regione Emilia Romagna come da delibera di GR 1915/18 e Decreto Mutui Bei Anno 2018 accertato al PEG cap. 141000141300 (Regione Emilia Romagna - Contributo per Edilizia Scolastica), Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Cod. V Livello E. 4020102001 (Contributi agli investimenti da Regioni) del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, accertamento 312/2023, riscritto per esigibilità posticipata con DP n. 40/2023 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2022

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013;

-

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **319 / 2023**

Proposta n. 895/2023

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LICEO MARCONI DI VIA GIOIA:
ADEGUAMENTO SISMICO": APPROVAZIONE CONTO FINALE - CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 17/03/2023

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale