



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 315 del 16/03/2023**

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - RIPRISTINI, CONSOLIDAMENTI E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA EST E SETTORE MONTAGNA OVEST - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO, SVINCOLO CAUZIONE (C.U.P. D27H20002260003 - C.I.G. 8736180BCA)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE  
COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

VISTI:

l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la Determinazione Dirigenziale n. 1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio – Espropri – Pubblicità – Trasporti Eccezionali" fino al 31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

VISTO altresì:

la delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale

dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 - 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;

la Delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2023 – 2025;

CONSIDERATO:

che con Decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025;

che con decreto del Presidente n. 23 del 3/02/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025;

che con decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2022.

PREMESSO:

che con Decreto Presidenziale n. 94 del 22/04/2021 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di "RIPRISTINI, CONSOLIDAMENTI E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA EST E SETTORE MONTAGNA OVEST", per un importo complessivo di Euro 800.000,00;

che, con Determinazione Dirigenziale n. 444 del 27/04/2021, il Responsabile di Posizione Organizzativa della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha indetto procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che con Determinazione Dirigenziale n. 832 del 14/07/2021 è stata dichiarata efficace la proposta di aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 463 del 30/04/2021 dei lavori denominati "RIPRISTINI, CONSOLIDAMENTI E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA EST E SETTORE MONTAGNA OVEST" disposta in favore della ditta MC S.R.L. con sede legale in Palanzano (PR), Strada Del Palazzo 4 - C.F./P.IVA 01781380348, che ha offerto un ribasso del 11,19% per un importo contrattuale di Euro 553.549,44 (di cui Euro 545.866,38 per lavori ed Euro 7.683,06 per oneri di sicurezza) oltre IVA di legge pari ad Euro 121.780,88 e così per complessivi Euro 675.330,32;

che il codice CUP è D27H20002260003;

che il codice CIG è: 8736180BCA;

che i lavori sono stati consegnati per urgenza in pendenza della stipula del contratto d'appalto con verbale in data 29/07/2021 (ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, ex art. 11 del D.Lgs 163/2006 ed ex art. 154 comma 1 del DPR 207/2010);

che per l'esecuzione dei lavori è stato stipulato contratto in data 25/08/2021 con Rep. n° 15235 dell'importo di Euro 553.549,44 (di cui Euro 545.866,38 per lavori ed Euro 7.683,06 per oneri di sicurezza) oltre IVA di legge pari ad Euro 121.780,88 e così per complessivi Euro 675.330,32;

che con Determinazione Dirigenziale n. 832 del 14/07/2021 è stato nominato Direttore dei Lavori la geom. Antonio Mesti;

CONSIDERATO:

che i lavori sono stati ultimati in data 24/02/2023;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti in data 13/03/2023 depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a Euro 553.546,34, comprensivo di Euro 7.683,06 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;

che durante il corso dei lavori è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 in acconto pari ad Euro 457.234,07 oltre IVA 22%;

che occorre corrispondere all'impresa esecutrice il credito di Euro 96.312,27 oltre all'IVA di legge 22% pari ad Euro 21.188,70 così per complessivi Euro 117.500,97 quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che rispetto alla componente "lavori" di cui al quadro tecnico si è registrata una economia di Euro 3,10 oltre all'IVA di legge 22% pari ad Euro 0,68 così per complessivi Euro 3,79;

che l'impresa al momento del perfezionamento del contratto ha costituito la cauzione mediante polizza fideiussoria n. 1795932 del 28/07/2021 rilasciata da Elba Assicurazioni SpA sede sociale e direzione generale via Mecenate 90, 20138 Milano, dell'importo di Euro 61.942,13;

**PRESO ATTO:**

che con determina n. 656 del 07/06/2021 è stato approvato il gruppo di lavoro inerente la realizzazione di opere pubbliche soggetti all'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per il presente intervento "RIPRISTINI, CONSOLIDAMENTI E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA EST E SETTORE MONTAGNA OVEST" per l'importo complessivo di Euro 12.446,57 di cui Euro 9.957,26 a favore al personale dipendente dell'Ente e Euro 2.489,31 per accantonamento fondo del 20%;

che con determina n. 1309 del 29/09/2021 è stata liquidata la parte di incentivo (fino alla Fase di programmazione, verifica della progettazione ed affidamento ed al 50% per ruolo di responsabile unico del procedimento) pari ad Euro 3.684,18 e la restante parte pari ad Euro 6.273,08 verrà liquidata successivamente con apposito atto;

Visti

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. n. 50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità; tutto ciò premesso

#### DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "RIPRISTINI, CONSOLIDAMENTI E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA EST E SETTORE MONTAGNA OVEST" redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 04/10/2022, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture e allegato in copia al presente atto, con un importo complessivo dei lavori di Euro 553.546,34 comprensivo di Euro 7.683,06 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad Euro 121.780,19 per un importo complessivo pari ad Euro 675.326,53;

di liquidare la rata a saldo alla ditta MC S.R.L. con sede legale in Palanzano (PR), Strada Del Palazzo 4 - C.F./P.IVA 01781380348, pari a Euro 96.312,27 oltre all'IVA di legge 22% pari ad Euro 21.188,70 così per complessivi Euro 117.500,97 quale importo della rata a saldo dei lavori in oggetto;

che rispetto alla componente "lavori" di cui al quadro tecnico si è registrata una economia di Euro 3,10 oltre all'IVA di legge 22% pari ad Euro 0,68 così per complessivi Euro 3,79;

di autorizzare lo svincolo, a favore dell'impresa medesima della cauzione dell'importo pari ad Euro 61.942,13 mediante polizza fideiussoria n. 1795932 del 28/07/2021 rilasciata da Elba Assicurazioni SpA sede sociale e direzione generale via Mecenate 90, 20138 Milano;

di dare atto che la liquidazione del saldo degli incentivi a favore del personale dipendente dell'Ente pari ad Euro 6.273,08, avverrà con successivo atto a cura del Dirigente Responsabile ai sensi dei regolamenti Prov.li vigenti e delle procedure operative convenute tra gli Uffici Provinciali competenti;

di confermare che la spesa di Euro 96.312,27 oltre all'IVA di legge 22% pari ad Euro 21.188,70 così per complessivi Euro 117.500,97 è contenuta all'interno del QTE complessivo di Euro 800.000,00 approvato con Decreto Presidenziale n. 94 del 22/04/2021 a carico del PEG capitolo 2169000220000 (Manutenzione Straordinaria strade provinciali), Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, impegno 517/2023 (sub.626/2023) reiscritta per esigibilità posticipata con D.P. n. 40 del 28/02/2023 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2022;

di confermare che la spesa di cui sopra è finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) derivante da entrate correnti;

di confermare che la suddetta spesa sarà esigibile entro il 31/12/2023;

di dare atto che:

il presente impegno verrà comunicato all'affidatario come previsto dall'articolo 191 del D.Lgs 267/2000;

il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n. 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile  
(RESTEGHINI GLORIA)  
con firma digitale



## PROVINCIA DI PARMA

\*\*\*\*\*

### SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: RIPRISTINO, CON-SOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA EST E OVEST ANNO 2020 (CUP: D27H20002260003 - CIG: 8736180BCA).**

\*\*\*\*\*

**IMPRESA: MC S.R.L.** con sede in Palanzano (PR), Strada Del Palazzo 4 - C.F./P.IVA 01781380348

**S.A.L. FINALE** dei lavori eseguiti a tutto il 24/02/2023

\*\*\*\*\*

**CONTRATTO: Rep. n. 15235 del 25/08/2021**

Importo del progetto	€	800.000,00	Data della consegna	29/07/2021
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 11,190% (compresi Oneri della Sic.)	€	553.549,44	Data dell'incominciamento dei lavori	02/09/2021
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	246.450,56	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	26/10/2021
			I lavori rimasero sospesi o prorogati dal 05/08/21 al 01/09/21	gg. 28
			dal 01/10/21 al 11/10/21	gg. 11
			dal 19/11/21 al 03/10/22	gg. 324
			dal 07/10/22 al 12/02/23	gg. 128
			TOTALE	gg. 491
Del quale impegnato	€	12.400,00	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	05/03/2023
Lavori per Analisi e Controllo qualità materiali	€	10.500,00		
Spese Tecniche	€	12.446,56		
Incarico Prof.	€	141.950,21	Data ultimazione	24/02/2023
Incentivo Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	68.778,79	Giorni impiegati in più	/
Per IVA al 22% per importo lavori	€	375,00	Giorni impiegati in meno	9
Per ribasso d'asta del 11,190%	€			
Spese per contributo ANAC	€			
Totale somma impegnata	€	246.450,56		

Numero d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
1	1.1	Operaio specializzato				
		MONTAGNA EST	28,00			
		MONTAGNA OVEST	64,00			
		ore	92,00	25,00	2.300,00	
2	1.4	Nolo di escavatore potenza inf. a 100 CV				
		MONTAGNA EST	36,00			
		MONTAGNA OVEST	40,00			
		ore	76,00	48,00	3.648,00	
3	1.6	Nolo di autocarro ribaltabile portata sup. 150 q.li				
		MONTAGNA EST	26,00			
		MONTAGNA OVEST	48,00			
		ore	74,00	54,00	3.996,00	
4	2.3	Fornitura a piè d'opera di ghiaia naturale di fiume o di cava				
		T.	20,00	6,20	124,00	
5	2.6	Fornitura a piè d'opera di stabilizzato di frantoio (tout-venant)				
		MONTAGNA EST	40,00			
		MONTAGNA OVEST	21,48			
		T.	61,48	11,80	725,46	
6	3.1	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso				
		MONTAGNA OVEST				
		SP 20	9.800,00			
		SP 359R	6.200,00			
		SP 90	4.100,00			
		mq x cm	20.100,00	0,31	6.231,00	
		MONTAGNA EST				
SP 14	24.000,00					
		mq x cm	24.000,00	0,31	7.440,00	
7	3.7.2	Fornitura e posa di conglomerato bituminoso (0-20mm, bitume tradizionale) per strato di collegamento (BINDER) - MONTAGNA				
		MONTAGNA OVEST				
		SP 20	20,86			
		SP 359R	40,80			
		T.	61,66	60,00	3.699,60	
8	3.11.2	Tappeto bituminoso (pezz. Mm. 0-12, bitume trad. FUSO C) - (Montagna)				
		MONTAGNA EST				
		SP 13	1.194,20			
		SP 74	777,60			
		SP 36	364,60			
		SP 80	222,60			
		SP 14	689,30			
		T.	3.248,30	70,00	227.381,00	
		MONTAGNA OVEST				
		SP 90	400,88			
		SP 28	619,40			
		SP 81	600,22			
		SP 103	1.034,43			
		SP 20	989,32			
SP 359R	152,02					
		T.	3.796,27	70,00	265.738,90	
		<b>A riportare</b>			<b>521.283,96</b>	

Numero d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
		<b>A riporto</b>				<b>521.283,96</b>
9	3.9.2	Tappeto bituminoso (pezz. Mm. 0-15, bitume trad. FUSO B) - (Montagna)				
		MONTAGNA EST				
		SP 108	222,10			
		SP 116	140,90			
		T.	363,00	68,00		24.684,00
10	3.16	Sabbiatura della pavimentazione				
		MONTAGNA EST				
		SP 108	1.710,00			
		SP 116	845,00			
		SP 14	6.854,00			
		mq	9.409,00	0,60		5.645,40
		MONTAGNA OVEST				
		SP 90	1.049,47			
		SP 81	6.550,00			
		SP 103	8.117,00			
		SP 20	8.499,00			
		SP 359R	1.200,00			
		mq	25.415,47	0,60		15.249,28
		<b>Barriere di sicurezza, sistemazione muretti e banchine SP. 15 - 36 - 14 - 42 - 66 - 28 - 16 - 97 e 95</b>				
1	1.1	Operaio specializzato				
		ore	244,00	25,00		6.100,00
2	1.5	Nolo di escavatore potenza sup. a 100 CV				
		ore	192,00	54,00		10.368,00
3	1.6	Nolo di autocarro ribaltabile portata sup. 150 q.li				
		ore	124,00	54,00		6.696,00
4	3.24	Ripristino barriere stradali di sicurezza esistenti				
		ml	82,00	10,00		820,00
5	3.25	Fornitura e posa in opera di Barriera di sicurezza laterale CLASSE N2				
		ml	190,00	35,00		6.650,00
6	3.26	Fornitura e posa in opera di Barriera di sicurezza laterale CLASSE H1				
		ml	140,00	59,00		8.260,00
7	3.31	Rimozione di barriera stradale				
		ml	242,00	5,50		1.331,00
8	2.6	Fornitura a piè d'opera di stabilizzato di frantoio (tout-venant)				
		T.	145,80	11,80		1.720,44
9	13.1	Esecuzione in opera di fosso stradale				
		m	700,00	5,00		3.500,00
10	4.3.5	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita - classe di consistenza S3 - resistenza caratteristica Rck 25 Mpa				
		mc	16,00	121,10		1.937,60
11	3.52	Demolizione di muratura in mattoni e/o pietrame e/o di soletta in cls				
		mc	6,60	60,00		396,00
		<b>Sommano i lavori eseguiti</b>				<b>614.641,69</b>
		<b>A riportare</b>				<b>614.641,69</b>





## AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

**RIPRISTINO, CON-SOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI:  
SETTORE MONTAGNA EST E OVEST ANNO 2020** (CUP: D27H20002260003 - CIG:  
8736180BCA).

Impresa: **MC S.R.L.** con sede in Palanzano (PR), Strada Del Palazzo 4 - C.F./P.IVA 01781380348

Contratto: Rep. n. 152235 del 25/08/2021

Importo dei lavori a base gara compreso oneri della sicurezza	€	622.328,23
Deduzione del ribasso d'asta 11,19% sulla somma di € 614.645,17	€	68.778,79
<b>Importo dei lavori a base di contratto</b>	<b>€</b>	<b>553.549,44</b>
Di cui:		
Oneri della sicurezza	€	7.683,06
<b>Importo dei lavori al netto di ribasso d'asta</b>	<b>€</b>	<b>545.866,38</b>

### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno **DuemilaventitTre (2023)** il mese di **Marzo** il giorno 09 (**Nove**) sul luogo di esecuzione dei lavori;

Il sottoscritto DIRETTORE DEI LAVORI, visto il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 16 Luglio 1962, n°1063, visto il Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori in oggetto;

Considerato che:

- la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 29/07/2021 per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno 26/10/2021;

Tenuto conto del periodo di sospensione complessivo di giorni 491 (quattrocentonovantuno) ordinati con Verbali in data 05/08/2021, 01/10/2021, 19/11/2021 e 09/07/2021 07/10/2022 che hanno determinato la nuova scadenza del tempo utile per il 05/03/2023;

Visto:

- l'esito dei controlli di qualità sui materiali e le lavorazioni, comunicati con Prot. n. 2057 del 26/01/2023;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'Impresa e visto il Giornale dei Lavori

### CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno **24 Febbraio 2023** e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'IMPRESA  
Strada del Palazzo 4 - 43027 Felvanizzi  
MC SRL  
Tel. 0521 632150 - Fax 0521 8



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini





**PROVINCIA DI PARMA**

*Servizio Viabilità e Infrastrutture*

++++++

**RIPRISTINO, CON-SOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA EST E OVEST ANNO 2020 (CUP: D27H20002260003 - CIG: 8736180BCA)**

IMPRESA: MC S.R.L. con sede in Palanzano (PR), Strada Del Palazzo 4 - C.F./P.IVA 01781380348.

CONTRATTO: in data 25/08/2021 - Rep. n. 15235.

++++++

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

++++++

**A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

PROGETTO ESECUTIVO: - Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale ed approvato con Atto n. 94 del 22/04/2021 per l'importo complessivo di Euro **800.000,00** di cui Euro 614.645,17 per lavori stradali (compresi Euro 7.683,06 per oneri della sicurezza), Euro 12.400,00 per lavori in economia per analisi e controlli di qualità, Euro 10.500,00 per spese tecniche per incarichi professionali, Euro 141.950,21 per IVA, Euro 12.446,56 per spese tecniche ed Euro 375,00 per contributo Anac.

FINANZIAMENTO: - I lavori sono all'interno dell'importo di Euro 800.000,00 al Cap. 216900220000 – Manutenzione straordinaria strade provinciali - Titolo 2<sup>a</sup> - Spese in c/capitale, Missione 10 - Trasporto e diritto alla mobilità, programma 05 - Viabilità ed infrastrutture stradali, Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Viabilità e Infrastrutture stradali) del bilancio 2021 - finanziato con con Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) derivante da entrate correnti del bilancio 2020 e riscritto per esigibilità posticipata con D.P. n. 40 del 28/02/2023 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2022.

ASSUNTORE DEI LAVORI: - A seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 co. 4 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. su SATER, con Determinazione Dirigenziale n. 832/2021 del 14/07/2021 esecutiva il 16/07/2021 l'appalto veniva aggiudicato

all'Impresa MC S.R.L. con sede in Palanzano (PR), Strada Del Palazzo 4 - C.F./P.IVA 01781380348, che ha offerto un ribasso pari al 11,19%.

IMPORTO CONTRATTUALE: - L'importo contrattuale veniva fissato in Euro 553.549,44 IVA esclusa di cui Euro 545.866,38 per lavori e forniture al netto del ribasso d'asta ed Euro 7.683,06 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

CONSEGNA DEI LAVORI: - La consegna dei lavori è avvenuta in data 29/07/2021 come risulta dal relativo Verbale. Il tempo utile stabilito era di 90 (novanta) decorrenti da tale data, per cui il termine di ultimazione scadeva il giorno 26/10/2021.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: - I lavori venivano sospesi, come risulta dagli appositi verbali in data 05/08/2021 e ripresi in data 02/09/2021, sospesi in data 01/10/2021 e ripresi in data 12/10/2022, sospesi in data 19/11/2021 e ripresi in data 04/10/2022, sospesi il 07/10/2022 e ripresi il 13/02/2023 per complessivi 491 giorni, pertanto la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori è slittata al 05/03/2023.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: - L'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 24/02/2023, è stata accertata in data 09/03/2023 (dopo l'esito dei controlli di qualità sui materiali e le lavorazioni, comunicati alla Ditta esecutrice con Prot. 2057 del 26/01/2023) e l'importo complessivo finale risulta al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad Euro **553.546,34**, da cui deducendo gli acconti pari ad Euro 457.234,07 (1<sup>^</sup> SAL), resta un credito netto a favore dell'impresa appaltatrice pari ad Euro **96.312,27 (novantaseimilamilatrecentododici/27)** a cui deve essere aggiunta l'IVA 22%.

AVVISI AD OPPONENDUM: - Non sono stati pubblicati in quanto non si sono rese necessarie occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: - L'Impresa ha assicurato i propri operai in modo continuativo, presso le sedi competenti dell'**INAIL**, dell'**INPS** e della **Cassa Edile**.

INFORTUNI SUL LAVORO: - Durante la esecuzione dei lavori in oggetto non si sono verificati infortuni.

CESSIONE DEI CREDITI: - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti derivanti dalla esecuzione dei lavori stessi.

COLLAUDO: - L'atto formale di collaudo, ai sensi delle vigenti normative in materia di Opere Pubbliche, viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

DIREZIONE DEI LAVORI: - I lavori sono stati diretti dal Geom. Antonio Mesti del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma.

## B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -

Il giorno 09/03/2023 è stata effettuata dal sottoscritto Geom. Antonio Mesti - Direttore dei Lavori, presente il Sig. Fabrizio Montali per l'impresa aggiudicataria una visita su tutti i tratti delle Strade Provinciali interessate dai lavori e si è accertato che le opere realizzate si presentano in buono stato di conservazione.

Pertanto, considerato:

- che i lavori corrispondono alle prescrizioni e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate sulle bollette e riassunte nello Stato Finale dei lavori;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che l'Impresa ha provveduto all'assicurazione dei propri operai presso gli Istituti assicurativi INAIL ed INPS - sedi competenti;
- che non sono state effettuate occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati;
- che l'ammontare della spesa complessiva è inferiore all'importo contrattuale;

### CERTIFICA


che i lavori eseguiti dall'Impresa MC S.R.L. con sede in Palanzano (PR), Strada Del Palazzo 4 - C.F./P.IVA 01781380348, sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per cui liquida il credito dell'Impresa stessa come segue:

Ammontare del conto finale:	Euro 553.546,34
A dedurre importi corrisposti:	<u>Euro 457.234,07</u>
<b>Restano a saldo</b>	<b>Euro 96.312,27</b>

oltre all'IVA 22% pari ad Euro 21.188,70 **per un importo complessivo pari ad Euro 117.500,97** per il quale si propone il pagamento all'Impresa MC S.R.L. con sede in Palanzano (PR), Strada Del Palazzo 4 - C.F./P.IVA 01781380348, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui al presente Certificato.

Parma, 13/03/2023

  
L'IMPRESA  
Strada Del Palazzo, 4 - Fraz. Selvanizza  
01781380348 (P.IVA)  
MC SRL  
Tel. 0521 632150 - Fax 0521 632152

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Geom. Antonio Mesti  
  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Glotia Resteghini  




## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_37120588	Data richiesta	02/03/2023	Scadenza validità	30/06/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MC SRL
Codice fiscale	01781380348
Sede legale	STRADA DEL PALAZZO, 4 43025 PALANZANO (PR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **315 / 2023**

Proposta n. 933/2023

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - RIPRISTINI, CONSOLIDAMENTI E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA EST E SETTORE MONTAGNA OVEST - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO, SVINCOLO CAUZIONE (C.U.P. D27H20002260003 - C.I.G. 8736180BCA)

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 17/03/2023

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale