



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 403 del 31/03/2023

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA OVEST ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 123/2020) LOTTO 6 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO, SVINCOLO CAUZIONE (CUP D27H20001400001 - CIG 8663822C14)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

VISTI:

l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la Determinazione Dirigenziale n. 1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale - Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio - Espropri - Pubblicità - Trasporti Eccezionali" fino al 31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

VISTO altresì:

la delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 - 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;

la Delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2023 - 2025;

CONSIDERATO:

che con Decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025;

che con decreto del Presidente n. 23 del 3/02/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 - 2025;

che con decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2022.

PREMESSO:

che con decreto presidenziale n. 33 del 18/02/2021 è stato approvato il progetto di definitivo/esecutivo dei lavori di "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA OVEST - ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 123/2020) LOTTO 6", per un importo complessivo di € 330.000,00;

che, con Determinazione n. 215 del 08/03/2021, il Responsabile di Posizione Organizzativa della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha indetto procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che con Determinazione Dirigenziale n. 591 del 25/05/2021 è stata dichiarata efficace la proposta di aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 463 del 30/04/2021 dei lavori denominati "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA OVEST - ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 123/2020) LOTTO 6" disposta in favore della ditta IMPRESA GABELLI SRL via Enzo Ferrari 6 43040 Varano de' Melegari C.F. 02102530348 - P.IVA IT02102530348, che ha offerto un ribasso del 9,98% per un importo contrattuale di Euro 235.170,67 (di cui euro 231.316,28 per lavori ed Euro 3.854,39 per oneri di sicurezza) oltre IVA di legge pari ad Euro 51.737,55 e così per complessivi Euro 286.908,21;

che il codice CUP è D23D18000340001;

che il codice CIG è: 8663822C14;

che i lavori sono stati consegnati per urgenza in pendenza della stipula del contratto d'appalto con verbale in data 28/06/2021 (ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, ex art. 11 del D.Lgs 163/2006 ed ex art. 154 comma 1 del DPR 207/2010);

che per l'esecuzione dei lavori è stato stipulato contratto in data 14/07/2021 con Rep. n° 15232 dell'importo di Euro 235.170,67 (di cui euro 231.316,28 per lavori ed Euro 3.854,39 per oneri di sicurezza) oltre IVA di legge;

che con Determinazione Dirigenziale n. 591 del 25/05/2021 è stato nominato Direttore dei Lavori la geom. Antonio Mesti;

CONSIDERATO:

che i lavori sono stati ultimati in data 24/11/2022;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti in data 29/11/2022 depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a Euro 235.170,67 , comprensivo di Euro 3.854,39 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;

che durante il corso dei lavori sono stati emessi il certificato di pagamento n. 1 in acconto pari ad Euro 151.674,64 oltre IVA 22% e il certificato di pagamento n. 2 in acconto pari ad Euro 76.370,09 oltre IVA 22% ;

che occorre corrispondere all'impresa esecutrice il credito di Euro 7.125,94 oltre all'IVA di legge 22% pari ad Euro 1.567,71 così per complessivi Euro 8.693,65 quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che l'impresa al momento del perfezionamento del contratto ha costituito la cauzione mediante polizza fideiussoria n. 2324843 del 15/06/2021 rilasciata da COFACE Compagnie Francaise d'Assurance Pour Le Commerce Extérieur s.a., rappresentanza generale per l'Italia con sede in via Lorenteggio 240 – 20147 MILANO, C.F. e P.IVA 09448210154, dell'importo di Euro 11.758,00;

PRESO ATTO:

che con determina n. 1362 del 12/10/2021 è stato approvato il gruppo di lavoro inerente la realizzazione di opere pubbliche soggetti all'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per il presente intervento "LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE: SETTORE MONTAGNA OVEST ANNO 2021 - FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL D.M. 123 DEL 19/03/2020" per l'importo complessivo di Euro 5.216,29 di cui Euro 4.173,03 a favore al personale dipendente dell'Ente e Euro 1.043,26 per accantonamento fondo del 20%;

che con determina n. 1462 del 26/10/2021 è stata liquidata la parte di incentivo (fino alla Fase di programmazione, verifica della progettazione ed affidamento ed al 50% per ruolo di responsabile unico del procedimento) pari ad Euro 1.544,03 e la restante parte pari ad Euro

2.628,99 verrà liquidata successivamente con apposito atto;

Visti

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. n. 50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità; tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE: SETTORE MONTAGNA OVEST ANNO 2021 - FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL D.M. 123 DEL 19/03/2020" redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 29/11/2022, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture e allegato in copia al presente atto, con un importo complessivo dei lavori di Euro 235.170,67 comprensivo di Euro 3.854,39 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad Euro 51.737,55 per un importo complessivo pari ad Euro 286.908,21;

di liquidare la rata a saldo alla ditta GABELLI SRL via Enzo Ferrari 6 43040 Varano de' Melegari C.F. 02102530348 - P.IVA IT02102530348, pari a Euro 7.125,94 oltre all'IVA di legge 22% pari ad Euro 1.567,71 così per complessivi Euro 8.693,65 quale importo della rata a saldo dei lavori in oggetto;

di autorizzare lo svincolo, a favore dell'impresa medesima della cauzione dell'importo pari ad Euro 11.758,00 mediante polizza fideiussoria n. 2324843 del 15/06/2021 rilasciata da COFACE Compagnie Francaise d'Assurance Pour Le Commerce Exterieur s.a., rappresentanza generale per l'Italia con sede in via Lorenteggio 240 – 20147 MILANO, C.F. e P.IVA 09448210154;

di dare atto che la liquidazione del saldo degli incentivi a favore del personale dipendente dell'Ente pari ad Euro 2.628,99, avverrà con successivo atto a cura del Dirigente Responsabile ai sensi dei regolamenti Prov.li vigenti e delle procedure operative convenute tra gli Uffici Provinciali competenti;

di confermare che la spesa di Euro 7.125,94 oltre all'IVA di legge 22% pari ad Euro 1.567,71 così per complessivi Euro 8.693,65 è contenuta all'interno del QTE complessivo di Euro € 330.000,00 approvato con decreto presidenziale n. 33 del 18/02/2021 impegnato al PEG capitolo 2169000220000 (Manutenzione straordinaria strade provinciali), Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed Infrastrutture stradali),

Codice V livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, impegno 505/sub.589/2023, riscritto per esigibilità posticipata con D.P. n. 40 del 28/02/2023 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2022;

che la spesa di cui sopra è finanziata, ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020 e con nota ministeriale prot. 28711/2020, con FPV derivante da parte del contributo statale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di tot. 1.174.529,81, riscosso nel 2021;

di confermare che la suddetta spesa sarà esigibile entro il 31/12/2023;

di dare atto che:

il presente impegno verrà comunicato all'affidatario come previsto dall'articolo 191 del D.Lgs 267/2000;

il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n. 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA

Servizio Viabilità e Infrastrutture

++++++

OGGETTO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA OVEST 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 123/2020) – LOTTO 6.

CUP D27H20001400001 - CIG 8663822C14

IMPRESA: **GABELLI SRL** via Enzo Ferrari 6 43040 Varano de' Melegari C.F. 02102530348 - P.IVA IT02102530348

CONTRATTO: Rep. n. 15232 del 14/07/2021

++++++

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

++++++

A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO ESECUTIVO: - Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale ed approvato con Atto n. 33 del 18/02/2021 per l'importo complessivo di Euro € 330.000,00 di cui Euro 260.815,37 per lavori stradali (compresi Euro 3.854,39 per oneri della sicurezza), Euro 5.216,34 per lavori in economia per analisi e controlli di qualità, Euro 58.526,98 per IVA, Euro 5.216,31 per spese tecniche ed Euro 225,00 per contributo Anac.

FINANZIAMENTO: L'importo totale del QTE di Euro € 330.000,00 è a carico del PEG capitolo 2169000220000 (Manutenzione straordinaria strade provinciali), Titolo 2^a (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed Infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2021 nell'ambito della prenotazione d' impegno n 117 (sub.862 e sub. 102); la spesa complessiva di € 330.000,00 è finanziata, ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020 e con nota ministeriale prot. 28711/2020, con parte del contributo statale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di tot. 1.174.529,81 accertato al PEG Cap.136000136100 (Ministero dei Trasporti- Riparto art.1 c.1076 Legge Bilancio 2018-2020), Titolo 4^a (Entrata c/capitale), Tipologia 200 (Contributo agli investimenti), Codice Bilancio E. 4.02.01.01.001 (Contributi agli investimenti da Ministeri) del bilancio 2021 acc. 478;

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA: Ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali nella zona Montagna Ovest.

ASSUNTORE DEI LAVORI: - I lavori principali in oggetto sono stati affidati con Determinazione Dirigenziale n. 591 del 25/05/2021 esecutiva il 27/05/2021 all'Impresa **GABELLI SRL** via Enzo

Ferrari 6 43040 Varano de' Melegari C.F. 02102530348 - P.IVA IT02102530348, che ha offerto un ribasso pari al 9,98%.

IMPORTO CONTRATTUALE: L'importo contrattuale veniva fissato in Euro 235.170,67 IVA esclusa (contratto Rep. n. 15232 del 14/07/2021) di cui Euro 231.316,28 per lavori e forniture al netto del ribasso d'asta ed Euro 3.854,39 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

PERIZIE: Non si sono eseguite Perizie suppletive e di variante durante i lavori.

DIREZIONE LAVORI: della direzione dei lavori in oggetto è stato incaricato il Geom. Antonio Mesti Funzionario dell'amministrazione Provinciale di Parma.

CONSEGNA DEI LAVORI: - La consegna dei lavori è avvenuta in data 28/06/2021 come risulta dal relativo Verbale. Il tempo utile stabilito era di 30 (trenta) decorrenti da tale data, per cui il termine di ultimazione scadeva il giorno 27/07/2021.

SOSPENSIONE DEI LAVORI:

- il Verbale di Sospensione 1 in data 01/07/2021;
- il Verbale di Ripresa 1 in data 29/07/2021;
- il Verbale di Sospensione 2 in data 12/08/2021;
- il Verbale di Ripresa 2 in data 02/05/2022;
- il Verbale di Sospensione 3 in data 13/05/2022;
- il Verbale di Ripresa 3 in data 23/11/2022;

pertanto la ultimazione doveva avvenire entro il giorno 24/11/2022.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 24/11/2022 in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità alle norme progettuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

CERTIFICATI DI ACCONTO: Sono stati emessi il certificato di pagamento n.1 della rata di € 151.674,64 in data 30/09/2021 e il certificato di pagamento n.2 della rata di € 76.370,09 in data 05/08/2022.

STATO FINALE DEI LAVORI: lo stato Finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti comprensivo
delle liste degli operai e delle provviste € 235.170,67

CONFRONTO PER LA SOMMA AUTORIZZATA DELLA SPESA

- Importo netto autorizzato per i lavori € 235.170,67
- Importo netto lavori eseguiti € 235.170,67

- a dedurre la penale	€ 3.190,56
- a sommare le lavorazioni aggiuntive	€ 3.190,56
- Nuovo Importo netto lavori eseguiti	€ 235.170,67
- Con una differenza di	€ 0,00

CREDITI A FAVORE DELL'IMPRESA

Non risultano crediti a favore dell'impresa.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato tutti gli Atti Contabili senza inserire riserve di sorta ed ha prodotto tutte le fatturazioni relative in originale presso gli uffici provinciali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI

Sono state richieste dall'Ente appaltante le posizioni contributive dell'Impresa dalle quali è risultato quanto segue:

-l'impresa appaltatrice è in regola con gli adempimenti relativi alle assicurazioni obbligatorie.

AVVISI AD OPPONENDUM: non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

COLLAUDO: ai sensi dell'Art. 102 della d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, il certificato di collaudo delle lavorazioni svolte è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 25/11/2022 sono intervenuti i Sigg.:

- Geom. Antonio Mesti, Direttore dei Lavori;
- Sig. Gabelli Paolo Legale Rappresentante dell'Impresa appaltatrice;

con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da controlli, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nelle singole contabilità;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti ditta GABELLI SRL via Enzo Ferrari 6 43040 Varano de' Melegari C.F. 02102530348 - P.IVA IT02102530348, in base alle specifiche di progetto, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€ 235.170,67
- a dedurre il 1° acconto corrisposto	€ 151.674,64
- a dedurre il 2° acconto corrisposto	€ 76.370,09
<u>- resta a saldo dell'Impresa</u>	<u>€ 7.125,94</u>

oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 1.567,71 per complessivi € 8.693,65 delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Parma, 29/11/2022

L'IMPRESA
GABELLI S.R.L.
IMPRESA GABELLI S.R.L.




IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Antonio Mesti



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini





**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **403 / 2023**

Proposta n. 1114/2023

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA OVEST ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 123/2020) LOTTO 6 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO, SVINCOLO CAUZIONE (CUP D27H20001400001 - CIG 8663822C14)

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 06/04/2023

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale