



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 672 del 19/05/2023

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: "LAVORI IPSIA LEVI DI PARMA: ADEGUAMENTO SISMICO 1° LOTTO" - APPROVAZIONE 4° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 - 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;

- con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 – 2025;

- con decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025;

- con decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2022.

VISTO CHE:

con Decreto Presidenziale n. 202 del 07/10/2019 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnico ed economica dei lavori di "IPSIA LEVI di Parma: adeguamento sismico 1° lotto";

con Decreto Presidenziale n. 183 del 02/10/2020, è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016, il progetto definitivo dei lavori avente un quadro tecnico economico di complessivi € 1.200.000,00 (CUP D99F19000010003);

con Determinazione n. 1191 del 19/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento che evidenzia un importo a base di gara pari a euro 925.000,00 (di cui euro 909.311,39 per lavori ed euro 15.688,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

con determina n. 723 del 18/06/2021 si è proceduto ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS DI BOEMIO FRANCESCO E C. (mandatario) con sede in ZONA INDUSTRIALE ASI SNC 80023 Caivano C.F. 03659301216e P.IVA - EDIL.GE.CO. S.R.L. (Mandante) con sede in via Picedi Benedettini 12 Parma C.F. e P.IVA 01611280346 - SOLGEOTEK S.R.L. (Mandante) con sede in via Martucci n. 17, Santa Maria Capua Vetere (CE) C.F. e P.IVA 04073180616 (CIG 8462591F00);

con Determinazione n. 878 del 22/07/2021 si è proceduto alla presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva e al conseguente impegno di spesa, confermando il seguente QTE post gara:

QTE		DD 1191/2020	DD 878/2021	differenza
A1	lavori	€ 909.311,39	707.756,94	201.554,45
A2	oneri per la sicurezza	€ 15.688,61	15.688,61	0,00
A	totale	€ 925.000,00	723.445,55	201.554,45
B1	iva 10% di A	€ 92.500,00	72.344,55	20.155,45
B2	rilievi, accertamenti e indagini	€ 34.846,86	34.846,86	0,00
B3	imprevisti	€ 4.825,46	4.825,46	0,00
B4	spese tecniche (progetto esecutivo, DL, CSP, CSE, collaudo, CRE) iva compresa	€ 136.522,88	136.522,88	0,00
B6	Spese tecniche art. 113 DLGS 50/2016	6.304,80	6.304,80	0,00
B7	ribasso con iva		221.709,90	-221.709,90
B	totale somme a disposizione	275.000,00	476.554,45	-201.554,45
C	Totale A+B	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

Visto che:

in data 14/09/2021, rep. 15237 è stato sottoscritto il contratto d'appalto;

in data 27 dicembre 2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori in oggetto;

in data 7 febbraio 2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna definitivo dei lavori in oggetto;

con Determina n. 132 del 16/02/2022 è stata autorizzata l'anticipazione del 30% pari ad € 238.737,03 (iva compresa) dell'importo contrattuale di € 723.445,55, oltre iva all'Impresa ATI: BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS DI BOEMIO FRANCESCO E C. (mandatario) con sede in ZONA INDUSTRIALE ASI SNC 80023 Caivano C.F. 03659301216e P.IVA - EDIL.GE.CO. S.R.L. (Mandante) con sede in via Picedi Benedettini 12 Parma C.F. e P.IVA 01611280346 - SOLGEOTEK S.R.L. (Mandante) con sede in via Martucci n. 17, Santa Maria Capua Vetere (CE) C.F. e P.IVA 04073180616, appaltatrice dei lavori di "IPSIA LEVI di Parma: adeguamento sismico 1° lotto";

con determina n. 578 del 25/05/2022 si è provveduto ad impegnare la somma di €375,00 alla voce B3 a favore di ANAC;

con determina n. 283 del 22/03/2021 si è provveduto ad impegnare € 549,00 alla voce B2 del QTE per indagini;

Considerato che:

1) con determina n. 681 del 16/6/2022 si è proceduto a:

- prendere atto dei documenti contabili relativi al SAL n° 1, agli atti consegnati dalla DL, prot. 16732 del 01/06/2022;

- liquidare l'importo del 1° Stato d'avanzamento, pari ad € 224.073,39 oltre iva 10%= 246.480,73 così composto:

€ 222.300,00 per 1°SAL a tutto il 31/05/2022 oltre a € 1.950,73 (IVA 10% C.), pari al 50% della disponibilità della voce imprevisti del QTE, riconosciuta ai sensi del quarto periodo dell'art. 26 del DL 50/2022, visto il 1°SAL bis a tutto il 31/05/2022, redatto sempre ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 a cura del Direttore dei Lavori (il tutto al netto della percentuale di recupero della anticipazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs.50/2016);

-prendere atto che alla data del 16/6/2022 non sono disponibili altre somme tra quelle indicate all'art. 26 comma 1 quarto e quinto periodo (ribassi d'asta, ecc.) e pertanto si sarebbe proceduto all'inoltro della richiesta al fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8 del DL 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021, nonché dall'art. 25, comma 1, del DL 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 34/2022, dopo aver verificato che non sussistono "somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento, nonché somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i CRE..";

2) con Determina n. 989 del 21/08/2022 si è proceduto a:

- prendere atto dei documenti contabili relativi al 2° SAL e 2°SAL bis;

- liquidare l'importo del 2° Stato d'avanzamento, pari ad € 188.700,00 oltre iva = € 207.570,00;

- limitarsi a prendere atto del 2SAL BIS, pari ad € 304.500, oltre iva, considerato che non vi sono disponibili altre somme tra quelle indicate all'art. 26 comma 1 quarto e quinto periodo (ribassi d'asta, ecc.) e pertanto si sarebbe proceduto all'inoltro della richiesta al fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8 del DL 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021, nonché dall'art. 25, comma 1, del DL 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 34/2022, dopo aver verificato che non sussistono "somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento, nonché somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i CRE..";

3) con determina 279 del 10/03/2023 si è proceduto a prendere atto ed approvare i documenti relativi al SAL n°3, liquidando l'importo del 3° Stato d'avanzamento, pari ad € 70.000,00 oltre iva = € 77.000,00;

Visto che il Direttore dei Lavori, in data 18/05/2023, prot. 13622, ha consegnato all'Amministrazione i documenti contabili relativi al 4°SAL corrispondente al finale (libretto misure 4 SAL, registro contabilità 4 SAL, certificato di pagamento 4SAL a tutto il 31/03/2023) di importo pari ad € 21.400,00 oltre iva al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale;

Preso atto che il RUP Ing. Paola Cassinelli, a seguito della documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori, ha verificato che:

sussistono le condizioni per il pagamento del 4° stato d'avanzamento lavori corrispondente al finale a tutto il 31/03/2023 di € 21.400,00 oltre iva 10% di legge;

Richiamati:

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

il DM 49/2018;

DETERMINA

di prendere atto dei documenti contabili relativi al SAL n°4, depositati presso il Servizio Edilizia Scolastica, redatti dal Direttore dei Lavori, ing. Stefano Paglia, dell'intervento "IPSIA LEVI di Parma: adeguamento sismico 1° lotto", prot. 13622 del 18/05/2023;

che tale importo è già al netto della percentuale di recupero della anticipazione, ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs.50/2016;

di liquidare l'importo del 4° Stato d'avanzamento, pari ad € 21.400,00 oltre iva = € 23.540,00;

che l'importo del 4° SAL, pari ad € 23.540,00 iva compresa, è contenuto all'interno del QTE di complessivi € 1.200.000,00 il cui progetto definitivo è stato approvato con DP. 183/2020, contabilizzato al PEG capitolo 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Istruzione non Universitaria), Codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2023 - 2025, annualità 2023, impegno 357/sub.95/2023 riscritto per esigibilità posticipata a seguito di approvazione del provvedimento di Riaccertamento ordinario dei residui DP. 40/2023;

che la spesa è finanziata da contributo Regione Emilia Romagna come da GR 1915/18 e Decreto MIUR.87/19 accertato al PEG cap. 141000141300 (Regione Emilia Romagna - Contributo per Edilizia Scolastica), Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Cod. Bil. E.4.02.01.02.001 (Contributi agli investimenti da Regioni) del Bilancio 2023 - 2025, annualità 2023, accertamento 309/2023, riscritto per esigibilità posticipata;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del DLGS 33/2013 e ss.mm.ii.;

-

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **672 / 2023**

Proposta n. 1722/2023

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: "LAVORI IPSIA LEVI DI PARMA:
ADEGUAMENTO SISMICO 1° LOTTO" - APPROVAZIONE 4° STATO
D'AVANZAMENTO LAVORI

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 23/05/2023

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale