



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1159 del 24/08/2023

Oggetto: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE SETTORE PIANURA ANNO 2022 FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DM 123/2020) APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO, SVINCOLO CAUZIONE -

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL
SERVIZIO – ESPROPRI – PUBBLICITA' – TRASPORTI ECCEZIONALI

Visti:

- l'art.107 commi 2 e 3 D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;
- il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la Determina Dirigenziale n.1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio – Espropri Pubblicità-Trasporti Eccezionali" fino al 31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art.6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

Richiamati:

la deliberazione n. 60 del 12.12.2022 con cui il Consiglio Provinciale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 – 2025 ed i suoi allegati, tra cui lo schema di bilancio, il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 ed il relativo elenco annuale;

la deliberazione di Consiglio n. 61 del 22.12.2022 con cui è stato approvato in via definitiva il Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 ed i relativi allegati contabili, ai sensi degli art. 151 e 162 del TUEL;

il decreto del Presidente n. 10 del 23.01.2023 con il quale è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 ai sensi dell'articolo 169 del Testo Unico;

il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023 - 2025, approvato con decreto presidenziale n. 23 del 03.02.2023 ai sensi della Legge 6 agosto 2021 n. 113, che definisce in apposita sezione dedicata alla performance gli obiettivi di performance individuale e di comparto e gli obiettivi gestionali assegnati ai responsabili dei servizi;

il decreto presidenziale n. 40 del 28/02/2023 con il quale è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2022, in ottemperanza all'art. 228 del TUEL;

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 27.04.2023 con cui è stato approvato il Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 227 del D.Lgs 267/2000;

Premesso:

che con Decreto Presidenziale n. 119 del 17/05/2022 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo denominato "LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE SETTORE PIANURA ANNO 2022 FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DM 123/2020)" dell'importo complessivo € 810.000,00;

che con determinazione dirigenziale n. 819 del 18/07/2022 è stato approvato l'affidamento dei lavori non efficace denominati "LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE SETTORE PIANURA ANNO 2022 FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DM 123/2020)" alla ditta COIMPA Consorzio stabile Imprese Associata, con sede in Piazzale Badalocchio n.9/B, 43126 Parma , p. iva 02079260341,

che con determinazione dirigenziale n.921 del 09/08/2022 di presa d'atto dell'aggiudicazione efficace dei "LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE SETTORE PIANURA ANNO 2022 FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DM 123/2020)" alla ditta COIMPA – Consorzio Stabile Imprese Associate, ditte esecutrici TIRRI FELICE SRL e IEMBO MICHELE SRL, con sede in Piazzale Badalocchio n.9/B, 43126 Parma , p. iva 02079260341, che ha offerto un ribasso del 2,22%, per un importo contrattuale di € 626.318,37 (di cui € 616.855,46 per lavori e € 9.462,91 per oneri della sicurezza) oltre iva di legge pari ad € 137.790,04 e così per complessivi € 764.108,41;

Verificato che il CUP è D27H20001520001 e il CIG 92640220CD ;

Considerato

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti, in data 22/08/2023, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 626.318,37, comprensivo di € 9.462,91 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 137.790,04 per un totale complessivo di € 764.108,41;

che durante il corso dei lavori sono stati emessi:

- certificato di pagamento n.1 in acconto pari ad € 353.180,05, oltre iva;

- certificato di pagamento n.2 in acconto pari ad € 215.467,89, oltre iva;
- certificato di pagamento n.3 in acconto pari ad € 54.538,84, oltre iva,

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 3.131,59 oltre all'iva di legge 22% pari ad € 688,95, così per complessivi € 3.820,54, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che l'impresa al momento del perfezionamento del contratto ha costituito la cauzione mediante Polizza Fideiussoria n. 2359219 del 25/08/2022 dell'importo di euro 25.052,73 rilasciata da Compagnie Française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Milano Via Lorenteg- 13 gio, 240, iscritta al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni. La garanzia è stata ridotta del 50%, essendo l'affidatario in possesso di certificazione di sistema di qualità, conforme alle norme ISO 9001:2015, avente scadenza il 17/02/2024 e, cumulativamente dell'ulteriore 20% per il possesso della certificazione ISO14001:2015, avente scadenza il 12/01/2024;

PRESO ATTO

che con determina n.839 21/07/2022 è stato approvato il gruppo di lavoro inerente la realizzazione di opere pubbliche soggette all'incentivo di cui all'articolo 113 comma 4 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50/2016" per il presente intervento: "LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE: SETTORE PIANURA ANNO 2022 - FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL D.M. 123 DEL 19/03/2020", pari a euro 12.806,47 di cui euro 10.245,18 a favore al personale dipendente dell'Ente ed euro 2.561,29 per accantonamento fondo del 20%;

che con determina n.1109 del 20/09/2022 sono state liquidate le quota dell'incentivo pari ad 3.790,72 a favore dei dipendenti dell'Ente inseriti nel rispettivo gruppo di lavoro relativamente alla "Fase di programmazione, verifica della progettazione ed affidamento ed al 50% per ruolo di responsabile unico del procedimento" secondo la "scheda di ripartizione" approvata con la citata D.D. n.839 del 21/07/2022, dando atto che la restante quota dell'incentivo pari ad € 6.454,46 relativa alla "Fase di esecuzione ed al 50% per ruolo di responsabile unico del procedimento" potesse essere liquidata all'approvazione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione;

che, a seguito della predisposizione del certificato di regolare esecuzione e del relativo saldo a favore della ditta aggiudicataria dei lavori, si registrano economie sul QTE, imputate: per € 17.086,23 alla voce ribassi d'asta e per € 312,47 a lavori in economia per analisi e controlli. Per l'utilizzo di tali disponibilità, nel rispetto del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs 118/2011, si attende la definizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, erogatore del finanziamento.

che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE: SETTORE PIANURA ANNO 2022 - FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL D.M. 123 DEL 19/03/2020", redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 22/08/2023, depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture, con un importo complessivo dei lavori di € 626.318,37, comprensivo di € 9.462,91 per oneri della sicurezza, oltre iva pari a € 137.790,04 per totale € 764.108,41;

di liquidare la rata a saldo alla ditta COIMPA – Consorzio Stabile Imprese Associate, con sede in Piazzale Badalocchio n.9/B, 43126 Parma, p. iva 02079260341, pari a € 3.131,59 oltre all'iva di legge 22% pari ad € 688,95, così per complessivi € 3.820,54, quale rata a saldo dei lavori in oggetto;

di autorizzare lo svincolo, a favore dell'impresa medesima della cauzione di cui alla polizza Fideiussoria n. 2359219 del 25/08/2022 dell'importo di euro 25.052,73 rilasciata da Compagnie Française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Milano Via Lorenteg- 13 gio, 240, iscritta al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni. La garanzia è stata ridotta del 50%, essendo l'affidatario in possesso di certificazione di sistema di qualità, conforme alle norme ISO 9001:2015, avente scadenza il 17/02/2024 e, cumulativamente dell'ulteriore 20% per il possesso della certificazione ISO14001:2015, avente scadenza il 12/01/2024;

di dare atto che la liquidazione della restante parte degli incentivi a favore del personale dipendente dell'Ente, pari a € 6.454,46 (vedasi det n.839/2022 e n.1109/2022), avverrà con successivo atto a cura del Dirigente Responsabile ai sensi dei regolamenti prov.li vigenti e delle procedure operative convenute tra gli Uffici Provinciali competenti;

di confermare che la somma di € 3.131,59 oltre all'iva di legge 22% pari ad € 688,95, così per complessivi € 3.820,54, è contenuta all'interno del quadro tecnico economico di € 810.000,00 corrispondente al progetto definitivo esecutivo approvato con decreto presidenziale n.119 del 17/05/2022 e fa carico al PEG al Cap 216900220000 (Manutenzione straordinaria strade provinciali) Titolo 2^A (Spese in c/capitale) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma 05 (Viabilità e Infrastrutture stradali) Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2023-2025, annualità 2023, all'impegno 501/sub. 914/2023, re-iscritto per esigibilità posticipata con Decreto Presidenziale n.40 del 28/02/2023 di riaccertamento ordinario dei residui 2022;

che la spesa di cui sopra è finanziata con fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante da parte dei contributi assegnati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.123 del 19/03/2020 e nota ministeriale prot.28711/2020, riscossi nel 2022;

di dare atto che risultano ribassi d'asta per € 17.086,23 e lavori in economia per analisi e controlli per € 312,47, da accantonare in attesa di definizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

di dare atto che:

il presente provvedimento verrà comunicato all'affidatario;

il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art.23 del D. Lgs n.33/2013 e ss.mm.ii;

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA
Servizio Viabilità e Infrastrutture
V.le Martiri della Libertà, 15
43123 Parma

LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE
SETTORE PIANURA ANNO 2022 - FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 123/2020)

CUP D27H20001520001 CIG 92640220CD

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO: è stato redatto dal Servizio Viabilità il progetto definitivo/esecutivo approvato con Decreto Presidenziale n. 119 del 17/05/2022, per un importo lavori di € 810.000,00 così ripartito:

Rif.	Voce	Importo
<i><u>Lavori e oneri della sicurezza</u></i>		
A	Lavori a base d'asta per:	
	- lavori stradali	€ 630.860,56
B	Oneri della sicurezza per:	
	- lavori stradali	€ 9.462,91
C	Totale opere a base di appalto di cui per:	
	- lavori stradali	€ 640.323,47
<i><u>Somme a disposizione</u></i>		
D	Iva di legge al 22% (su voci C+E)	€ 143.688,59
E	Lavori in economia per analisi e controlli di qualità	€ 12.806,47
F	Incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016	€ 12.806,47
G	Contributo obbligatorio ANAC	€ 375,00
H	Totale somme a disposizione	€ 169.676,53
I	Totale generale QTE	€ 810.000,00

APPROVAZIONE DEL PROGETTO: Il progetto esecutivo in questione è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 119 del 17/05/2022

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA: Ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali nella zona PIANURA

ASSUNTORE DEI LAVORI: i lavori principali in oggetto sono stati affidati con determinazione n.921 del 09/08/2022 alla ditta COIMPA consorzio Stabile Imprese Associata, con sede in Piazzale Badalocchio n.9/B, 43126 Parma, p. iva 02079260341, per l'importo di € 626.318,37, (di cui € 616.855,46 per lavori ed € 9.462,91 per oneri di sicurezza) oltre Iva € 137.790,04 per complessivi € 764.108,41.

CONTRATTO PRINCIPALE: contratto Rep. N.15254 del 13/09/2022.

PERIZIE: Non si sono eseguite perizie suppletive e di variante durante i lavori.

DIREZIONE LAVORI: della direzione dei lavori in oggetto è stato incaricato il Geom. Antonio Mesti Funzionario dell'amministrazione Provinciale di Parma con DD n.921/2022.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stato consegnati in data 09/08/2022 come risulta dal relativo verbale.

TEMPO UTILE STABILITO PER L'ESECUZIONE: la scadenza dei lavori era stabilita in 60 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e quindi terminanti il 08/10/2022.

SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI: i lavori furono sospesi e ripresi coi seguenti verbali:

- il verbale di consegna effettuato in data 09/08/2022;
- il verbale di sospensione n. 1 del 16/08/2022;
- il verbale di ripresa n.1 in data 25/08/2022;
- il verbale di sospensione n. 2 del 27/09/2022;
- il verbale di ripresa n.2 in data 11/10/2022;
- il verbale di sospensione n. 3 in data 18/10/2022;
- il verbale di ripresa n. 3 in data 24/11/2022;
- il verbale di sospensione n.4 in data 30/11/2022;
- il verbale di ripresa n.4 in data 11/04/2023;

pertanto la ultimazione deve avvenire entro il giorno 18/04/2023.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 18/04/2023.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità alle norme progettuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

CERTIFICATI DI ACCONTO: Sono stati emessi:

- certificato di pagamento n.1 della rata di € 353.180,05 in data 28/09/2022;
- certificato di pagamento n.2 della rata di € 215.467,89 in data 14/12/2022;
- certificato di pagamento n.3 della rata di € 54.538,84 in data 28/04/2023;

STATO FINALE DEI LAVORI: lo stato Finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti comprensivo
delle liste degli operai e delle provviste € 626.318,37

CONFRONTO PER LA SOMMA AUTORIZZATA DELLA SPESA

- Importo netto autorizzato per i lavori	€	616.855,46
- Oneri sicurezza	€	9.462,91
- Importo netto lavori eseguiti	€	626.318,37
- a dedurre la penale	€	12.698,99
- a sommare le lavorazioni aggiuntive a seguito di penali	€	12.987,31
- a dedurre ribasso su lavorazioni aggiuntive	€	288,32
- Nuovo Importo netto lavori eseguiti	€	626.318,37

Con una differenza di

€ 0

CREDITI A FAVORE DELL'IMPRESA

Non risultano crediti a favore dell'impresa.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato tutti gli Atti Contabili senza inserire riserve di sorta ed ha prodotto tutte le fatturazioni relative in originale presso gli uffici provinciali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI

Sono state richieste dall'Ente appaltante le posizioni contributive dell'Impresa dalle quali è risultato quanto segue:

- l'impresa appaltatrice è in regola con gli adempimenti relativi alle assicurazioni obbligatorie.

AVVISI AD OPPONENDUM: non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

COLLAUDO: ai sensi dell'Art. 102 della d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, il certificato di collaudo delle lavorazioni svolte è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 18/04/2023 sono intervenuti i Sigg.:

- Geom. Antonio Mesti, Direttore dei Lavori;
- Dott. Antonio Corvo, legale Rappresentante per l'Impresa appaltatrice;

con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da controlli, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nelle singole contabilità;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile,

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti ditta COIMPA consorzio Stabile Imprese Associata, con sede in Piazzale Badalocchio n.9/B, 43126 Parma, p. iva 02079260341, in base alle specifiche di progetto, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€ 626.318,37
- a dedurre il 1° acconto corrisposto	€ 353.180,05
- a dedurre il 2° acconto corrisposto	€ 215.467,89
- a dedurre il 3° acconto corrisposto	€ 54.538,84
- resta a saldo	€ 3.131,59

oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 688,95, per complessivi € 3.820,54 delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Parma, 22/08/2023

L'IMPRESA APPALTATRICE
CO.IM.PA. CONSORZIO STABILE IMPRESE

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Mesti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Gloria Resteghini



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1159 / 2023**

Proposta n. 2890/2023

Oggetto: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE SETTORE PIANURA ANNO 2022 FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DM 123/2020) APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO, SVINCOLO CAUZIONE -

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 24/08/2023

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
GIUDICE UGO
con firma digitale