



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1358 del 22/09/2023**

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO, MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO STATALE (MIT) SETTORE PIANURA ANNO 2021 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO, SVINCOLO CAUZIONE - CUP: D23D18000340001 - CIG 8663798847

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE  
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL  
SERVIZIO – ESPROPRI – PUBBLICITA' – TRASPORTI ECCEZIONALI

Visti:

- l'art.107 commi 2 e 3 D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;
- il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la Determina Dirigenziale n.1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio – Espropri Pubblicità-Trasporti Eccezionali" fino al 31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art.6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

RICHIAMATI:

la delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025; con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 - 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;

la delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 – 2025;

il decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025;

il decreto del Presidente n 23 del 03/02/2023 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025;

il decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2022;

la deliberazione del Consiglio Provinciale n 12 del 27.04.2023 con cui è stato approvato il Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 227 del D.Lgs 267/2000;

le successive variazioni al Bilancio di Previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione 2023- 2025;

Premesso:

che con Decreto Presidenziale n. 46 del 19/02/2021 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo denominato "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO, MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO STATALE (MIT) SETTORE PIANURA ANNO 2021" dell'importo complessivo € 950.076,72;

che con determinazione dirigenziale n. 593 del 25/05/2021 è stato approvato l'affidamento dei lavori denominati "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO, MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO STATALE (MIT) SETTORE PIANURA ANNO 2021" alla ditta LA TIZZANESE SRL, con sede in Strada Monsignor Giovanni Barili n.60, 43028 Tizzano Val Parma cod. fisc. e p. iva 00830620340, avendo offerto un ribasso percentuale sul prezzo dei lavori a base di gara pari a 11,62%; di prendere atto che l'importo complessivo contrattuale risulta pari ad euro 667.497,55 (di cui euro 660.029,46 per lavori ed Euro 7.468,09 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge pari ad € 146.849,46 e così per complessivi € 814.347,01;

Verificato che il D23D18000340001 e il CIG 8663798847

Considerato

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti, in data 21/11/2021, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 667.497,55, comprensivo di 7.468,09 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 146.849,46 e così per complessivi € 814.347,01 per un totale complessivo di € 764.108,41;

che durante il corso dei lavori sono stati emessi:

- certificato di pagamento n.1 in acconto pari ad € 461.044,47, oltre iva;
- certificato di pagamento n.2 in acconto pari ad € 89.233,52, oltre iva;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 117.219,56 oltre all'iva di legge 22% pari ad € 25.788,30, così per complessivi € 143.007,86, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che l'impresa al momento del perfezionamento del contratto ha costituito la cauzione mediante garanzia di euro 77.563,27 ridotta della metà pertanto pari ad euro 38.781,61, essendo l'affidatario in possesso di certificazione di sistema di qualità, ai sensi dell'art. 93, co. 7, D.lgs. 50/2016, ISO

9001:2015 avente scadenza il 13/05/2022; la garanzia è stata prestata tramite polizza fideiussoria n. 1782227 del 14/06/2021 rilasciata da Elba Assicurazioni con sede in Via Mecenate 90 MILANO, C.F. e P.IVA 05850710962, iscritta al n. I.00167 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione.

#### PRESO ATTO

che con determina n.806 del 08/07/2021 è stato approvato il gruppo di lavoro inerente la realizzazione di opere pubbliche soggette all'incentivo di cui all'articolo 113 comma 4 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50/2016" per il presente intervento: "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO, MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO STATALE (MIT) SETTORE PIANURA ANNO 2021", pari a euro euro 14.331,26 di cui euro 11.465,00 a favore al personale dipendente dell'Ente ed euro 2.866,26 per accantonamento fondo del 20%;

che con determina n.1369 del 12/10/2021 sono state liquidate le quota dell'incentivo pari ad € 4.242,06 a favore dei dipendenti dell'Ente inseriti nel rispettivo gruppo di lavoro relativamente alla "Fase di programmazione, verifica della progettazione ed affidamento ed al 50% per ruolo di responsabile unico del procedimento" secondo la "scheda di ripartizione" approvata con la citata D.D. n.839 del 21/07/2022, dando atto che la restante quota dell'incentivo pari ad € 7.222,94 relativa alla "Fase di esecuzione ed al 50% per ruolo di responsabile unico del procedimento" potesse essere liquidata all'approvazione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione;

che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

#### DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO, MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO STATALE (MIT) SETTORE PIANURA ANNO 2021", redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 21/11/2022, depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture, con un importo complessivo dei lavori di € 667.497,55, comprensivo di 7.468,09 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 146.849,46 e così per complessivi € 814.347,01 per un totale complessivo di € 764.108,41;

di liquidare la rata a saldo alla ditta LA TIZZANESE SRL, con sede in Strada Monsignor Giovanni Barili n.60, 43028 Tizzano Val Parma cod. fisc. e p. iva 00830620340, pari a € 117.219,56 oltre all'iva di legge 22% pari ad € 25.788,30, così per complessivi € 143.007,86, quale rata a saldo dei lavori in oggetto;

di autorizzare lo svincolo della cauzione mediante garanzia di euro 77.563,27 ridotta della metà pertanto pari ad euro 38.781,61, essendo l'affidatario in possesso di certificazione di sistema di qualità, ai sensi dell'art. 93, co. 7, D.lgs. 50/2016, ISO 9001:2015 avente scadenza il 13/05/2022; la garanzia è stata prestata tramite polizza fideiussoria n. 1782227 del 14/06/2021 rilasciata da Elba Assicurazioni con sede in Via Mecenate 90 MILANO, C.F. e P.IVA 05850710962, iscritta al n. I.00167 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione;

di dare atto che la liquidazione della restante parte degli incentivi a favore del personale dipendente dell'Ente, pari a € 7.222,94 (vedasi det n.806/2021 e n.1369/2021), avverrà con successivo atto a cura del Dirigente Responsabile ai sensi dei regolamenti prov.li vigenti e delle procedure operative convenute tra gli Uffici Provinciali competenti;

di confermare che la somma di € 117.219,56 oltre all'iva di legge 22% pari ad € 25.788,30, così per complessivi € 143.007,86, è contenuta all'interno del quadro tecnico economico di € 950.076,72, corrispondente al progetto definitivo esecutivo approvato con Decreto presidenziale n.46/2021 che fa carico al PEG Cap 216900220000 (Manutenzione straordinaria strade provinciali) Titolo 2° (Spese in c/capitale) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma 05 (Viabilità e Infrastrutture stradali) Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2023-2025, annualità 2023, all'impegno 504/2023 (sub.586/2023), re-iscritto per esigibilità posticipata con Decreto Presidenziale n.40 del 28/02/2023 di ri-accertamento ordinario dei residui 2022;

che la spesa di cui sopra è finanziata con fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante da parte dei contributi assegnati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49/2018 relativi all'annualità 2021, riscossi;

di dare atto che risultano ribassi d'asta per €105.870,59 da accantonare in attesa di definizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

di dare atto che:

il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art.23 del D. Lgs n.33/2013;

il presente provvedimento e la relativa copertura finanziaria verranno comunicati all'affidatario secondo le previsioni dell'articolo 191 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Responsabile  
(RESTEGHINI GLORIA)  
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA  
Servizio Viabilità e Infrastrutture  
V.le Martiri della Libertà, 15  
43123 Parma

OGGETTO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO, MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO STATALE (MIT) SETTORE PIANURA ANNO 2021

CUP D23D18000340001 CIG 8663798847

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**PROGETTO:** è stato redatto dal Servizio Viabilità il progetto definitivo/esecutivo approvato con Decreto Presidenziale n. 46 del 19/02/2021, per un importo lavori di € 950.076,72 così ripartito:

Rif.	Voce	Importo
<i>Lavori e oneri della sicurezza</i>		
A	Lavori a base d'asta per:	
	- lavori stradali	€ 746.808,63
B	Oneri della sicurezza per:	
	- lavori stradali	€ 7.468,09
C	Totale opere a base di appalto di cui per:	
	- lavori stradali	€ 754.276,72
<i>Somme a disposizione</i>		
D	Iva di legge al 22% (su voci C+E)	€ 168.673,36
E	Lavori in economia per analisi e controlli di qualità	€ 12.420,38
F	Incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016	€ 14.331,26
G	Contributo obbligatorio ANAC	€ 375,00
H	Totale somme a disposizione	€ 195.800,00
I	Totale generale QTE	€ 950.076,72

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO:** Il progetto esecutivo in questione è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 46/2021;

**CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA:** Ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali nella zona PIANURA

**ASSUNTORE DEI LAVORI:** i lavori principali in oggetto sono stati affidati con determinazione n.593 del 25/05/2021 alla ditta LA TIZZANESE SRL, Strada Monsignor Giovanni Barili 60 43028 Tizzano Val Parma C.F. 00830620340 - P.IVA IT00830620340, per l'importo di € 667.497,55 (di cui euro 660.029,46 per lavori ed Euro 7.468,09 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge pari ad € 146.849,46 e così per complessivi € 814.347,01;

**CONTRATTO PRINCIPALE:** contratto Rep. N. 15231 del 14 luglio 2021.

**PERIZIE:** Non si sono eseguite perizie suppletive e di variante durante i lavori.

**DIREZIONE LAVORI:** della direzione dei lavori in oggetto è stato incaricato il Geom. Antonio Mesti Funzionario dell'amministrazione Provinciale di Parma con DD n.593/2021,;

**CONSEGNA DEI LAVORI:** i lavori in oggetto sono stato consegnati in data 18/06/2021 come risulta dal relativo verbale.

**TEMPO UTILE STABILITO PER L'ESECUZIONE:** la scadenza dei lavori era stabilita in 90 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e quindi terminanti il 16/09/2021.

**SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI:** i lavori furono sospesi e ripresi coi seguenti verbali:

- il verbale di consegna effettuato in data 18/06/2021;
  - il verbale di sospensione n. 1 del 19/06/2021;
  - il verbale di ripresa n.1 in data 07/09/2021;
  - il verbale di sospensione n. 2 del 09/10/2021;
  - il verbale di ripresa n.2 in data 11/11/2021;
  - il verbale di sospensione n. 3 in data 12/11/2021;
  - il verbale di ripresa n. 3 in data 31/05/2022;
  - il verbale di sospensione n.4 in data 03/06/2022;
  - il verbale di ripresa n.4 in data 30/06/2022;
  - il verbale di sospensione n.5 in data 04/07/2022;
  - il verbale di ripresa n.5 in data 03/10/2022.
- pertanto la ultimazione deve avvenire entro il giorno 21/11/2022.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 21/11/2022.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** I lavori si sono svolti in conformità alle norme progettuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:** durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

**CERTIFICATI DI ACCONTO:** Sono stati emessi:

- certificato di pagamento n.1 della rata di € 461.044,47 in data 11/11/2021;
- certificato di pagamento n.2 della rata di € 89.233,52 in data 07/07/2022;

**STATO FINALE DEI LAVORI:** lo stato Finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni:

- Totale lavori eseguiti	€	746.808,63
A dedurre ribasso d'asta 11,62%	€	86.779,16

**CONFRONTO PER LA SOMMA AUTORIZZATA DELLA SPESA**

- Importo netto per i lavori	€	660.029,47
- Oneri sicurezza	€	7.468,09
- Importo sal finale	€	667.497,55
- a dedurre la penale	€	9.804,56
Restano	€	657.692,99
- a sommare le lavorazioni aggiuntive a seguito di penali	€	11.093,64
- a dedurre ribasso su lavorazioni aggiuntive	€	1.289,08
Totale lavorazioni aggiuntive	€	9.804,56

- IMPORTO SAL FINALE per lavori eseguiti € 667.497,55

Con una differenza di € 0

#### **CREDITI A FAVORE DELL'IMPRESA**

Non risultano crediti a favore dell'impresa.

#### **RISERVE DELL'IMPRESA**

L'impresa ha firmato tutti gli Atti Contabili senza inserire riserve di sorta ed ha prodotto tutte le fatturazioni relative in originale presso gli uffici provinciali.

#### **INFORTUNI SUL LAVORO**

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

#### **ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI**

Sono state richieste dall'Ente appaltante le posizioni contributive dell'Impresa dalle quali è risultato quanto segue:

- l'impresa appaltatrice è in regola con gli adempimenti relativi alle assicurazioni obbligatorie.

**AVVISI AD OPPONENDUM:** non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

**COLLAUDO:** ai sensi dell'Art. 102 della d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, il certificato di collaudo delle lavorazioni svolte è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Alla visita tenutasi il giorno 21/11/2022 sono intervenuti i Sigg.:

- Geom. Antonio Mesti, Direttore dei Lavori;
- Sig. Roberto Raffaini, legale Rappresentante per l'Impresa appaltatrice;

con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da controlli, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nelle singole contabilità;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile,

### **CERTIFICA**

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta LA TIZZANESE SRL, Strada Monsignor Giovanni Barili 60 43028 Tizzano Val Parma C.F. 00830620340 - P.IVA IT00830620340, in base alle specifiche di progetto, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€ 667.497,55
- a dedurre il 1° acconto corrisposto	€ 461.044,47
- a dedurre il 2° acconto corrisposto	€ 89.233,52
- resta a saldo	€ 117.219,56

oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 25.788,30, per complessivi € 143.007,86 delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Parma, 21/11/2022

L'IMPRESA APPALTRICE  
LA TIZZANESI S.R.L.  
Via Mons./Barr. 80  
43028 TIZZANO V/L PARMA (PR)  
Tel. 0521.868636 - Fax 0521.868887  
P. IVA 00830620340



Il Direttore dei Lavori  
Geom. Antonio Mesti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Gloria Resteghini





## PROVINCIA DI PARMA

\*\*\*\*\*

### SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO, MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO STATALE (MIT) SETTORE PIANURA ANNO 2021 C.U.P. D23D18000340001 CIG 8663798847**

\*\*\*\*\*

**IMPRESA: LA TIZZANESE SRL, Strada Monsignor Giovanni Barili n.60, 43028 Tizzano Val Parma (PR) cod. fisc./ p. iva 00830620340**

**STATO D'AVANZAMENTO FINALE** dei lavori eseguiti a tutto il 21/11/2022

\*\*\*\*\*

**CONTRATTO – N.15231 del 14/07/2021**

Importo del progetto	€		Data della consegna	18/06/2021
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 111,62% (compresi oneri sicurezza € 7.468,09)	€	667.497,55		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€		Data dell'incominciamento dei lavori	
			Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	
			I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
			Sosp. Ripresi	
			Sosp. Ripresi	
			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
Del quale impegnato			Data ultimazione	21/11/2022
Spese tecniche	€		Giorni impiegati in più	
Spese qualità	€		Giorni impiegati in meno	
Spese contributo AA.VV.LL.PP.	€			
Per IVA al 22% per importo lavori	€			
Per ribasso d'asta del %	€			
Imprevisti e arrotondamenti	€	-		
Totale somma impegnata	€			

**RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO STATALE (MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI): SETTORE PIANURA. ANNO 2021**

Progr.	Rif.	Descrizione	Quantità	U.M.	Prezzo Unitario	Importo	
1	3.11.1	<b>Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C) - PIANURA</b>					
		Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare bitumato a caldo per strati di superficie (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C) con una miscela di aggregati aventi i requisiti delle norme di capitolato, steso in opera con macchina vibrofinitrice anche per tratti discontinui, rullato con rulli statici (10-14 t) e con rulli vibranti, previa stesa in opera lungo la superficie stradale di intervento di una mano d'attacco di emulsione bituminosa acida al 60% in ragione di kg 0,5/m <sup>2</sup>					
		SP.10 DI CREMONA	2.460,06	t	€ 66,00	€ 162.363,96	
		SP.59 DI DIOLO	1.590,84	t	€ 66,00	€ 104.995,44	
		SP.588R DEI DUE PONTI	1.339,06	t	€ 66,00	€ 88.377,96	
		SP.119 VARIANTE DI SORAGNA	996,08	t	€ 66,00	€ 65.741,28	
		SP.11 DI BUSSETO	208,42	t	€ 66,00	€ 13.755,72	
		SP.62R DELLA CISA	293,40	t	€ 66,00	€ 19.364,40	
							€ 454.598,76
		2	3.16	<b>Sabbiatura della pavimentazione</b>			
Sabbiatura della pavimentazione stradale con emulsione bituminosa acida al 60% in ragione di 0,5 kg/m <sup>2</sup> e sabbia essiccata di Po							
SP.13 DI CORNIGLIO	186			m2	€ 0,60	111,67 €	
		1.667,00	m2	€ 0,60	€ 1.000,20		
					€ 1.111,87		
3	3.33	<b>Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - mezzeria cm 12</b>					
		Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico acrilica o alchilica tipo "ANAS" con minimo 30% di perlina premiscelate. Strisce longitudinali di mezzeria di 12 cm. Sono compresi tutti gli oneri per il tracciamento, la preventiva pulitura della pavimentazione stradale, nonchè quanto altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte e per assicurare la perfetta efficienza della striscia.					
		SP.9 di Golese	5.360	m	€ 0,34	€ 1.822,40	
		SP.10 di Cremona	4.660	m	€ 0,34	€ 1.584,40	
		SP.59 di Diolo	2.200	m	€ 0,34	€ 748,00	
		SP.11 di Busseto	2.400	m	€ 0,34	€ 816,00	
		SP.588R dei Due Ponti	11.800	m	€ 0,34	€ 4.012,00	
		sp.11 bis	700	m	€ 0,34	€ 238,00	
		SP.12 di Soragna	1.500	m	€ 0,34	€ 510,00	
		SP.44 San Secondo Fontanellato	3.000	m	€ 0,34	€ 1.020,00	
		SP.50 di Carzeto	5.000	m	€ 0,34	€ 1.700,00	
		SP.43 Trecasali Torrile	6.768	m	€ 0,34	€ 2.301,12	
							€ 14.751,92

4	3.35	<b>Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - margine cm 15</b>					
		Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico acrilica o alchilica tipo "ANAS" con minimo 30% di perline premiscelate. Strisce longitudinali di margine di 15 cm. Sono compresi tutti gli oneri per il tracciamento, la preventiva pulitura della pavimentazione stradale, nonchè quanto altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte e per assicurare la perfetta efficienza della striscia.					
		SP.10 di Cremona	9.720	m	€ 0,37	€ 3.596,40	
		SP.59 di Diolo	4.400	m	€ 0,37	€ 1.628,00	
		SP.12 di Soragna	3.000	m	€ 0,37	€ 1.110,00	
		SP.71 di Coduro	5.000	m	€ 0,37	€ 1.850,00	
		SP.588R dei Due Ponti	8.000	m	€ 0,37	€ 2.960,00	
		SP.11 di Busseto	6.610	m	€ 0,37	€ 2.445,70	
		SP.8 di Sissa	3.500	m	€ 0,37	€ 1.295,00	
						€ 14.885,10	
5		<b>Ripasso segnaletica orizzontale esistente con vernice rifrangente spartitraffico - margine cm 15</b>					
		Ripasso segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico acrilica o alchilica tipo "ANAS" con minimo 30% di perline premiscelate. Strisce longitudinali di margine di 15 cm. Sono compresi tutti gli oneri per il tracciamento, la preventiva pulitura della pavimentazione stradale, nonchè quanto altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte e per assicurare la perfetta efficienza della striscia.					
		SP.10 di Cremona	4.050	m	€ 0,32	€ 1.296,00	
		SP.59 di Diolo	20.000	m	€ 0,32	€ 6.400,00	
		SP.72 Parma - Mezzani	10.000	m	€ 0,32	€ 3.200,00	
		SP.34 Padana Orientale	12.000	m	€ 0,32	€ 3.840,00	
		SP.18 del Pilastrello	20.000	m	€ 0,32	€ 6.400,00	
		SP.16 degli Argini	16.000	m	€ 0,32	€ 5.120,00	
		SP.73 di Casaltone	1.200	m	€ 0,32	€ 384,00	
		SP. Melegazzi	1.000	m	€ 0,32	€ 320,00	
		SP.62R della Cisa	10.000	m	€ 0,32	€ 3.200,00	
		SP.10 di Cremona	8.000	m	€ 0,32	€ 2.560,00	
		SP.94 Busseto Polesine	3.000	m	€ 0,32	€ 960,00	
		SP.588R dei Due Ponti	5.000	m	€ 0,32	€ 1.600,00	
		SP.11 di Busseto	9.350		€ 0,32	€ 2.992,00	
		SP.44 San Secondo Fontanellato	7.000		€ 0,32	€ 190,03	
		SP.8 di Sissa	2.400		€ 0,32	€ 768,00	
		SP.33 Padana Occidentale	700		€ 0,32	€ 224,00	
		SP.109 di Fondo valle Stirone	900		€ 0,32	€ 288,00	
		SP.8 di Sissa	3.938		€ 0,32	€ 1.260,00	
		SP.10 di Cremona	11.233		€ 0,32	€ 3.594,50	
						44.596,53 €	
6	3.34	<b>Ripasso segnaletica orizzontale esistente con vernice rifrangente spartitraffico - mezzera cm 12</b>					

		Ripasso segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico acrilica o alchilica tipo "ANAS" con minimo 30% di perline premiscelate. Strisce longitudinali di mezzeria di 12 cm. Sono compresi tutti gli oneri per il tracciamento, la preventiva pulitura della pavimentazione stradale, nonchè quanto altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte e per assicurare la perfetta efficienza della striscia.				
		SP.9 di Golese	720	m	€ 0,29	€ 208,80
		SP.10 di Cremona	2.000	m	€ 0,29	€ 580,00
		SP.59 di Diolo	1.000	m	€ 0,29	€ 290,00
		SP.11 di Busseto	3.100	m	€ 0,29	€ 899,00
		SP.588R	10.000	m	€ 0,29	€ 2.900,00
		SP.72 Parma - Mezzani	5.000	m	€ 0,29	€ 1.450,00
		SP.34 Padana Orientale	6.000	m	€ 0,29	€ 1.740,00
		SP.18 del Pilastrello	10.000	m	€ 0,29	€ 2.900,00
		SP.16 degli Argini	8.000	m	€ 0,29	€ 2.320,00
		SP.73 di Casaltone	600	m	€ 0,29	€ 174,00
		SP. Melegazzi	500	m	€ 0,29	€ 145,00
		sp.60 Sorbolo Coenzo	8.000	m	€ 0,29	€ 2.320,00
		SP.62R della Cisa	5.000	m	€ 0,29	€ 1.450,00
		SP.588R dei Due Ponti	2.500	m	€ 0,29	€ 725,00
		SP.71 di Coduro	5.000	m.	€ 0,29	€ 1.450,00
		SP.91 di Samboseto	5.000	m.	€ 0,29	€ 1.450,00
		SP.93 di Costamezzana	4.000	m.	€ 0,29	€ 1.160,00
		SP.119 Variante San Secondo	1.500	m.	€ 0,29	€ 435,00
		SP.63 di Cannetolo	5.000	m.	€ 0,29	€ 1.450,00
		SP.18 del Pilastrello	3.000	m.	€ 0,29	€ 870,00
		SP.45 di Montechiarugolo	3.000	m.	€ 0,29	€ 870,00
		SP.62R della Cisa	5.000	m.	€ 0,29	€ 1.450,00
		SP.72 Parma - Mezzani	7.800	m.	€ 0,29	€ 2.262,00
		SP.513R di Val d'Enza	8.000	m.	€ 0,29	€ 2.320,00
		SP.343R Asolana	4.230	m.	€ 0,29	€ 1.226,70
		SP.8 di Sissa	1.300	m.	€ 0,29	€ 377,00
		SP.33 Padana Occidentale	300	m.	€ 0,29	€ 87,00
		SP.109 di Fondo Valle Stirone	400	m.	€ 0,29	€ 116,00
						€ 33.625,50
7	3.39	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - trasversali, fasce d'arresto, frecce, scritte, ecc.	1.000	mq	€ 5,68	€ 5.680,00
			1.211	mq	€ 5,68	€ 6.878,48
			240	mq	€ 5,68	€ 1.364,00
			187	mq	€ 5,68	€ 1.062,16
		SP.8 SP.10 Castellina	102,99	mq	€ 5,68	€ 585,00
		Soragna Colorno Baganzola	1.314,80	mq	€ 5,68	€ 7.468,09
						€ 23.037,73
8	1.1	Operai specializzati				
		SP.71 di Coduro SP.93 di Costamezzana	506	ore	€ 25,00	€ 12.650,00
		SP.588R dei Due Ponti	38	ore	€ 25,00	€ 950,00
		SP.62R della Cisa	80	ore	€ 25,00	€ 2.000,00
		sp.43 Treccasali Torrite	40	ore	€ 25,00	€ 1.000,00
		SP.10 di Cremona	30	ore	€ 25,00	€ 750,00
		SP.33 Padana Occidentale	47	ore	€ 25,00	€ 1.175,00
		SP.115 DI RENO loc. Casola	71	ore	€ 25,00	€ 1.775,00
		SP.115 DI RENO loc. Isola	237	ore	€ 25,00	€ 5.925,00
		SP.13 DI CORNIGLIO	513	ore	€ 25,00	€ 12.825,00
		SP.61 CALESTANO LANGHIRANO	80	ore	€ 25,00	€ 2.000,00
						€ 41.050,00
9	1.7	Noleggio autocarro ribaltabile portata inferiore a 150 q.li				
		SP.71 di Coduro	95	ore	€ 48,00	€ 4.560,00


		SP.93 di Costamezzana	60	ore	€ 48,00	€ 2.880,00
		SP.588R dei Due Ponti	30	ore	€ 48,00	€ 1.440,00
		SP.43 Treccasali Torrile	40	ore	€ 48,00	€ 1.920,00
		SP.62R della Cisa	16	ore	€ 48,00	€ 768,00
						€ 11.568,00
10	1.8	Noleggio di autocarro ribaltabile portata superiore a 150 quintali c				
		SP.115 DI RENO loc. Casola	20,50	ore	€ 54,00	€ 1.107,00
		SP.115 DI RENO loc. Isola	15,00	ore	€ 54,00	€ 810,00
		SP.13 DI CORNIGLIO	226,00	ore	€ 54,00	€ 12.204,00
		SP.61 CALESTANO LANGHIRANO	40,00	ore	€ 54,00	€ 2.160,00
						€ 16.281,00
11	1.5	Noleggio di escavatore potenza superiore a 100 CV				
		SP.115 DI RENO loc. Casola	66	ore	€ 54,00	€ 3.564,00
		SP.115 DI RENO loc. Isola	287,00	ore	€ 54,00	€ 15.498,00
		SP.115 DI RENO posa delineatori	3,00	ore	€ 54,00	€ 162,00
		SP.13 DI CORNIGLIO	242,00	ore	€ 54,00	€ 13.068,00
		SP.61 CALESTANO LANGHIRANO	54,00	ore	€ 54,00	€ 2.916,00
						€ 35.208,00
12	3.49	Reinterro o riempimento degli scavi di sbancamento				
		SP.13 DI CORNIGLIO	65,37	mc	€ 7,22	€ 471,96
						€ 471,96
13	3.51	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale e materiale di risulta di scavo				
		SP.13 DI CORNIGLIO	370,00	mc	€ 4,70	€ 1.739,00
14	6.9	Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene ad alta densità per condotta di fondo				
		SP.115 DI RENO loc. Isola	6	m	€ 11,34	€ 68,04
		SP.115 DI RENO loc. Isola	36	m	€ 11,34	€ 408,24
		SP.13 DI CORNIGLIO	125	m	€ 11,34	€ 1.417,50
						€ 1.893,78
15	3.56	Fornitura e posa in opera di pietrisco di fiume o di cava				
		SP.115 DI RENO loc. Isola	757	t	€ 17,50	€ 13.247,50
		SP.115 DI RENO loc. Isola attraversamento stradale	365	t	€ 17,50	€ 6.387,50
		SP.13 DI CORNIGLIO	71	t	€ 17,50	€ 1.242,00
						€ 20.877,00
16	3.53	Fornitura e posa e sistemazione di stabilizzato di frantoio (tout-venant) o polvere di frantoio				
		SP.115 DI RENO loc. Isola	100	t	€ 17,50	€ 1.750,00
						€ 1.750,00
17	1.12	Noleggio di rullo costipatore vibrante, potenza da 16 a 30 CV				
		SP.115 DI RENO loc. Isola	20	ore	€ 38,00	€ 760,00
						€ 760,00
18	6.1	Fornitura e posa in opera di inerti				
	6.1.2	pietrisco di pezzatura 20-40 mm	173	m3	€ 36,90	€ 6.383,70
						€ 6.383,70
19	4.5	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo classe di esposizione XC2 - classe di consistenza S3				
		SP.13 DI CORNIGLIO	37,34	m3	€ 117,80	€ 4.398,57



		IMPORTO SAL FINALE	667.497,55
		A dedurre importo 1 SAL	461.044,47
		A dedurre importo 2 SAL	89.233,52
		<b>IMPORTO SAL FINALE</b>	<b>117.219,56</b>

Parma, 21/11/2022

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Antonio Mesti




Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Gloria Resteghini




Impresa *Tognese* S.R.L.  
 ATTIVITA' PROPRIE E C/TERZI  
 Via Mont. Battolo  
 43028 TUSCANO VAL PARMA (PR)  
 Tel. 0521.869536 - Fax 0521.868887  
 P. IVA 00830620340

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_36614723	Data richiesta	27/06/2023	Scadenza validità	25/10/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LA TIZZANESE SRL
Codice fiscale	00830620340
Sede legale	STRADA MONSIGNOR GIOVANNI BARILI 60 TIZZANO VAL PARMA PR 43028

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1358 / 2023**

Proposta n. 3325/2023

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO, MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO STATALE (MIT) SETTORE PIANURA ANNO 2021 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO, SVINCOLO CAUZIONE - CUP: D23D18000340001 - CIG 8663798847

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 25/09/2023

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale