



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1355 del 22/09/2023

Oggetto: SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - "LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE DELLA S.P. 36 DELLA VAL TOCCANA IN LOC. LUPAZZANO DAL KM 4+000 AL KM 6+000" - CUP D67H22000330001 CIG 9508700B76 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO FIDEIUSSIONE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE U.O. VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE –
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL
SERVIZIO – ESPROPRI – PUBBLICITÀ – TRASPORTI ECCEZIONALI

VISTI

l'art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; la determinazione dirigenziale n. 1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio – Espropri – Pubblicità – Trasporti Eccezionali" fino al 31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega, per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO

che il DUP 2023-2025 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 60 del 12/12/2022 e con medesimo atto sono stati approvati il Programma triennale dei LL PP 2023-2025 e il relativo piano annuale 2023;

che il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 61 del 22/12/2022;

che il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, è stato approvato con D.P. n. 10 del 23/10/2023

che con Decreto del Presidente n. 23 del 03/02/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025;

che con Decreto Presidenziale n.40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2022;

che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 27.04.2023 è stato approvato il Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 227 del D.Lgs. 267/2000;

VISTE le successive variazioni al Bilancio di Previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025

PREMESSO

che il CUP è il seguente: D67H22000330001

che il CIG è il seguente: 9508700B76

che con Decreto del Presidente n. 232 del 19/10/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo e il relativo QTE, dell'intervento denominato "LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE DELLA SP36 DELLA VAL TOCCANA IN LOC. LUPAZZANO DAL KM 4+000 AL KM 6+000" di importo complessivo pari a € 80.000,00;

che con Determinazione Dirigenziale n.89 del 30/01/2023 si è provveduto ad affidare l'esecuzione dei lavori denominati: "LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE DELLA SP36 DELLA VAL TOCCANA IN LOC. LUPAZZANO DAL KM 4+000 AL KM 6+000" alla ditta PIAZZA S.R.L con sede in Neviano Arduini (PR), Strada Costa di Urzano n. 14 - C.F./P. IVA 01518140346 per un importo contrattuale di euro 64.447,03 (di cui euro 61.877,85 per lavori ed euro 2.569,18 per oneri di sicurezza) oltre IVA 22% pari ad euro 14.178,35 e così per complessivi euro 78.625,38;

che con repertorio n° 13 del 19/04/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria;

che in data 19/06/2023 si è provveduto alla consegna dei lavori in oggetto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del D. M. 7 marzo 2018 n. 49;

CONSIDERATO

che nel corso dei lavori si è riscontrata la necessità, per le sopravvenute esigenze emerse in fase di cantiere, di eseguire alcune lavorazioni supplementari che si sono rese necessarie per il miglioramento e completamento dell'opera che non erano incluse nell'appalto iniziale rispetto ai lavori previsti in contratto e di seguito brevemente riportate:

- Fornitura e posa di Pietrame Lapideo per il consolidamento della scarpata di valle;
- Realizzazione di gabbioni a scatola, riempiti con pietrame di cava;

che per tali ragioni il Direttore dei Lavori Geom. Antonio Mesti ha redatto la presente perizia di variante e suppletiva composta dai seguenti elaborati, depositati presso il Servizio Viabilità.

che con Determinazione Dirigenziale n. 1291/2023 si è provveduto ad approvare la perizia di variante dei lavori LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE DELLA SP36 DELLA VAL TOCCANA IN LOC. LUPAZZANO DAL KM 4+000 AL KM 6+000" i cui elaborati edatta dal direttore dei Lavori Geom. Antonio Mesti;

che con la medesima Determinazione si approvava la modifica contrattuale quantificata in complessivi € 1.101,12 oltre IVA 22% effettuata ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO

Che i lavori suddetti sono stati ultimati in data 19/09/2023 e quindi entro i termini fissati a seguito della perizia di cui sopra;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che come risulta dal Certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Antonio Mesti in data 19/09/2023 (allegato in copia al presente atto), dell'importo di euro 65.548,15 (di cui euro 62.978,97 per lavori ed euro 2.569,18 per oneri di sicurezza) oltre IVA 22% pari ad euro 14.420,59 e così per complessivi euro 79.968,74 i sopradescritti lavori sono stati conclusi e regolarmente eseguiti;

che durante il corso dei lavori non è stato emesso alcun acconto;

che il credito residuo dell'impresa PIAZZA S.R.L. si attesta pertanto in euro 65.548,15 oltre IVA 22% pari ad euro 14.420,59 e così per complessivi euro 79.968,74;

che l'impresa PIAZZA SRL al momento del perfezionamento del contratto ha presentato garanzia definitiva pari ad euro 3.222,35 tramite Polizza Fidejussoria rilasciata da SACE BT spa con sede legale in piazza Poli n. 42 ROMA CAP 00187, iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n. 1.100149

VISTI

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

DETERMINA

di approvare il Conto Finale - Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori "LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE DELLA S.P. 36 DELLA VAL TOCCANA IN LOC. LUPAZZANO DAL KM 4+000 AL KM 6+000", redatto in data 04/08/2023 dal Direttore dei Lavori Geom. Antonio Mesti (allegato in copia al presente atto), dell'importo di euro 65.548,15 (di cui euro 62.978,97 per lavori ed euro 2.569,18 per oneri di sicurezza) oltre IVA 22% pari ad euro 14.420,59 e così per complessivi euro 79.968,74;

di liquidare la rata a saldo di euro 65.548,15 (di cui euro 62.978,97 per lavori ed euro 2.569,18 per oneri di sicurezza) oltre IVA 22% pari ad euro 14.420,59 e così per complessivi euro 79.968,74 alla ditta affidataria PIAZZA S.R.L con sede in Neviano Arduini (PR), Strada Costa di Urzano n. 14 - C.F./P. IVA 01518140346;

di svincolare la garanzia fidejussoria prestata a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 113 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. come sopra riportata;

che rispetto all'intero quadro tecnico economico non si registrano economie sui lavori;

che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

di confermare la spesa complessiva di euro 79.968,74, all'interno del QTE di euro 80.000,00 approvato con DP 232/2022, a carico del capitolo Peg. 216910220000- (INTERVENTI SU VIABILITA' PER EVENTI CALAMITOSI), Titolo II, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed Infrastrutture Stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2023-2025, annualità 2023 all'impegno n.540/2023 (sub. 700/23) reiscritto per esigibilità posticipata al bilancio del corrente anno;

di dare atto che la spesa di € 80.000,00 è finanziata con contributo della Regione Emilia Romagna ai sensi della Delibera Regionale n. 52 del 14/04/2022 (OCDPC 622/2019) al Cap. 140000140500 (Regione Emilia Romagna - Contributi per calamità e lavori di somma urgenza), titolo 4 (Entrata in conto capitale), tipologia 200 - (Contributi agli investimenti), Codice V Livello 4020102001 (Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome) del bilancio 2023-2025, annualità 2023 (accertamento.343/2023 da riscuotere);

di dare comunicazione alla Ditta interessata del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs 267/2000.

di disporre la pubblicazione del presente atto sul Profilo del committente ai sensi della normativa sulla Trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii..

-

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA
Servizio Viabilità e Infrastrutture
Viale Martiri della Libertà, 15
43123 parma

**“LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE DELLA S.P. 36 DELLA VAL TOCCANA IN LOC. LUPAZZANO DAL KM 4+000 AL KM 6+000”
CUP D67H22000330001 - CIG 9508700B76**

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO: con decreto del Presidente n.232/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo “Lavori urgenti per il ripristino del corpo stradale della S.P. 36 della Val Toccana in loc. Lupazzano dal km 4+000 al km 6+000” redatto dal Servizio Viabilità della Provincia di Parma, per un importo complessivo di € 80.000,00 così ripartito:

IMPORTO LAVORI BASE D’ASTA	€	62.980,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€	2.569,18
Totale a base d’appalto	€	65.549,18
IVA al 22%	€	14.420,82
A.N.A.C.	€	30,00
TOTALE quadro economico	€	80.000,00

AFFIDAMENTO: I lavori sono stati affidati con Determinazione Dirigenziale n.39 del 30/01/2023

PERIZIA DI VARIANTE: Approvata con Determinazione dirigenziale n. 1291 del 15/09/2023.

ASSUNTORE DEI LAVORI: i lavori sono stati affidati alla ditta PIAZZA SRL con sede in Neviano Arduini (PR), Strada Costa di Urzano n. 14 - C.F./P. IVA 01518140346 per € 64.447,03 compresi € 2.569,18 per oneri della sicurezza per complessivi euro 78.625,38, iva compresa .

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stato consegnati il 19/06/2023 come risulta dal relativo verbale.

TEMPO UTILE STABILITO PER L’ESECUZIONE: la scadenza dei lavori era stabilita in 60 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna prorogata di 30 giorni a seguito di perizia di variante approvata con Determinazione Dirigenziale n.1291/2023 e pertanto la data utile per l’ultimazione degli stessi fissata al 19/09/2023.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 19/09/2023 in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità alle norme progettuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

CERTIFICATI DI ACCONTO: non sono stati emessi certificati di pagamento.

STATO FINALE DEI LAVORI: lo stato Finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti, comprensivo di perizia di variante,

delle liste degli operai e delle provviste € 65.548,15

CONFRONTO PER LA SOMMA AUTORIZZATA DELLA SPESA

- Importo netto autorizzato per i lavori € 65.548,15
- Importo netto lavori eseguiti € 65.548,15

Con una differenza di € 000,00

CREDITI A FAVORE DELL'IMPRESA

Non risultano crediti a favore dell'impresa.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato tutti gli Atti Contabili senza inserire riserve di sorta ed ha prodotto tutte le fatturazioni relative in originale presso gli uffici provinciali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI

Sono state richieste dall'Ente appaltante le posizioni contributive dell'Impresa dalle quali è risultato quanto segue:

-l'impresa appaltatrice è in regola con gli adempimenti relativi alle assicurazioni obbligatorie.

AVVISI AD OPPONENDUM: non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

COLLAUDO: ai sensi dell'Art. 141 della d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il certificato di collaudo delle lavorazioni svolte è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 19/09/2023 sono intervenuti i Sigg.:

- Il Geom. A. Mesti – Funzionario Tecnico del Servizio Viabilità e Infrastrutture – Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
- Il Sig. Sergio Piazza per conto dell'impresa aggiudicataria PIAZZA S.R.L.

con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da controlli, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nelle singole contabilità;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile,

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta PIAZZA SRL con sede in Neviano Arduini (PR), Strada Costa di Urzano n. 14 - C.F./P. IVA 01518140346, in base alle specifiche di progetto, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale € 65.548,15

comprensivo di oneri della sicurezza € 2.569,18 oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 14.420,59, per complessivi € 79.968,74 delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Parma, 19/09/2023

L'IMPRESA APPALTATRICE
PIAZZA S.R.L.

Il Direttore dei Lavori
Geom A. Mesti

Sergio Piazza firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Gloria Resteghini

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_36500922	Data richiesta	20/06/2023	Scadenza validità	18/10/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PIAZZA SRL A SOCIO UNICO
Codice fiscale	01518140346
Sede legale	LOC LE COSTE N 175 - URZANO NEVIANO DEGLI ARDUINI PR 43024

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Determinazione Dirigenziale n. **1355 / 2023**

Proposta n. 3320/2023

Oggetto: SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - "LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE DELLA S.P. 36 DELLA VAL TOCCANA IN LOC. LUPAZZANO DAL KM 4+000 AL KM 6+000" - CUP D67H22000330001 CIG 9508700B76 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO FIDEIUSSIONE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 25/09/2023

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale