



**PROVINCIA  
DI PARMA**



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1711 del 20/11/2023**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. " INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA OVEST ISTITUTO MELLONI CUP D92B21000020006. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU ). ": APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DELL'UO EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

- l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

PRESO ATTO che per il sottoscritto funzionario responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 - 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;
- con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 – 2025;
- con decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025;
- con decreto del Presidente n. 23 del 03/02/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023 – 2025.-

- con decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2022.
- con la deliberazione del Consiglio Provinciale n 12 del 27.04.2023 è stato approvato il Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 227 del D.Lgs 267/2000;

VISTE le successive variazioni al Bilancio di Previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione 2023- 2025;

CHE con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti all'interno del Piano ai fini dell'inserimento degli stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021;

DATO ATTO CHE tra gli interventi ricompresi nel Piano risulta quello di manutenzione straordinaria dell'ala ovest istituto Melloni - CUP D92B21000020006 dell'importo di € 222.000,00;

DATO ATTO che:

l'intervento è finanziato dal MIUR nell'ambito delle risorse assegnate con DM n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021, con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale ed individuati i termini di aggiudicazione, nonché le modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021);

l'intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di *“consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico”*;

con Decreto Presidenziale n. 158 del 04/07/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 50/2016, il progetto il progetto definitivo – esecutivo dell'“Intervento di manutenzione straordinaria ala ovest dell'Istituto Melloni, CUP D98B20001020001”, (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), avente un quadro tecnico economico di complessivi € 222.000;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 968 del 23/08/2022 l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, all'operatore economico PASINI S.r.l., con sede legale in Via Frazzi 26 43017 S. Secondo (PR) - P.IVA 02857390351 al prezzo di € 148.984,49 oltre iva (parte al 4% parte al 22%), CIG n.9313438C29;

- con Determinazione Dirigenziale n. 976 del 25/08/2022 si procedeva ad affidare l'incarico professionale di direzione operativa, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi in oggetto all'Ing. Stefano Terzi con studio in via Stalingrado n. 9 a Parma PR – PI

02747470348, € 7.800,00 oltre CNPAIA e iva 22%, per un importo complessivo di € 9.896,64 - CIG: 934483629F;

- con determinazione n. 1645 del 13/12/2022 si prendeva atto del quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'assegnazione con DPCM 28/07/2022 delle risorse del "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili" per un totale di € 244.200,00, assumendo l'impegno di spesa dell'importo di € 22.200,00 quale incremento del QTE approvato con DP 158/2022;

- l'aggiudicazione è stata formalizzata con contratto Rep. N. 75 in data 22/12/2022;

- con determinazione Dirigenziale n. 378 del 27/03/2023 si procedeva ad affidare l'incarico di Direttore dei Lavori ai sensi del DM 49/2018, dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA OVEST ISTITUTO MELLONI" CUP: D98B20001020001, all'arch. Cristina Muzzi, Istruttore Direttivo Tecnico dell'U.O. Edilizia Scolastica della Provincia di Parma;

in data 10/07/2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in oggetto;

con Determina n. 1288 del 15/09/2023 si è provveduto:

- ad approvare e liquidare il 1° Stato d'avanzamento Lavori, liquidando il Certificato di pagamento al SAL n. 1 in data 31/08/2023 dell'importo di € 133.134,00 oltre iva (parte al 4% parte al 22%) e il Certificato di pagamento al SAL n. 1bis in data 31/08/2023 dell'importo di € 24.144,13 oltre iva (parte al 4% parte al 22%)

- alla presa d'atto del quadro tecnico economico rimodulato correggendo di l'errore materiale del conteggio dell'iva nel QTE della DD 1645/2022;

VISTO CHE:

il Direttore dei Lavori, Arch. Cristina Muzzi, ha trasmesso la seguente documentazione (agli atti presso l'ufficio) e acquisita al prot. n. 30.904 del 31.10.2023:

- LIBRETTO DELLE MISURE AL SAL FINALE

- REGISTRO DI CONTABILITA' AL SAL FINALE

- STATO DI AVANZAMENTO FINALE a tutto il 21/08/2023 dell'importo di € 148.314,05 al netto del ribasso e compresi gli oneri della sicurezza, oltre iva (parte al 4% e parte al 22%);

- STATO DI AVANZAMENTO FINALE bis a tutto il 21/08/2023 dell'importo di € 180.511,43, al netto del ribasso e compresi gli oneri della sicurezza, oltre iva (parte al 4% e parte al 22%)

- perizia per modifiche di dettaglio ex art. 7 del DM 49/2018;

- RELAZIONE SULLO STATO DI FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (allegato alla presente) da cui risulta un importo finale dei lavori:

- per contabilità ordinaria di € 148.314,05 così suddivisa: quanto ad € 128.624,43 soggetto ad iva al 22% e € 19.689,62 soggetto ad iva al 4%;

- per contabilità straordinaria di € 180.511,43 oltre iva;

Preso atto che rimangono pertanto da liquidare:

- € 15.180,05 oltre iva (di cui € 13.975,23 soggetto ad iva al 22% e € 1.204,82 soggetto ad iva al 4%) per un totale di € 18.302,79 all'impresa PASINI S.r.l., con sede legale in Via Frazzi 26 43017 S. Secondo (PR) - P.IVA 02857390351, a saldo della contabilità ordinaria;
- € 1.613,78 (di cui € 1.547,41 soggetto ad iva al 22% e € 66,36 soggetto ad iva al 4%) per un totale di € 1.956,85 all'impresa PASINI S.r.l., con sede legale in Via Frazzi 26 43017 S. Secondo (PR) - P.IVA 02857390351, a saldo della contabilità straordinaria;

- € 7.800,00 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali 4%, per complessivi € 9.896,64 all'Ing. Stefano Terzi, Direttore Operativo e CSE (CIG incarico 934483629F);
- € 2.007,77(80+20%) quale incentivo ex art. 113 DLGS 50/2016 (con successivo atto)

CHE sulla base di quanto disposto dal comma 6-bis dell'art. 26 del DL 50/2022, la copertura della ulteriore spesa per la contabilità straordinaria avviene con utilizzo delle somme alla voce "B.4 lavori in economia, avendo già utilizzato la voce "B.3 imprevisti", sino alla quota massima del 50%;

Vista la garanzia definitiva dell'importo di euro 7.449,22 prestata mediante polizza fideiussoria n. 2366338 in data 22/11/2022 emessa da COFACE, Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur s.a., rappresentanza generale per l'Italia in Milano via Lorenteggio n. 240, Cap. 20147, Ag. di Parma "Parma Assicurazioni s.a.s.";

Preso atto infine che il QTE finale dei lavori in oggetto, seguito contabilità finale risulta essere:

		DD1645/2022	DD 1288/2023	QTE finale	Differenza
A.	Importo dei lavori a base d'asta	146.000,00	146.000,00	145.329,56	670,44
	A.1.a Importo dei lavori soggetto a Iva al 22%				0,00
	A.1.b Importo dei lavori soggetto a Iva al 4%				0,00
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.984,49	2.984,49	2.984,49	0,00
A	importo a base di gara	148.984,49	148.984,49	148.314,05	670,44
B.1	Iva su A.1.a al 22%	28.397,71	28.397,71	28.297,37	100,34
B.2	Iva su A.1.b al 4%	796,16	796,16	787,58	8,58
B.3	Imprevisti Iva 22% inclusa	9.935,45	12.426,79	6.213,40	6.213,39
B.4	lavori in economia iva compresa	18.000,00	18.000,00	15.586,09	2.413,91
B.5	Spese tecniche CSE e contabilità (IVA e contributi inclusi)	12.388,00	9.896,64	9.896,64	0,00
B.6	ANAC	30,00	30,00	30,00	0,00
B.7	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 DLGS 50/2016	2.987,73	2.987,73	2.987,73	0,00
	ribasso iva compresa	480,48	480,48	480,48	0,00
B.8	somma per adeguamento prezzi	22.200,00	22.200,00	30.827,30	-8.627,30
B	totale somme a disposizione	95.215,53	95.215,51	95.106,59	108,92
C	TOTALE	244.200,00	244.200,00	243.420,64	779,36

Rilevando le seguenti economie sull'importo contrattuale pari ad € 670,44 oltre iva, in parte al 4% ed in parte al 22% , per complessivi € 779,36;

Dato atto che sono in corso le procedure per l'affidamento dei lavori in economia di cui alla voce B.4;

#### DETERMINA

di approvare la contabilità allo STATO FINALE (contabilità ordinaria e straordinaria) dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA OVEST ISTITUTO MELLONI CUP D92B21000020006. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU ) dei seguenti importi:

- STATO DI AVANZAMENTO FINALE a tutto il 21/08/2023 dell'importo di € 148.314,05 al netto del ribasso e compresi gli oneri della sicurezza, oltre iva;

- STATO DI AVANZAMENTO FINALE bis a tutto il 21/08/2023 dell'importo di € 180.511,43, al netto del ribasso e compresi gli oneri della sicurezza, oltre iva;

di approvare la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA OVEST ISTITUTO MELLONI CUP D92B21000020006. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)", allegati alla presente, dai quali risultano i seguenti crediti residui all'impresa appaltatrice PASINI S.r.l., con sede legale in Via Frazzi 26 43017 S. Secondo (PR) - P.IVA 02857390351:

€ 15.180,05 oltre iva (di cui € 13.975,23 soggetto ad iva al 22% e € 1.204,82 soggetto ad iva al 4%) per un totale di € 18.302,79, a saldo della contabilità ordinaria;

€ 1.613,78 (di cui € 1.547,41 soggetto ad iva al 22% e € 66,36 soggetto ad iva al 4%) per un totale di € 1.956,85 a saldo della contabilità straordinaria;

di approvare pertanto il Quadro tecnico economico finale così determinato:

		DD 1645/2022	DD 1288/2023	QTE finale	Differenza
A.1	Importo dei lavori a base d'asta	146.000,00	146.000,00	145.329,56	670,44
	A.1.a Importo dei lavori soggetto a Iva al 22%				0,00
	A.1.b Importo dei lavori soggetto a Iva al 4%				0,00
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.984,49	2.984,49	2.984,49	0,00
A	importo a base di gara	148.984,49	148.984,49	148.314,05	670,44
B.1	Iva su A.1.a al 22%	28.397,71	28.397,71	28.297,37	100,34
B.2	Iva su A.1.b al 4%	796,16	796,16	787,58	8,58
B.3	Imprevisti Iva 22% inclusa	9.935,45	12.426,79	6.213,40	6.213,39
B.4	lavori in economia iva compresa	18.000,00	18.000,00	15.586,09	2.413,91
B.5	Spese tecniche CSE e contabilità (IVA e contributi inclusi)	12.388,00	9.896,64	9.896,64	0,00
B.6	ANAC	30,00	30,00	30,00	0,00
B.7	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 DLGS 50/2016	2.987,73	2.987,73	2.987,73	0,00

	ribasso iva compresa	480,48	480,48	480,48	0,00
B.8	somma per adeguamento prezzi	22.200,00	22.200,00	30.827,30	-8.627,30
B	totale somme a disposizione	95.215,53	95.215,51	95.106,59	108,92
C	TOTALE	244.200,00	244.200,00	243.420,64	779,36

Di dare atto:

dell'economia sull'importo contrattuale pari ad € 670,44 oltre iva, in parte al 4% ed in parte al 22% , per complessivi € 779,36;

che sono in corso le procedure per l'affidamento dei lavori in economia di cui alla voce B.4, di € 15.586,09;

di liquidare:

€ 15.180,05 oltre iva (di cui € 13.975,23 soggetto ad iva al 22% e € 1.204,82 soggetto ad iva al 4%) per un totale di € 18.302,79 all'impresa PASINI S.r.l., con sede legale in Via Frazzi 26 43017 S. Secondo (PR) - P.IVA 02857390351, a saldo della contabilità ordinaria;

€ 7.800,00 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali 4%, per complessivi € 9.896,64 all'Ing. Stefano Terzi, Direttore Operativo e CSE;

di impegnare e nel contempo liquidare l'importo di € 1.613,78 (di cui € 1.547,41 soggetto ad iva al 22% e € 66,36 soggetto ad iva al 4%) per un totale di € 1.956,85 all'impresa PASINI S.r.l., con sede legale in Via Frazzi 26 43017 S. Secondo (PR) - P.IVA 02857390351, a saldo della contabilità straordinaria;

di procedere alla liquidazione di € 2.007,77 (80+20%) quale incentivo ex art. 113 DLGS 50/2016, con successivo atto;

Di svincolare la garanzia definitiva dell'importo di euro 7.449,22 prestata mediante polizza fideiussoria n. 2366338 in data 22/11/2022 emessa da COFACE, Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur s.a., rappresentanza generale per l'Italia in Milano via Lorenteggio n. 240, Cap. 20147, Ag. di Parma "Parma Assicurazioni s.a.s.";

di approvare la check list "affidamento" debitamente compilata, allegata al presente atto;

di impegnare la spesa di € 1.956,85 di cui sopra, a saldo della contabilità straordinaria dei lavori ex art. 26 comma 6-bis del D.L 50/2022 e di confermare che la spesa complessiva di € 30.156,28 da liquidare di cui al periodo precedente è contenuta all'interno del QTE di € 244.200,00, al PEG cap. 215450220011 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D92B21000020006 -ITC MELLONI PR ALA OVEST), Missione IV (Istruzione e diritto allo studio), programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), cod. V livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, all'impegno 452/2023 (sub-impegni 252, 256 e 1470/2023);

di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con il contributo di € 222.000,00 del MIUR, assegnato con D.M. n. 13 del 08/01/2021, rimodulato e confluito in PNRR, integrato del 10% con risorse provenienti dal Fondo Opere Indifferibili di cui all'art. 26 comma 7 del DL n.50/2022, riaccertati al capitolo PEG 136500136711 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D92B21000020006 -ITC

MELLONI PR ALA OVEST), Titolo IV (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli Investimenti), Codice V livello E.4.02.01.01.002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione – Istituzioni scolastiche) del Bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023, accertamento 299/2023;

di dare atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31/12/2023;

di comunicare gli estremi del presente impegno ai soggetti coinvolti ai sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

-  
-

Sottoscritta dal Responsabile  
(CASSINELLI PAOLA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1711 / 2023**

Proposta n. 4009/2023

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. " INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA OVEST ISTITUTO MELLONI CUP D92B21000020006. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU ). ": APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 215450220011/0 -  
Cod.V Livello 2020109003  
- Sub-Impegno n.1470/2023 – euro €1.956,85  
----*

Parma, li 21/11/2023

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale