



**PROVINCIA  
DI PARMA**



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1819 del 05/12/2023**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. " INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA NORD ISTITUTO MELLONI CUP D92B21000030006. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) REGISTRAZIONE ECONOMIE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

- l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

PRESO ATTO che per il sottoscritto funzionario responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 - 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;
- con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 - 2025;
- con decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025;
- con decreto del Presidente n. 23 del 03/02/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023 - 2025.
- con decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2022.
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n 12 del 27.04.2023 è stato approvato il Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 227 del D.Lgs

267/2000;

VISTE le successive variazioni al Bilancio di Previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione 2023- 2025;

DATO ATTO CHE

con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria da inserire nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021;

tra gli interventi ricompresi nel Piano risulta quello di "manutenzione straordinaria ala nord dell'Istituto Melloni, CUP D92B21000030006", di complessivi € 168.000,00;

DATO ATTO che:

l'intervento è finanziato dal MIUR nell'ambito delle risorse assegnate con DM n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021, con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale ed individuati i termini di aggiudicazione, nonché le modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021);

l'intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di "consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico";

PREMESSO INOLTRE CHE:

- con Decreto Presidenziale n. 157 del 04/07/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 50/2016, progetto definitivo - esecutivo dell'Intervento di manutenzione straordinaria ala nord dell'Istituto Melloni, CUP D92B21000030006", (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), avente un quadro tecnico economico di complessivi € 168.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 898 del 04/08/2022 l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, all'operatore economico Cogestra s.r.l., via G. Di Vittorio, 4 43052 Colorno Parma P.IVA 02770800346, per € 120.430,97 (di cui € 2.993,16 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre iva, per complessivi € 143.022,71 (CIG n.93217149BC);
- con Determinazione Dirigenziale n. 990 del 29/08/2022 si procedeva ad affidare l'incarico professionale di direzione lavori operativa, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi in oggetto al geom. Moschini Andrea con studio in strada Bezzo Bellini, 72/A - 43014 Medesano PR - PI 01902730348, per l'importo complessivo di € 9.607,50 (incluso Cassa Previdenziale 5% e Iva al 22%) - CIG: 93710692C7;

- con determinazione n. 1647 del 13/12/2022 si prendeva atto del quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'assegnazione con DPCM 28/07/2022 delle risorse del "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili" per un totale di € 184.800,00, assumendo l'impegno di spesa dell'importo di € 16.800,00 quale incremento del QTE approvato con DP 157/2022 e riportando l'esatto importo dell'iva sui lavori a base di gara;
- considerato che:  
il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 22/12/2022, rep. 76;

in data 07/07/2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in oggetto; con Determina n. 1424 del 04/10/2023 si è provveduto:

- ad approvare e liquidare il 1° Stato d'avanzamento Lavori con riferimento al Certificato di pagamento al SAL n. 1 datato 26/09/2023 dell'importo di € 108.876,47 oltre Iva e al Certificato di pagamento al SAL n. 1bis datato 26/09/2023 dell'importo di € 16.755,68 oltre iva;
- si è preso atto del quadro tecnico economico rimodulato;

con determina n. 1279 del 20/10/2022 si è proceduto a liquidare la somma di € 807,26 prevista per i lavori di "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA NORD ISTITUTO MELLONI CUP D92B21000030006" a favore del personale dipendente dell'Ente secondo la scheda di ripartizione approvata con la DD 1166/2022(impegnato € 2.461,17 di cui € 1.968,94 a favore dei dipendenti), ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e del vigente regolamento provinciale;

VISTO CHE:

il Direttore dei Lavori, Arch. Cristina Muzzi, ha trasmesso la seguente documentazione (agli atti presso l'ufficio) acquisita al prot. n. 30.662 del 30.10.2023:

- LIBRETTO DELLE MISURE AL SAL FINALE
- REGISTRO DI CONTABILITA' AL SAL FINALE
- STATO DI AVANZAMENTO FINALE a tutto il 18/08/2023 dell'importo di € 120.430,97 al netto del ribasso e compresi gli oneri della sicurezza, oltre iva;
- STATO DI AVANZAMENTO FINALE bis a tutto il 18/08/2023 dell'importo di € 141.377,86, al netto del ribasso e compresi gli oneri della sicurezza, oltre iva;
- RELAZIONE SULLO STATO DI FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (allegato

alla presente) da cui risulta un importo finale dei lavori:

- per contabilità ordinaria di € 120.430,97 oltre iva (di cui € 93.705,08 soggetto ad iva del 22% e € 26.725,89 soggetto ad iva del 4%);
- per contabilità straordinaria di € 141.377,86 oltre iva;

CHE con determinazione n. 1747/2023 il RUP Ing. Paola Cassinelli, sulla base della contabilità trasmessa di cui sopra ha approvato il certificato di regolare esecuzione, lo svincolo della cauzione definitiva ed il saldo lavori a favore della ditta aggiudicatrice Cogestra s.r.l che ha comportato la seguente liquidazione:

- € 11.554,50 oltre iva (di cui € 7.910,71 soggetto ad iva del 22% e € 3.643,79 soggetto ad iva del 4%) per un totale di € 13.440,61 all'impresa C., via G. Di Vittorio, 4 43052 Colorno Parma P.IVA 02770800346, a saldo della contabilità ordinaria;
- € 1,84 oltre iva 22% per un totale di € 2,24 all'impresa Cogestra s.r.l., via G. Di Vittorio, 4 43052 Colorno Parma P.IVA 02770800346, a saldo della contabilità straordinaria;
- € 7.500,00 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali 5%, per complessivi € 9.607,50 al Geom. Moschini Andrea, Direttore Operativo e CSE (CIG incarico 93710692C7);
- VISTA la determina di liquidazione (in fase di approvazione) di € 1.338,88 quale incentivo ex

art. 113 DLGS 50/2016 di cui € 1.161,68 al personale interno e €492,23 per accantonamento fondo del 20% ex. Art. 113 c.4;

CONSIDERATO che il QTE finale risulta essere:

		DD 898/22	DD 1647/22	DD 1424/2023	QTE finale	differenza
A. 1	Importo dei lavori a base d'asta					
	A.1.a Importo dei lavori soggetto a Iva al 22%	96.412,56	96.412,56	96.412,56	91.250,69	
	A.1.b Importo dei lavori soggetto a Iva al 4%	21.025,25	21.025,25	21.025,25	26.187,12	
A. 2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.993,16	2.993,16	2.993,16	2.993,16	
A	importo a base di gara	120.430,97	120.430,97	120.430,97	120.430,97	0,00
B. 1	Iva su A.1.a al 22%	21.750,73	21.750,73	21.750,73	20.615,12	-1.135,61
B. 2	Iva su A.1.b al 4%	841,02	841,02	862,56	1.069,04	206,48
B. 3	Imprevisti Iva 22% inclusa	9.090,06	9.090,06	7.506,80	0,00	-7.506,80
B. 4	Spese tecniche (IVA e contributi inclusi)	10.815,00	10.815,00	9.607,50	9.607,50	0,00
B. 5	ANAC	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
B. 6	Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 DLGS 50/2016	2.461,17	2.461,17	2.461,17	2.461,17	0,00
B. 7	ribasso iva compresa	2.581,05	2.581,05	2.581,05	0,00	-2.581,05
B. 8	somma per adeguamento prezzi		16.800,00	19.569,22	19.571,46	2,24
B	totale somme a disposizione	47.569,03	64.369,03	64.369,03	53.354,29	-11.014,74
C		168.000,00	184.800,00	184.800,00	173.785,26	-11.014,74

Dal quale, a seguito della contabilità finale si registra un'economia complessiva di € 11.014,75;

#### DETERMINA

di richiamare la determinazione n. 1747/2023 con cui si è approvata la contabilità allo STATO FINALE (contabilità ordinaria e straordinaria) dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA NORD ISTITUTO MELLONI CUP D92B21000030006. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) dei seguenti importi:

- STATO DI AVANZAMENTO FINALE a tutto il 18/08/2023 dell'importo di € 120.430,97 al netto del ribasso e compresi gli oneri della sicurezza, oltre iva;
- STATO DI AVANZAMENTO FINALE bis a tutto il 18/08/2023 dell'importo di € 141.377,86, al netto del ribasso e compresi gli oneri della sicurezza, oltre iva;

di approvare il QTE finale

di registrare le seguenti economie a chiusura del QTE, per complessivi € 11.014,74:

- - € 7.506,80 voce imprevisti
- - € 2.578,81 ribassi
- - € 929,13 (iva)

agli impegni 421/23 (€ 10.109,40) e 422/23 (€ 905,35 fin. Da FPV) assunti al Cap 215450220012 FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D92B21000030006 - ITCMELLONI PR ALA NORD, Missione IV (Istruzione e diritto allo studio), programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), cod. V livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bi- lancio 2023-2025, annualità 2023;

di registrare la minore entrata di € 10.109,40 all'accertamento 30/23 al capitolo 136500136712 FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D92B21000030006 - ITC MELLONI PR ALA NORD, Titolo IV (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli In- vestimenti) cod. V livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione Istituzioni Scolastiche) del bilancio 2023-2025;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Tra- sparen- te del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 33/2013 e s.m.i. riguardan- te gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

-

Sottoscritta dal Responsabile  
(CASSINELLI PAOLA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1819 / 2023**

Proposta n. 4453/2023

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. " INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA NORD ISTITUTO MELLONI CUP D92B21000030006. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) REGISTRAZIONE ECONOMIE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 06/12/2023

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale