



**PROVINCIA  
DI PARMA**

Servizio Edilizia Scolastica



**Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU**

**PROGETTO DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) - LAVORI LOTTO INTERVENTI 2 - CIG 9960765B4D**

**COMMITTENTE: PROVINCIA DI PARMA**

**R.U.P.: ING. PAOLA CASSINELLI**

**IMPRESA AFFIDATARIA: BUCCI S.P.A. CON SEDE IN VIA DEL REGISTRO N. 11 - 43037 LESIGNANO DE' BAGNI (PR) - P. I.V.A. E C.F. 01809170341**

**IMPORTO LAVORI: € 53.413,00, OLTRE A € 1.500,00 PER COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, OLTRE A I.V.A. DI LEGGE, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 60.404,30 (I.V.A. DI LEGGE 10 % COMPRESA)**

**CONTRATTO: LETTERA COMMERCIALE DEL 12/10/2023 (INVIO PROT. 29854 del 20/10/2023 - ACCETTAZIONE PROT. 29884 DEL 20/10/2023)**

**CUP D99F19000050003**

**CIG: 9960765B4D**

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**(d.lgs. 36/2023 art. 50 comma 7, d.lgs. 36/2023 art. 116 comma 7, d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 28)**

Il sottoscritto Ing. Paola Cassinelli, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere sopra indicate, in relazione all'esecuzione dei lavori svolti,

#### **PREMESSO**

- che il Progetto complessivo principale è stato redatto dall'Ing. Paola Cassinelli ed approvato con Decreto Presidenziale n. 116 del 26/06/2023 con l'importo dei lavori in oggetto (interventi LOTTO 2) di € 54.913,79, oneri per la sicurezza compresi, oltre a I.V.A. 10% di legge;
- che è stata redatta la PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE N. 1, approvata con Determinazione Dirigenziale n 1484 del 13/10/2023;

#### **CERTIFICA**

quanto segue:

#### **ESTREMI DEL CONTRATTO E DEGLI EVENTUALI ATTI AGGIUNTIVI**

Il Progetto complessivo principale è stato redatto dall'Ing. Paola Cassinelli ed approvato con Decreto Presidenziale n. 116 del 26/06/2023 con l'importo dei lavori in oggetto (interventi LOTTO 2) di € 54.913,79, oneri per la sicurezza compresi, oltre a I.V.A. 10% di legge, così ripartito:

- |   |           |
|---|-----------|
| • lavori lotto intervento 2                 | 53.413,79 |
| • costi sicurezza lavori lotto intervento 2 | 1.500,00  |
| • totale lavori lotto intervento 2          | 54.913,79 |

*R*

- iva 10% lotto intervento 2 5.491,38

Per l'affidamento diretto in oggetto, connesso all'esecuzione dei lavori relativi al progetto di "Miglioramento sismico Liceo Romagnosi 1° stralcio" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) – LOTTO 2 - CUP D99F19000050003 CIG 9960765B4D, il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'art. 18 c. 1 D. Lgs 36/2023, mediante corrispondenza con scambio di lettere commerciale (trasmissione prot. 29854 del 20/10/2023 accettazione prot. 29884 del 20/10/2023).

È stata redatta la PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE N. 1, approvata con Determinazione Dirigenziale n 1484 del 13/10/2023.

## DATI ESECUTORE E FIGURE PROFESSIONALI

i dati identificativi dei soggetti incaricati:

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore): Ing. Paola Cassinelli, funzionario della Provincia di Parma.

PROGETTISTA: Ing. Paola Cassinelli, funzionario della Provincia di Parma.

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI: Bucci S.p.a. - Via del Registro 11 - 43037 Lesignano de' Bagni (PR) - P. I.V.A. 01809170341.

## QUADRO ECONOMICO

L'ultimo Quadro Economico dei lavori complessivi approvato è di seguito riportato.

	DD 1271/2023	Variante lavori lotto 2	Differenza
lavori lotto intervento 1	304.887,28	304.887,28	0,00
costi sicurezza lavori lotto intervento 1	50.000,00	50.000,00	0,00
totale lavori lotto intervento 1	354.887,28	354.887,28	0,00
lavori lotto intervento 2	53.413,00	53.395,63	- 17,37
costi sicurezza lavori lotto intervento 2	1.500,00	1.500,00	0,00
totale lavori lotto intervento 2	54.913,00	54.895,63	- 17,37
iva 10% lotto intervento 1	35.488,73	35.488,73	0,00
iva 10% lotto intervento 2	5.491,30	5.489,56	- 1,74
art. 113 DLGS 50/2016 lotto intervento 1	7.235,55	7.235,55	0,00
art. 113 DLGS 50/2016 lotto intervento 2	1.098,28	1.098,28	0,00
contributo ANAC - lotto intervento 1	250,00	250,00	0,00
contributo ANAC - lotto intervento 2	35,00	35,00	0,00
spese tecniche iva 22% compresa	48.100,00	48.100,00	0,00
imprevisti	12.424,04	12.443,14	+ 19,10
Ribasso 1° e 2° lotto iva compresa	7.580,18	7.580,18	0,00
totale somme a disposizione	117.703,08	117.720,44	+ 17,37
totale QTE	527.503,35	527.503,35	0,00

## ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, i lavori sono stati svolti come di seguito riportato.

### Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati il giorno 02/08/2023 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

### Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 29/11/2023.

### Date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni

Le date relative all'effettiva esecuzione delle prestazioni eseguite coincidono con quelle indicate nei relativi verbali.

### Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori **non** hanno subito sospensioni.

### Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori **non** sono state concesse proroghe.

### Termini dei lavori

Per l'ultimazione dei lavori è stata stabilita la scadenza utile per il giorno 29/11/2023.

### Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 16/10/2023, come accertato dalla Direzione Lavori che ha assegnato all'Impresa esecutrice giorni 45 (quarantacinque) dalla data di ultimazione per il completamento di opere di piccola entità e del tutto marginali, oltre che non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera. Tali lavorazioni minori sono state completate in corrispondenza della scadenza contrattuale fissata per il giorno 29/11/2023 (data di ultimazione di tutti i lavori, compreso quelli marginali).

## **CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA**

Il conto finale dei lavori compilato in data 16/10/2023 e firmato dall'impresa.

## **VISITA DI CONTROLLO**

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing. Paola Cassinelli il giorno 02/11/2023 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

## **REGOLARE ESECUZIONE**

A seguito delle risultanze di quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Paola Cassinelli

### Viste:

- le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

R

### Considerato:

- che i lavori eseguiti dall'Impresa Bucci S.p.a. - Via del Registro 11 - 43037 Lesignano de' Bagni (PR) - P. I.V.A. 01809170341 corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con Polizza continuativa presso l'INAIL di Parma;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL. PP., il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto non necessario procedere alla pubblicazione dell'avviso ai creditori visto il contesto di intervento;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, è di € 54'895,63 (oltre I.V.A. di legge) e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata;

### **CERTIFICA**

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Bucci S.p.a. - Via del Registro 11 - 43037 Lesignano de' Bagni (PR) - P. I.V.A. 01809170341 sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad € 54'895,63 (oltre I.V.A. di legge) da cui, detraendo il/i seguente/i acconto/i già corrisposto/i:
  - € 54'621,15 (oltre I.V.A. di legge) relativi al certificato di pagamento n. 1 corrispondente al finale;resta il credito di **€ 274,48 (diconsi euro duecentosettantaquattro/48)**, oltre I.V.A. di legge 10,00 %, che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile Unico del Progetto in sede di revisione;
- che la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo è pari a € 0,00;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, qualora richiesta e presentata, nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Parma, 29/11/2023.

Il Direttore dei lavori

(Ing. Paola Cassinelli)  


Il Responsabile Unico del  
Procedimento

(Ing. Paola Cassinelli)  
