



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1988 del 15/12/2023

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE SETTORE MONTAGNA EST ANNO 2022 - FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL D.M. 123 DEL 19/03/2020 LOTTO 3 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO, SVINCOLO CAUZIONE - (CUP: D27H20001500001 CIG: 9264048640).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

VISTI:

l'art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la determina dirigenziale n. 1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico della posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio – Espropri – Pubblicità – Trasporti Eccezionali" fino al 31/12/2023, e di attribuzione della relativa delega per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

VISTO altresì:

che il DUP 2023-2025 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 60 del 12/12/2022 e con medesimo atto sono stati approvati il Programma triennale dei LL PP 2023-2025 e il relativo piano annuale 2023;

che il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 61 del 22/12/2022;

che il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 è stato approvato con D.P. n. 10 del 23/10/2023;

che il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023 – 2025 è stato approvato con decreto presidenziale n. 23 del 03.02.2023 ai sensi della Legge 6 agosto 2021 n. 113;

che con Decreto Presidenziale n.40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2022;

che con la deliberazione del Consiglio Provinciale n 12 del 27.04.2023 è stato approvato il Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 227 del D.Lgs 267/2000;

PREMESSO:

che con Determinazione Dirigenziale n. 920 del 09/08/2022 è stata dichiarata efficace la proposta di aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 819 del 18/07/2022 dei lavori denominati "LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE SETTORE MONTAGNA EST ANNO 2022 - FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL D.M. 123 DEL 19/03/2020 LOTTO 3" disposta in favore del CONSORZIO STABILE POLIEDRO, ditte esecutrici ASFALTI PIACENZA SRL, EUREDIL SRL e SITEC SRL, con sede in Parma, Via San Leonardo, 197/A - C.F./P.IVA 02869870341, che ha offerto un ribasso del 2,00% per un importo contrattuale di Euro 400.134,51 (di cui Euro 394.102,33 per lavori ed Euro 6.032,18 per oneri di sicurezza), oltre IVA di legge pari ad Euro 88.029,59 e così per complessivi Euro 488.164,10;

che il codice CUP è D27H20001500001;

che il codice CIG è: 9264048640;

che i lavori sono stati consegnati per urgenza in pendenza della stipula del contratto d'appalto con verbale in data 09/08/2022 (ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, ex art. 11 del D.Lgs 163/2006 ed ex art. 154 comma 1 del DPR 207/2010) ed avviati il 31/08/2022;

che per l'esecuzione dei lavori è stato stipulato contratto in data 13/09/2022 con Rep. n° 15256 dell'importo di Euro 400.134,51 (comprensivo di Euro 6.032,18 di oneri della sicurezza) oltre IVA di legge pari ad Euro 88.029,59 e così per complessivi Euro 488.164,10;

che con Determinazione Dirigenziale n. 920 del 09/08/2022 è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione il geom. Antonio Mesti;

CONSIDERATO:

che i lavori sono stati ultimati in data 27/11/2023;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti in data 05/12/2023 depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a Euro 400.122,40 comprensivo di Euro 6.032,18 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;

che durante il corso dei lavori sono stato emessi i seguenti certificati di pagamento in acconto:

- certificato di pagamento n.1 dell'importo di € 295.778,74;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 104.343,66, oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 22.955,61, così per complessivi € 127.299,26, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

DATO ATTO:

che per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- esecuzione di opere appartenenti alla categoria OS10, a favore della Ditta SI.SE. SISTEMI SEGNALETICA S.P.A. con sede in Castiglione (MN), Via dell'Industria n. 41 - Cod.Fisc. / P. IVA 012103802081, per l'importo Euro 83.000,00 compresi oneri della sicurezza e al netto dell'IVA al 22% (Det. Dirigenziale n. 1087 del 15/09/2022);

VISTO:

che con lettera Prot. n. 34917 del 12/012/2023 il CONSORZIO STABILE POLIEDRO, per conto della consorziata ASFALTI PIACENZA S.R.L. ha comunicato l'importo relativo alle prestazioni eseguite nel SAL FINALE dal subappaltatore e formulato una proposta motivata di pagamento;

che il subappaltatore, relativamente alle prestazioni eseguite nel SAL FINALE, ha inviato la corrispondente fattura, intestata all'aggiudicatario;

che la proposta motivata di pagamento prevede la suddivisione dell'importo del SAL FINALE di complessivi Euro 104.343,66 (oltre IVA) secondo le seguenti modalità:

- 1) somme spettanti all'aggiudicatario CONSORZIO STABILE POLIEDRO di cui verrà prodotta la relativa fattura intestata alla Provincia di Parma: pari ad Euro 101.527,36 (oltre IVA)
- 2) somme da liquidare direttamente al subappaltatore, relativamente alla rispettiva quota e categoria di lavorazione

SI.SE. SISTEMI SEGNALETICA S.P.A. Euro 2.816,30;

che l'impresa al momento del perfezionamento del contratto ha costituito la cauzione dell'importo pari ad € 16.005,39, mediante polizza fideiussoria n. 1899525 del 26/08/2022 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano Via Mecenate 90, iscritta al n. 1.00001 dell'Elenco IVASS;

che con determina n. 836 del 21/07/2022 è stato approvato il gruppo di lavoro inerente la realizzazione di opere pubbliche soggette all'incentivo di cui all'articolo 113 comma 4 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50/2016" per il presente intervento: "LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE: SETTORE MONTAGNA EST ANNO 2022 - FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL D.M. 123 DEL 19/03/2020", pari a € 8.163,54 di cui € 6.530,83 a favore al personale dipendente dell'Ente ed € 1.632,71 per accantonamento fondo del 20%;

che con determina n. 1095 del 19/09/2022 sono state liquidate le quota dell'incentivo pari ad € 2.416,41 a favore dei dipendenti dell'Ente inseriti nel rispettivo gruppo di lavoro relativamente alla "Fase di programmazione, verifica della progettazione ed affidamento ed al 50% per ruolo di responsabile unico del procedimento" secondo la "scheda di ripartizione" approvata con la citata D.D. n.836 del 21/07/2022, dando atto che la restante quota dell'incentivo pari ad € 4.114,42 relativa alla "Fase di esecuzione ed al 50% per ruolo di responsabile unico del procedimento" potesse essere liquidata all'approvazione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione;

che, a seguito della predisposizione del certificato di regolare esecuzione e del relativo saldo a favore della ditta aggiudicataria dei lavori, si registrano economie sul QTE, imputate: per € 14,78 (IVA comp.) alla voce lavori, per € 9.812,34 alla voce ribassi d'asta e per € 298,79 a lavori in economia per analisi e controlli. Per l'utilizzo di tali disponibilità, nel rispetto del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs 118/2011, si attende la definizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, erogatore del finanziamento.

Visti:

il D.P.R. n. 207/2010;

il D. Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. n. 36/2023;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE SETTORE MONTAGNA EST ANNO 2022 - FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL D.M. 123 DEL 19/03/2020 LOTTO 3" redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 30/11/2023, depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture, con un importo complessivo dei lavori di € € 400.122,40, comprensivo di € 6.032,18 per oneri della sicurezza, oltre IVA per € 88.026,93 per totale € 488.149,33;

di prendere atto che con lettera Prot. n. 34917 del 12/012/2023 il CONSORZIO STABILE POLIEDRO, per conto della consorziata ASFALTI PIACENZA S.R.L. ha comunicato l'importo relativo alle prestazioni eseguite nel SAL FINALE dal subappaltatore e formulato una proposta motivata di pagamento;

di liquidare le relative spettanze per complessivi Euro 104.343,66 (oltre IVA) nel seguente modo:

Ditta CONSORZIO STABILE POLIEDRO aggiudicatario Euro 101.527,36

Ditta SI.SE. SISTEMI SEGNALETICA S.P.A. subappaltatore Euro 2.816,30;

di stabilire che, come previsto dall'art. 105 comma 13 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni che lo stesso avrà eseguito;

di autorizzare lo svincolo, a favore dell'impresa medesima della cauzione di cui alla polizza Fideiussoria n. 1899525 del 26/08/2022 dell'importo di euro 16.005,39 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano Via Mecenate 90, iscritta al n. 1.00001 dell'Elenco IVASS;

di dare atto che la liquidazione della restante parte degli incentivi a favore del personale dipendente dell'Ente, pari a € 4.114,42 (vedasi det n.836/2022 e n.1195/2022), avverrà con successivo atto a cura del Dirigente Responsabile ai sensi dei regolamenti prov.li vigenti e delle procedure operative convenute tra gli Uffici Provinciali competenti;

di confermare che la spesa di € 104.343,66, oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 22.955,61, così per complessivi € 127.299,26, è contenuta nel totale del quadro tecnico economico di € 516.324,52 approvato con DP. n. 121 del 17/05/2022 contabilizzato al PEG Cap.216900220000 (Manutenzione Straordinaria strade provinciali), Titolo 2^ (Spese in c|capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2022- 2024, annualità 2022 (Imp. 499/2023 - Sub. 563/2023) del bilancio 2023, reiscritto per esigibilità posticipata con D.P. 40/2023 del 28/02/2023 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2022;

di confermare che la spesa di cui sopra è finanziata, ai sensi del D.M. 123 del 19|03|2020 e con nota ministeriale prot. 28711/2020, con parte del contributo statale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di tot. euro 2.936.324,52 riscosso e confluito a fondo pluriennale vincolato (FPV);

di dare atto che si registrano economie sul QTE, imputate: per € 14,78 (IVA comp.) alla voce lavori, per € 9.812,34 alla voce ribassi d'asta e per € 298,79 a lavori in economia per analisi e controlli. Per l'utilizzo di tali disponibilità, nel rispetto del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs

118/2011, si attende la definizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, erogatore del finanziamento;

di dare atto che:

il presente provvedimento verrà comunicato all'affidatario;

il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art.23 del D. Lgs n.33/2013 e ss.mm.ii;

di dare atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31/12/2023.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE MONTAGNA EST – ANNO 2022 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRA-STRUTTURE E DEI TRASPORTI (M.I.T. DM. 123/2020) – LOTTO 3 (CUP: D27H200015000001 – CIG: 9264048840).

IMPRESA: CONSORZIO STABILE POLIEDRO Imprese Associate, ditte esecutrici ASFALTI PIACENZA SRL, EUREDIL SRL e SITEC SRL con sede in Parma, Via San Leonardo, 197/A – C.F. / P.IVA 02869870341.


S.A.L. FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 27/11/2023.

CONTRATTO: Rep. n. 15256 del 13/09/2022

Importo del progetto	€	516.324,52	Data della consegna	09/08/2022
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 2,00% (compresi Oneri della Sic.)	€	400.134,51	Data dell'incominciamento dei lavori	31/08/2022
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	116.190,01	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	22/09/2022
			I lavori rimasero sospesi o prorogati	
			dal 10/08/22 al 30/08/22	gg. 21
			dal 09/09/22 al 26/09/22	gg. 18
			dal 25/10/22 al 04/07/23	gg. 253
			dal 06/07/23 al 23/07/23	gg. 18
			dal 26/07/23 al 31/08/23	gg. 37
			dal 02/09/23 al 17/09/23	gg. 16
			dal 20/09/23 al 26/11/23	gg. 68
			TOTALE	gg. 431
Del quale impegnato			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	27/11/2023
Lavori per Analisi e Controllo qualità materiali	€	8.163,55	Data ultimazione	27/11/2023
Spese Tecniche	€	8.163,55	Giorni impiegati in più	/
Per IVA al 22% per importo lavori	€	91.595,01	Giorni impiegati in meno	/
Per ribasso d'asta del 2,00%	€	8.042,90		
Per Lavori in economia IVA esclusa	€	/		
Spese per contributo ANAC	€	225,00		
Totale somma impegnata	€	116.190,01		

Numero d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
1	1.1	Operaio specializzato	Ore	121,00	28,00	3.388,00
2	1.20	Noleggio di miniescavatore su ruote o su cingoli idoneo per lavori di rifinitura, munito di fresa	Ore	56,00	46,00	2.576,00
3	1.8	Noleggio di autocarro ribaltabile portata superiore a 150 quintali	Ore	53,00	59,00	3.127,00
4	3.8	Tappeto bituminoso (pezz. Mm. 0-12, bitume trad. FUSO C) - (Montagna)				
		SP. 74 Bosco di Corniglio-Berceto		305,40		
		SP. 40 di Bosco di Corniglio		193,80		
		SP. 116 dei Cento Laghi		363,70		
		SP. 13 di Corniglio		305,90		
		SP. 65 di Schia		782,10		
		SP. 102 Palanzano-Bivio Vaestano		195,30		
		SP. 36 della Valtoccana		115,80		
		SP. 80 di Scurano		71,20		
		SP. 115 di Reno		607,70		
		T.		2.940,90	93,00	273.503,70
5	3.13	Sabbiatura della pavimentazione stradale con emulsione bitum. acida al 60% in ragione di 0,5 kg/m2 e sabbia essiccata di Po				
		SP. 13 di Corniglio		3.466,00		
		SP. 40 di Bosco di Corniglio		2.450,00		
		SP. 65 di Schia		9.180,00		
		SP. 74 Bosco di Corniglio-Berceto		4.128,00		
		SP. 102 Palanzano-Bivio Vaestano		3.425,00		
		SP. 116 dei Cento Laghi		4.433,00		
		SP. 36 della Valtoccana		1.028,00		
		SP. 80 di Scurano		632,00		
		mq		28.742,00	0,60	17.245,20
6	3.14	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - mezzeria cm 12				
		SP. 13 di Corniglio		720,00		
		SP. 116 dei Cento Laghi		1.300,00		
		ml		2.020,00	0,39	787,80
7	3.15	Ripasso segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - mezzeria cm 12				
		SP. 14 di Tizzano		700,00		
		SP. 87 di Valditacca		5,00		
		SP. 97 Scurano-Ponte Vetto		10,00		
		ml		715,00	0,33	235,95
		A Riporto				300.863,65

Numero d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
		A Riportare				300.863,65
8	3.16	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico – margine cm 15				
		SP. 13 di Corniglio	1.440,00			
		SP. 14 di Tizzano	2.280,00			
		SP. 61 Calestano-Langhirano	2.200,00			
		SP. 65 di Schia	4.700,00			
		SP. 74 Bosco di Corniglio-Berceto	2.800,00			
		SP. 75 Monchio-Corniglio	2.000,00			
		SP. 102 Palanzano-Bivio Vaestano	1.440,00			
		SP. 116 dei Cento Laghi	2.600,00			
		ml	19.460,00	0,42		8.173,20
9	3.17	Ripasso segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico – margine cm 15				
		SP. 14 di Tizzano	6.600,00			
		SP. 36 della Valtoccana	23.984,00			
		SP. 40 di Bosco di Corniglio	16.000,00			
		SP. 65 di Schia	28.200,00			
		SP. 75 Monchio-Corniglio	34.650,00			
		SP. 80 di Scurano	37.200,00			
		SP. 84 di Carobbio	23.486,00			
		SP. 97 Scurano-Ponte Vetto	6.740,00			
		SP. 108 del Cirone	11.300,00			
		SP. 115 di Reno	3.000,00			
		ml	191.160,00	0,36		68.817,60
10	3.20	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico – trasversali, fasce d'arresto, frecce, scritte, ecc.				
		SP. 13 di Corniglio	7,05			
		SP. 36 della Valtoccana	59,13			
		SP. 40 di Bosco di Corniglio	18,70			
		SP. 61 Calestano-Langhirano	15,50			
		SP. 65 di Schia	70,10			
		SP. 68 di Valcieca	8,10			
		SP. 74 Bosco di Corniglio-Berceto	7,75			
		SP. 75 Monchio-Corniglio	39,10			
		SP. 84 di Carobbio	8,10			
		SP. 87 di Valditacca	6,70			
		SP. 97 Scurano-Ponte Vetto	8,10			
		SP. 108 del Cirone	7,75			
		SP. 14 di Tizzano	549,05			
		mq	805,13	5,68		4.573,14
11	3.1	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso, anche per rappezzi, raccordi, ricariche				
		SP. 13 e 116	7.608,50			
		SP. 115 di Reno	10.140,85			
		mq*cm	17.749,35	0,33		5.857,29
		A Riporto				388.284,87



Numero d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
12	3.4.1	A Riportare Strato di collegamento (Binder) in conglomerato bituminoso (0-20 mm, bitume tradizionale) – MONTAGNA SP. 115 di Reno T.	173,10 173,10	80,00	388.284,87 13.848,00	
		Sommano i lavori eseguiti			402.132,87	
		A dedurre:				
		Ribasso d'asta del 2,00%			8.042,66	
		Importo Netto Lavori			394.090,22	
		A dedurre Importo Netto Penali			14.392,60	
		Importo Netto Lavori			379.697,62	
		Lavorazioni Aggiuntive per Penali				
		SP. 13-40 e 116 - Fresature, ricariche, pulizia cunette e ricarica banchine a tratti				
1	1.1	Operaio specializzato Ore	48,00	28,00	1.344,00	
2	1.7	Noleggio di autocarro ribaltabile portata inferiore a 150 quintali Ore	32,00	53,00	1.696,00	
3	1.5	Noleggio di escavatore potenza superiore a 100 CV Ore	32,00	59,00	1.888,00	
4	1.8	Noleggio di autocarro ribaltabile portata superiore a 150 quintali Ore	18,00	59,00	1.062,00	
5	1.20	Noleggio di miniescavatore su ruote o su cingoli idoneo per lavori di rifinitura, munito di fresa Ore	32,00	46,00	1.472,00	
6	1.24	Ricarica di banchine laterali per spessore medio oltre cm 10 ml	60,00	7,37	442,20	
7	3.4.1	Strato di collegamento (Binder) in conglomerato bituminoso (0-20 mm, bitume tradizionale) – MONTAGNA SP. 13 di Corniglio SP. 40 di Bosco di Corniglio T.	41,40 43,38 84,78	80,00	6.782,40	
		Sommano i lavori eseguiti per Penali			14.686,60	
		A dedurre:				
		Ribasso d'asta del 2,00%			293,73	
		Importo Netto Lavorazioni Aggiuntive			14.392,87	
		TOTALE LAVORI ESEGUITI			394.090,48	
		Oneri contrattuali Sicurezza 100%			6.032,18	
		IMPORTO COMPLESSIVO			400.122,66	
		A dedurre 1° Cert. di Pagamento emesso in data 20/12/22			295.778,74	
		RESTA UN CREDITO NETTO ALL'IMPRESA			104.343,92	

Parma, 05/12/2023

L'Impresa esecutrice
CONSORZIO STABILE POLIEDRO

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Gloria Resteghini



Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Mesti



PROVINCIA DI PARMA

Servizio Viabilità e Infrastrutture

++++++

RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE MONTAGNA EST – ANNO 2022 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRA-STRUTTURE E DEI TRASPORTI (M.I.T. DM. 123/2020) – LOTTO 3” (CUP: D27H20001510001 – CIG: 9264048640).

IMPRESA: TCONSORZIO STABILE POLIEDRO Imprese Associate, ditte esecutrici ASFALTI PIACENZA SRL, EUREDIL SRL e SITEC SRL con sede in Parma, Via San Leonardo, 197/A – C.F./P.IVA 02869870341.

CONTRATTO: in data 13/09/2022 - Rep. n. 15256.

++++++

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

++++++

A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO ESECUTIVO: - Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale ed approvato con Atto n. 121 del 17/05/2022 per l'importo complessivo di Euro 516.324,52 di cui Euro 408.177,41 per lavori stradali (compresi Euro 6.032,18 per oneri della sicurezza), Euro 8.163,55 per lavori in economia per analisi e controlli di qualità, Euro 91.595,01 per IVA, Euro 8.163,55 per spese tecniche ed Euro 225,00 per contributo Anac.

FINANZIAMENTO: - I lavori sono all'interno dell'importo di Euro 516.324,52 al Cap. 216900220000 – manutenzione straordinaria strade provinciali - titolo 2^A - spese in c/capitale, missione 10 - trasporto e diritto alla mobilità, programma 05 - viabilità ed infrastrutture stradali, codice bilancio u.2.02.01.09.012 (viabilità e infrastrutture stradali) del bilancio 2022-2024 annualità 2022 - finanziato ai sensi del DM 123 del 19 marzo 2020 e vista la nota ministeriale prot. n. 28711/2020 - con contributo statale del ministero delle infrastrutture e dei trasporti di tot. 2.936.324,52 accertato al PEG Cap.136000136100 (Ministero dei Trasporti- Riparto art.1 c.1076 Legge Bilancio 2022-2024), Titolo 4 (Entrata c/capitale), Tipologia 200 (Contributo agli investimenti), Codice Bilancio E. 4.02.01.01.001 (Contributi agli investimenti da Ministeri) del bilancio 2022.

ASSUNTORE DEI LAVORI: - A seguito di Procedura Negoziata su SATER, con Determinazione Dirigenziale n. 920 del 09/08/2022 esecutiva il 10/08/2022 l'appalto veniva aggiudicato all'Impresa CONSORZIO STABILE POLIEDRO Imprese Associate, ditte esecutrici

ASFALTI PIACENZA SRL, EUREDIL SRL e SITEC SRL con sede in Parma, Via San Leonardo, 197/A – C.F./P.IVA 02869870341, che ha offerto un ribasso pari al 2,00%.

IMPORTO CONTRATTUALE: - L'importo contrattuale veniva fissato in Euro 400.134,51 IVA esclusa di cui Euro 394.102,33 per lavori e forniture al netto del ribasso d'asta ed Euro 6.032,18 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

CONSEGNA DEI LAVORI: - La consegna dei lavori è avvenuta in data 09/08/2022 come risulta dal relativo Verbale. Il tempo utile stabilito era di 45 (quarantacinque) decorrenti da tale data, per cui il termine di ultimazione scadeva il giorno 22/09/2022.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: - I lavori venivano sospesi, come risulta dagli appositi verbali in data 10/08/2022 e ripresi in data 31/08/2022, sospesi in data 09/09/2022 e ripresi in data 27/09/2022, sospesi in data 25/10/2022 e ripresi in data 05/07/2023, sospesi in data 06/07/2023 e ripresi in data 24/07/2023, sospesi in data 26/07/2023 e ripresi in data 01/09/2023, sospesi in data 02/09/2023 e ripresi in data 18/09/2023, sospesi in data 20/09/2023 e ripresi in data 27/11/2023, per complessivi 431 giorni, pertanto la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori è slittata al 27/11/2023.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: - L'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 27/11/2023, è stata accertata in data 04/12/2023 (dopo l'esito dei controlli di qualità sui materiali e le lavorazioni) e l'importo complessivo finale risulta al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad Euro **400.122,40**, da cui deducendo gli acconti pari ad Euro 295.778,74 (1^ SAL), resta un credito netto a favore dell'impresa appaltatrice pari ad Euro **104.343,66 (centoquattromilatrecentoquarantatre/66)** a cui deve essere aggiunta l'IVA 22%.

AVVISI AD OPPONENDUM: - Non sono stati pubblicati in quanto non si sono rese necessarie occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: - L'Impresa ha assicurato i propri operai in modo continuativo, presso le sedi competenti dell'**INAIL**, dell'**INPS** e della **Cassa Edile**.

INFORTUNI SUL LAVORO: - Durante la esecuzione dei lavori in oggetto non si sono verificati infortuni.

CESSIONE DEI CREDITI: - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti derivanti dalla esecuzione dei lavori stessi.

COLLAUDO: - L'atto formale di collaudo, ai sensi delle vigenti normative in materia di Opere Pubbliche, viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

DIREZIONE DEI LAVORI: - I lavori sono stati diretti dal Geom. Antonio Mesti del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma.

B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -

Il giorno 04/12/2023 è stata effettuata dal sottoscritto Geom. Antonio Mesti - Direttore dei Lavori, presente il Sig. Ettore Ghinelli per l'impresa aggiudicataria una visita su tutti i tratti delle Strade Provinciali interessate dai lavori e si è accertato che le opere realizzate si presentano in buono stato di conservazione.

Pertanto, considerato:

- che i lavori corrispondono alle prescrizioni e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate sulle bollette e riassunte nello Stato Finale dei lavori;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che l'Impresa ha provveduto all'assicurazione dei propri operai presso gli Istituti assicurativi INAIL ed INPS - sedi competenti;
- che non sono state effettuate occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati;
- che l'ammontare della spesa complessiva è inferiore all'importo contrattuale;
-

CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'Impresa CONSORZIO STABILE POLIEDRO Imprese Associate, ditte esecutrici ASFALTI PIACENZA SRL, EUREDIL SRL e SITEC SRL con sede in Parma, Via San Leonardo, 197/A – C.F./P.IVA 02869870341, sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per cui liquida il credito dell'Impresa stessa come segue:

Ammontare del conto finale: Euro 400.122,40

A dedurre importi corrisposti: Euro 295.778,74

Restano a saldo Euro 104.343,66

oltre all'IVA 22% pari ad Euro 22.955,61 **per un importo complessivo pari ad Euro 127.299,26** per il quale si propone il pagamento all'Impresa dall'Impresa CONSORZIO STABILE POLIEDRO Imprese Associate, ditte esecutrici ASFALTI PIACENZA SRL, EUREDIL SRL e SITEC SRL con sede in Parma, Via San Leonardo, 197/A – C.F./P.IVA 02869870341, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui al presente Certificato.

Parma, 05/12/2023

L'IMPRESA
CONSORZIO STABILE POLIEDRO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Antonio Mesti



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE MONTAGNA EST – ANNO 2022 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRA-STRUTTURE E DEI TRASPORTI (M.I.T. DM. 123/2020) – LOTTO 3” (CUP: D27H20001510001 – CIG: 9264048640)

Impresa: **CONSORZIO STABILE POLIEDRO Imprese Associate**, ditte esecutrici ASFALTI PIACENZA SRL, EUREDIL SRL e SITEC SRL con sede in Parma, Via San Leonardo, 197/A – C.F./P.IVA 02869870341

Contratto: Rep. n. 15256 del 13/09/2022

Importo dei lavori a base gara compreso oneri della sicurezza	€	408.177,41
Deduzione del ribasso d'asta 2,00% sulla somma di € 402.145,23	€	8.042,90
Importo dei lavori a base di contratto	€	400.134,51
Di cui:		
Oneri della sicurezza	€	6.032,18
Importo dei lavori al netto di ribasso d'asta	€	394.102,33

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno **Duemilaventitre (2023)** il mese di **Dicembre** il giorno 04 (**Quattro**) sul luogo di esecuzione dei lavori;

Il sottoscritto DIRETTORE DEI LAVORI, visto il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 16 Luglio 1962, n°1063, visto il Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori in oggetto;

Considerato che:

- la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 09/08/2022 per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno 22/09/2022;

Tenuto conto del periodo di sospensione complessivo di giorni 431 (quattrocentotrentuno) ordinati con Verbali in data 10/08/22, 09/09/22, 25/10/22, 06/07/23, 26/07/23, 02/09/23 e 20/09/23 che ha determinato la nuova scadenza del tempo utile per il 27/11/2023;

Visto:


- l'esito dei controlli di qualità sui materiali e le lavorazioni, pervenuti in data 21/11/2023 Prot. n. 32791;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'Impresa e visto il Giornale dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno **27 Novembre 2023** e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'IMPRESA
CONSORZIO STABILE POLIEDRO




IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Antonio Mesti



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini



Buongiorno,
con la presente siamo a trasmettere quanto in oggetto.

Cordiali Saluti
Consorzio Stabile POLIEDRO

Spett.le
PROVINCIA DI PARMA
Stradone Martiri della Libertà, n° 15
43123 - PARMA (PR)

C.A.:
Geom. Sandei

Oggetto: LOTTO 3 CIG 9264048640 “LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE: SETTORE MONTAGNA EST ANNO 2022 - FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL D.M. 123 DEL 19/03/2020”

Il sottoscritto **ETTORE GHINELLI**, in qualità di Presidente del CdA e Legale Rappresentante di **Consorzio Stabile POLIEDRO**, sede legale in Parma (PR) - 43122, Via San Leonardo n° 197/A, Codice Fiscale e Partiva IVA 02869870341, Tel. 0521/1601572, Fax 0521/1601573, e-mail info@consorziopoliedro.it, PEC consorziopoliedro@pec.it,

COMUNICA

per conto della consorziata **ASFALTI PIACENZA S.R.L.** assegnataria delle lavorazioni in oggetto, con sede legale in Rottofreno (PC) - 29010, Via Agazzano n° 163, tel. 0523/760744, Codice Fiscale e Partiva IVA 01514160330, e-mail asfaltipiacenza@emilcon.it, PEC asfaltipiacenza@pec.it, il ricevimento della fattura da parte della ditta SUBAPPALTATRICE che allega.

Parma, li 12/12/2023

Consorzio Stabile POLIEDRO
Il Presidente
ETTORE GHINELLI
(firmato digitalmente)

Spett.le
CONSORZIO
STABILE POLIEDRO
Via San Leonardo n° 197/A
43122 PARMA (PR)

**OGGETTO: PROVINCIA DI PARMA LOTTO 3: LAVORI DI RIPRESA DELLE
PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE: SETTORE
MONTAGNA EST ANNO 2022. CUP D27H20001500001 CIG 9264048640
- INVIO FATTURA SI.SE SISTEMI SEGNALETICA SPA**

La sottoscritta impresa ASFALTI PIACENZA SRL con sede in ROTTOFRENO (PC) Via Agazzano n. 163, partita I.V.A. e C.F. 01514160330 Tel. 0522936278, in qualità di impresa consorziata esecutrice dei lavori in oggetto, in riferimento alla DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1087 del 15/09/2022 con la quale veniva determinata l'autorizzazione al subappalto a favore della ditta SI.SE SISTEMI SEGNALETICA SPA e considerato che, come previsto dall'art 105 comma 13 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e riportato nella determina, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni che lo stesso avrà eseguito,

COMUNICA

che è stata ricevuta fattura da parte della subappaltatrice e invia in allegato copia della stessa riferita ai lavori in oggetto.

Con preghiera di inviare comunicazione alla stazione appaltante porgiamo distinti saluti

Rottofreno (PC), lì 07/12/2023



ASFALTI PIACENZA S.r.l.
Via Agazzano n. 163
29010 ROTTOFRENO (PC)
C.F. e P.IVA 01514160330

Documento 19/F2 del 14/09/2023

Versione tracciato fattura PA: FPR12

Fattura Emessa da TEAMSYSTEM SERVICE SRL
P. IVA IT01641790702
C.F. 01641790702
P.IVA trasmittente: IT01641790702
Telefono trasmittente: 0874-60561
Soggetto emittente: Terzo

Codice/PEC destinatario: SN4CSRI
Identificativo SDI: 10456067677
Data ricezione: 17/09/2023
Protocollo Archiva: 23000970
Progressivo invio: 00168
Allegato/i presente/i: NO

CEDENTE/PRESTATORE	CESSIONARIO/COMMITTENTE
ID fiscale IVA: IT01210380208 Codice fiscale: 01210380208 Denominazione: SI.SE SPA SB Regime fiscale: RF01 - Ordinario	ID fiscale IVA: IT01514160330 Codice fiscale: 01514160330 Denominazione: ASFALTI PIACENZA SRL
Via dell'Industria, 41 46043 - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - MN - IT	VIA AGAZZANO 163 29010 - ROTTOFRENO - PC - IT

Dati generali del documento							
Tipo documento	Data	Numero	Divisa	Importo totale (arr.)	Bollo virtuale	Art. 73	Sconti - Addebiti
TD01 - Fattura	14/09/2023	19/F2	EUR	2.816,30			

Riferimenti Altri Documenti					
Tipo riferimento	Riferimento/i nr linea	Numero documento	Data documento	NumItem	CCC - CIG - CUP
Dati Ordine Acquisto	1	1087	15/09/2022	1	CUP: D27H20001500001 CIG: 9264048640
Dati Ordine Acquisto	2	1087	15/09/2022	2	CUP: D27H20001500001 CIG: 9264048640

Linea/e della fattura						
Nr.	Descrizione	Quantità (UM)	Prezzo	Sconti - Addebiti	Importo	Aliquota - Nat.
1	LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE SETTORE MONTAGNA EST ANNO 2022 - FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL DM 123 19/03/2020 LOTTO 3 REALIZZAZIONE DI LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN SUBAPPALTO COME DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1087 DEL 15/09/2022 AswCodIVA: Art.17 c.6 lett.a (prestaz.sett.edile subappalto) #N060104#		0,00		0,00	0,00% - N6.3 - Inversione contabile - subappalto nel settore edile
2	<i>AswArtFor - 6LVA000000000</i> <i>Codice Art. fornitore - 6LVA000000000</i> LAVORI DI ORIZZONTALE A CORPO AswCodIVA: Art.17 c.6 lett.a (prestaz.sett.edile subappalto) #N060104#	1,00 (EU)	2.816,30		2.816,30	0,00% - N6.3 - Inversione contabile - subappalto nel settore edile
3	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd: Versione #Asw0106# AswSwHouse: TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B: Recipient #SN4CSRI# AswTipoDoc: Fattura #TPD01# AswCarDoc: Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# AswTratSco: Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco: Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga: Informazioni documento #ID# AswCodIVA: Art.17 c.6 lett.a (prestaz.sett.edile subappalto) #N060104#		0,00		0,00	0,00% - N6.3 - Inversione contabile - subappalto nel settore edile

Dati del pagamento
Condizioni pagamento: TP02 - Pagamento completo
Modalità pagamento: MP05 - Bonifico
Data termini pagamento: 14/09/2023
Giorni termini pagamento: 61
Scadenza pagamento: 14/11/2023
Importo pagamento: 2.816,30
IBAN: IT74W0511657570000000017803

Riepilogo/i della fattura		
IVA - Natura	Imponibile	Imposta
0,00% - N6.3 - Inversione contabile - subappalto nel settore edile Art.17 c.6 lett.a (prestaz.sett.edile subappalto) #N060104#	2.816,30	0,00

Totale documento: 2.816,30

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_38039770	Data richiesta	16/10/2023	Scadenza validità	13/02/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SI.SE SPA
Codice fiscale	01210380208
Sede legale	VIA DELL'INDUSTRIA 41 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN 46043

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_40279476	Data richiesta	17/09/2023	Scadenza validità	15/01/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONSORZIO STABILE POLIEDRO
Codice fiscale	02869870341
Sede legale	VIA SAN LEONARDO, 197/A 43122 PARMA (PR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_40763335	Data richiesta	16/10/2023	Scadenza validità	13/02/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ASFALTI PIACENZA SRL
Codice fiscale	01514160330
Sede legale	VIA AGAZZANO, 163 29010 ROTTOFRENO (PC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1988 / 2023**

Proposta n. 4768/2023

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE SETTORE MONTAGNA EST ANNO 2022 - FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL D.M. 123 DEL 19/03/2020 LOTTO 3 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO, SVINCOLO CAUZIONE - (CUP: D27H20001500001 CIG: 9264048640).

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 18/12/2023

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale