



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 2131 del 28/12/2023**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: "LAVORI IPSIA LEVI DI PARMA: ADEGUAMENTO SISMICO 1° LOTTO" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE DI COLLAUDO STATICO

**IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA**

**VISTI:**

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020

**PREMESSO CHE:**

- con delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 - 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;

- con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 – 2025;

- con decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025;

- con decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2022.

**VISTO CHE:**

con Decreto Presidenziale n. 202 del 07/10/2019 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnico ed economica dei lavori di "IPSIA LEVI di Parma: adeguamento sismico 1° lotto";

con Decreto Presidenziale n. 183 del 02/10/2020, è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 del

D.Lgs 50/2016, il progetto definitivo dei lavori avente un quadro tecnico economico di complessivi € 1.200.000,00 ( CUP D99F19000010003);

con Determinazione n. 1191 del 19/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento che evidenzia un importo a base di gara pari a euro 925.000,00 (di cui euro 909.311,39 per lavori ed euro 15.688,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

con determina n. 723 del 18/06/2021 si è proceduto ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS DI BOEMIO FRANCESCO E C. (mandatario) con sede in ZONA INDUSTRIALE ASI SNC 80023 Caivano C.F. 03659301216e P.IVA - EDIL.GE.CO. S.R.L. (Mandante) con sede in via Picedi Benedettini 12 Parma C.F. e P.IVA 01611280346 - SOLGEOTEK S.R.L. (Mandante) con sede in via Martucci n. 17, Santa Maria Capua Vetere (CE) C.F. e P.IVA 04073180616 (CIG 8462591F00);

con Determinazione n. 878 del 22/07/2021 si è proceduto alla presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva e al conseguente impegno di spesa, confermando il seguente QTE post gara:

QTE		DD 1191/2020	DD 878/2021	differenza
A1	lavori	€ 909.311,39	707.756,94	201.554,45
A2	oneri per la sicurezza	€ 15.688,61	15.688,61	0,00
A	totale	€ 925.000,00	723.445,55	201.554,45
B1	iva 10% di A	€ 92.500,00	72.344,55	20.155,45
B2	rilievi, accertamenti e indagini	€ 34.846,86	34.846,86	0,00
B3	imprevisti	€ 4.825,46	4.825,46	0,00
B4	spese tecniche (progetto esecutivo, DL, CSP, CSE, collaudo, CRE) iva compresa	€ 136.522,88	136.522,88	0,00
B6	Spese tecniche art. 113 DLGS 50/2016	6.304,80	6.304,80	0,00
B7	ribasso con iva		221.709,90	-221.709,90
B	totale somme a disposizione	275.000,00	476.554,45	-201.554,45
C	Totale A+B	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

Visto che:

in data 14/09/2021, rep. 15237 è stato sottoscritto il contratto d'appalto;

in data 27 dicembre 2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori in oggetto;

in data 7 febbraio 2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna definitivo dei lavori in oggetto;

con Determina n. 132 del 16/02/2022 è stata autorizzata l'anticipazione del 30% pari ad € 238.737,03 (iva compresa) dell'importo contrattuale di € 723.445,55, oltre iva all'Impresa ATI: BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS DI BOEMIO FRANCESCO E C. (mandatario) con sede in ZONA INDUSTRIALE ASI SNC 80023 Caivano C.F. 03659301216e P.IVA - EDIL.GE.CO. S.R.L. (Mandante) con sede in via Picedi Benedettini 12 Parma C.F. e P.IVA 01611280346 - SOLGEOTEK S.R.L. (Mandante) con sede in via Martucci n. 17, Santa Maria Capua Vetere (CE) C.F. e P.IVA 04073180616, appaltatrice dei lavori di "IPSIA LEVI di Parma: adeguamento sismico 1° lotto";

con determina n. 578 del 25/05/2022 si è provveduto ad impegnare la somma di €375,00 alla voce B3 a favore di ANAC;

con determina n. 283 del 22/03/2021 si è provveduto ad impegnare € 549,00 alla voce B2 del QTE per indagini;

Considerato che:

1) con determina n. 681 del 16/6/2022 si è proceduto a:

- prendere atto dei documenti contabili relativi al SAL n° 1, agli atti consegnati dalla DL, prot. 16732 del 01/06/2022;

- liquidare l'importo del 1° Stato d'avanzamento, pari ad € 224.073,39 oltre iva 10%= 246.480,73 così composto:

€ 222.300,00 per 1°SAL a tutto il 31/05/2022 oltre a € 1.950,73 (IVA 10% C.), pari al 50% della disponibilità della voce imprevisti del QTE, riconosciuta ai sensi del quarto periodo dell'art. 26 del DL 50/2022, visto il 1°SAL bis a tutto il 31/05/2022, redatto sempre ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 a cura del Direttore dei Lavori (il tutto al netto della percentuale di recupero della anticipazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs.50/2016);

-prendere atto che alla data del 16/6/2022 non sono disponibili altre somme tra quelle indicate all'art. 26 comma 1 quarto e quinto periodo (ribassi d'asta, ecc.) e pertanto si sarebbe proceduto all'inoltro della richiesta al fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8 del DL 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021, nonché dall'art. 25, comma 1, del DL 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 34/2022, dopo aver verificato che non sussistono "somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento, nonché somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i CRE..";

2) con Determina n. 989 del 21/08/2022 si è proceduto a:

- prendere atto dei documenti contabili relativi al 2° SAL e 2°SAL bis;

- liquidare l'importo del 2° Stato d'avanzamento, pari ad € 188.700,00 oltre iva = € 207.570,00;

- limitarsi a prendere atto del 2SAL BIS, pari ad € 304.500, oltre iva, considerato che non vi sono disponibili altre somme tra quelle indicate all'art. 26 comma 1 quarto e quinto periodo (ribassi d'asta, ecc.) e pertanto si sarebbe proceduto all'inoltro della richiesta al fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8 del DL 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021, nonché dall'art. 25, comma 1, del DL 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 34/2022, dopo aver verificato che non sussistono "somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento, nonché somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i CRE..";

3) con determina 279 del 10/03/2023 si è proceduto a prendere atto ed approvare i documenti relativi al SAL n°3, liquidando l'importo del 3° Stato d'avanzamento, pari ad € 70.000,00 oltre iva = € 77.000,00;

4) con Determina 672 del 19/05/2023 si è proceduto a prendere atto ed approvare i documenti relativi al SAL n°4, liquidando l'importo del 4° Stato d'avanzamento, pari ad pari ad € 21.400,00 oltre iva = € 23.540,00;

visto che:

in data 18/05/2023, prot. 13588, 1358 e 13591, il Direttore dei Lavori, ing. Stefano Paglia ha trasmesso la documentazione relativa alla Comunicazione di fine lavori strutturali e Relazione a strutturale dai quali risulta un importo finale dei lavori di € 722.935,87 oltre iva;

in data 29/05/2023, prot. 14736, il collaudatore, ing. Martino Cerri, ha trasmesso il Certificato di Collaudo Statico dei lavori in oggetto, allegato alla presente;

CONSIDERATO che si è già proceduto a liquidare complessivamente € 719.433,66 oltre iva, pertanto risulta esserci un credito residuo da conferire all'impresa appaltatrice pari ad € 3.502,20 oltre iva;

Preso atto che rimangono pertanto da liquidare:

€ 3.502,20 oltre iva= € 3.852,42 al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese BOEMIO CO-

STRUZIONI METALLICHE SAS DI BOEMIO FRANCESCO E C. (mandatario) con sede in ZONA INDUSTRIALE ASI SNC 80023 Caivano C.F. 03659301216e P.IVA - EDIL.GE.CO. S.R.L. (Mandante) con sede in via Picedi Benedettini 12 Parma C.F. e P.IVA 01611280346 - SOLGEOTEK S.R.L. (Mandante) con sede in via Martucci n. 17, Santa Maria Capua Vetere (CE) C.F. e P.IVA 04073180616

€ 4.694,56 all'ing. Stefano Paglia

€ 12.688,00 all'ing. Martino Cerri

€ 2.841,60 quale incentivo ex art. 113 DLGS 50/2016 (di cui € 621,60 a l personale interno)

Viste:

la garanzia definitiva dell'importo di euro 88.008,00 rilasciata mediante polizza fideiussoria n. 1001797388 del 02/08/2021, emessa da Elba Assicurazioni s.p.a., P.Iva 05850710962, ag. generale cod. 104 Alma Service srl via Boccaccio 20, Aversa (CE);

la polizza fideiussoria assicurativa, presentata dalla ditta appaltatrice in data 11/02/2022, prot. 3521, di importo di € 241.722,00, rilasciata da Elba Assicurazioni Spa n. polizza 1848575/31/104 a garanzia dell'anticipazione contrattuale;

Visto che:

con nota prot. 26828 del 30/08/2022 è stata presentata "Richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera a) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50" per l'opera in oggetto, per complessivi € 178.316,60 (al netto di iva al 10%);

con note prot. 12/2023, 8930/2023 e 29999/2023 si richiedeva al MIMS delucidazioni circa la missiva del MIMS stesso del 7/11/2022, non ancora pervenute, relativamente al riconoscimento della compensazione prezzi del 1° semestre 2022 per i lavori in oggetto;

Preso atto della comunicazione del Ministero dell'Istruzione del Merito, Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, del 27/11/2023, prot. 6548, nella quale viene comunicato che "il Ministro dell'istruzione e del Merito ha firmato il decreto con il quale è stata disposta l'assegnazione delle economie di gara maturate nell'ambito degli interventi relativi alla linea finanziamenti "MUTUIBEI 2018". Lo stesso decreto è stato trasmesso agli organi di controllo per le verifiche di competenza. Soltanto all'esito positivo delle predette valutazioni, il decreto in oggetto sarà pubblicato sulla GU al fine di consentirne l'entrata in vigore."

Dato atto pertanto che con la possibilità di utilizzo delle economie di gara sarebbe possibile fare fronte alla compensazione prezzi di cui al 1° SAL BIS e quota parte del 2° SAL BIS di cui alla richiesta presentata in data 30/08/2022;

#### DETERMINA

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, la Relazione di Collaudo Statico dei lavori di "IPSIA LEVI di Parma: adeguamento sismico 1° lotto", allegati alla presente, dai quali risulta esserci un credito residuo all'impresa appaltatrice Raggruppamento Temporaneo d'Imprese BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS DI BOEMIO FRANCESCO E C. (mandatario) con sede in ZONA INDUSTRIALE ASI SNC 80023 Caivano C.F. 03659301216e P.IVA - EDIL.GE.CO. S.R.L. (Mandante) con sede in via Picedi Benedettini 12 Parma C.F. e P.IVA 01611280346 - SOLGEOTEK S.R.L. (Mandante) con sede in via Martucci n. 17, Santa Maria Capua Vetere (CE) C.F. e P.IVA 04073180616 pari ad € 3.502,20 oltre iva;

di approvare pertanto il Quadro tecnico economico finale così determinato:

	QTE ESECUTIVO	P.ESEC	aggiudicazione	finale	differenza
A1	lavori	909.311,39	707.756,94	707.247,26	-509,68
A2	oneri per la sicurezza	15.688,61	15.688,61	15.688,61	0,00
A	totale	925.000,00	723.445,55	722.935,87	-509,68
B1	iva 10% di A	92.500,00	72.344,55	72.293,59	-50,97
B2	rilievi, accertamenti e indagini	34.846,86	34.846,86	34.846,86	0,00

B3	imprevisti	4.825,46	4.825,46	2.874,73	-1.950,73
B4	spese tecniche (progetto esecutivo, DL, CSP, CSE, collaudo, CRE) iva compresa	136.522,88	136.522,88	136.522,88	0,00
B6	Spese tecniche art. 113 DLGS 50/2016	6.304,80	6.304,80	6.304,80	0,00
B7	ribasso, economie con iva	0,00	221.709,90	224.221,27	2.511,37
B	totale somme a disposizione	275.000,00	476.554,45	477.064,13	509,67
C	Totale A+B	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

Di dare atto che:

vi sono € 509,68 oltre iva = € 560,65 economie sull'importo contrattuale;  
 si riscontrano complessivamente € 224.221,27 economie sul finanziamento complessivo di € 1.200.000,00 da mantenere nel QTE in attesa della pubblicazione in GU del Decreto del MIM di autorizzazione dell'utilizzo delle economie di gara da utilizzare quale compensazione prezzi ex art. 26 DL 50/2022;

di liquidare:

€ 3.502,20 oltre iva= € 3.852,42 all'impresa BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE SAS DI BOEMIO FRANCESCO E C. - EDIL.GE.CO. S.R.L. - SOLGEOTEK S.R.L.;

€ 4.694,56 all'ing. Stefano Paglia

€ 12.688,00 all'ing. Martino Cerri

€ 2.841,60 quale incentivo ex art. 113 DLGS 50/2016 (di cui € 621,60 al personale interno), con successivo atto;

Di svincolare:

- la garanzia definitiva dell'importo di euro 88.008,00 rilasciata mediante polizza fideiussoria n. 1001797388 del 02/08/2021, emessa da Elba Assicurazioni s.p.a.P.Iva 05850710962, ag. generale cod. 104 Alma Service srl via Boccaccio 20, Aversa (CE);

- la polizza fideiussoria assicurativa, di importo di € 241.722,00, rilasciata da Elba Assicurazioni Spa n. polizza 1848575/31/104 quale garanzia sull'anticipazione contrattuale;

di confermare la somma complessiva di € 21.234,98, da liquidare col presente atto, all'interno del QTE di complessivi € 1.200.000,00 il cui progetto definitivo è stato approvato con DP. 183/2020, contabilizzato al PEG capitolo 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Istruzione non Universitaria), Codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2023 - 2025, annualità 2023, (impegno 357/sub.95-96-99/2023)

che la spesa è finanziata da contributo Regione Emilia Romagna come da GR 1915/18 e Decreto MIUR.87/19 accertato al PEG cap. 141000141300 (Regione Emilia Romagna - Contributo per Edilizia Scolastica), Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Cod. Bil. E.4.02.01.02.001 (Contributi agli investimenti da Regioni) del Bilancio 2023 - 2025, annualità 2023, accertamento 309/2023;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del DLGS 33/2013 e ss.mm.ii.;

-

Sottoscritta dal Responsabile  
 (CASSINELLI PAOLA)  
 con firma digitale





**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **2131 / 2023**

Proposta n. 5036/2023

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: "LAVORI IPSIA LEVI DI PARMA:  
ADEGUAMENTO SISMICO 1° LOTTO" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI  
REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE DI COLLAUDO STATICO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 28/12/2023

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale