



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO SIT - SICUREZZA TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE D'EMERGENZA

Responsabile : CORRADI ANDREA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 126 del 01/02/2024

Oggetto: "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VERSANTI INTERESSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. SALICETO (COMUNE DI BARDI)" - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

UNITA' OPERATIVA SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI (SIT)
SICUREZZA TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE D'EMERGENZA

Visti

l'art. 107, commi da 1 a 6 del D.Lgs. 267/2000;

la legge 7 agosto 1990 n.41 "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*";

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

il "*Regolamento per l'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi*" approvato con Decreto Presidenziale n. 70 del 7 marzo 2016 e s.m.i.;

l'art 147-bis del D.Lgs 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile degli enti locali;

l'art 183 e 191 del D.Lgs 267/2000 che dispongono in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

Premesso

che con delibera di Consiglio n. 43 del 11.12.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026;

che con delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2024 – 2026;

che con decreto del Presidente n 9 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026;

Visti altresì

il D. Lgs. n. 50/2016 “*Codice dei Contratti Pubblici*”, la L.11/09/2020 n. 120, così come modificata dal D.lgs 77/2021, le Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate;

il Decreto Presidenziale n. 27 del 09/02/2023 di approvazione delle “*Linee guida per le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici*”;

il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;

il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 290 del 12/12/2022;

il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;

la Determinazione Dirigenziale n. 1779 del 30.11.2023 avente per oggetto “*Graduazione e ripesatura delle elevate qualificazioni*”;

la Determinazione Dirigenziale n. 2103 del 22.12.2023 di conferimento di incarico della posizione organizzativa e la relativa delega;

che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art.6 bis della L.241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012;

Dato atto

che con Decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 238 in data 22/10/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica elaborato ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 denominato “*INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VERSANTI INTERESSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. FRAGNO (COMUNE DI CALESTANO) E LOC. SALICETO (COMUNE DI BARDI)*” – CUP D11B21004570003;

che con Decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 191 del 05/08/2022 si è provveduto ad approvare ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 50/2016 il progetto definitivo/esecutivo e il QTE degli “*INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VERSANTI INTERESSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. SALICETO (COMUNE DI BARDI)*” – CUP D11B21004570003;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1000 del 30/08/2022, è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, contestualmente, sono stati approvati, ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1271 del 19/10/2022 è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 8, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva efficace, l'appalto dei lavori a favore dei seguenti operatori economici:

- Lotto 1 (CIG 9383283217): consolidamento di versanti interessati da dissesto idrogeologico in Loc. Saliceto (Comune di Bardi) all'operatore economico MONTANA VALLE DEL LAMONE, SOCIETA' COOPERATIVA P.A. con sede in Brisighella (RA) Aurora 2 CAP 48013 C.F. e P.IVA IT00351390398 che ha offerto un ribasso percentuale del 12,26;
- Lotto 2 (CIG 9383297DA1): consolidamento di versanti interessati da dissesto idrogeologico in Loc. Fragno (Comune di Calestano) all'operatore economico F E A S.R.L. con sede in Castelfranco Emilia (MO) Via Manzolino Est 14 CAP 41013 C.F. e P.IVA 02764870362 che ha offerto un ribasso percentuale del 11,80;

che l'importo contrattuale è il seguente:

- Lotto 1 euro 116.223,81 (di cui € 113.396,26 per lavori ed € 2.827,55 per oneri di sicurezza) oltre a euro 25.569,24 per IVA al 22% così per complessivi euro 141.793,05;
- Lotto 2 euro 70.562,36 (di cui euro 68.736,78 per lavori ed euro 1.825,58 per oneri di sicurezza) oltre a euro 15.523,72 per IVA al 22% così per complessivi euro 86.086,08;

che pertanto a seguito dell'espletamento della gara di cui sopra il QTE per il Lotto 1 - Lavori Loc. Saliceto Comune di Bardi (CIG 9383283217) - viene rideterminato come segue:

QTE LOTTO 1 LAVORI BARDI- AGGIUDICAZIONE			
LAVORI			
	Lavori e oneri della sicurezza	ESECUTIVO	REVISIONE
	Lavori a base d'asta soggettà ribasso	129.241,23 €	113.396,26 €
	Oneri per la sicurezza non soggettà ribasso (PSC)	2.827,55 €	2.827,55 €
A	TOTALE LAVORI + COSTI DELLA SICUREZZA	132.068,78 €	116.223,81 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
	Spese tecniche presunte e studi specialisti	PARZIALI	TOTALI
	Progettazione, relazioni specialistiche, DL, sicurezza	21.750,00 €	21.750,00 €
	Oneri previdenziali 4%	870,00 €	870,00 €
B	TOTALE SPESE TECNICHE	22.620,00 €	22.620,00 €
	Spese generali	PARZIALI	TOTALI
	Imprevisti(max 5%)	3.687,14 €	3.687,14 €
	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%)	2.113,10 €	2.113,10 €
	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 D.Lgs. 50/2016 (20% del 2%)	528,28 €	528,28 €
	Contributo AVCP operatori economici (Del. ANAC n. 1300 del 20.12.2017)	140,00 €	140,00 €
C	TOTALE SPESE GENERALI	6.468,52 €	6.468,52 €
	Oneri fiscali (IVA)	PARZIALI	TOTALI
	IVA 22% su lavori (A)	29.055,13 €	25.569,24 €
	IVA 22% su spese tecniche (B)	4.976,40 €	4.976,40 €
	IVA 22% su C	811,17 €	811,17 €
D	TOTALE IVA	34.842,70 €	31.356,81 €
B+C+D	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	63.931,22 €	60.445,33 €
TOTALE PARZIALE		196.000,00 €	176.669,14 €
RIBASSO OFFERTO COMPRENSIVO DI IVA			€ 19.330,86
TOTALE COMPLESSIVO		€ 196.000,00	196.000,00 €

Constatato

che i lavori del Lotto 2 relativi agli "Interventi di consolidamento di versanti interessati da dissesto idrogeologico in loc. Fragno (Comune di Calestano)", CIG 9383297DA1, si sono conclusi in data 4 agosto 2023 (Prot. 22730/2023) con successiva emissione del Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determina 1239/2023;

che l'importo complessivo da corrispondere a seguito della regolare esecuzione dei lavori è stato saldato in unica soluzione con atto di liquidazione n. 1587/2023;

che a seguito della ridefinizione dei QTE di entrambi i lotti, risulta un'economia nel QTE del Lotto 2 "Interventi di consolidamento di versanti interessati da dissesto idrogeologico in loc. Fragno (Comune di Calestano)" una somma pari a € 1.572,68 sotto la voce "imprevisti";

che tale eccedenza, rientrando nelle somme a disposizione dell'Amministrazione viene pertanto computata all'interno del QTE del Lotto 1 "Interventi di consolidamento di versanti interessati da dissesto idrogeologico in loc. Saliceto (Comune di Bardi)";

che a seguito di tale variazione il QTE aggiornato del Lotto 1 risulta essere il seguente:

QTE LOTTO 1 LAVORI BARDI- AGGIUDICAZIONE					
LAVORI					
		ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE	AGGIORNAMENTO	AGGIORNAMENTO VOCE IMPREVISTI
	Lavori e oneri della sicurezza				
	Lavori a base d'asta soggetti ribasso	129.241,23 €	113.396,26 €	113.396,26 €	113.396,26 €
	Oneri per la sicurezza non soggetti ribasso (PSC)	2.827,55 €	2.827,55 €	2.827,55 €	2.827,55 €
A	TOTALE LAVORI + COSTI DELLA SICUREZZA	132.068,78 €	116.223,81 €	116.223,81 €	116.223,81 €
SOMME A DISPOSIZIONE					
	Spese tecniche presunte e studi specialisti	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	TOTALI
	Progettazione, relazioni specialistiche, DL, sicurezza	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €
	Oneri previdenziali 4%	870,00 €	870,00 €	870,00 €	870,00 €
B	TOTALE SPESE TECNICHE	22.620,00 €	22.620,00 €	22.620,00 €	22.620,00 €
	Spese generali	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	TOTALI
	Imprevisti(max 5%)	3.687,14 €	3.687,14 €	3.687,14 €	5.259,82 €
	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%)	2.113,10 €	2.113,10 €	2.113,10 €	2.113,10 €
	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 D.Lgs. 50/2016 (20% del 2%)	528,28 €	528,28 €	528,28 €	528,28 €
	Contributo AVCP operatori economici (Del. ANAC n. 1300 del 20.12.2017)	140,00 €	140,00 €	140,00 €	140,00 €
C	TOTALE SPESE GENERALI	6.468,52 €	6.468,52 €	6.468,52 €	8.041,20 €
	Oneri fiscali (IVA)	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	TOTALI
	IVA 22% su lavori (A)	29.055,13 €	25.569,24 €	25.569,24 €	25.569,24 €
	IVA 22% su spese tecniche (B)	4.976,40 €	4.976,40 €	4.976,40 €	4.976,40 €
	IVA 22% su C	811,17 €	811,17 €	811,17 €	1.157,16 €
D	TOTALE IVA	34.842,70 €	31.356,81 €	31.356,81 €	31.702,80 €
B+C+D	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	63.931,22 €	60.445,33 €	60.445,33 €	62.364,00 €
TOTALE PARZIALE		196.000,00 €	176.669,14 €	176.669,14 €	178.587,81 €
SOMME A DISPOSIZIONE DAL RIBASSO D'ASTA (COMPRESIVO DI IVA)			€ 19.330,86	€ 15.639,64	€ 15.639,64
TOTALE COMPLESSIVO		€ 196.000,00	196.000,00 €	192.308,78 €	194.227,45 €

Considerato

che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 04/09/2023 Prot. n. 25124;

che con Determinazione Dirigenziale n. 331/2023 è stato nominato il Direttore dei Lavori Geol. Martino Piazza, Istruttore direttivo tecnico del Servizio Pianificazione Territoriale;

che l'impresa MONTANA VALLE DEL LAMONE, SOCIETA' COOPERATIVA P.A. con sede in Brighella (RA) Aurora 2 CAP 48013 C.F. e P.IVA IT00351390398, ha raggiunto un credito di € 34.338,83, al netto del ribasso d'asta e di € 856,24 come quota parte degli oneri per la sicurezza, per complessivi € 35.195,07 IVA esclusa per lavori eseguiti a tutto il 31/12/2023, quale importo del SAL n.1;

che il Direttore dei Lavori Geol. Martino Piazza, della Provincia di Parma, ha redatto i documenti contabili relativi al 1° SAL dei lavori di cui trattasi che hanno raggiunto un importo complessivo (al netto del ribasso) di € 34.338,83 oltre € 856,24 come quota parte degli oneri per la sicurezza, per complessivi € 35.195,07 IVA esclusa;

che ai sensi dell'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto comma 1 *"i pagamenti avverranno per stati di avanzamento, a seguito di emissione del certificato di pagamento, contabilizzati ai sensi dell'articolo 27, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute di garanzia di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m. nonché della ritenuta di cui al comma 2 e della compensazione dell'anticipazione erogata ai sensi dell'articolo 35, comma 18, D.Lgs. 50 del 2016 e s.m., al raggiungimento dell'importo pari a 60.000 euro."*;

Considerato inoltre

che ai sensi dell'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto comma 5 *"Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a sessanta giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1"*;

che il Direttore Lavori con verbale in data 28.11.2023 Prot. n. 33632 ha disposto la sospensione dei lavori fino a nuovo ordine di ripresa lavori in relazione alle condizioni meteo e di accesso in sicurezza del cantiere;

che ad oggi sono trascorsi più di sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data della sospensione;

Verificato pertanto dal RUP Ing. Andrea Corradi che, a seguito della relazione del Direttore dei Lavori, la sussistenza delle condizioni per il pagamento dell'acconto relativo al 1° SAL;

Ritenuto di procedere all'approvazione del 1° Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) dei lavori realizzati nell'ambito dell'appalto che attualmente hanno raggiunto un importo complessivo, al netto del ribasso, di € 35.195,07, oltre iva di legge per un importo complessivo di € 42.937,99;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visti

il D.Lgs. n.50/2016;

il DPR n.207/2010 nelle parti vigenti;

per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

di prendere atto ed approvare i documenti contabili relativi al 1° SAL di importo complessivo di € 35.195,07 oltre iva di legge per un importo complessivo di € 42.937,99, redatti dal Direttore dei Lavori Geol. Martino Piazza, dell'intervento denominato "Consolidamento di versanti interessati da dissesto idrogeologico in loc. Saliceto (Comune di Bardi)" CUP D11B21004570003, lotto 1 CIG 9383283217;

di prendere atto della richiesta inoltrata via mail dell'impresa MONTANA VALLE DEL LAMONE, SOCIETA' COOPERATIVA P.A. con sede in Brisighella (RA) Aurora 2 CAP 48013 C.F. e P.IVA IT00351390398 di liquidare l'importo relativo al 1° SAL relativo alle lavorazioni eseguite alla data del 31/12/2023;

che la spesa complessiva di € 35.195,07 oltre iva di legge al 22% per un importo di € 7.742,92 per un importo complessivo di € 42.937,99 rientra, all'interno del quadro tecnico economico del progetto approvato con Determina Dirigenziale n.13/2024, nell'impegno 353/23 sub. 84/23 al capitolo di PEG 211150220000/0 Pianificazione Territoriale Lavori di Difesa Idrogeologica Titolo 2 (Spese in c/capitale), Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 01 (Urbanistica e assetto del territorio) codice di V livello U.2.02.01.09.010 (Infrastrutture idrauliche) del bilancio 2024/26, gestione residui 2023;

di dare atto che la suddetta spesa sarà esigibile entro il 29/02/2024;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

Sottoscritta dal Responsabile
(CORRADI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO SIT - SICUREZZA TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE D'EMERGENZA

Determinazione Dirigenziale n. **126 / 2024**

Proposta n. 396/2024

Oggetto: "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VERSANTI INTERESSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. SALICETO (COMUNE DI BARDI)" - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 01/02/2024

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale