



PROVINCIA DI PARMA
GESTIONE AMMINISTRATIVA
E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO

* * *

OGGETTO: *RESTAURO CONSERVATIVO REGGIA DI COLORNO A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DICEMBRE 2017 - RESTAURO ACCESSO CORTILE D'ONORE – CIG Z523D2CF02*

DITTA o IMPRESA: **ILARDO COSTRUZIONI S.r.l.**
Strada Imperiale n. 106 - Lentigione - Brescello (RE)
P.IVA 02857390351

CONTRATTO: *lettera d'ordine Rep. n° 35688 del 19/12/2023*

* * * * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO: l'intervento "RESTAURO CONSERVATIVO REGGIA DI COLORNO A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DICEMBRE 2017 - RESTAURO ACCESSO CORTILE D'ONORE" dell'importo di € 23.500,00 per lavori ed € 638,37 per oneri sicurezza, pari a € 24.138,37 (IVA 10% esclusa) è stato approvato con Determinazione n. 1512 del 17/10/2023 nell'ambito del quadro tecnico economico di € 970.000,00 (IVA compresa).

FINANZIAMENTO: i lavori sono finanziati con fondi propri dell'Amministrazione Provinciale.

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori di cui alla presente relazione consistono nelle opere di restauro della Reggia di Colorno a seguito degli eventi di terremoto nel gennaio del 2012 ed esondazione del torrente Parma nel dicembre 2017 - RESTAURO ACCESSO CORTILE D'ONORE.

ASSUNTORE DEI LAVORI: con Determinazione Dirigenziale n° 1842 del 06/12/2023, è stato aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori "RESTAURO CONSERVATIVO REGGIA DI COLORNO A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DICEMBRE 2017 - RESTAURO ACCESSO CORTILE D'ONORE" - CIG Z523D2CF02 alla ditta ILARDO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Strada Imperiale n. 106 - Lentigione - Brescello (RE) - Partita IVA 02857390351- per l'importo di € 23.499,63 oltre € 638,37 per oneri sicurezza, pari pertanto ad € 24.138,00 (IVA 10% esclusa), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023.

IMPORTO CONTRATTUALE: in conseguenza alla Determinazione Dirigenziale n° 1842/2023 l'importo contrattuale risultava pari all'importo netto complessivo di € 24.138,00 (IVA 10% esclusa) – lettera d'ordine prot. n. 35688 del 19/12/2023.

VARIANTE: -

DIREZIONE LAVORI: i lavori sono stati diretti dall'*arch. Enrico Pisi*.

CONSEGNA DEI LAVORI: la consegna dei lavori è avvenuta in data 03/01/2024.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: in data 18/01/2024 è stata ordinata la sospensione dei lavori all'Impresa appaltatrice, ripresi in data 23/02/2024 con termine entro il giorno 09/03/2024.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati ultimati entro il 04/03/2024 e quindi in tempo utile rispetto alle prescrizioni contrattuali, come risulta dal verbale redatto dalla Direzione Lavori.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti generalmente in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico, dalla Direzione Lavori e dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Parma e Piacenza.

ORDINI DI SERVIZIO: durante l'esecuzione dei lavori non sono stati emessi Ordini di Servizio.

CERTIFICATI DI ACCONTO LAVORI: durante il corso dei lavori non sono stati emessi Stati di Avanzamento Lavori.

STATO FINALE: lo Stato Finale è stato redatto in data 04/03/2024 ed è così ripartito:

Lavori e somministrazioni	€ 24.132,58
Credito netto dell'Impresa (IVA esclusa)	€ 24.132,58

SUBAPPALTO: con determinazione dirigenziale n. 239 del 20/02/2024 la ditta ILARDO COSTRUZIONI S.r.l. è stata autorizzata a subappaltare alla ditta R.W.S. S.r.l. con sede legale in Vigonza (PD), via Argine Sinistro, 8 - P. IVA e C.F. 00732060280 i lavori di "ATTIVITÀ DI RESTAURO: ESTRAZIONE DI SALI, INTONACO A CALCE E TINTE" per € 11.500,00, di cui € 300,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA e così per complessivi € 13.800,00 - categoria di lavorazione OG2 – ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

RISERVE DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve in data 04/03/2024.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori in oggetto non si sono verificati infortuni.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'Impresa ILARDO COSTRUZIONI S.r.l. risulta regolare nei confronti INPS, INAIL e Cassa Edile di Parma, come da DURC con scadenza 25/06/2024.

CESSIONE DEI CREDITI: per i lavori di cui trattasi, l'Impresa assuntrice dei medesimi non ha effettuato la cessione dei crediti, come risulta da atto notorio sottoscritto dall'Impresa ILARDO COSTRUZIONI S.r.l.

COLLAUDO: a termine dell'art. 102 comma 2 e 8 del D. Lgs. n° 50/2016 l'atto formale di Collaudo viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

Colorno, li 04/03/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI
arch. Enrico Pisi



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Paola Cassinelli

Stampa illeggibile e sfocata in basso a destra della pagina.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 04/03/2024, presso la Reggia di Colorno:

- arch. Enrico Pisi, Direzione dei Lavori
- per l'Impresa: Gaetano Ilardo

Sulla scorta della perizia e degli atti contabili, sono stati ispezionati i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

E' stata verificata la congruità delle opere realizzate con quelle progettate.

Ciò premesso, *il sottoscritto Direttore dei Lavori*, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione Lavori, e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e riassunti nella documentazione contabile finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- che l'importo dei lavori è corrispondente a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso degli stessi;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa ILARDO COSTRUZIONI S.r.l. in base alla lettera d'ordine prot. n. 35688 del 19/12/2023, sono stati regolarmente eseguiti per un ammontare lavori complessivo di € 24.132,58 e liquida il credito dell'Impresa corrispondente a € 24.132,58 (diconsi *ventiquattromilacentotrentadue/58*), del quale si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui trattasi.

Colorno, li 04/03/2024

L'IMPRESA

ILARDO COSTRUZIONI S.r.l.

ILARDO COSTRUZIONI SRL

Strada Imperiale, 106 - 42041 LENTIGIONE (RE)
P. IVA / Cod. Fisc. 02857390351
Cell. 333.2577057 - 320.6806345



IL DIRETTORE DEI LAVORI

arch. Enrico Pisi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Paola Cassinelli