



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO SIT - SICUREZZA TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE D'EMERGENZA

Responsabile : CORRADI ANDREA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 723 del 27/05/2024

Oggetto: "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VERSANTI INTERESSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. SALICETO (COMUNE DI BARDI)" - APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E IMPEGNO DI SPESA.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

UNITA' OPERATIVA SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI (SIT)
SICUREZZA TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE D'EMERGENZA

Visti

l'articolo 107 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

l'articolo 41 dello Statuto;

il Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e s.m.i.;

il Decreto Presidenziale n. 230 del 17/11/2020 con cui è stato approvato l'organigramma generale dell'Ente avente decorrenza 1/1/2021 modificato da ultimo con Decreto n. 282 del 28/12/2023;

il "Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi" approvato con Decreto Presidenziale n. 70 del 7 marzo 2016 modificato con Decreto Presidenziale n. 202 del 26/10/2023;

Premesso

che con Delibera di Consiglio n. 43 dell'11/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026 che incorpora tra l'altro il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 ed il relativo elenco annuale 2024;

che con Delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 – 2026 e con Decreto del Presidente n 9 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026;

che con Decreto del Presidente n. 34 del 21/02/2024 è stato approvato il Piano di assegnazione degli organici per struttura avente decorrenza 1° aprile 2024;

che con Decreto del Presidente n. 39 del 29/02/2024 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2023;

Visti altresì

il D. Lgs. n. 50/2016 "*Codice dei Contratti Pubblici*", la L.11/09/2020 n. 120, così come modificata dal D.lgs 77/2021, le Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate;

il Decreto Presidenziale n. 27 del 09/02/2023 di approvazione delle "*Linee guida per le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici*";

il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;

il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 290 del 12/12/2022;

il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015; la Determinazione Dirigenziale n. 1779 del 30.11.2023 avente per oggetto "*Graduazione e ripesatura delle elevate qualificazioni*";

la Determinazione Dirigenziale n. 2103 del 22/12/2023 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'U.O. SIT Sicurezza Territoriale e Pianificazione d'emergenza;

che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art.6 bis della L.241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012;

Dato atto

che con Decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 238 in data 22/10/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica elaborato ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 denominato "*INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VERSANTI INTERESSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. FRAGNO (COMUNE DI CALESTANO) E LOC. SALICETO (COMUNE DI BARDI)*" – CUP D11B21004570003;

che con Decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 191 del 05/08/2022 si è provveduto ad approvare ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50/2016 il progetto definitivo/esecutivo e il QTE degli "*INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VERSANTI INTERESSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. SALICETO (COMUNE DI BARDI)*" – CUP D11B21004570003;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1000 del 30/08/2022, è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, contestualmente, sono stati approvati, ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1271 del 19/10/2022 è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 8, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva efficace, l'appalto dei lavori a favore dei seguenti operatori economici:

- Lotto 1 (CIG 9383283217): consolidamento di versanti interessati da dissesto idrogeologico in Loc. Saliceto (Comune di Bardi) all'operatore economico MONTANA VALLE DEL LAMONE, SOCIETA' COOPERATIVA P.A. con sede in Brisighella (RA) Aurora 2 CAP 48013 C.F. e P.IVA IT00351390398 che ha offerto un ribasso percentuale del 12,26;
- Lotto 2 (CIG 9383297DA1): consolidamento di versanti interessati da dissesto idrogeologico in Loc. Fragno (Comune di Calestano) all'operatore economico F E A S.R.L. con sede in Castelfranco Emilia (MO) Via Manzolino Est 14 CAP 41013 C.F. e P.IVA 02764870362 che ha offerto un ribasso percentuale del 11,80;

che l'importo contrattuale è il seguente:

- Lotto 1 euro 116.223,81 (di cui € 113.396,26 per lavori ed € 2.827,55 per oneri di sicurezza) oltre a euro 25.569,24 per IVA al 22% così per complessivi euro 141.793,05;
- Lotto 2 euro 70.562,36 (di cui euro 68.736,78 per lavori ed euro 1.825,58 per oneri di sicurezza) oltre a euro 15.523,72 per IVA al 22% così per complessivi euro 86.086,08;

Constatato

che i lavori del Lotto 2 relativi agli "Interventi di consolidamento di versanti interessati da dissesto idrogeologico in loc. Fragno (Comune di Calestano)", CIG 9383297DA1, si sono conclusi in data 4 agosto 2023 (Prot. 22730/2023) con successiva emissione del Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determina 1239/2023;

che l'importo complessivo da corrispondere a seguito della regolare esecuzione dei lavori è stato saldato in unica soluzione con atto di liquidazione n. 1587/2023;

che a seguito della ridefinizione dei QTE di entrambi i lotti, risulta un'economia nel QTE del Lotto 2 "Interventi di consolidamento di versanti interessati da dissesto idrogeologico in loc. Fragno (Comune di Calestano)" una somma pari a € 1.572,68 sotto la voce "imprevisti";

che tale eccedenza, rientrando nelle somme a disposizione dell'Amministrazione viene pertanto computata all'interno del QTE del Lotto 1 "Interventi di consolidamento di versanti interessati da dissesto idrogeologico in loc. Saliceto (Comune di Bardi)";

che pertanto a seguito dell'espletamento della gara di cui sopra il QTE per il Lotto 1 - Lavori Loc. Saliceto Comune di Bardi (CIG 9383283217) - viene rideterminato come segue:

QTE LOTTO 1 LAVORI BARDI- AGGIUDICAZIONE					
LAVORI					
		ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE	AGGIORNAMENTO	AGGIORNAMENTO VOCE IMPREVISTI
	Lavori e oneri della sicurezza				
	Lavori a base d'asta soggetti ribasso	129.241,23 €	113.396,26 €	113.396,26 €	113.396,26 €
	Oneri per la sicurezza non soggetti ribasso (PSC)	2.827,55 €	2.827,55 €	2.827,55 €	2.827,55 €
A	TOTALE LAVORI + COSTI DELLA SICUREZZA	132.068,78 €	116.223,81 €	116.223,81 €	116.223,81 €
SOMME A DISPOSIZIONE					
	Spese tecniche presunte e studi specialisti	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	TOTALI
	Progettazione, relazioni specialistiche, DL, sicurezza	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €
	Oneri previdenziali 4%	870,00 €	870,00 €	870,00 €	870,00 €
B	TOTALE SPESE TECNICHE	22.620,00 €	22.620,00 €	22.620,00 €	22.620,00 €
	Spese generali	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	TOTALI
	Imprevisti(max 5%)	3.687,14 €	3.687,14 €	3.687,14 €	5.259,82 €
	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%)	2.113,10 €	2.113,10 €	2.113,10 €	2.113,10 €
	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 D.Lgs. 50/2016 (20% del 2%)	528,28 €	528,28 €	528,28 €	528,28 €
	Contributo AVCP operatori economici (Del. ANAC n. 1300 del 20.12.2017)	140,00 €	140,00 €	140,00 €	140,00 €
C	TOTALE SPESE GENERALI	6.468,52 €	6.468,52 €	6.468,52 €	8.041,20 €
	Oneri fiscali (IVA)	PARZIALI	TOTALI	TOTALI	TOTALI
	IVA 22% su lavori (A)	29.055,13 €	25.569,24 €	25.569,24 €	25.569,24 €
	IVA 22% su spese tecniche (B)	4.976,40 €	4.976,40 €	4.976,40 €	4.976,40 €
	IVA 22% su C	811,17 €	811,17 €	811,17 €	1.157,16 €
D	TOTALE IVA	34.842,70 €	31.356,81 €	31.356,81 €	31.702,80 €
B+C+D	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	63.931,22 €	60.445,33 €	60.445,33 €	62.364,00 €
TOTALE PARZIALE		196.000,00 €	176.669,14 €	176.669,14 €	178.587,81 €
SOMME A DISPOSIZIONE DAL RIBASSO D'ASTA (COMPENSIVO DI IVA)			€ 19.330,86	€ 15.639,64	€ 15.582,48
TOTALE COMPLESSIVO		€ 196.000,00	196.000,00 €	192.308,78 €	194.170,29 €

Considerato

che i lavori del Lotto 1 (CIG 9383283217) "Consolidamento di versanti interessati da dissesto idrogeologico in Loc. Saliceto (Comune di Bardi)" sono stati consegnati alla ditta esecutrice in data 04/09/2023 come da verbale Prot. n. 25124;

che l'impresa MONTANA VALLE DEL LAMONE, SOCIETA' COOPERATIVA P.A. con sede in Brisighella (RA) Aurora 2 CAP 48013 C.F. e P.IVA IT00351390398, ha raggiunto un credito di € 34.338,83, al netto del ribasso d'asta e di € 856,24 come quota parte degli oneri per la sicurezza, per complessivi € 35.195,07 IVA esclusa per lavori eseguiti a tutto il 31/12/2023, quale importo del SAL n.1;

che il Direttore dei Lavori Geol. Martino Piazza, della Provincia di Parma, ha redatto i documenti contabili relativi al 1° SAL dei lavori di cui trattasi che hanno raggiunto un importo complessivo (al netto del ribasso) di € 34.338,83 oltre € 856,24 come quota parte degli oneri per la sicurezza, per complessivi € 35.195,07 IVA esclusa;

che il RUP, a seguito della relazione del Direttore dei Lavori, a seguito della verifica delle condizioni per il pagamento dell'acconto relativo al 1° SAL ha dato mandato di procedere alla liquidazione del SAL n.1 per un importo, al netto del ribasso, di € 35.195,07, oltre iva di legge per un importo complessivo di € 42.937,99;

che con certificato di pagamento Prot. n. 3093/2024 è stato liquidato l'importo complessivo di € 42.937,99 comprensivo di IVA di legge e che tale importo non è stato oggetto di revisione prezzi in quanto definita e contabilizzata a saldo sull'intero ammontare dei lavori;

Considerato inoltre

che il computo metrico estimativo dell'intervento in oggetto è stato eseguito con l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, annualità 2022 e per le voci non presenti in tale elenco con il prezzario della Regione Piemonte - Sezione 18 - Edizione 2022;

che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2283 del 22/12/2023 è stato approvato l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna;

che in attuazione del combinato disposto di cui all'articolo 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 1 comma 371 della legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), la Regione Piemonte ha predisposto l'aggiornamento 2023 del prezzario;

che ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 comma 1 lett.a) occorre procedere alla revisione del computo metrico estimativo dell'intervento in oggetto sulla base del nuovo elenco prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna e della Regione Piemonte;

che l'aggiornamento del computo metrico estimativo, in deroga al art. 106 del D.Lgs 50/2016 comma 1 lett.a), viene effettuato ai sensi dell'art. 29 "*Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici*" del D.L. 4/2022 comma 1 lett.b) e comma 7;

Dato atto

che con PEC acquisita agli atti Prot. n. 13535/2024 l'impresa MONTANA VALLE DEL LAMONE, SOCIETA' COOPERATIVA P.A. ha comunicato il termine delle lavorazioni per l'intervento Lotto 1 (CIG 9383283217) "Consolidamento di versanti interessati da dissesto idrogeologico in Loc. Saliceto (Comune di Bardi)";

che il Direttore dei Lavori Geol. Martino Piazza, in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'impresa esecutrice, ha riscontrato che sono state eseguite tutte le opere previste dal contratto nei tempi prestabiliti e pertanto ha rilasciato il certificato di ultimazione lavori (Prot. n. 13700/2024);

che a seguito del rilascio del certificato di ultimazione dei lavori è stata prodotta, a cura della DL, la relazione di Conto Finale contenente la seguente documentazione controfirmata per accettazione dalla ditta MONTANA VALLE DEL LAMONE, SOCIETA' COOPERATIVA P.A. (Prot. n. 14586/2024):

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità conto finale;
- Revisione prezzi ai sensi del DL 4/2022;

Preso atto

che la revisione prezzi effettuata con l'Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna", ai sensi del DL 4/2022 e sulla base del Libretto delle Misure redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dalla ditta esecutrice dei lavori, ha prodotto un incremento di valore pari a € 18.006,44 oltre IVA al 22% per un importo totale pari a € 21.967,86;

che tale importo trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione dell'amministrazione già stanziata e finanziata all'interno del QTE dei lavori (CUP D11B21004570003) approvato con determina dirigenziale n.1271 del 19/10/2022 e precisamente:

- quota "Imprevisti" del QTE del Lotto 1 pari a € 6.416,98 iva inclusa;
- quota parte dell'importo disponibile alla voce "Ribasso d'asta" del QTE del Lotto 1 pari a € 15.550,88 iva inclusa;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di approvare la narrativa in premessa;

di approvare i documenti del conto finale dei lavori Lotto 1 "*Consolidamento di versanti interessati da dissesto idrogeologico in Loc. Saliceto (Comune di Bardi)*" - CIG 9383283217 - allegati al presente atto relativi al Libretto delle Misure, al Registro di Contabilità e alla Revisione dei Prezzi eseguita con l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna (Deliberazione di Giunta regionale n. 2283 del 22/12/2023);

di impegnare a seguito di revisione dei prezzi a favore dell'impresa MONTANA VALLE DEL LAMONE, SOCIETA' COOPERATIVA P.A. con sede in Brisighella (RA) Aurora 2 CAP 48013 C.F. e P.IVA IT00351390398, la somma di € 18.006,44 oltre IVA al 22% per un importo totale pari ad € 21.967,86;

di attestare che l'importo necessario alla revisione prezzi di cui sopra è assicurato dalla disponibilità delle altre voci presenti nel QTE e precisamente:

- quota "Imprevisti" del QTE del Lotto 1 pari a € 6.416,98 iva inclusa;
- quota parte dell'importo disponibile alla voce "Ribasso d'asta" del QTE del Lotto 1 pari a € 15.550,88 iva inclusa;

di confermare che la spesa di € 21.967,86 rientra all'interno del QTE approvato con determina dirigenziale n.1271 del 19/10/2022 e contabilizzato al capitolo di PEG 211150220000/0 Pianificazione Territoriale Lavori di Difesa Idrogeologica Titolo 2 (Spese in c/capitale), Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 01 (Urbanistica e assetto del territorio) codice di V livello U.2.02.01.09.010 (Infrastrutture idrauliche) del bilancio 2024 nell'ambito dell'impegno n. 455/2024 (sub. 1080/24) reiscritto per esigibilità posticipata di bilancio con il Riaccertamento Ordinario 2023, approvato con DP 39/2024;

di stabilire che la spesa in oggetto è finanziata da fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante da avanzo applicato di amministrazione;

di stabilire l'esigibilità della presente obbligazione nell'esercizio in corso;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

Sottoscritta dal Responsabile
(CORRADI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO SIT - SICUREZZA TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE D'EMERGENZA

Determinazione Dirigenziale n. **723 / 2024**

Proposta n. 1902/2024

Oggetto: "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VERSANTI INTERESSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. SALICETO (COMUNE DI BARDI)" - APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E IMPEGNO DI SPESA.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 211150220000/0 -
Cod.V Livello 2020109010
- Sub-Impegno n.1080/2024 - euro €21.967,86

Parma, li 28/05/2024

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale