



PROVINCIA DI PARMA
SERVIZIO VIABILITÀ E
INFRASTRUTTURE

Prot. n° 16436 del 10/06/2024

LAVORI: **MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE STRADALE SUL TORRENTE ENZA TRA MONTECCHIO EMILIA (RE) E MONTECHIARUGOLO (PR) STRADA PROVINCIALE SP28 REGGIO EMILIA STRADA PROVINCIALE SP18 PARMA**

IMPRESA: **Raggruppamento Temporaneo d'Imprese**
I.C.I. IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.p.A., Viale Della Tecnica 205 - 00144 Roma (mandataria) MAVI S.r.l., Via Luigi de Marchi 19 - 00134 Roma (mandante) poi "Ponte Torrente Enza S.C a R.L." con Atto costitutivo Rep.19417 registrato a Roma 5 il 01/08/2022

CONTRATTO **Rep. N. 15252 del 13/05/2022**

AUTORIZZAZIONE A PROROGA
DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI
(art.107 co.5 del D.Lgs. 50/2016)

In riferimento alla comunicazione inviata dalla ditta PONTE TORRENTE ENZA S.C. A R.L. acquisita con Prot. 16191 del 06.06.2024 in cui l'operatore economico ha formalizzato richiesta di proroga di 86 giorni dalla data di fine lavori prevista per il 10.06.2024 nel verbale di ripresa dei lavori del 03.06.2024, evidenziando:

- il prolungarsi della situazione meteo sfavorevole, che praticamente non ha visto miglioramenti significativi e duraturi dall'inizio dell'inverno;
- la necessità di ulteriori interventi di sistemazione dell'alveo, a seguito degli eventi meteo sopracitati, per rendere eseguibili gli interventi restanti, in particolar modo le ultime due pile;
- gli eventi di cui sopra sono del tutto indipendenti dalla volontà della scrivente;

la sottoscritta DL e RUP ing. Simona Berzieri, visto anche il cronoprogramma aggiornato allegato alla richiesta di proroga, esprime parere favorevole per le motivazioni di cui sopra alla proroga contrattuale di 86 giorni naturali e consecutivi e di individuare quale data di fine lavori il giorno **04.09.2024**.

Il Direttore dei Lavori e RUP
ing. Simona Berzieri

Allegato:

- Richiesta di proroga e cronoprogramma

**MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE STRADALE SUL TORRENTE ENZA TRA MONTECCHIO EMILIA (RE) E MONTECHIARUGOLO
(PR) STRADA PROVINCIALE SP28 REGGIO EMILIA STRADA PROVINCIALE SP18 PARMA**

PONTE TORRENTE ENZA S.C. A R.L.

Spett.le Provincia di Parma

c.a. RUP: Ing.Simona Berzieri

c.a. Ing.Torregiani

Con riferimento all'oggetto, considerato:

-il termine di ultimazione, attualmente previsto per il prossimo 10 giugno;

-il prolungarsi della situazione meteo sfavorevole, che praticamente non ha visto miglioramenti significativi e duraturi dall'inizio dell'inverno;


-la necessità di ulteriori interventi di sistemazione dell'alveo, a seguito degli eventi meteo sopracitati, per rendere eseguibili gli interventi restanti, in particolar modo le ultime due pile;

-gli eventi di cui sopra sono del tutto indipendenti dalla volontà della scrivente;

Tutto ciò considerato si richiede una proroga del termine di ultimazione di 86 giorni a far data dal 10 giugno.

Roma, 6 giugno 2024

Il Consigliere di Amministrazione della Ponte Torrente Enza Scarl












PONTE TORRENTE ENZA S.C. A R.L.
Via Michelangelo Peroglio, 15 - 00144 Roma
Tel.- Fax: +39 06 52724240 –
Cod. dest.: W7YVJK9

e-mail: info@pontetorrenteenzascarl.com
Cap. Soc.: € 10.000,00
P.I. e Cod. Fisc.: n. 16817091008
REA: RM- 1677654

CRONOPROGRAMMA PONTE ENZA 06/06/2024

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	maggio 2024				giugno 2024				luglio 2024				agosto 2024				settembre 2024			
						mag	mag	mag	mag	3 giu 2	0 giu 2	7 giu 2	4 giu 2	1 lug 2	8 lug 2	5 lug 2	2 lug 2	9 lug 2	5 ago 2	2 ago 2	9 ago 2	6 ago 2	2 set 2	9 set 2	6 set 2
1	LAVORI PONTE ENZA - MONTECCHIO EMILIA	86 g	mar 11/06/24	mer 18/09/24																					
2	Mobilizzazione area cantiere (prefabbricato, bagno, recinzione)	7 g	mar 11/06/24	mar 18/06/24																					
3	Ripristino piano di lavoro tramite escavatore	3 g	mar 11/06/24	gio 13/06/24																					
4	MICROPALI	32 g	ven 14/06/24	sab 20/07/24																					
5	Pila 6 (numerazione cantiere 5)	8 g	ven 14/06/24	sab 22/06/24	3																				
6	Pila 5 (numerazione cantiere 6)	8 g	lun 24/06/24	mar 02/07/24	5																				
7	Pila 4 (numerazione cantiere 7)	8 g	mer 03/07/24	gio 11/07/24	6																				
8	Pila 3 (numerazione cantiere 8)	8 g	ven 12/07/24	sab 20/07/24	7																				
9	LAVORAZIONI PILA 1 - PILA 2	44 g	lun 22/07/24	mar 10/09/24																					
10	Deviazione torrente	8 g	lun 22/07/24	mar 30/07/24	8																				
11	Riempimento con terreno ghiaioso	8 g	mer 31/07/24	gio 08/08/24	10																				
12	Massicciata con massi ciclopici	10 g	lun 26/08/24	gio 05/09/24	15																				
13	MICROPALI	14 g	ven 09/08/24	sab 24/08/24																					
14	Pila 2 (numerazioe cantiere 9)	7 g	ven 09/08/24	ven 16/08/24	11																				
15	Pila 1 (numerazione cantiere 10)	7 g	sab 17/08/24	sab 24/08/24	14																				
16	Demolizione e rifacimento soletta esistente	14 g	lun 26/08/24	mar 10/09/24																					
17	Pila 2	7 g	lun 26/08/24	lun 02/09/24	15																				
18	Pila 1	7 g	mar 03/09/24	mar 10/09/24	17																				
19	VARIE	7 g	mer 11/09/24	mer 18/09/24																					
20	Sostituzione e ripristino pluviali	7 g	mer 11/09/24	mer 18/09/24	18																				

Progetto: prova calendario
Data: gio 06/06/24

Attività  Avanzamento  Riepilogo  Attività esterne  Scadenza 
 Divisione  Cardine  Riepilogo progetto  Cardine esterno 

Buonasera

SI invia in allegato richiesta relativa a quanto in oggetto e copia di
Cronoprogramma aggiornato

Cordiali Saluti

Bruno Francescangeli
Consigliere d'amministrazione
Ponte Torrente Enza Scarl