

REGISTRO DI CONTABILITA'



OGGETTO: Raccordo Cispadana - SP11 - tratto da via Farnese a via Filagni - lotto 1

COMMITTENTE: Provincia di Parma

IMPRESA: raggruppamento "S.I.P. spa & GRANELLI srl"

Registro di Contabilità n. 4 composto da n. 3 pagine



IL R.U.P.

Num Ord TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						789'161,26	668'619,10
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE 2 euro 945'161,90 - 100%)							
195 V2.001.001.0 01 24/04/2024	CORPO STRADALE ASSE A - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI	SOMMANO % <i>aliquote</i>	4	120	11,00	24'422,98 (2,584%)	2'686,53 (0,284%)	
196 V2.001.001.0 02 24/04/2024	CORPO STRADALE ASSE A - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE	SOMMANO % <i>aliquote</i>	4	120	41,62	43'515,25 (4,604%)	18'111,05 (1,916%)	
197 V2.008.002.0 04 24/04/2024	GENERALE - OPERE STRUTTURALI - OPERE D'ARTE - CORDOLI ADEGUAMENTO PONTE RECCHIO	SOMMANO % <i>aliquote</i>	4	120	100,00	10'926,07 (1,156%)	10'926,07 (1,156%)	
198 V2.008.002.0 05 24/04/2024	GENERALE - OPERE STRUTTURALI - OPERE D'ARTE - PASSERELLA CICLOPEDONALE	SOMMANO % <i>aliquote</i>	4	120	71,15	43'808,25 (4,635%)	31'169,57 (3,298%)	
199 V2.008.003.0 06 24/04/2024	GENERALE - OPERE IDRAULICHE - CONDOTTA INTERRATA CONSORZIO DI BONIFICA	SOMMANO % <i>aliquote</i>	4	120	22,09	23'751,92 (2,513%)	5'246,80 (0,555%)	
200 V2.008.004.0 07 24/04/2024	GENERALE - FINITURE - SEGNALETICA	SOMMANO % <i>aliquote</i>	4	120	33,65	34'139,25 (3,612%)	11'487,86 (1,215%)	
201 V2.008.004.0 08 24/04/2024	GENERALE - FINITURE - BARRIERE STRADALI	SOMMANO % <i>aliquote</i>	4	121	30,67	32'967,25 (3,488%)	10'111,06 (1,070%)	
202 V2.008.005.0 09 24/04/2024	GENERALE - IMPIANTI - ILLUMINAZIONE	SOMMANO % <i>aliquote</i>	4	121	41,20	94'383,87 (9,986%)	38'886,15 (4,114%)	
203 V2.008.006 24/04/2024	GENERALE - MITIGAZIONI AMBIENTALI	SOMMANO % <i>aliquote</i>	4	121	100,00	2'485,78 (0,263%)	2'485,78 (0,263%)	
204 V2.009.004.0 07 24/04/2024	PARCHEGGIO AGGIUNTIVO SU AIUOLA VIA BIANCONESE - FINITURE - SEGNALETICA	SOMMANO % <i>aliquote</i>	4	121	100,00	18,90 (0,002%)	18,90 (0,002%)	
205 V2.010.004.0 07 24/04/2024	MARCIAPIEDE AGGIUNTIVO (opere civili) - FINITURE - SEGNALETICA	SOMMANO % <i>aliquote</i>	4	121	100,00	56,71 (0,006%)	56,71 (0,006%)	
206 V2.011.008.0 12 24/04/2024	BILANCIO TERRE GENERALE - CONFERIMENTO IN DISCARICA - CONFERIMENTO IN DISCARICA	SOMMANO % <i>aliquote</i>	4	121	7,45	3'015,07 (0,319%)	224,62 (0,024%)	
	A R I P O R T A R E						920'572,36	668'619,10

COMMITTENTE: Provincia di Parma
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 4



Num Ord TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						920'372,36	668'619,10
207 V2.012.008.0 12 24/04/2024	CONFERIMENTO IN DISCARICA - CONFERIMENTO IN DISCARICA - CONFERIMENTO IN DISCARICA SOMMANO % aliquote	4	121	6,51		12'220,94 (1,293%)	795,58 (0,084%)	
208 V2.015.020 24/04/2024	MODIFICHE TIPOLOGIE DI PRODOTTI + MIGLIORIE IN DETRAZIONE SOMMANO % aliquote	4	122	85,00		23'222,63 (2,457%)	19'739,24 (2,088%)	
209 V2.015.021 24/04/2024	INTEGRAZIONE SEGNALETICA PER RICHIESTE PROVINCIA, COMUNE, PROPRIETARI SOMMANO % aliquote	4	122	100,00		4'054,74 (0,429%)	4'054,74 (0,429%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						156'000,66 (16,503%)	
	TOTALE euro						945'161,92	
	Data, 24/04/2024 SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P S.p.A. Legale Rappresentante L. (Impresa) Varoli Piazza							
	Il Direttore dei Lavori 							
	In data 02/05/2023 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 3 per un importo di euro							158'800,00
	Il Direttore dei Lavori 							
	A RIPORTARE						945'161,92	827'419,10



