

OGGETTO: Adeguamento sismico Istituto Paciolo di Fidenza

CUP: D56F23000000006

CIG: 9953395963

IMPRESA: GRANELLI S.R.L.

CERTIFICATO N. 2 del pagamento del 2° SAL

Stato dei pagamenti		
Num	Data	Importo
01	01/08/2024	311,358.55
Totale		311,358.55

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto il Contratto rep. n. 26978/2023 del 22/09/2023

col quale fu affidato alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori
per la somma di € 841,082.59
al netto del ribasso d'asta 10.21%
compresi gli oneri della
sicurezza

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare del
corrispettivo da erogare per il secondo stato d'avanzamento
delle spese fatte ascende al netto ad € 286,166.03 cioè:

Per lavori al netto del ribasso d'asta del
10.21%
Per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso

Sommano

€ 700,566.67	
€ 51,036.58	
€ 751,603.25	
€ 3,758.02	
€ 150,320.65	
€ 311,358.55	
€ 465,437.22	
€ 286,166.03	Risulta il Credito dell'Impresa

da cui detraendo 0,5% ritenute:
Recupero anticipazione 2 SAL: 20%
Ammontare dei certificati precedenti

Totale deduzioni

Risulta il Credito dell'Impresa

Certifica che a termini dell'art. 24 del C.S.A. si può
pagare all'Impresa la rata di € 286,166.03
(diconsi Euro duecentottantaseimilacentosessantasei/03) oltre IVA 10%

Parma, 06/09/2024

Il Direttore dei Lavori Operativo
Ing. Claudio Franchi



Visto:

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Paola Cassinelli

