

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : CATELLANI GIOVANNI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1480 del 15/10/2024

Oggetto: SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI ESPROPRI, MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA - MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE VARACOLA SP 21 KM 24+000 BARDI - BORGO VAL DI TARO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE RATA A SALDO E SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto; l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la Determinazione Dirigenziale n. 2091 del 22/12/2023 relativa al conferimento dell'incarico di E.Q (ex Posizione Organizzativa) della struttura denominata "Ufficio Progettazione Infrastrutture – Ponti e Manufatti Stradali" presso il Servizio "Viabilità e Infrastrutture – Trasporti Eccezionali Espropri – Manutenzione Edilizia Scolastica – Patrimonio" fino al 31/12/2025 e di attribuzione della relativa delega con nota Prot. 36227 del 22/12/2023, per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO

che il CIG corrispondente all'affidamento indicato nel presente atto è il seguente: 946917740F;

che il CUP relativo al finanziamento in oggetto è il seguente: D85F21000400003;

che con Deliberazione di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026;

che con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 - 2026;

che con Deliberazione di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 - 2026;

che con Decreto del Presidente n. 9 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;

che con Decreto del Presidente n. 39 del 29/02/2024 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2023;

che il Rendiconto della gestione 2023 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto 15/2024 del 29 aprile 2024, immediatamente eseguibile;

che con delibera di Consiglio Provinciale n. 18 del 29/4/2024 è stata approvata la 3^a variazione al bilancio di previsione 2024-2026

che con Decreto Presidenziale n. 89 del 22/04/2021 è stato approvato, ai sensi dell'ex D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, negli articoli in vigore nel periodo transitorio, l'inserimento nel Programma Triennale LL.PP. 2021-2023 ed Elenco Annuale dell'intervento "Messa in sicurezza SP 21 km 24+000 e 20+800";

che il Responsabile del Procedimento dell'intervento in oggetto, a seguito della Determinazione Dirigenziale di nomina n. 387 del 29/03/2023, risulta essere l'ing. Francesco Mele, funzionario tecnico del Servizio Viabilità, Mobilità, Trasporti e Infrastrutture;

PREMESSO INOLTRE

che lo scrivente Servizio ha avviato un piano di monitoraggio dei ponti e dei manufatti presenti lungo le strade provinciali;

che con Determinazione Dirigenziale n. 644 del 03/06/2021 è stato affidato l'incarico professionale di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per gli interventi di messa in sicurezza S.P. 21 di Bardi - Borgo Val di Taro al km 24+000 e 20+800 allo Studio di Ingegneria SAFE LM S.r.l. P.IVA 02792160349 con sede in Parma (PR), per l'importo di € 11.800,00, oltre ad € 472,00 per 4% di oneri CNPAIA ed € 2.699,84 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 14.971,84;

che con Decreto del Presidente n. 222/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di cui trattasi;

che a seguito dello svolgimento della procedura di gara, con D.D. n. 1416 del 15/11/2022 si è provveduto all'aggiudicazione in via definitiva dell'intervento in oggetto alla Ditta Dallara Costruzioni S.r.l. con sede in Via G. Marconi, 18 43040 Varano de' Melegari, Parma, P.IVA 01518030349, per un importo contrattuale di € 105.000,00, comprensivi di € 19.107,74 per oneri della sicurezza, ed € 23.100,00 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 128.100,00, ridefinendo il QTE come segue:

Lavori:

A.1) Importo lavori a base d'asta	€ 90.311,57	€ 85.892,26
A.2) Oneri della sicurezza	€ 19.107,74	€ 19.107,74

A.3) Importo lavori a base gara € 109,419.31 € 105,000,00

Somme a disposizione:

	IVA al 22% su importo lavori a base	
B.1) d'appalto	€ 24,072.25	€ 23.100,00
B.2) Contributo Anac	€ 30,00	€ 30,00
B.3) Spese tecniche compresa IVA ed oneri	€ 14,971.84	€ 14,971.84
B.4) Imprevisti/arrotondamenti	€ 1.266,60	€ 1.266,60
Spese istruttoria RER	€ 240,00	€ 240,00
B.5) Ribasso compresa IVA		€ 5.391,56
B.6) Totale somme a disposizione	€ 40,580.69	€ 45,000,00
Totale complessivo	€ 150.000,00	€ 150.000,00

che per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stato sottoscritto il Contratto di Appalto Rep. n. 6 del 06/03/2023, dell'importo di € 85.892,26 oltre ad € 19.107,74, per complessivi € 105.000,00;

che ai sensi dell'art. 103 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'affidatario ha depositato la garanzia definitiva di € 4.200,00 depositata tramite Fideiussione Bancaria n. 19728/8200/00885872 del 07/02/2023 rilasciata da Intesa San Paolo S.P.A. con sede legale piazza San Carlo, 156 CAP 10121 Torino, iscritta all'albo delle banche al n. 5361;

che con Determinazione Dirigenziale 257 del 06/03/2023 è stato affidato l'incarico della direzione dei lavori relativo all'intervento "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE VARACOLA – SP21 KM 24+000 BARDI", allo Studio di Ingegneria SAFE LM S.r.l. P.IVA 02792160349 con sede in Str.llo Boito n. 1 bis, 43121 Parma (PR), per un importo di € 4.000,00, oltre ad € 160,00 per oneri INARCASSA al 4% ed € 915,20 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 5.075,20, CIG ZC731BCE69;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1306 del 19/09/2023 è stato approvato il SAL n. 1, redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Luca Melegari dello Studio di Ingegneria SAFE LM S.r.l. P.IVA 02792160349 con sede in Parma (PR), per il quale è stato emesso il Certificato di pagamento n. 1, dell'importo di € 94.536,38, oltre ad € 20.798,00 per IVA 22%, per complessivi € 115.334,38;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1108 del 05/08/2024 è stata approvata una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett b) del D.Lgs 50/2016;

che il quadro economico dell'intervento, a seguito della modifica contrattuale, risulta essere il seguente:

	Prog. Esec. (DP 222/22)	Aggiudicazione (DD 1416/2022)	Modifica Contr. (DD 1108/2023)	Differenze
Lavori:				
A.1) Importo lavori a base d'asta	€ 90.311,57	€ 85.892,26	€ 98.740,21	€ 12.847,95
A.2) Oneri di sicurezza	€ 19.107,74	€ 19.107,74	€ 21.966,26	€ 2.858,52
A.3) Opere a base di appalto	€ 109.419,31	€ 105.000,00	€ 120.706,47	€ 15.706,47
Somme a disposizione:				
B.1) IVA 22% su A3	€ 24.072,25	€ 23.100,00	€ 26.555,42	€ 3.455,42
B.2) Art. 113 D.lgs 50/2016				€ 0,00
B.3) Contributo Anac	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
B.4) Spese tecniche	€ 14.971,84	€ 14.971,84	€ 20.047,04	€ 5.075,20

	(compresa IVA e oneri)				
B.5)	Imprevisti/arrotondamenti	€ 1.506,60	€ 1.266,60	€ 421,07	-€ 845,53
	Rimborso deposito		€ 240,00	€ 240,00	€ 0,00
B.6)	Ribasso		€ 5.391,56	€ 0,00	-€ 5.391,56
B.7)	Totale Somme a disposizione	€ 40.580,69	€ 45.000,00	€ 47.293,53	€ 2.293,53
	Totale complessivo	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 168.000,00	€ 18.000,00

che le maggiori lavorazioni aumentano l'importo contrattuale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 7;

DATO ATTO

che i lavori di cui trattasi sono stati conclusi in data 10/09/2024;

che l'impresa affidataria ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'impresa affidataria non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi;

che come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Luca Melegari in data 16/09/2024 (allegato in copia al presente atto) dell'importo di € 120.706,47 (di cui € 98.740,21 di lavori ed € 21.966,26 per oneri della sicurezza), oltre IVA di legge al 22% per complessivi € 147.261,89, i lavori in oggetto sono stati conclusi e regolarmente eseguiti;

che il credito dell'impresa affidataria si attesta pertanto in € 26.170,09 ai quali devono essere sommati € 5.757,42 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 31.927,51;

VISTI

il D. Lgs. n. 50/2016;

il D. Lgs. n. 36/2023

DETERMINA

di approvare il Conto Finale - Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE VARACOLA SP 21 KM 24+000 BARDI - BORGO VAL DI TARO" redatto in data in data 16/09/2024 dal Direttore dei Lavori ing. Luca Melegari (allegato in copia al presente atto), € 120.706,47 (di cui € 98.740,21 di lavori e € 21.966,26 per oneri della sicurezza) oltre all'IVA di legge al 22% per complessivi € 147.261,89;

di svincolare la garanzia definitiva depositata ai sensi dell'art. 103 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, di cui al contratto d'appalto n. 6/2023;

di liquidare la rata a saldo di € 26.170,09, ai quali devono essere sommati € 5.757,42 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 31.927,51 alla Ditta affidataria Dallara Costruzioni S.r.l. con sede in Via G. Marconi, 18 43040 Varano de' Melegari, Parma, P.IVA 01518030349;

di confermare che la somma complessiva di € 31.927,51 è compresa all'interno del QTE complessivo di € 168.000,00, come modificato con Det. 1108/2024, al Cap. PEG 216600220000 (Manutenzione Straordinaria ponti e manufatti), titolo 2° (Spese in conto capitale), missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice V Livello

U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali), agli imp. 582/24 (sub. 457/2024 e 1280/2024) e 1027/24 (sub. 1279/2024) del Bil. 2024;

che la suddetta spesa è finanziata:

- per € 150.000,00 da avanzo di amministrazione applicato nel 2021 e confluito a FPV per residui, attuali, € 17.667,76;

- per € 18.000,00 con avanzo disponibile applicato agli investimenti a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2023;

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000;

di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è il funzionario ing. Francesco Mele.

Sottoscritta dal Responsabile
(CATELLANI GIOVANNI)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **1480 / 2024**

Proposta n. 3558/2024

Oggetto: SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI ESPROPRI, MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA - MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE VARACOLA SP 21 KM 24+000 BARDI - BORGO VAL DI TARO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE RATA A SALDO E SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 15/10/2024

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale