



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 2102 del 18/12/2024

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 - PIANURA - 13° CONTRATTO APPLICATIVO RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON 2° FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2024 SETTORE PIANURA SP.10 DI CREMONA - CUP D77H24001550002 - CIG B2BEAC22DD - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL
SERVIZIO – ESPROPRI – PUBBLICITA' – TRASPORTI ECCEZIONALI

Visti:

- l'art.107 commi 2 e 3 D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;
- il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la Determina Dirigenziale n.1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio – Espropri Pubblicità-Trasporti Eccezionali" fino al 31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art.6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

Premesso:

che con Decreto Presidenziale n. 33 del 16/02/2023 è stata approvata la documentazione di progetto per la stipulazione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, aggiudicato a

norma degli artt. 54 e 60 D.lgs. 50/2016, per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade della Provincia di Parma per il periodo 2023 – 2025;

che nel progetto sopradetto le strade Provinciali sono state suddivise in tre ambiti:

AREA PIANURA che riguarda 388,705 Km di strade provinciale;

AREA MONTAGNA OVEST che riguarda 403,033 Km di strade provinciali;

AREA MONTAGNA EST che riguarda 379,936 Km di le strade provinciali;

che con Determina Dirigenziale n. 513 del 27/04/2023 il Dirigente Responsabile della Stazione Unica appaltante ha approvato l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D. Lgs. 50/2016, in via definitiva non efficace, dell'appalto in oggetto al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – Piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341, consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. – DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. - GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349;

che con Determina Dirigenziale n.710 del 26/05/2023 si è preso atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta relativa a "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7"

che con determina n. 1146 del 09/08/2024 si è determinato di attivare nell'ambito dell'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7 di cui alle premesse il 13° CONTRATTO APPLICATIVO, di affidare al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341 (e consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. - DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. – GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349) la realizzazione dei lavori :

13° CONTRATTO APPLICATIVO RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON 2° FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2024 SETTORE PIANURA SP.10 DI CREMONA - CUP D77H24001550002 - CIG B2BEAC22DD, il cui progetto esecutivo è stato approvato con Decreto del Presidente n. 141 del 08/08/2024 per un importo complessivo del QTE di € 244.795,65;

Verificato che il CUP è CUP D77H24001550002 - CIG B2BEAC22DD;

Considerato

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti, in data 13/12/2024, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 181.590,88, comprensivo di € 3.770,05 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 39.949,99 e così per un totale complessivo di € 221.540,87;

che durante il corso dei lavori è stato emesso n.1 certificato di pagamento in acconto pari a € 178.980,97;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito relativo alla rata a saldo pari a € 2.609,91, oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 574,18, per complessivi € 3.184,09, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

PRESO ATTO

di mantenere invariato l'importo pari ad € 1.812,45 degli incentivi a favore del personale dipendente dell'Ente contenuto all'interno del quadro tecnico economico di cui al progetto 13° CONTRATTO APPLICATIVO per la cui liquidazione si provvederà con successivi atti;

che a seguito della predisposizione del certificato di regolare esecuzione e del relativo saldo a favore della ditta COIMPA, si registrano economie sul QTE pari a: € 12.893,44 alla voce ribasso da mantenere in attesa di definizione.

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori: 13° CONTRATTO APPLICATIVO RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON 2° FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2024 SETTORE PIANURA SP.10 DI CREMONA - CUP D77H24001550002 - CIG B2BEAC22DD redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 12/12/2024, depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture, con un importo complessivo dei lavori pari a € 181.590,88, comprensivo di € 3.770,05 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 39.949,99 e così per un totale complessivo di € 221.540,87;

di liquidare la rata a saldo al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341 (e consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. - DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. – GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349, pari a € 2.609,91, oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 574,18, per complessivi € 3.184,09;

di mantenere invariato l'importo pari ad € 1.812,45 degli incentivi a favore del personale dipendente dell'Ente contenuto all'interno del quadro tecnico economico di cui al progetto 13° CONTRATTO APPLICATIVO RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON 2° FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2024 SETTORE PIANURA SP.10 DI CREMONA - CUP D77H24001550002 - CIG B2BEAC22DD” per la cui liquidazione si provvederà con successivi atti;

di dare atto che a seguito della predisposizione del certificato di regolare esecuzione e del relativo saldo a favore della ditta COIMPA, si registrano economie sul QTE pari a: € 12.893,44 alla voce ribasso;

di confermare che la somma quale rata a saldo € 2.609,91, oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 574,18, per complessivi € 3.184,09 è contenuta all'interno del QTE e rientra nell'importo totale di euro € 224.795,65 corrispondente al quadro economico del progetto, e farà carico al PEG Cap.216900220000 (Manutenzione Straordinaria strade provinciali), Titolo 2^ (Spese in c|capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024, impegno 1142/2024 sub impegno 1294/2024;

che la spesa relativa al QTE di € 224.795,65 è finanziata con contributo regionale, assegnato con delibera di Giunta Regionale n.1518 del 08/07/2024, di pari importo, ai sensi della L.R. 3/99 e s.m.i. relativo ad interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali riferito all'annualità 2024, accertato al PEG Cap.140000141100 (Regione Emilia Romagna contributi per manutenzione straordinaria strade provinciali) Titolo 4 (Entrata c/capitale) Tipologia 200 (Contributo agli investimenti) Codice V Livello E.4.02.01.01.001 (Contributi agli investimenti da Regioni e province Autonome) del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024, accertamento 1222/2024.

di dare atto che la suddetta spesa sarà esigibile entro il 31/12/2024;

il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;

il presente provvedimento verrà comunicato all'affidatario.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA
Servizio Viabilità e Infrastrutture
V.le Martiri della Libertà, 15
43123 Parma

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PERIODO 2023-2025 LOTTO 1 PIANURA

13° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON 2° FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2024 SETTORE PIANURA SP.10 DI CREMONA
CUP D77H24001550002 - CIG B2BEAC22DD

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

che con Decreto Presidenziale n. 33 del 16/02/2023 è stata approvata la documentazione di progetto per la stipulazione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, aggiudicato a norma degli artt. 54 e 60 D.Lgs. 50/2016, per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade della Provincia di Parma per il periodo 2023 – 2025;

Che nel progetto sopradetto le strade Provinciali sono state suddivise in tre ambiti: – AREA PIANURA che riguarda 388,705 Km di strade provinciale; – AREA MONTAGNA OVEST che riguarda 403,033 Km di strade provinciali; – AREA MONTAGNA EST che riguarda 379,936 Km di le strade provinciali;

che con Determina Dirigenziale n. 513 del 27/04/2023 il Dirigente Responsabile della Stazione Unica appaltante ha approvato l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs. 50/2016, in via definitiva non efficace, dell'appalto in oggetto al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341, consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. – DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. - GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349;

che con Determina Dirigenziale n.710 del 26/05/2023 è stato preso dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta relativa a "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7;

APPROVAZIONE DEL PROGETTO:

13° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON 2° FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2024 SETTORE PIANURA SP.10 DI CREMONA - CUP D77H24001550002 CIG B2BEAC22DD il cui progetto esecutivo è stato approvato con Decreto del Presidente n. 141 del 08/08/2024 per un importo complessivo del QTE di € 244.795,65;

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA: Ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali nella zona PIANURA;

ASSUNTORE DEI LAVORI: i lavori principali in oggetto sono stati affidati con determinazione n. 1146 del 09/08/2024 al raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in

Parma, CAP 43126 – piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341 (e consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. - DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. – GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349) per l'importo di euro 181.590,88 (di cui euro 177.820,83 per lavori ed euro 3.770,05 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge al 22% pari ad euro 39.949,99 e così per complessivi euro 221.540,87;

CONTRATTO PRINCIPALE: contratto scrittura privata Rep. N.15325 del 10/09/2024;

PERIZIE: Non si sono eseguite perizie suppletive e di variante durante i lavori.

DIREZIONE LAVORI: della direzione dei lavori in oggetto è stato incaricato il Geom. Antonio Mesti Funzionario dell'amministrazione Provinciale di Parma con DD n. n. 1146 del 09/08/2024;

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 11/09/2024 come risulta dal relativo verbale.

TEMPO UTILE STABILITO PER L'ESECUZIONE: la scadenza dei lavori era stabilita in 30 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e quindi terminanti il 11/10/2024;

SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI: i lavori sono stati sospesi e ripresi con n.2 verbali;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 12/12/2024.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità alle norme progettuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

CERTIFICATI DI ACCONTO: Sono stati emessi:

- certificato di pagamento n.1 della rata di € 178.980,97 in data 28/10/2024;

STATO FINALE DEI LAVORI: lo stato Finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni:

- Totale lavori eseguiti	€ 188.229,95
A dedurre ribasso d'asta 5,53%	€ 10.409,12

CONFRONTO PER LA SOMMA AUTORIZZATA DELLA SPESA

- Importo netto per i lavori	€ 177.820,83
- Oneri sicurezza	€ 3.770,05
- Importo sal finale	€ 181.590,88
A dedurre certificato di pagamento n.1	€ 178.980,97

Secondo il detto conto finale resta il credito all'impresa € 2.609,91

CREDITI A FAVORE DELL'IMPRESA

Non risultano crediti a favore dell'impresa.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato tutti gli Atti Contabili senza inserire riserve di sorta ed ha prodotto tutte le fatturazioni relative in originale presso gli uffici provinciali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI

Sono state richieste dall'Ente appaltante le posizioni contributive dell'Impresa dalle quali è risultato quanto segue:

- l'impresa appaltatrice è in regola con gli adempimenti relativi alle assicurazioni obbligatorie.

AVVISI AD OPPONENDUM: non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

COLLAUDO: ai sensi dell'Art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni, il certificato di collaudo delle lavorazioni svolte è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 09/12/2024 sono intervenuti i Sigg.:

- Geom. Antonio Mesti, Direttore dei Lavori;
- Dott. Antonio Corvo, legale Rappresentante del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA;

con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da controlli, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nelle singole contabilità;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile,

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dal Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341 (e consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. - DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. – GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349, in base alle specifiche di progetto, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€ 181.590,88
- a dedurre il 1° acconto corrisposto	€ 178.980,97
- resta rata a saldo	€ 2.609,91

oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 574,18, per complessivi € 3.184,09 delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i

lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Parma, 13/12/2024

L'IMPRESA APPALTATRICE
Raggruppamento Temporaneo d'Imprese
COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE
Dott. Antonio Corvo

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Mesti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Gloria Resteghini



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

**ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA
PROVINCIALE – PERIODO 2023-2025 – LOTTO 1 – PIANURA**

**13° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
DELLE STRADE PROVINCIALI CON 2° FINANZIAMENTO REGIONALE - ANNO 2024 -
SETTORE PIANURA: S.P. 10 DI CREMONA
(CUP D77H24001550002- CIG B2BEAC22DD)**

IMPRESA: RTI COIMPA - Consorzio Stabile Imprese Associate, e consorziate (IEMBO SPA, TIRRI FELICE SRL, DALLARA COSTRUZIONI SRL, GRANELLI SRL, NUMANTI & ROSSI SRL) – ZEBBA SRL

Impresa affidataria IEMBO SPA, con sede in Via Europa n.13 – 43015 NOCETO (PR) p. iva 02555430343

STATO D'AVANZAMENTO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 12/12/2024

CONTRATTO – N. 15325 del 10/09/2024

Importo del progetto	€	192.000,00	Data della consegna	11/09/2024
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 5,53% (compresi oneri sicurezza)	€	181.590,88		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	63.204,77	Data dell'incominciamento dei lavori	23/09/2024
Del quale impegnato	Analisi e controlli di qualità (compreso IVA di legge)	€ 3.833,57x	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	11/10/2024
	Incentivo art.113 del D.Lgs. 50/2016 smi	€ 3.072,00	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	Incarichi prof. est. (compresi Inarcassa ed IVA di legge)	€ -	Sosp. Ripresi	
	Per IVA al 22% per importo lavori	€ 39.949,99	Sosp. Ripresi	
	Ribassi/economie	€ 12.699,13	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	29/12/2024
	Contribuzione ANAC	€ -	Data ultimazione	12/12/2024
	Imprevisti e arrotondamenti	€ -	Giorni impiegati in più	
Totale somma impegnata	€	244.795,65	Giorni impiegati in meno	

ENTE APPALTANTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – PERIODO 2023_2025
LOTTO 1 – PIANURA

IMPRESA: RTI COIMPA - Consorzio Stabile Imprese Associate, e consorziate (IEMBO SPA - TIRRI FELICE SRL - DALLARA COSTRUZIONI SRL - GRANELLI SRL - NUMANTI & ROSSI SRL) – ZEBBA SRL

Impresa affidataria IEMBO SPA, con sede in Via Europa n.16 – 43015 NOCETO (PR) p. iva 02555430343

13° CONTRATTO APPLICATIVO (CUP D77H24001550002 - CIG B2BEAC22DD)

CONTRATTO: Rep. N.15325 del 10/09/2024

STATO AVANZAMENTO LAVORI SAL FINALE

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
1	C01.058.016 P	Scarifica e/o demolizione di pavimentazione per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore SP 59 DI DIOLO - Dis.1 SP 10 FONTANELLE - Dis.4 SP 10 DI CREMONA - Dis.5	10.458,00	€ 1,09	€ 31.411,62	
2	C01.058.017 P		5.760,00			
			12.600,00			
		mq*cm	28.818,00			
3	C01.058.018 P	sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più SP 59 DI DIOLO - Dis.1 SP 10 FONTANELLE - Dis.4	6.972,00	€ 0,87	€ 7.736,04	
			1.920,00			
			8.892,00			
		mq*cm	8.892,00			
4	C01.022.020.d	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C) SP 59 DI DIOLO - Dis.1 SP 33 ARGINE RAGAZZOLA - Dis.2 SP 33 VARIANTE DI COLTARO - Dis.3 SP 10 FONTANELLE - Dis.4 SP 10 DI CREMONA - Dis.5	333,76	€ 105,00	€ 120.579,90	
			89,64			
			203,38			
			188,80			
			332,80			
			1.148,38			
		ton	1.148,38			
5	C01.022.005	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3) SP 59 DI DIOLO - Dis.1 SP 33 ARGINE RAGAZZOLA - Dis.2 SP 33 VARIANTE DI COLTARO - Dis.3 SP 10 FONTANELLE - Dis.4 SP 10 DI CREMONA - Dis.5	3.498,60	€ 1,55	€ 20.916,01	
6	C01.022.005.c		963,20			
			2.892,00			
			1.926,40			
			4.214,00			
			13.494,20			
		mq	13.494,20			
7	C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - mezzera cm 12 SP 59 DI DIOLO - Dis.1 SP 10 FONTANELLE - Dis.4 SP 10 DI CREMONA - Dis.5	830,00	€ 0,73	€ 1.481,90	
			600,00			
			600,00			
		ml	2.030,00			
8	C01.052.005.b	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - margine cm 15 SP 59 DI DIOLO - Dis.1 SP 33 ARGINE RAGAZZOLA - Dis.2 SP 33 VARIANTE DI COLTARO - Dis.3 SP 10 FONTANELLE - Dis.4 SP 10 DI CREMONA - Dis.5	830,00	€ 0,91	€ 3.421,60	
			170,00			
			960,00			
			600,00			
			1.200,00			
			3.760,00			
		ml	3.760,00			
9	C01.052.010.a	Ripasso segnaletica orizzontale mezzera cm 12				
		SP33 - Segnaletica di ripasso mezzera	1.250,00			
		ml	1.250,00	€ 0,60	€ 750,00	
10	C01.052.010.b	Ripasso segnaletica orizzontale margine cm 15				
		SP33 - Segnaletica di ripasso margine	2.500,00			

SAL FINALE AL 12/12/2024

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
11	C01.052.015.b	Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq	2.500,00	€ 0,75	€ 1.875,00	
		SP33 - Segnaletica di ripasso disegnata	13,46			
			13,46	€ 4,30	€ 57,88	
		Sommano i lavori eseguiti			€ 188.229,95	
		A dedurre:			€ 10.409,12	
		Ribasso d'asta del 5,53%			€ 177.820,83	
		Importo netto lavori				
		Oneri contrattuali Sicurezza	1,00	€ 3.770,05	€ 3.770,05	
		IMPORTO SAL			€ 181.590,88	€ 181.590,88
		A dedurre CERTIFICATI di PAGAMENTO precedenti 1° certificato di pagamento			€ 178.980,97	
Importo netto rata a saldo			€ 2.609,91	€ 2.609,91		

Parma, 12/12/2024

L'impresa esecutrice
COIMPA Consorzio Stabile Imprese Associate

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Mesti

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Gloria Resteghini



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **2102 / 2024**

Proposta n. 4798/2024

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 - PIANURA - 13° CONTRATTO APPLICATIVO RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON 2° FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2024 SETTORE PIANURA SP.10 DI CREMONA - CUP D77H24001550002 - CIG B2BEAC22DD - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 19/12/2024

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale