



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 311 del 18/03/2025**

**Oggetto:** UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ITIS GADDA DI FORNOVO CUP: D82B23004390003 CIG B264A760CC\_APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

**VISTI:**

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'atto di conferimento di responsabilità di E.Q. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1933/2024;

**DATO ATTO** che per la sottoscritta funzionaria responsabile, anche unica del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

**Premesso che**

- con delibera di Consiglio n. 48 del 9/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;
- con delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 - 2027;
- con decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027.

- il decreto del Presidente n. 24 del 3/3/2025 con il quale è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2024;

**RICHIAMATI, INOLTRE:**

- lo Statuto dell'Ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs 36/2023;

**PREMESSO CHE:**

- con D.P. n. 264 del 20/12/2023 è stato approvato, ai sensi dell'art. 41 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei "Lavori di rifacimento copertura Istituto Gadda di Fornovo di Taro (PR)" - CUP D82B23004390003, per un importo complessivo di € 390.320,00;

- con D.D. n. 152 del 06/02/2024 sono stati affidati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 let. a) della legge n. 120/2020 ed art. 50 comma 1 let. b), del D. Lgs. 36/2023, i sotto riportati incarichi professionali:

incarico 1: SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIRETTORE OPERATIVO, CONTABILITÀ DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO GADDA DI FORNOVO DI TARO in favore dell'operatore economico l'Arch. Tommaso CAENARO con studio in Piazza Athos Maestri 3- 43123 Parma (PR) P. I.V.A. 03202790980, per l'importo di € 24.403,50, oltre iva e cassa previdenziale al 4% = € 30.963,16;

incarico 2: COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE in favore dell'operatore economico l'Arch. Milena Scalzi, strada delle Milane n. 47 - 43014 Medesano (PR), P.I.V.A. 02386560342, per l'importo di € 10.900,00, oltre cassa previdenziale al 4% = € 11.336,00;

con il medesimo atto è stato rimodulato il quadro economico

- con D.D. n. 448 del 03/04/2024 è stato disposto di affidare:

l'incarico di progettazione esecutiva dei lavori di "RIFACIMENTO COPERTURA ITIS GADDA DI FORNOVO" CUP: D82B23004390003", all'Arch. Matteo Piovani, funzionario tecnico dell'U.O. Edilizia Scolastica della Provincia di Parma;

l'incarico di Direttore dei Lavori dei lavori di "RIFACIMENTO COPERTURA ITIS GADDA DI FORNOVO" CUP: D82B23004390003", all'arch. Chiara Falconieri, funzionario tecnico dell'U.O. Edilizia Scolastica della Provincia di Parma;

- con D.P. n. 80 del 23/04/2024 è stato disposto, tra l'altro, di aggiornare, per l'annualità 2024, l'importo del finanziamento, pari ad € 420.000,00, dell'intervento "rifacimento copertura ITIS GADDA DI FORNOVO CUP: D82B23004390003";

- con D.D. n. 588 del 30/04/2024 è stato disposto di affidare l'incarico in materia acustica e per la valutazione dei requisiti acustici passivi all'operatore economico Gabriella Magri (c/o studio Qualità Sicurezza Ambiente) con studio in Via Sicuri 60/A - 43124 Parma (PR), per un importo pari a € 600,00, oltre a cassa previdenziale corrispondente a € 24,00, oltre a I.V.A di legge, per un totale complessivo di € 761,28;

- con DD n.709 del 23/05/2024 è stato disposto di affidare i LAVORI IN ECONOMIA PER RIMOZIONE GHIAIA DI COPERTURA CIG B1C50BEB91 alla ditta Attolini Matteo con sede in Via Roma 26 - 43013 Langhirano (PR) - C.F. TTLMTT88D27G337M - Partita I.V.A.02854410343, per l'importo di € 2.379,00 I.V.A. inclusa;

- con DD n.806 del 07/06/2024 è stato disposto di affidare i LAVORI IN ECONOMIA PER RIMOZIONE E TRASPORTO GHIAIA IN COPERTURA CIG B20B079377 alla ditta RO.VI. S.A.S. Di Savani Roberto con studio in Via La Spezia 69 - 43125 Parma (PR) - C.F. 02379960343 - Partita I.V.A. 02379960343, per un importo pari a € 8.649,80 IVA inclusa;

- con D.D. n. 877 del 18/06/2024 è stato approvato, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 36/2023, il progetto esecutivo dei lavori di "RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO GADDA DI FORNOVO DI TARO (PR) - CUP D82B23004390003" e con lo stesso atto si è provveduto ad impegnare l'importo di € 250,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

- con D.D. n. 953 del 26/06/2024 è stata indetta la procedura di gara e, contestualmente, sono stati approvati la bozza di avviso del procedimento e di manifestazione di interesse;

- con D.D. n. 955 del 26/06/2024 si è proceduto ad approvare l'aggiornamento al Capitolato Speciale d'Appalto;
- con DD n. 980 del 02/07/2024 si è proceduto ad approvare gli atti di gara;
- con D.D. n. 1008 del 09/07/2024 sono stati approvati i documenti di gara e l'elenco dei 5 operatori economici da invitarsi, individuati tramite le funzionalità del sistema;
- Con D.D. n.1089 del 30/07/2024 si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara e all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui all'oggetto all'impresa R.Z. SRL avente sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Alessandro Volta n. 14 C.F. e P.IVA 02350020356;
- con D.D. n.1175 del 23/08/2024 si è preso d'atto dell'aggiudicazione definitiva all'impresa R.Z. SRL avente sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Alessandro Volta n. 14 C.F. e P.IVA 02350020356 e al conseguente impegno di spesa;
- con D.D. n.1489 del 16/10/2024 si è proceduto alla nomina del Direttore Lavori Strutturali;
- con D.D. n. 1748 del 21/11/2024 si è proceduto all'approvazione del gruppo di lavoro soggetto all'incentivo di cui all'art.45 del DLgs 36/2023;
- con D.D. n.1794 del 27/11/2024 è stato approvato il SAL n.1;
- con D.D. n. 1885 del 04/12/2024 è stata approvazione Perizia di variante non suppletiva n.1 in cui si rileva che l'importo contrattuale risulta ridefinito in euro 267.889,35 €, oltre IVA di legge, per complessivi euro 294.678,29;
- con D.D. n. 101 del 28/01/2025 è stato approvato lo Stato Finale dei lavori;

#### **PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:**

- l'intervento in oggetto risulta inserito nel PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024-2026 DELLA PROVINCIA DI PARMA, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 36/2023, al numero intervento CUI L80015230347202400056, CUP: D82B23004390003, CIG: B264A760CC;
- il quadro economico complessivo dell'opera, ammontante ad € 420.000,00, risulta finanziato:
  - o per € 390,320,00 da fondi propri dell'Ente ed in particolare mediante riduzione del patrimonio netto di società controllate della Provincia, accertata al capitolo PEG 127500127700 (DISTRIBUZIONE RISERVE SOCIETA' CONTROLLATE) prevista al Titolo IV - Entrate in conto capitale, Tipologia 300 - Altri trasferimenti in c/capitale, codice V Livello 4031201001 - (Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate), p/accertamento 33/2024 del bilancio 2024- 2026, annualità 2024;
  - o per € 29.680,00 con avanzo libero di amministrazione, applicato con la 3^ variazione del bilancio 2024-2026, deliberata a seguito dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2023, di cui alle premesse;

#### **RILEVATO CHE:**

- in data 27/08/2024 si è proceduto alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art.3 comma 2 e comma 8 dell'All.II.14-art.17 comma 8 del D.Lgs.36/2023, della durata di 80 giorni naturali e consecutivi;
- in data 10/09/2024 è stato sottoscritto il contratto d'appalto repertorio n. 09;
- con D.D.n.1698 del 14/11/2024 si è proceduto all'approvazione della proroga contrattuale di ulteriori 20 giorni naturali e consecutivi;
- in data 05/12/2024 è stato emesso Certificato di ultimazione dei lavori con opere di completamento, e le stesse sono terminate entro la data prestabilita nello stesso certificato;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il Direttore dei Lavori, arch. Chiara Falconieri, ha trasmesso la seguente documentazione (agli atti presso l'ufficio) acquisita al prot.7671 del 14/03/2025 RELAZIONE SULLO STATO DI FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (allegato alla presente) da cui risulta:
  - importo contrattuale, come ridefinito con DD n. 1885 del 04/12/2024, pari a 267.889,35 €
  - importo contabilità (somme già erogate di cui Certificato N.1 del 26/11/2024 euro 235.783,18, Certificato N.2 del 28/01/2025 euro 30.766,58) pari a 266.549,76 €
  - credito netto a favore dell'impresa di Euro 1.339,45 corrispondente alla ritenuta per infortuni 0,5%, e che il credito complessivo comprensivo di IVA risulta pari a € 1.473,39, da corrispondere all'Impresa esecutrice a saldo di ogni suo avere;

#### **CONSIDERATO CHE**

Il QTE a seguito della contabilità finale risulta essere:

		DD 877	DD 1089	DD 1885 / 2024	finale	differenza
		18/06/20 24	30/07/20 24	04/12/2024		
A 1	totale a base d'asta	295.123,8 7 €	253.742,9 8 €	251.900,59 €	251.900,4 5 €	- 0,140 €
A 2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	25.455,01 €	25.455,01 €	15.988,76 €	15.988,76 €	- €
<b>A</b>	<b>totale a base di gara</b>	<b>320.578, 88 €</b>	<b>279.197, 99 €</b>	<b>267.889,3 5 €</b>	<b>267.889, 21 €</b>	- 0,140 €
B 1	imprevisti, ANAC , ecc. iva compresa	4.922,85 €	4.922,85 €	285,00 €	285,00 €	- €
B 2	spese tecniche: DO, CSP, CSE, iva compresa	45.000,00 €	45.000,00 €	43.060,44 €	43.060,44 €	- €
B 3	incentivi art. 45 DLGS 36/2023	6.411,58 €	6.411,58 €	6.411,58 €	6.411,58 €	- €
B 4	iva 10% lavori A	32.057,89 €	27.919,80 €	26.788,94 €	26.788,92 €	- 0,014 €
B 5	Lavori in economia	11.028,80 €	11.028,80 €	11.028,80 €	11.028,80 €	- €
B 6	Ribasso iva compresa		45.518,98 €	- €	- €	- €
B 7	Lavori in economia 2 ripristino locali oggetto di infiltrazione			64.535,89 €	64.535,89 €	- €
B 8	Economie contratto RZ				0,154 €	0,154 €
<b>B</b>	<b>totale somme a disposizione</b>	<b>99.421,1 2 €</b>	<b>140.802, 01 €</b>	<b>152.110,6 5 €</b>	<b>152.110, 79 €</b>	0,140 €
<b>C</b>	<b>totale</b>	<b>420.000, 00 €</b>	<b>420.000, 00 €</b>	<b>420.000,0 0 €</b>	<b>420.000, 00 €</b>	<b>0,00 €</b>

#### **PRESO ATTO CHE**

- Si registra una economia sull'importo contrattuale pari a euro 0,154 Iva compresa (voce B8 del QTE);
- Resta da liquidare all'impresa R.Z. SRL avente sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Alessandro Volta n. 14 C.F. e P.IVA 02350020356 di Euro 1.339,45 oltre iva 10% = 1.473,39 corrispondente alla ritenuta per infortuni 0,5%, da corrispondere all'Impresa esecutrice a saldo di ogni suo avere;
- resta da liquidare l'importo di euro 3.916,80 oltre cassa e IVA di legge, per complessivi di euro 4.969,63 al direttore operativo Arch. Tommaso CAENARO con studio in Piazza Athos Maestri 3- 43123 Parma (PR) P. I.V.A. 03202790980 (CIG B045D77AE5);
- resta da liquidare l'importo di 3.677,68 quale incentivo di cui all'art.45 del DLgs 36/2023, con successivo atto;
- restano da affidare i lavori in economia (voce B7) pari ad €64.535,89 iva compresa, con successivo atto;

**VISTO, INFINE, CHE** l'impresa aggiudicataria ha prestato la garanzia definitiva dell'importo di euro 13.959,90 mediante polizza fideiussoria n. 2109012 del 07/08/2024, rilasciata da REVO Insurance Spa con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, iscritta all'Albo IVASS delle Imprese Assicurative al n. 1.00167.

#### **DATO ATTO CHE:**

- il presente atto è riconducibile al seguente CIG ANAC (indicato anche in oggetto): B264A760CC;

- l'affidamento in parola è inoltre riconducibile al CUP (indicato anche in oggetto) di seguito riportato:  
D82B23004390003;

**VISTI:**

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
- il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;
- l'art. 120 del D. Lgs. 36/2023;
- il DM 49/2018;
- il "Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36/2023 e ss.mm.ii." approvato con DP n. 19 del 06/02/2024, aggiornato con DP n.1 del 07/01/2025;

**DATO ATTO** che il presente atto in questione riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del dirigente responsabile;

**VALUTATO** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e del vigente Regolamento sul sistema dei controlli;

**DETERMINA**

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

DI APPROVARE la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO GADDA DI FORNOVO DI TARO (PR) – CUP D82B23004390003- CIG B264A760CC" allegati alla presente, dai quali risulta il credito residuo all'impresa appaltatrice R.Z. SRL avente sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Alessandro Volta n. 14 C.F. e P.IVA 02350020356, pari ad Euro 1.339,45 oltre IVA di legge, per un credito complessivo comprensivo di € 1.473,39 a saldo di ogni suo avere;

DI APPROVARE il seguente Quadro Tecnico Economico finale così determinato:

		DD 877	DD 1089	DD 1885 / 2024	finale	differenza
		18/06/20 24	30/07/20 24	04/12/2024		
A 1	totale a base d'asta	295.123,8 7 €	253.742,9 8 €	251.900,59 €	251.900,4 5 €	- 0,140 €
A 2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	25.455,01 €	25.455,01 €	15.988,76 €	15.988,76 €	- €
<b>A</b>	<b>totale a base di gara</b>	<b>320.578, 88 €</b>	<b>279.197, 99 €</b>	<b>267.889,3 5 €</b>	<b>267.889, 21 €</b>	- 0,140 €
B 1	imprevisti, ANAC , ecc. iva compresa	4.922,85 €	4.922,85 €	285,00 €	285,00 €	- €
B 2	spese tecniche: DO, CSP, CSE, iva compresa	45.000,00 €	45.000,00 €	43.060,44 €	43.060,44 €	- €
B 3	incentivi art. 45 DLGS 36/2023	6.411,58 €	6.411,58 €	6.411,58 €	6.411,58 €	- €

B 4	iva 10% lavori A	32.057,89 €	27.919,80 €	26.788,94 €	26.788,92 €	- 0,014 €
B 5	Lavori in economia	11.028,80 €	11.028,80 €	11.028,80 €	11.028,80 €	- €
B 6	Ribasso iva compresa		45.518,98 €	- €	- €	- €
B 7	Lavori in economia 2 ripristino locali oggetto di infiltrazione			64.535,89 €	64.535,89 €	- €
B 8	Economie QTE				0,154 €	0,154 €
<b>B</b>	<b>totale somme a disposizione</b>	<b>99.421,1 2 €</b>	<b>140.802, 01 €</b>	<b>152.110,6 5 €</b>	<b>152.110, 79 €</b>	0,140 €
<b>C</b>	<b>totale</b>	<b>420.000, 00 €</b>	<b>420.000, 00 €</b>	<b>420.000,0 0 €</b>	<b>420.000, 00 €</b>	<b>0,00 €</b>

DI DARE ATTO CHE:

- si registra una economia sull'importo contrattuale pari a euro 0,154 Iva compresa;
- di liquidare il credito residuo all'impresa appaltatrice R.Z. SRL avente sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Alessandro Volta n. 14 C.F. e P.IVA 02350020356, di Euro 1.339,45 oltre IVA 10% = € 1.473,39 a saldo di ogni suo avere;
- di liquidare l'importo di euro 3.916,80 oltre cassa e IVA di legge, per complessivi di euro 4.969,63 al direttore operativo Arch. Tommaso CAENARO con studio in Piazza Athos Maestri 3-43123 Parma (PR) P. I.V.A. 03202790980 (CIG B045D77AE5)
- di liquidare l'importo di € 2.256,87, quale quota incentivo ai dipendenti di cui all'art.45 del DLgs 36/2023, con successivo atto;
- di affidare i lavori in economia (voce B7 del QTE), pari ad € 64.535,89 iva compresa, con successivo atto;

DI SVINCOLARE la garanzia definitiva dell'importo di euro 13.959,90 mediante polizza fideiusoria n. 2109012 del 07/08/2024, rilasciata da REVO Insurance Spa con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, iscritta all'Albo IVASS delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00167

DI CONFERMARE CHE la spesa complessiva di € 6.443,02 è ripartita come in premessa, ed è tra le disponibilità contenute all'interno del QTE di euro 420.000,00, contabilizzata al PEG capitolo 215450220000 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI", titolo 2 (spese in c/capitale), Missione 4 (Istruzione e diritto alla Studio), Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Codice V Livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del bilancio 2025-2027, nell'ambito della prenotazioni d'impegno 323/2024 (sub.73/24 e 1314/2024) e 514/2025 (sub.82/25);

DI ATTESTARE CHE l'intervento, di complessivi € 420.000,00, è finanziato, per la sua quota residua di € 69.087,7 da risorse proprie dell'Ente, costituite in parte dalla riduzione del patrimonio netto di società controllate ed in parte da avanzo libero di amministrazione, applicato nel 2024, confluite a fondo pluriennale vincolato (FPV);

DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DI CONFERMARE CHE la spesa riconducibile al presente atto è esigibile nell'annualità 2025;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di

comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023

Sottoscritta dal Responsabile  
(CASSINELLI PAOLA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **311 / 2025**

Proposta n. 1001/2025

**Oggetto:** UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ITIS GADDA DI FORNOVO CUP: D82B23004390003 CIG B264A760CC\_APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Parma, li 18/03/2025

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale