



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 432 del 11/04/2025**

**Oggetto:** ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 - PIANURA - 10° CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE SETTORE PIANURA ANNO 2024 (D.M. 123/2020) - CUP D27H20001610001 - CIG B1015BF3F8 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO

**IL DIRIGENTE**

VISTI:

- l'art. 41 dello Statuto dell'Ente approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;
- il Regolamento per l'Orientamento Generale degli Uffici e dei Servizi; - il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici);

Premesso:

che con Decreto Presidenziale n. 33 del 16/02/2023 è stata approvata la documentazione di progetto per la stipulazione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, aggiudicato a norma degli artt. 54 e 60 D.lgs. 50/2016, per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade della Provincia di Parma per il periodo 2023 – 2025;

che nel progetto sopradetto le strade Provinciali sono state suddivise in tre ambiti:  
AREA PIANURA che riguarda 388,705 Km di strade provinciale;  
AREA MONTAGNA OVEST che riguarda 403,033 Km di strade provinciali;  
AREA MONTAGNA EST che riguarda 379,936 Km di le strade provinciali;

che con Determina Dirigenziale n. 513 del 27/04/2023 il Dirigente Responsabile della Stazione Unica appaltante ha approvato l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.

Lgs. 50/2016, in via definitiva non efficace, dell'appalto in oggetto al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – Piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341, consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. – DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. - GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349;

che con Determina Dirigenziale n.710 del 26/05/2023 si è preso atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta relativa a "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7"

che con determina n. 710 del 26/05/2023 si è determinato di attivare nell'ambito dell'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7 di cui alle premesse il 10° CONTRATTO APPLICATIVO, di affidare al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341 (e consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. - DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. – GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349) la realizzazione dei lavori :

10° CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE SETTORE PIANURA ANNO 2024 (D.M. 123/2020) - CUP D27H20001610001 - CIG D27H20001610001, il cui progetto esecutivo è stato approvato con Decreto del Presidente n. 56 del 26/03/2024 per un importo complessivo del QTE di € 810.000,00;

Verificato che il CUP è CUP D27H20001610001 - CIG D27H20001610001;

Considerato

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti, in data 03/04/2025, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 605.436,88, comprensivo di € 9.462,91 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 133.196,11 e così per un totale complessivo di € 738.632,99;

che durante il corso dei lavori sono stati emessi:

- certificato di pagamento n.1 in acconto pari a € 314.510,07;

- certificato di pagamento n.2 in acconto pari a € 287.145,52

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito relativo alla rata a salo pari a € 3.781,28, oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 831,88, per complessivi € 4.613,16, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

PRESO ATTO

di mantenere invariato l'importo pari ad € 6.044,64 degli incentivi a favore del personale

dipendente dell'Ente contenuto all'interno del quadro tecnico economico di cui al progetto 10° CONTRATTO APPLICATIVO per la cui liquidazione si provvederà con successivi atti;

che a seguito della predisposizione del certificato di regolare esecuzione e del relativo saldo a favore della ditta COIMPA, si registrano economie sul QTE pari a: € 42.561,64 alla voce ribasso e € 1.899,20 alla voce analisi e controlli qualità;

che a fare data dal 30/12/2024 è subentrato come Responsabile del Procedimento l'Ing. Lamberto Pignoli funzionario tecnico della Provincia di Parma ai sensi della D.D. n.2173/2024;

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

#### DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori: "10° CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE SETTORE PIANURA ANNO 2024 (D.M. 123/2020) - CUP D27H20001610001 - CIG D27H20001610001" redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 03/04/2025, depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture, con un importo complessivo dei lavori pari a € 605.436,88, comprensivo di € 9.462,91 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 133.196,11 e così per un totale complessivo di € 738.632,99;

di liquidare la rata a saldo al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341 (e consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. - DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. – GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349, pari a € 3.781,28, oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 831,88, per complessivi € 4.613,16;

di mantenere invariato l'importo pari ad € 6.044,64 degli incentivi a favore del personale dipendente dell'Ente contenuto all'interno del quadro tecnico economico di cui al progetto 10° CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE SETTORE PIANURA ANNO 2024 (D.M. 123/2020) - CUP D27H20001610001 - CIG D27H20001610001 per la cui liquidazione si provvederà con successivi atti;

di dare atto che a seguito della predisposizione del certificato di regolare esecuzione e del relativo saldo a favore della ditta COIMPA, si registrano economie sul QTE pari a: € 42.561,64 alla voce ribasso e € 1.899,20 alla voce analisi e controlli qualità;

di confermare che la somma quale rata a saldo € 3.781,28, oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 831,88, per complessivi € 4.613,16 è contenuta all'interno del QTE e rientra nell'importo totale di euro € 810.000,00 corrispondente al quadro economico del progetto, e farà carico al PEG Cap.216900220000 (Manutenzione Straordinaria strade provinciali), Titolo 2^ (Spese in c|capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025, all'impegno 741/2025, sub impegno 442/2025, riscritto per esigibilità posticipata

con D.P. 24 del 03/03/2025 di approvazione del riaccertamento ordinario 2024;

che la spesa di cui sopra è finanziata, ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020 con FPV derivante da parte del contributo statale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riscosso nel 2024;

di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'ente ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n..33/2013;

il presente provvedimento verrà comunicato all'affidatario;

Sottoscritta dal Responsabile  
(MONTEVERDI GIANPAOLO)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE**

**ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA  
PROVINCIALE – PERIODO 2023-2025 – LOTTO 1 – PIANURA**

**10° CONTRATTO APPLICATIVO: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI  
E OPERE CONNESSE: SETTORE PIANURA – ANNO 2024 (D.M.123/2020)  
(CUP D27H20001610001 - CIG B1015BF3F8)**

\*\*\*\*\*

**IMPRESA:** RTI COIMPA - Consorzio Stabile Imprese Associate, e consorziate (IEMBO SPA, TIRRI FELICE SRL, DALLARA COSTRUZIONI SRL, GRANELLI SRL, NUMANTI & ROSSI SRL) – ZEBBA SRL

Impresa affidataria IEMBO SPA, con sede in Via Europa n.13 – 43015 NOCETO (PR) p. iva 02555430343

**STATO D'AVANZAMENTO FINALE** dei lavori eseguiti a tutto il 24/03/2025

**CONTRATTO – N. 15315 del 14/05/2024**

Importo del progetto	€ 640.323,47	Data della consegna	17/04//2024
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 5,53% (compresi oneri sicurezza)	€ 605.436,88		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€ 204.563,12	Data dell'incominciamento dei lavori	13/05/2024
Analisi e controlli di qualità (compreso IVA di legge)	€ 13.113,85	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	23/05/2025
Incentivo art.113 del D.Lgs. 50/2016 smi	€ 12.806,47	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
Incarichi prof. est. (compresi Inarcassa ed IVA di legge)	€ -	Sosp. Ripresi	
Per IVA al 22% per importo lavori	€ 136.081,16	Sosp. Ripresi	
Ribassi/economie	€ 42.561,64	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
Contribuzione ANAC	€ -	Data ultimazione	
Imprevisti e arrotondamenti	€ -	Giorni impiegati in più	
<b>Totale somma impegnata</b>	<b>€ 810.000,00</b>	<b>Giorni impiegati in meno</b>	

Del quale impegnato

## ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – PERIODO 2023\_2025

## LOTTO 1 – PIANURA

IMPRESA: RTI COIMPA - Consorzio Stabile Imprese Associate, e consorziate (IEMBO SPA - TIRRI FELICE SRL - DALLARA COSTRUZIONI SRL - GRANELLI SRL - NUMANTI &amp; ROSSI SRL) – ZEBBA SRL

Impresa affidataria IEMBO SPA, con sede in Via Europa n.16 – 43015 NOCETO (PR) p. iva 02555430343

10° CONTRATTO APPLICATIVO (CUP D27H20001610001 - CIG B1015BF3F8)

CONTRATTO: Rep. N. 15315 del 14/05/2024

## STATO AVANZAMENTO LAVORI SAL FINALE

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
1	C01.022.020.d	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C) SP 119 Variante Soragna DIS.1 SP 10 POLESINE BUSSETO KM 37-38 DIS.2 SP 72 MEZZANI KM 8-9 20/06 DIS.3 SP 72 MEZZANI KM 9-10 21/06 DIS.4 SP 93 COSTAMEZZANA DIS.5 SP 93 COSTAMEZZANA DIS.6 SP 94 DIS.7 SP 588R DIS.8 SP 16 dal Km 9+350 al Km 9+750 DIS.9 SP 16 dal Km 4+050 al Km 4+600 DIS.10 SP 16 dal Km 6+800 al Km 7+200 DIS.11 SP33 COLTARO - da 18+860 a 17+622	484,88 360,04 336,62 283,10 313,48 118,12 306,46 586,48 171,44 261,88 189,28 88,27			
			ton	3.500,05	€ 105,00	€ 367.505,25
2	C01.022.02 PR	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso (0-15mm, bitume tradizionale - FUSO B) SP 72 MEZZANI KM 8-9 20/06 DIS.3	139,04			
			ton	139,04	€ 105,00	€ 14.599,20
3	C01.058.016 P	Scarifica e/o demolizione di pavimentazione per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore SP 16 dal Km 9+350 al Km 9+750 DIS.9 SP 16 dal Km 4+050 al Km 4+600 DIS.10	6.822,90			
4	C01.058.017 P		11.064,60			
			mq*cm	17.887,50	€ 1,09	€ 19.497,38
5	C01.022.005	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3) SP 119 Variante Soragna DIS.1 SP 10 POLESINE BUSSETO KM 37-38 DIS.2 SP 72 MEZZANI KM 8-9 20/06 DIS.3 SP 72 MEZZANI KM 9-10 21/06 DIS.4 SP 93 COSTAMEZZANA DIS.5 SP 93 COSTAMEZZANA DIS.6 SP 94 DIS.7 SP 588R DIS.8 SP 16 dal Km 9+350 al Km 9+750 DIS.9 SP 16 dal Km 4+050 al Km 4+600 DIS.10 SP 16 dal Km 6+800 al Km 7+200 DIS.11	5.723,20			
6	C01.022.005.c		4.230,00 7.537,20 4.568,20 5.041,93 1.982,10 3.482,00 6.355,80 2.274,30 3.792,20 2.730,00			
			mq	47.716,93	€ 1,55	€ 73.961,23
7	C01.023 PR	Sabbiatura della pavimentazione stradale con emulsione bitum. 0,5 kg/m2 e sabbia SP 119 Variante Soragna DIS.1 SP 10 POLESINE BUSSETO KM 37-38 DIS.2 SP 72 MEZZANI KM 8-9 20/06 DIS.3 SP 72 MEZZANI KM 9-10 21/06 DIS.4 SP 93 COSTAMEZZANA DIS.5 SP 93 COSTAMEZZANA DIS.6 SP 94 DIS.7 SP 588R DIS.8	204,60 36,00 679,65 180,00 47,10 32,40 401,60 555,40			
			mq	2.136,75	€ 0,60	€ 1.282,05

## SAL FINALE AL 24/03/2025

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
8	M01.001.010	Manodopera - Specializzato edile Movieri rimozione creste su SP.10 e SP.11 - n.1 mezzo * 5 gg * 9ore	108,00	€ 30,16	€ 3.257,28	
			ore 108,00			
9	N04.001.005.h	Nolo autocarro - autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t Camion _ fresature creste su SP.10 e SP.11 - n.1 mezzo * 5 gg * 9ore	54,00	€ 77,90	€ 4.206,60	
			ore 54,00			
10	N04.004.015.b	Pala, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 30 a 59 kW MiniPala con fresa, fresature creste su SP.10 e SP.11 - n.1 mezzo * 5 gg * 9ore	54,00	€ 56,69	€ 3.061,26	
			ore 54,00			
11	N04.004.015.c	Pala, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 60 a 74 kW Pala con spazzola, fresature creste su SP.10 e SP.11 - n.1 mezzo * 5 gg * 9ore	54,00	€ 60,82	€ 3.284,28	
			ore 54,00			
12	C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - mezzzeria cm 12 SP 119 SOV Cons.142 SP 10 SOV Cons.142 SP 10 SOV Cons.151 SP 72 da km 8 a km 10 SOV Cons.151 SP 93 km 2 SOV Cons.164 SP 94 da KM 1+250 a KM 2+885 SP 588R da KM 15+970 a KM 17+008 SP 513R SP 16	730,00 1.025,00 345,00 2.395,00 622,00 708,00 1.038,00 425,00 1.495,00	€ 0,73	€ 6.411,59	
			ml 8.783,00			
13	C01.052.005.b	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - margine cm 15 SP 119 SOV Cons.142 SP 10 SOV Cons.142 SP 10 SOV Cons.151 SP 72 da km 8 a km 10 SOV Cons.151 SP 93 km 2 SOV Cons.164 SP 93 km 6 SOV Cons.164 SP 94 da KM 1+250 a KM 2+885 SP 588R da KM 15+970 a KM 17+008 SP 513R SP 16	1.400,00 2.580,00 690,00 4.430,00 1.244,00 860,00 1.416,00 2.076,00 850,00 2.990,00	€ 0,91	€ 16.867,76	
			ml 18.536,00			
14	C01.052.015.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura SP 119 RALL.OTTICI SOV Cons.142  SP 10 ARRESTO SOV Cons.142 SP 10 STOP SOV Cons.142 SP 10 ZEBRAT. SOV Cons. 142 SP 10 ZEBRAT. SOV Cons. 142 SP 10 ZEBRAT. SOV Cons. 142  SP 72 da km 8 a km 10 SOV Cons.151 SP 72 DARE PREC. SOV Cons.151 SP 72 FRECCIA DX/SX SOV Cons.151 SP 72 ZEBRAT. SOV Cons. 151 SP 72 ZEBRAT. SOV Cons. 151  SP 513R PEDONALI  SP 16 PEDONALI SP 16 FASCIA ARRESTO	175,00  5,00 4,00 4,00 110,80 45,00  14,00 10,50 105,00 175,00  24,00  39,00 3,00			

## SAL FINALE AL 24/03/2025

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
15	C01.052.010.a	mq	714,30	€ 5,41	€ 3.864,36	
		Ripasso segnaletica orizzontale mezzeria cm 12				
		SP 64 SOV Cons.112	2.700,00			
		SP 64 SOV Cons.115	5.630,00			
		SP 57 SOV Cons.127	1.720,00			
		SP 44 km8 SOV Cons. 133	3.220,00			
		SP 44 km4 SOV Cons. 133	890,00			
		SP 10 km4 SOV Cons. 139	470,00			
		SP 72 SOV Cons.151	9.900,00			
		SP 118R SOV Cons.151	4.600,00			
16	C01.052.010.b	ml	39.880,00	€ 0,60	€ 23.928,00	
		Ripasso segnaletica orizzontale margine cm 15				
		SP 64 SOV Cons.112	5.400,00			
		SP 64 SOV Cons.115	11.260,00			
		SP 92 SOV Cons.127	6.120,00			
		SP 57 SOV Cons.127	3.440,00			
		SP 44 km8 SOV Cons. 133	1.840,00			
		SP 44 km4 SOV Cons. 133	565,00			
		SP 109 SOV Cons.134	6.100,00			
		SP 44 km4 SOV Cons. 139	13.480,00			
17	C01.052.015.b	ml	112.451,00	€ 0,75	€ 84.338,25	
		Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq				
		SP 92 DARE PREC. SOV Cons.127	2,73			
		SP 92 ARRESTO SOV Cons.127	4,50			
		SP 92 STOP SOV Cons.127	4,00			
		SP 44 km8 DARE PREC. SOV Cons. 133	15,40			
		SP 44 km8 ZEBRAT. SOV Cons. 134	189,25			
		SP 44 km8 ZEBRAT. SOV Cons. 134	235,52			
		SP 44 km8 FRECCIA DX/SX SOV Cons. 134	28,00			
		SP 44 km4 DARE PREC. SOV Cons. 134	11,90			
Sommano i lavori eseguiti		ml	1.115,36	€ 4,30	€ 4.796,06	
					€ 630.860,55	

## SAL FINALE AL 24/03/2025

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
		A dedurre: Ribasso d'asta del 5,53%			€ 34.886,59	
		Importo netto lavori			€ 595.973,97	
		Oneri contrattuali Sicurezza	1,00	€ 9.462,91	€ 9.462,91	
		<b>IMPORTO SAL</b>			<b>€ 605.436,88</b>	<b>€ 605.436,88</b>
		A dedurre CERTIFICATI di PAGAMENTO precedenti			€ 314.510,07	
		1°certificato di pagamento			€ 287.145,52	
		2°certificato di pagamento				
		<b>Importo netto rata a saldo</b>			<b>€ 3.781,28</b>	<b>€ 3.781,28</b>

Parma, 24/03/2025

L'impresa esecutrice  
COIMPA Consorzio Stabile Imprese Associate

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Antonio Mesti

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Lamberto Pignoli



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE**

**ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA  
PROVINCIALE – PERIODO 2023-2025 – LOTTO 1 – PIANURA**

**10° CONTRATTO APPLICATIVO: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI  
E OPERE CONNESSE: SETTORE PIANURA – ANNO 2024 (D.M.123/2020)  
(CUP D27H20001610001 - CIG B1015BF3F8)**

\*\*\*\*\*

**IMPRESA:** RTI COIMPA - Consorzio Stabile Imprese Associate, e consorziate (IEMBO SPA,  
TIRRI FELICE SRL, DALLARA COSTRUZIONI SRL, GRANELLI SRL, NUMANTI & ROSSI SRL) –  
ZEBBA SRL

Impresa affidataria IEMBO SPA, con sede in Via Europa n.13 – 43015 NOCETO (PR) p. iva  
02555430343

**LIBRETTO DELLE MISURE STATO D'AVANZAMENTO FINALE** dei lavori eseguiti  
a tutto il 24/03/2025

**CONTRATTO** – N. 15315 del 14/05/2024

## SAL FINALE AL 24/03/2025

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità			
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso				
8	M01.001.010	Manodopera - Specializzato edile Movieri rimozione creste su SP.10 e SP.11 - n.1 mezzo * 5 gg * 9ore	2,00	6,00	9,00		108,00			
			ore				108,00			
9	N04.001.005.h	Nolo autocarro - autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t Camion _ fresature creste su SP.10 e SP.11 - n.1 mezzo * 5 gg * 9ore	1,00	6,00	9,00		54,00			
			ore				54,00			
10	N04.004.015.b	Pala, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 30 a 59 kW MiniPala con fresa, fresature creste su SP.10 e SP.11 - n.1 mezzo * 5 gg * 9ore	1,00	6,00	9,00		54,00			
			ore				54,00			
11	N04.004.015.c	Pala, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 60 a 74 kW Pala con spazzola, fresature creste su SP.10 e SP.11 - n.1 mezzo * 5 gg * 9ore	1,00	6,00	9,00		54,00			
			ore				54,00			
12	C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - mezzzeria cm 12 SP 119 SOV Cons.142 SP 10 SOV Cons.142 SP 10 SOV Cons.151 SP 72 da km 8 a km 10 SOV Cons.151 SP 93 km 2 SOV Cons.164 SP 94 da KM 1+250 a KM 2+885 SP 588R da KM 15+970 a KM 17+008 SP 513R SP 16		730,00			730,00			
				1.025,00			1.025,00			
				345,00			345,00			
				2.395,00			2.395,00			
				622,00			622,00			
				708,00			708,00			
				1.038,00			1.038,00			
				425,00			425,00			
				1.495,00			1.495,00			
				ml				8.783,00		
			13	C01.052.005.b	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - margine cm 15 SP 119 SOV Cons.142 SP 10 SOV Cons.142 SP 10 SOV Cons.151 SP 72 da km 8 a km 10 SOV Cons.151 SP 93 km 2 SOV Cons.164 SP 93 km 6 SOV Cons.164 SP 94 da KM 1+250 a KM 2+885 SP 588R da KM 15+970 a KM 17+008 SP 513R SP 16		1.400,00			1.400,00
							2.580,00			2.580,00
	690,00						690,00			
	4.430,00						4.430,00			
2,00	622,00						1.244,00			
	860,00						860,00			
2,00	708,00						1.416,00			
2,00	1.038,00						2.076,00			
2,00	425,00						850,00			
2,00	1.495,00						2.990,00			
	ml							18.536,00		
14	C01.052.015.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura SP 119 RALL.OTTICI SOV Cons.142  SP 10 ARRESTO SOV Cons.142 SP 10 STOP SOV Cons.142 SP 10 ZEBRAT. SOV Cons. 142 SP 10 ZEBRAT. SOV Cons. 142 SP 10 ZEBRAT. SOV Cons. 142  SP 72 da km 8 a km 10 SOV Cons.151 SP 72 DARE PREC. SOV Cons.151 SP 72 FRECCIA DX/SX SOV Cons.151 SP 72 ZEBRAT. SOV Cons. 151 SP 72 ZEBRAT. SOV Cons. 151  SP 513R PEDONALI  SP 16 PEDONALI				175,00				175,00
			5,00				5,00			
			4,00				4,00			
			4,00				4,00			
			110,80				110,80			
			45,00				45,00			
			14,00				14,00			
			10,50				10,50			
			105,00				105,00			
			175,00				175,00			
			24,00				24,00			
39,00				39,00						

## SAL FINALE AL 24/03/2025

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso		
15	C01.052.010.a	SP 16 FASCIA ARRESTO	3,00				3,00	
			mq					714,30
		Ripasso segnaletica orizzontale mezzeria cm 12						
		SP 64 SOV Cons.112		2.700,00			2.700,00	
		SP 64 SOV Cons.115		5.630,00			5.630,00	
		SP 57 SOV Cons.127		1.720,00			1.720,00	
		SP 44 km8 SOV Cons. 133		3.220,00			3.220,00	
		SP 44 km4 SOV Cons. 133		890,00			890,00	
		SP 10 km4 SOV Cons. 139		470,00			470,00	
		SP 72 SOV Cons.151		9.900,00			9.900,00	
		SP 118R SOV Cons.151		4.600,00			4.600,00	
		SP.513R da inizio competenza a inizio c.a. Botteghino (quantità provvisoria)		1.000,00			1.000,00	
		SP.513R da fine c.a. Marano a inizio c.a. Traversetolo (quantità provvisoria)		7.000,00			7.000,00	
		SP.513R da fine c.a. Vignale a confine Provincia (ponte) (quantità provvisoria)		900,00			900,00	
SP.513R		1.850,00			1.850,00			
		ml				39.880,00		
16	C01.052.010.b	Ripasso segnaletica orizzontale margine cm 15						
		SP 64 SOV Cons.112	2,00	2.700,00			5.400,00	
		SP 64 SOV Cons.115	2,00	5.630,00			11.260,00	
		SP 92 SOV Cons.127		6.120,00			6.120,00	
		SP 57 SOV Cons.127	2,00	1.720,00			3.440,00	
		SP 44 km8 SOV Cons. 133		1.840,00			1.840,00	
		SP 44 km4 SOV Cons. 133		565,00			565,00	
		SP 109 SOV Cons.134		6.100,00			6.100,00	
		SP 44 km4 SOV Cons. 139		13.480,00			13.480,00	
		SP 10 km4 SOV Cons. 139	2,00	470,00			940,00	
		SP 72 SOV Cons.151		16.450,00			16.450,00	
		SP 118R SOV Cons.151		4.386,00			4.386,00	
		SP 118R SOV Cons.155		5.560,00			5.560,00	
		SP 73 SOV Cons.158		15.410,00			15.410,00	
		SP.513R da inizio competenza a inizio c.a. Botteghino (quantità provvisoria)	2,00	1.000,00			2.000,00	
SP.513R da fine c.a. Marano a inizio c.a. Traversetolo (quantità provvisoria)	2,00	7.000,00			14.000,00			
SP.513R da fine c.a. Vignale a confine Provincia (ponte) (quantità provvisoria)	2,00	900,00			1.800,00			
SP.513R vari tratti	2,00	1.850,00			3.700,00			
		ml				112.451,00		
17	C01.052.015.b	Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq						
		SP 92 DARE PREC. SOV Cons.127	2,73				2,73	
		SP 92 ARRESTO SOV Cons.127	4,50				4,50	
		SP 92 STOP SOV Cons.127	4,00				4,00	
		SP 44 km8 DARE PREC. SOV Cons. 133	15,40				15,40	
		SP 44 km8 ZEBRAT. SOV Cons. 134	189,25				189,25	
		SP 44 km8 ZEBRAT. SOV Cons. 134	235,52				235,52	
		SP 44 km8 FRECCIA DX/SX SOV Cons. 134	28,00				28,00	
		SP 44 km4 DARE PREC. SOV Cons. 134	11,90				11,90	
		SP 72 DARE PREC. SOV Cons.151	43,40				43,40	
		SP 118R PR. DARE PREC. SOV Cons.155	2,00				2,00	
		SP 118R DARE PREC. SOV Cons.155	29,40				29,40	
		SP 118R ZEBRATURE SOV Cons.155	150,00				150,00	
		SP 118R ZEBRATURE SOV Cons.155	122,00				122,00	
		SP 118R FRECCIA DX/SX SOV Cons.155	14,00				14,00	
		SP 78 FASCIA ARRESTO SOV Cons.155	4,00				4,00	
		SP 78 PEDONALI SOV Cons.155	36,00				36,00	
		SP 78 PEDONALI SOV Cons.155	24,00				24,00	
		SP 73 PR. DARE PREC. SOV Cons.158	2,00				2,00	
SP 73 DARE PREC. SOV Cons.158	4,20				4,20			
SP 73 ZEBRATURE SOV Cons.158	96,00				96,00			
SP 73 ZEBRATURE SOV Cons.158	82,50				82,50			
SP 73 FRECCIA DX/SX SOV Cons.158	10,50				10,50			
SP.513R vari tratti DARE PRECEDENZA	4,06				4,06			


## SAL FINALE AL 24/03/2025

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso	
		ml					1.115,36

Parma, 24/03/2025

L'impresa esecutrice  
COIMPA Consorzio Stabile Imprese Associate

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Antonio Mestl



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE**

**ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – PERIODO 2023-2025 – LOTTO 1 – PIANURA**

**10° CONTRATTO APPLICATIVO: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI  
E OPERE CONNESSE: SETTORE PIANURA – ANNO 2024 (D.M.123/2020)  
(CUP D27H20001610001 - CIG B1015BF3F8)**

\*\*\*\*\*

**IMPRESA: IMPRESA: RTI COIMPA - Consorzio Stabile Imprese Associate, e consorziate (IEMBO SPA, TIRRI FELICE SRL, DALLARA COSTRUZIONI SRL, GRANELLI SRL, NUMANTI & ROSSI SRL) – ZEBA SRL  
Impresa affidataria IEMBO SPA, con sede in Via Europa n.13 – 43015 NOCETO (PR) p. iva 02555430343**

**REGISTRO CONTABILITA' STATO D'AVANZAMENTO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 24/03/2025**

**CONTRATTO – N. 15315 del 14/05/2024**

## ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – PERIODO 2023\_2025

## LOTTO 1 – PIANURA

IMPRESA: RTI COIMPA - Consorzio Stabile Imprese Associate, e consorziate (IEMBO SPA - TIRRI FELICE SRL - DALLARA COSTRUZIONI SRL - GRANELLI SRL - NUMANTI & ROSSI SRL) – ZEBBA SRL  
 Impresa affidataria IEMBO SPA, con sede in Via Europa n.16 – 43015 NOCETO (PR) p. iva 02555430343

10° CONTRATTO APPLICATIVO (CUP D27H20001610001 - CIG B1015BF3F8)

CONTRATTO: Rep. N. 15315 del 14/05/2024

## REGISTRO DI CONTABILITA' SAL FINALE

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €		
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso			Parziale	Totale	
1	C01.022.020.d	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C) SP 119 Variante Soragna DIS.1 SP 10 POLESINE BUSSETO KM 37-38 DIS.2 SP 72 MEZZANI KM 8-9 20/06 DIS.3 SP 72 MEZZANI KM 9-10 21/06 DIS.4 SP 93 COSTAMEZZANA DIS.5 SP 93 COSTAMEZZANA DIS.6 SP 94 DIS.7 SP 588R DIS.8 SP 16 dal Km 9+350 al Km 9+750 DIS.9 SP 16 dal Km 4+050 al Km 4+600 DIS.10 SP 16 dal Km 6+800 al Km 7+200 DIS.11 SP33 COLTARO - da 18+860 a 17+622	484,88 360,04 336,62 283,10 313,48 118,12 306,46 586,48 171,44 261,88 189,28 88,27				484,88 360,04 336,62 283,10 313,48 118,12 306,46 586,48 171,44 261,88 189,28 88,27				
2	C01.022.02 PR	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso (0-15mm, bitume tradizionale - FUSO B) SP 72 MEZZANI KM 8-9 20/06 DIS.3	139,04				139,04	€ 105,00	€ 367.505,25		
3	C01.058.016 P	Scarifica e/o demolizione di pavimentazione per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore	2.274,30				3,00	€ 105,00	€ 14.599,20		
4	C01.058.017 P	SP 16 dal Km 9+350 al Km 9+750 DIS.9 SP 16 dal Km 4+050 al Km 4+600 DIS.10	3.688,20				3,00				
5	C01.022.005	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso					17.887,50	€ 1,09	€ 19.497,38		

Numero d'ordine	Articolo di F.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso			Parziale	Totale
6	C01.022.005.c	con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3) SP 119 Variante Soragna DIS.1 SP 10 POLESINE BUSSETO KM 37-38 DIS.2 SP 72 MEZZANI KM 8-9 20/06 DIS.3 SP 72 MEZZANI KM 9-10 21/06 DIS.4 SP 93 COSTAMEZZANA DIS.5 SP 93 COSTAMEZZANA DIS.6 SP 94 DIS.7 SP 588R DIS.8 SP 16 dal Km 9+350 al Km 9+750 DIS.9 SP 16 dal Km 4+050 al Km 4+600 DIS.10 SP 16 dal Km 6+800 al Km 7+200 DIS.11								
			5.723,20				5.723,20			
			4.230,00				4.230,00			
			7.537,20				7.537,20			
			4.568,20				4.568,20			
			5.041,93				5.041,93			
			1.982,10				1.982,10			
			3.482,00				3.482,00			
			6.355,80				6.355,80			
			2.274,30				2.274,30			
			3.792,20				3.792,20			
			2.730,00				2.730,00			
							47.716,93	€ 1,55	€ 73.961,23	
7	C01.023 PR	mq Sabiatura della pavimentazione stradale con emulsione bitum. 0,5 kg/m2 e sabbia SP 119 Variante Soragna DIS.1 SP 10 POLESINE BUSSETO KM 37-38 DIS.2 SP 72 MEZZANI KM 8-9 20/06 DIS.3 SP 72 MEZZANI KM 9-10 21/06 DIS.4 SP 93 COSTAMEZZANA DIS.5 SP 93 COSTAMEZZANA DIS.6 SP 94 DIS.7 SP 588R DIS.8	204,60				204,60			
			36,00				36,00			
			679,65				679,65			
			180,00				180,00			
			47,10				47,10			
			32,40				32,40			
			401,60				401,60			
			555,40				555,40			
							2.136,75	€ 0,60	€ 1.282,05	
8	M01.001.010	Manopera - Specializzato edile Movieri rimozione creste su SP.10 e SP.11 - n.1 mezzo * 5 gg * 9ore	2,00	6,00	9,00		108,00			
							108,00	€ 30,16	€ 3.257,28	
9	N04.001.005.h	Nolo autocarro - autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t Camion_fresature creste su SP.10 e SP.11 - n.1 mezzo * 5 gg * 9ore	1,00	6,00	9,00		54,00			
							54,00	€ 77,90	€ 4.206,60	
10	N04.004.015.b	Pala, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 30 a 59 kW MiniPala con fresa, fresature creste su SP.10 e SP.11 - n.1 mezzo * 5 gg * 9ore	1,00	6,00	9,00		54,00			
							54,00	€ 56,69	€ 3.061,26	

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso		Parziale	Totale
11	N04.004.015.c	Pala, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 60 a 74 kW Pala con spazzola, fresature creste su SP.10 e SP.11 - n.1 mezzo * 5 gg * 9ore	1,00	6,00	9,00		€ 60,82	€ 3.284,28	
12	C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - mezzerta cm 12 SP 119 SOV Cons.142 SP 10 SOV Cons.142 SP 10 SOV Cons.151 SP 72 da km 8 a km 10 SOV Cons.151 SP 93 km 2 SOV Cons.164 SP 94 da KM 1+250 a KM 2+885 SP 588R da KM 15+970 a KM 17+008 SP 513R SP 16		730,00 1.025,00 345,00 2.395,00 622,00 708,00 1.038,00 425,00 1.495,00			€ 0,73	€ 6.411,59	
13	C01.052.005.b	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - margine cm 15 SP 119 SOV Cons.142 SP 10 SOV Cons.142 SP 10 SOV Cons.151 SP 72 da km 8 a km 10 SOV Cons.151 SP 93 km 2 SOV Cons.164 SP 93 km 6 SOV Cons.164 SP 94 da KM 1+250 a KM 2+885 SP 588R da KM 15+970 a KM 17+008 SP 513R SP 16		1.400,00 2.580,00 690,00 4.430,00 622,00 860,00 708,00 1.038,00 425,00 1.495,00			€ 0,91	€ 16.867,76	
14	C01.052.015.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebra SP 119 RALL.OTTICI SOV Cons.142 SP 10 ARRESTO SOV Cons.142 SP 10 STOP SOV Cons.142 SP 10 ZEBRAT. SOV Cons.142 SP 10 ZEBRAT. SOV Cons.142	175,00 5,00 4,00 4,00 110,80 45,00						





Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso		Parziale	Totale
		<b>IMPORTO SAL</b>						<b>€ 605.436,88</b>	<b>€ 605.436,88</b>
		A dedurre CERTIFICATI di PAGAMENTO precedenti						€ 314.510,07	
		1° certificato di pagamento						€ 287.145,52	
		2° certificato di pagamento							
		<b>Importo netto rata a saldo</b>						<b>€ 3.781,28</b>	<b>€ 3.781,28</b>

Parma, 24/03/2025

L'impresa esecutrice  
COIMPA Consorzio Stabile Imprese Associate

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Antonio Mesti

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Lamberto Pignoli



PROVINCIA DI PARMA  
Servizio Viabilità e Infrastrutture  
V.le Martiri della Libertà, 15  
43123 Parma

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7

10° CONTRATTO APPLICATIVO: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE SETTORE PIANURA ANNO 2024 (D.M. 123/2020)  
CUP D27H20001610001 - CIG B1015BF3F8

### **RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

#### **PROGETTO:**

che con Decreto Presidenziale n. 33 del 16/02/2023 è stata approvata la documentazione di progetto per la stipulazione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, aggiudicato a norma degli artt. 54 e 60 D.Lgs. 50/2016, per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade della Provincia di Parma per il periodo 2023 – 2025;

Che nel progetto sopradetto le strade Provinciali sono state suddivise in tre ambiti: – AREA PIANURA che riguarda 388,705 Km di strade provinciale; – AREA MONTAGNA OVEST che riguarda 403,033 Km di strade provinciali; – AREA MONTAGNA EST che riguarda 379,936 Km di le strade provinciali;

che con Determina Dirigenziale n. 513 del 27/04/2023 il Dirigente Responsabile della Stazione Unica appaltante ha approvato l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs. 50/2016, in via definitiva non efficace, dell'appalto in oggetto al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341, consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. – DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. - GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349;

che con Determina Dirigenziale n.710 del 26/05/2023 è stato preso dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta relativa a "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7;

#### **APPROVAZIONE DEL PROGETTO:**

10° CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE SETTORE PIANURA ANNO 2024 (D.M. 123/2020): il cui progetto esecutivo è stato approvato con Decreto del Presidente n. Decreto Presidenziale n.56 del 26/03/2024 per un importo complessivo del QTE di € 810.000,00;

**CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA:** Ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali nella zona PIANURA

**ASSUNTORE DEI LAVORI:** i lavori principali in oggetto sono stati affidati con determinazione n. 430 del 28/03/2024 al raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA

02079260341 (e consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. - DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. – GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349) per l'importo di euro € 605.436,88 (di cui € 595.973,97 per lavori ed € 9.462,91 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge al 22% pari ad € 133.196,11 e così per complessivi € 738.632,99;

**CONTRATTO PRINCIPALE:** contratto Rep. N.15315 del 14/05/2024;

**PERIZIE:** Non si sono eseguite perizie suppletive e di variante durante i lavori.

**DIREZIONE LAVORI:** della direzione dei lavori in oggetto è stato incaricato il Geom. Antonio Mesti Funzionario dell'amministrazione Provinciale di Parma con DD n. n. 430 del 28/03/2024;

**CONSEGNA DEI LAVORI:** i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 17/04/2024 come risulta dal relativo verbale.

**TEMPO UTILE STABILITO PER L'ESECUZIONE:** la scadenza dei lavori era stabilita in 90 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e quindi terminanti il 16/07/2024.

**SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI:** i lavori sono stati sospesi e ripresi con n.3 verbali;

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 24/03/2025.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** I lavori si sono svolti in conformità alle norme progettuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:** durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

**CERTIFICATI DI ACCONTO:** Sono stati emessi:

- certificato di pagamento n.1 della rata di € 314.510,07 in data 09/07/2024;
- certificato di pagamento n.2 della rata di € 287.145,52 in data 12/09/2024;

**STATO FINALE DEI LAVORI:** lo stato Finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni:

- Totale lavori eseguiti	€ 630.860,55
A dedurre ribasso d'asta 5,53%	€ 34.886,59

**CONFRONTO PER LA SOMMA AUTORIZZATA DELLA SPESA**

- Importo netto per i lavori	€ 595.973,97
- Oneri sicurezza	€ 9.462,91
- Importo sal finale	€ 605.436,88
A dedurre certificato di pagamento n.1	€ 314.510,07
A dedurre certificato di pagamento n.2	€ 287.145,52

Secondo il detto conto finale resta il credito all'impresa € 3.781,28

**CREDITI A FAVORE DELL'IMPRESA**

Non risultano crediti a favore dell'impresa.

**RISERVE DELL'IMPRESA**

L'impresa ha firmato tutti gli Atti Contabili senza inserire riserve di sorta ed ha prodotto tutte le fatturazioni relative in originale presso gli uffici provinciali.

### **INFORTUNI SUL LAVORO**

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

### **ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI**

Sono state richieste dall'Ente appaltante le posizioni contributive dell'Impresa dalle quali è risultato quanto segue:

- l'impresa appaltatrice è in regola con gli adempimenti relativi alle assicurazioni obbligatorie.

**AVVISI AD OPPONENDUM:** non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

**COLLAUDO:** ai sensi dell'Art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni, il certificato di collaudo delle lavorazioni svolte è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Alla visita tenutasi il giorno 03/04/2025 sono intervenuti i Sigg.:

- Geom. Antonio Mesti, Direttore dei Lavori;
- Dott. Antonio Corvo, legale Rappresentante del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA;

con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da controlli, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nelle singole contabilità;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile,

### **CERTIFICA**

che i lavori sopra descritti eseguiti dal Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341 (e consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. - DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. – GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349, in base alle specifiche di progetto, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€ 605.436,88
- a dedurre il 1° acconto corrisposto	€ 314.510,07
- a dedurre il 2° acconto corrisposto	€ 287.145,52
- resta rata a saldo	€ 3.781,28

oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 831,88, per complessivi € 4.613,16 delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i

lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Parma, 03/04/2025

L'IMPRESA APPALTATRICE  
Raggruppamento Temporaneo d'Imprese  
COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE  
Dott. Antonio Corvo

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Antonio Mesti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Lamberto Pignoli



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **432 / 2025**

Proposta n. 1300/2025

**Oggetto:** ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 - PIANURA - 10° CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE SETTORE PIANURA ANNO 2024 (D.M. 123/2020) - CUP D27H20001610001 - CIG B1015BF3F8 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 14/04/2025

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale