



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 453 del 15/04/2025

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI IPSIA LEVI DI PARMA" CUP D97H21001130003 - APPROVAZIONE RELAZIONE CONTOFINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;

l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di E.Q. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1933/2024;

DATO ATTO che per la sottoscritta funzionaria responsabile, anche unica del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 oltre che del procedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI:

la delibera di Consiglio n. 48 del 9/12/2024, avente ad oggetto l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, lo schema di bilancio 2025-2027 ed i relativi allegati, tra cui il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027 e l'elenco annuale 2025, il Piano Triennale 2025 - 2027 degli acquisti di beni e servizi;

la delibera dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 19/12/2024, immediatamente eseguibile, con cui è stato espresso parere favorevole allo schema di bilancio 2025-2027, ai sensi dell'art.1, c.

55, della legge 7 aprile 2014 n.56;

la delibera di Consiglio n. 55, immediatamente eseguibile dal 19/12/2023, con cui è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025 – 2027, ai sensi dell'art.1, c. 55, della legge 7 aprile 2014 n.56;

il Decreto del Presidente n. 6, esecutivo dal 16 gennaio 2024, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025 – 2027;

il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027, approvato con decreto del Presidente n. 12 del 31 gennaio 2025 e contenente tra gli altri il piano triennale dei fabbisogni del personale ed il piano degli obiettivi e delle performance;

il decreto del Presidente n. 24 del 03/03/2025 con il quale è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2024;

RICHIAMATI INOLTRE:

- lo Statuto dell'Ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs 36/2023;

Preso atto che:

con Decreto n. 209 del 30/08/2021 si è preso atto che il progetto di "manutenzione straordinaria serramenti IPSIA LEVI di Parma", CUP D97H21001130003, viene ridimensionato ad € 280.000,00;

con determinazione n. 1872 del 24/12/2021, si procedeva ad affidare l'incarico per la "progettazione definitiva/esecutiva, Direzione lavori e richiesta conto termico" dei lavori di "manutenzione straordinaria dell'IPSIA Levi di Parma" all'ing. Paolo Painsi, con studio in Parma, via Racagni n. 10- Parma - P.I.: 2340620349, CIG: Z0334645F7;

il progettista incaricato con prot. n. 27495 del 5/9/2022 ha consegnato il progetto definitivo-esecutivo denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI IPSIA LEVI DI PARMA" CUP D97H21001130003";

il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con Decreto presidenziale n. 272 del 22.11.2022 per complessivi €280.000,00

che, con D.D. n. 82 del 26/01/2023, è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, contestualmente, sono stati approvati, ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

con Determina n. 355 del 23/03/2023 si è proceduto ad aggiudicare i lavori a favore dell'operatore economico EVOTEC S.R.L. con sede legale in viale Vesuvio 162 - 80040 Volla (NA) C.F. e P.IVA 06058561215 che ha offerto un ribasso del 22,877%, dando atto dell'importo contrattuale pari ad euro 185.443,29 (di cui euro 175.493,71 per lavori ed euro 9.949,58 per oneri di sicurezza);

in data 9/6/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto, rep. 15275;

con Determina n. 978 del 10/7/2023 si è proceduto a prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori di "manutenzione straordinaria serramenti IPSIA LEVI di Parma", CUP D97H21001130003 all'impresa EVOTEC S.R.L. con sede legale in viale Vesuvio 162 - 80040 Volla (NA) C.F. e P.IVA 06058561215, che ha offerto il ribasso del 22,877%, per un importo contrattuale di € 185.443,29 (di cui euro 9.949,58 per oneri di sicurezza), oltre iva – CIG

9623821453 con conseguente impegno di spesa a favore dell'impresa aggiudicataria e di ANAC per € 225,00;

in data 30/01/2024 sono stati consegnati i lavori in oggetto;

con determina n.339 del 14/03/2024 è stato approvato il 1° stato d'avanzamento lavori di € 150.697,55 oltre iva;

con determina n.1355 del 23/9/2024 è stato approvato il 2° stato d'avanzamento lavori di € € 47.073,06 oltre iva

con determina n. 2163 del 24/12/2024 si è proceduto ad impegnare e liquidare la somma di € 38.489,87 iva compresa, a favore dell'impresa EVOTEC S.R.L., quale compensazione prezzi per il primo trimestre 2024, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

con determina n .1993 del 10/12/2024 si è proceduto ad impegnare la somma di € 731,05 iva compresa, a favore dell'impresa EVOTEC S.R.L., quale compensazione prezzi per il terzo trimestre 2024, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

con determina n. 1219 del 2/9/2024 è stata approvata la Perizia Suppletiva e di variante dei lavori in oggetto, approvando il nuovo QTE

		DD		
		DD 978/2023	1219/2024	differenza
A1	importo lavori a base d'asta	175.493,70	175.493,70	0,00
A2	oneri della sicurezza	9.949,59	9.949,59	0,00
A3	lavori di perizia	0,00	13.321,14	13.321,14
A	totale lavori a base di gara	185.443,29	198.764,43	13.321,14
B1	iva 10% su A	18.544,33	19.876,44	-1.332,11
B2	spese tecniche iva CNPAIA Compresse	13.519,96	18.397,60	-4.877,64
B3	art. 113 DLGS 50/2016	4.750,00	4.750,00	0,00
B4	ANAC - imprevisti	480,04	225,00	255,04
B5	lavori in economia		34.533,20	34.533,20
B6	iva lavori in economia B5		3.453,32	-3.453,32
B7	ribasso iva compresa	57.262,38	0,00	57.262,38
B	totale somme a disposizione	94.556,71	81.235,56	13.321,15
C	totale	280.000,00	280.000,00	0,00

RILEVATO CHE:

- in data 02/09/2024 è stato emesso Certificato di ultimazione dei lavori con opere di completamento, e le stesse sono terminate entro la data prestabilita nello stesso certificato;

CONSIDERATO CHE:

- il Direttore dei Lavori ha trasmesso la seguente documentazione acquisita al prot.10812 del 10/04/2025 RELAZIONE SULLO STATO DI FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (allegato alla presente) da cui risulta:

- importo contrattuale, come ridefinito con DD n. 1219/2024, pari a 198.764,43 €

importo contabilità finale pari ad 198.764,43 €

- credito netto a favore dell'impresa di Euro 993,38 corrispondente alla ritenuta per infortuni 0,5%, e che il credito complessivo comprensivo di IVA risulta pari a € 1.093,20, da corrispondere all'Impresa esecutrice a saldo di ogni suo avere;

CONSIDERATO CHE

Il QTE a seguito della contabilità finale risulta essere:

	aggiudicazione	perizia	finale	differenza
IPSIA serramenti	PE approvato DD 978/24	DD 1219/24		

A1	importo lavori a gase d'asta	227.550,41	175.493,70	175.493,70		
A2	oneri della sicurezza	9.949,59	9.949,59	9.949,59		
A3	lavori di perizia		0,00	13.321,14		
A	totale lavori a base di gara	237.500,00	185.443,29	198.764,43	198.764,43	0,00
B1	iva 10% su A	23.750,00	18.544,33	19.876,44	19.876,44	0,00
B2	spese tecniche iva CNPAIA Comprese	13.519,96	13.519,96	18.397,60	18.397,60	0,00
B3	art. 113 DLGS 50/2016	4.750,00	4.750,00	4.750,00	2.735,98	2.014,02
B4	ANAC - imprevisti	480,04	480,04	225,00	225,00	0,00
B5	lavori in economia			34.533,20	34.533,20	0,00
B6	iva lavori in economia B5			3.453,32	3.453,32	0,00
B7	ribasso iva compresa		57.262,38	0,00	0,00	0,00
B	totale somme a disposizione	42.500,00	94.556,71	81.235,56	79.221,54	2.014,02
C	totale	280.000,00	280.000,00	280.000,00	277.985,98	2.014,02

PRESO ATTO CHE

-non si registrano economie sull'importo contrattuale;

si registra una economia sull'intero finanziamento di €2.014,02

Resta da liquidare all'impresa EVOTEC S.R.L. con sede legale in viale Vesuvio 162 - 80040 Vol-la (NA) C.F. e P.IVA 06058561215 di Euro 993,82 oltre iva 10% = € 1.093,20 corrispondente alla ritenuta per infortuni 0,5%, da corrispondere all'Impresa esecutrice a saldo di ogni suo avere;

- resta da liquidare l'importo di euro 10.396,21 cassa e IVA di legge compresi al direttore dei Lavori, ing. Paolo Paini, con studio in via Racagni n. 10- Parma - P.I.: 02340620349;

- resta da liquidare l'importo di 607,14 (al netto del 20%) a saldo quale incentivo di cui all'art. 113 del DLgs 50/20216, con successivo atto;

VISTO, INFINE, CHE l'impresa aggiudicataria ha prestato la garanzia definitiva dell'importo di 19.119,20 mediante polizza fideiussoria n. 753560519 del 02/05/2023 emessa da Allianz s.p.a. con sede legale in piazza Tre Torri 3, 20145 Milano, Partita IVA n. 01333250320.

VISTI:

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;

- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;

- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;

- il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;

- il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;

- il DM 49/2018;

DATO ATTO che il presente atto in questione riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del dirigente responsabile;

CONSIDERATO che, in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, "a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o av-

visi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia”.

DETERMINA

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

DI APPROVARE la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "manutenzione straordinaria serramenti IPSIA LEVI di Parma", CUP D97H21001130003" allegati alla presente, dai quali risulta il credito residuo all'impresa appaltatrice EVOTEC S.R.L. con sede legale in viale Vesuvio 162 - 80040 Volla (NA) C.F. e P.IVA 06058561215, pari ad Euro 993,82 oltre IVA di legge, per un credito complessivo comprensivo di € 1.093,20 a saldo di ogni suo avere;

DI APPROVARE il seguente Quadro Tecnico Economico finale così determinato:

IPSIA serramenti		PE approvato	aggiudicazione	perizia	finale	differenza
			DD 978/24	DD 1219/24		
A1	importo lavori a gase d'asta	227.550,41	175.493,70	175.493,70		
A2	oneri della sicurezza	9.949,59	9.949,59	9.949,59		
A3	lavori di perizia		0,00	13.321,14		
A	totale lavori a base di gara	237.500,00	185.443,29	198.764,43	198.764,43	0,00
B1	iva 10% su A	23.750,00	18.544,33	19.876,44	19.876,44	0,00
B2	spese tecniche iva CN-PAIA Comprese	13.519,96	13.519,96	18.397,60	18.397,60	0,00
B3	art. 113 DLGS 50/2016	4.750,00	4.750,00	4.750,00	2.735,98	2.014,02
B4	ANAC - imprevisti	480,04	480,04	225,00	225,00	0,00
B5	lavori in economia			34.533,20	34.533,20	0,00
B6	iva lavori in economia B5			3.453,32	3.453,32	0,00
B7	ribasso iva compresa		57.262,38	0,00	0,00	0,00
B	totale somme a disposizione	42.500,00	94.556,71	81.235,56	79.221,54	2.014,02
C	totale	280.000,00	280.000,00	280.000,00	277.985,98	2.014,02

DI DARE ATTO CHE:

- non si registrano economie sull'importo contrattuale;

si registrano € 2.014,20 economie sull'intero finanziamento

di procedere alla liquidazione:

del credito residuo all'impresa appaltatrice EVOTEC S.R.L. con sede legale in viale Vesuvio 162 - 80040 Volla (NA) C.F. e P.IVA 06058561215, di Euro 993,82 oltre IVA 10% = € 1.093,20 a saldo di ogni suo avere;

del credito residuo di euro 10.396,21 cassa e IVA di legge compresi al direttore dei Lavori, ing. Paolo Pains con studio in via Racagni n. 10- Parma - P.I.: 02340620349

- dell'importo di € 607,14 (al netto del 20%) quale incentivo di cui all'art.113 del DLgs 50/2016 si procederà alla liquidazione con successivo atto

DI SVINCOLARE la garanzia definitiva dell'importo di euro 19.119,20 mediante polizza fidejussoria n. 753560519 del 02/05/2023 emessa da Allianz s.p.a. con sede legale in piazza Tre Torri

3, 20145 Milano, Partita IVA n. 01333250320

DI CONFERMARE CHE la spesa complessiva di € 11.489,41 (1.093,20+10.396,21), ripartita come più sopra, è tra le disponibilità contenute all'interno del QTE di € 280.000,00 a carico del Cap 215450220001 - Manutenzione straordinaria edifici scolastici (Fdo Covid), Titolo 2, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), codice v Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2025 - 2027, annualità 2025, impegni 444/sub.208/2024 e 837/2025 (sub.838/25, sub.841/25), reiscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 24/2025 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2024;

DI STABILIRE che la presente spesa è finanziata da avanzo applicato proveniente da Fondo Covid, confluito a fondo pluriennale vincolato (FPV);

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **453 / 2025**

Proposta n. 1315/2025

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI IPSIA LEVI DI PARMA" CUP D97H21001130003 - APPROVAZIONE RELAZIONE CONTOFINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 15/04/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale