

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : BOTTA ELISA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 667 del 03/06/2025**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA - CUP D98B20001010001 - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PRESO ATTO che per il sottoscritto Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO CHE

con delibera di Consiglio n. 48 del 9/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;

con delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

con decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;

con decreto del Presidente n.24 del 03/03/2025 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2024 e conseguenti variazioni di bilancio;

PREMESSO INOLTRE CHE

l'intervento è finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021 con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione,

nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 16;

nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021);

con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti all'interno del Piano ai fini dell'inserimento degli stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021 tra gli interventi ricompresi nel Piano risulta quello INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA - CUP D98B20001010001, dell'importo di € 660.000,00;

l'intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di *“consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico”*;

con Decreto del Presidente n. 88 del 07/04/2022 si è proceduto ad approvare l'elenco degli interventi da inserire nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e nel conseguente aggiornamento dell'annualità 2022;

in data 25/05/2022 è stata pubblicata la graduatoria rimodulata degli interventi ricompresi nel Decreto Ministeriale n. 217 del 15 luglio 2021 denominato “secondo piano per le Province e Città Metropolitane”, nella quale è inserito l'intervento in oggetto con Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022, comunicato con PEC prot. 24508 del 4/8/2022 è stato rimodulato il piano approvato con Decreto MIUR n. 13 del 8/1/2021 per le medesime finalità della manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle provincie, ai sensi dell'art. 1, comma 63 e 64 della L. 160/2019;

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022 che “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili” è stato assegnato un incremento del 10% al contributo precedente al FIN. UE - NEXT GENERATION EU - MISS.4 - COMP. 1 - INV. 3.3, per cui l'importo complessivo dell'intervento finanziato è ora pari a 660.000,00;

con determinazione n. 1356 del 11/10/2021, si procedeva ad affidare l'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, la Direzione lavori” dei lavori di “manutenzione straordinaria all'ITIS DA VINCI DI PARMA” all'ing. Alessandro Di Stasi di Parma;

con Determinazione n. 823 del 19/07/2022 si procedeva ad affidare l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al Geom. Simone Rossi di Langhirano;

il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato il funzionario ing. Paola Cassinelli fino al 30/04/2025, dal 01/05/2025 è stata nominata la sottoscritta con D.D. n. 528/25;

con Decreto Presidenziale n. 262 del 10/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA–CUP: D98B20001010001”;

con Determina Dirigenziale n. 416 del 5/4/2023 è stato aggiudicato il lavoro in oggetto all'impresa GRUPPOCTY S.R.L. con sede legale in via Diego Tajani n.7, cap. 00165 Roma, C.F. e P.IVA 05187291009, che ha offerto il ribasso del 21,700% per un importo contrattuale di € 417.617,27 (di cui euro 406.547,69 per lavori ed euro 11.159,58 per oneri di sicurezza) oltre iva al 10%, per un importo complessivo di € 459.379,00;

in data 08/06/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori;

con determinazione Dirigenziale n. 1240 del 8/9/2023 è stato approvato il 1° Stato d'Avanzamento Lavori, a tutto il 31/08/2023, di importo € 201.400,89 oltre iva al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale;

con determinazione Dirigenziale n. 1710 del 20/11/2023 è stata approvata una modifica al contratto in corso di esecuzione, redatta ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, relativa all'affidamento operato con DD n. 416 del 5/4/2023 dei lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA- CUP: D98B20001010001" all'operatore economico GRUPPOCTY S.R.L. con sede legale in via Diego Tajani n.7, cap. 00165 Roma, C.F. e P.IVA 05187291009, senza aumento dell'importo contrattuale;

con determinazione Dirigenziale n. 2136 del 28/12/2023 è stato approvato il 1° Stato d'Avanzamento Lavori, a tutto il 31/08/2023, di importo pari ad € 69.803,44 oltre iva = € 76.783,78 al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale;

con determinazione Dirigenziale n. 396 del 27/03/2024 è stato attestata la riconducibilità di tutti i documenti aventi forma di adozione determinata riferiti al progetto in questione ("MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA" – CUP D98B20001010001), emessi alla data odierna, alla linea di finanziamento "M4C1I3.3: Primo Piano province e città metropolitane;

con determinazione Dirigenziale n. 1019 del 20/07/2023 è stato affidato l'incarico professionale per il collaudo statico in corso d'opera all'ing. Ing. Claudio Franchi - P.zza Unità d'Italia, 56 – 42017 Novellara (RE) – C.F. FRNCLD75L30F960S P. I.V.A. 02542660358 per un importo di € 2.500,00, oltre a cassa previdenziale per un totale complessivo di € 2.600,00;

con determinazione Dirigenziale n. 1168 del 28/08/2023 è stata impegnata e liquidata la somma di € 400,00 a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato per la pratica di prevenzione incendi presso i VVFF;

che in data 16/12/2024 è stato sottoscritto il Certificato di regolare esecuzione dall'impresa, dal Direttore Lavori e dal RUP che attestava il credito dell'impresa in € 21.127,76 oltre IVA per quanto riguarda la contabilità ordinaria, ancora da approvare e liquidare;

che ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/22 durante l'esecuzione dei lavori sono stati redatti e sottoscritti le attestazioni e i documenti contabili relativi alla contabilità straordinaria dei seguenti SAL, agli atti presso il Servizio:

1° SAL BIS: importo da corrispondere all'impresa pari a € 14.153,27 compresa IVA

2° SAL BIS: importo da corrispondere all'impresa pari a € 10.312,60 compresa IVA

SALDO FINALE (corrispondente al CRE): importo da corrispondere all'impresa pari a € 2.564,19 compresa IVA

per un totale complessivo della contabilità straordinaria pari a € 27.030,06 che restano da corrispondere all'impresa GRUPPOCTY S.R.L.;

che con determinazione Dirigenziale n. 654 del 30/05/2025 è stata approvata la contabilità straordinaria per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 50/22 pari a € 27.030.06 e la necessaria modifica al quadro tecnico economico con l'utilizzo di economie da imprevisti e da ribasso di gara;

che la modifica del quadro economico è coerente con l'art. 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che consente agli enti locali beneficiari, e dunque ai soggetti attuatori di interventi PNRR, l'utilizzo dei ribassi d'asta per interventi di edilizia scolastica, laddove ancora disponibili, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR;

che la modifica del quadro economico è coerente con la nota prot. ministeriale n. 148193 del 29/12/2023 con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito Unità di missione per il PNRR ha precisato che:

*..l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta può essere autorizzato esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti tre condizioni:*

- 1) *si riferiscano esclusivamente al medesimo intervento nell'ambito del quale si sono generate;*
- 2) *siano necessarie per finanziare varianti in corso d'opera ovvero per far fronte ad una revisione/indicizzazione dei prezzi, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero dell'articolo 120, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;*
- 3) *qualora le varianti di cui al punto 2 siano necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto.*

#### CONSIDERATO

che in data 28/05/2025 è stata inoltrata sul portale FUTURA la richiesta di modifica del quadro tecnico economico al Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di missione PNRR come da documento di inoltro allegato;

che il QTE dell'opera è il seguente:

		DP 262/22	DD 416/2023 e 1710/23	DD 631/25	Spese sostenute
A1	lavori a base d'asta	519.103,05	406.457,69	406.457,69	406.457,69
A2	oneri della sicurezza	11.159,58	11.159,58	11.159,58	11.159,58
A	totale lavori a base di gara	530.262,63	417.617,27	417.617,27	417.617,27
B1	iva 10% su A	53.026,26	41.761,73	41.761,73	41.761,73
B2	imprevisti	3.916,35	3.916,35		
B3	spese tecniche	62.189,50	62.189,50	67.789,50	67.789,50
B4	art. 113 DLGS 50/2016	10.605,25	10.605,25	10.605,25	2.536,77
B5	ribasso iva compresa		123.909,90	97.421,18	
B6	contributo Anac			375,00	375,00
B7	Spese per rilascio pareri			400,00	400,00
B8	Adeguamento prezzi			27.030,06	27.030,06
B	somme a disposizione	129.737,37	242.382,73	242.382,73	242.382,73
C	totale	660.000,00	660.000,00	660.000,00	554.510,34

## VISTO

che in data 19/12/2024 è stato sottoscritto il Certificato di regolare esecuzione, allegato alla presente, dall'impresa esecutrice, dal Direttore dei Lavori ing. Alessandro Di Stasi e dal Responsabile del Procedimento in cui viene evidenziato il credito a saldo dell'impresa per la contabilità ordinaria pari a € 21.127,76 oltre a IVA;

che l'impresa esecutrice ha consegnato il DURC di congruità, allegato al presente atto;

## TENUTO CONTO

che resta da corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 27.030,06 IVA compresa, relativo alla contabilità straordinaria per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 50/22, una volta ricevuta l'autorizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito;

che resta da corrispondere al Direttore dei Lavori ing. Alessandro Di Stasi il saldo finale dell'incarico come da D.D. n. 1356/21 la somma complessiva di € 1.945,60;

che resta da corrispondere la somma di € 275,74 ai dipendenti ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016, come previsto dalla D.D. n. 429/23 che sarà liquidato con successivo atto;

che resta complessivamente un'economia, relativamente all'intero quadro tecnico economico di € 105.489,66 derivante da:

- € 97.421,18 per ribasso in sede di gara
- € 8.068,48 per somme non riconosciute di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016;

## VISTI:

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
- il Decreto Presidenziale n. 41/2021, così come aggiornato con DP 72/2022 e con Decreto Presidenziale n. 27/2023;

## DATO ATTO INOLTRE CHE

- il QTE in oggetto risulta essere finanziato con risorse PNRR (Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU);
- l'importo complessivo di QTE è inoltre riconducibile al CUP (indicato anche in oggetto) di seguito riportato: D98B20001010001;

## DETERMINA

di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

di approvare la contabilità finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, allegato alla presente, sottoscritto dall'impresa esecutrice, dal Direttore dei Lavori ing. Alessandro Di Stasi e dal Responsabile del Procedimento alla data di sottoscrizione, in cui viene evidenziato il credito a saldo dell'impresa per la contabilità ordinaria pari a € 21.127,76 oltre a IVA;

di dare atto che

resta da corrispondere all'impresa esecutrice GRUPPOCTY S.R.L. P.IVA 05187291009, il credito di € 23.240,54 IVA compresa, relativo alla contabilità straordinaria per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 50/22, una volta ricevuta l'autorizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito;

resta da corrispondere al Direttore dei Lavori ing. Alessandro Di Stasi il saldo finale dell'incarico come da D.D. n. 1356/21 per una somma complessiva di € 1.945,60 IVA e oneri compresi;

resta da corrispondere la somma di € 275,74 ai dipendenti ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016, come previsto dalla D.D. n. 429/23 che sarà liquidato con successivo atto;

si registra complessivamente un'economia, relativamente all'intero quadro tecnico economico, di € 105.489,66 derivante da:

- € 97.421,18 per ribasso in sede di gara
- € 8.068,48 per somme non riconosciute di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016;

che la spesa complessiva di € 25.461,88 iva c., pari al credito a saldo per la contabilità ordinaria da corrispondere all'impresa GRUPPOCTY S.R.L di € 23.240,54, al saldo da corrispondere al Direttore dei Lavori ing. Alessandro Di Stasi per € 1.945,60 e la quota residua di € 275,74 da corrispondere ai dipendenti ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016, è impegnata nell'ambito delle risorse destinate al QTE richiamato in premessa, contabilizzata al PEG Cap. 215450220008/0 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D98B20001010001 - ITIS L. DA VINCI PR), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del bilancio 2025, (imp. 559/2025 sub. 197/25, imp. 556/25 sub. 190/25 e imp. 557/25 sub. 194/25);

che il QTE dell'intervento richiamato in premessa è finanziato con parte dei contributi del MIUR di cui al DM 13/2021, integrati del 10% con DPCM 28/07/22, accertati al capitolo 136500136708 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D98B20001010001 - ITIS L. DA VINCI PR), Titolo 2 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche) del bilancio 2025/27 - annualità 2025 (acc. 289/2025 + quota confluita in PPV);

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile  
(BOTTA ELISA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **667 / 2025**

Proposta n. 1842/2025

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA INTERVENTI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA - CUP D98B20001010001 - (FIN. UE -  
NEXT GENERATION EU) - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO  
DI REGOLARE ESECUZIONE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 04/06/2025

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale