

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile : BOTTA ELISA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 749 del 19/06/2025**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZAPPA FERMI DI BORGOTARO. CUP D68B20001970001 - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE

VISTI:

l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";  
l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;  
l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;  
l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;  
l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che per la sottoscritta Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI:

- con delibera di Consiglio n. 48 del 9/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;  
- con delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

- con decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;

con decreto del Presidente n.24 del 03/03/2025 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2024 e conseguenti variazioni di bilancio;

#### PREMESSO CHE

il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato il funzionario ing. Paola Cassinelli fino al 30/04/2025, dal 01/05/2025 è stata nominata la sottoscritta con D.D. n. 528/25;

l'intervento in oggetto è finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021 con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 16;

nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021);

con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti all'interno del Piano ai fini dell'inserimento degli stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021;

tra tali interventi risultava quello relativo alla "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZAPPA FERMI DI BORGOTARO. CUP D68B20001970001", dell'importo di € 1.000.000,00;

l'intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di "*consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico*";

con Decreto del 28/07/2022 sono stati assegnati all'ente € 100.000,00 di risorse aggiuntive derivanti dal "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili" istituito dall'art. 26 c. 7 del D.L. n. 50/2022, allo scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR avviate successivamente al 18/05/2022 e fino al 31/12/2022;

#### PRESO ATTO CHE:

con D.D. n. 1884 del 24/12/2021 è stato affidato l'incarico di "progettazione definitiva/esecutiva, Direzione lavori" dei lavori di "manutenzione straordinaria dell'Istituto Zappa Fermi di Borgotaro (PR)" per un importo complessivo di € 76.128,00 (incluso cassa previdenziale 4% e Iva al 22%), all'ing. Massimo Bocchi, con studio in via Galimberti n. 20 in Parma, P.I. 01864480346, CIG: 9028913EB3;

con D.D. n. 1011 del 01/09/2022 è stato affidato l'incarico professionale per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO ZAPPA FERMI DI BORGOTARO CUP D68B20001970001" al Geom. Tiziano Fusi dello Studio Associato Ianelli e Fusi, vicolo Dalverme n. 4 Fidenza, P.IVA:

IT02139430348, per l'importo di € 22.500,00 oltre oneri previdenziali e iva = 28.822,50 – CIG: 9381439060;

con Decreto Presidenziale n. 264 del 10/11/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, avente un quadro tecnico economico di complessivi € 1.100.000,00;

con DD n. 1390 del 10/11/2022 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo – esecutivo da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, e a fornire indicazioni operative da adottare nella procedura di gara, trattandosi di intervento finanziato da PNRR;

con D.D. n. n. 395 del 27/03/2024 è stata attestata la riconducibilità di tutti i documenti aventi forma di adozione determinata riferiti al progetto in questione ("MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO ZAPPA FERMI DI BORGOVALDITARO" – CUP D68B20001970001), emessi alla data odierna, alla linea di finanziamento "M4C1I3.3: Primo Piano province e città metropolitane";

con D.D. n. 551 del 04/05/2023 è stata affidata la seguente prestazione di servizi: "prove di laboratorio presso l'istituto Zappa Fermi di Borgo Taro", CUP D68B20001970001, per complessivi € 39.900,00 oltre iva = 48.678,00 euro, alla ditta Laboratorio Geotecnologico Emiliano srl, strada Naviglio n. 5 – 43122 Parma P.iva 0046472034, CIG: 95723400DD;

espletate le procedure di gara, con determinazione n. 1792 del 29/12/2022, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, all'operatore economico PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l. P.IVA 05791980724, con sede in Via Monte Santo n. 51/A, cap. 76123 Andria (Barletta-Andria-Trani) che ha offerto il ribasso del 21,44% (CIG 9495197471);

con Determina Dirigenziale n. 1305 del 19/9/2023 è stato approvato lo stato d'avanzamento n. 1 per complessivi € pari ad € 248.347,00 oltre iva = € 273.181,70;

con determine dirigenziali n. 1341 del 21/9/2023 e n. 1630 del 07/11/2023 sono state autorizzate, ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i., modifiche contrattuali dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZAPPA FERMI DI BORGOTARO. CUP D68B20001970001", relativamente all'art. 6 del contratto Rep. 15267 del 26/05/2023 sui tempi di contratto;

con determina Dirigenziale n. 1491 del 16/10/2023 è stato approvato lo stato d'avanzamento n. 2 per complessivi € 229.614,33 oltre iva = € 252.575,76;

con determina Dirigenziale n. 1818 del 5/12/2023 è stata approvata una perizia di variante non suppletiva dei lavori in oggetto;

con determina Dirigenziale n. 1942 del 13/12/2023 è stato approvato lo stato d'avanzamento n. 3 per complessivi € 109.354,75 oltre iva 10%= €120.290,23

con determina Dirigenziale n. 435 del 29/3/2024 è stato approvato il 4° Stato d'avanzamento, corrispondente al finale. per complessivi € 65.711,14 oltre iva = € 72.282,25;

con determina Dirigenziale n. 655 del 30/05/2025 si è preso atto della contabilità straordinaria riportata nel Certificato di regolare esecuzione sottoscritto dalla DL, dall'impresa esecutrice e dal RUP di complessivi € 71.343,93 e si è approvata la necessaria modifica al quadro tecnico economico con l'utilizzo di economie da imprevisti e da ribasso di gara;

la modifica del quadro economico è coerente con l'art. 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che consente agli enti locali beneficiari, e dunque ai soggetti attuatori di interventi PNRR, l'utilizzo dei ribassi d'asta per interventi di edilizia scolastica, laddove ancora disponibili, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR;

la modifica del quadro economico è coerente con la nota prot. ministeriale n. 148193 del 29/12/2023 con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito Unità di missione per il PNRR ha precisato che:

*..l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta può essere autorizzato esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti tre condizioni:*

- 1) *si riferiscano esclusivamente al medesimo intervento nell'ambito del quale si sono generate;*
- 2) *siano necessarie per finanziare varianti in corso d'opera ovvero per far fronte ad una revisione/indicizzazione dei prezzi, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero dell'articolo 120, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;*
- 3) *qualora le varianti di cui al punto 2 siano necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto.*

#### CONSIDERATO CHE

in data 05/06/2025 è stata inoltrata sul portale FUTURA la richiesta di modifica del quadro tecnico economico al Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di missione PNRR come da documento di inoltro allegato;

il QTE dell'opera è il seguente:

		DD 1390/22	DD 216/23	D.D. 655/25	Spese sostenute
A1	lavori a base d'asta	786.623,50	617.939,96	617.939,96	617.759,96
A2	oneri per la sicurezza	38.368,80	38.368,80	38.368,80	38.368,80
A	lavori a base di gara	824.992,30	656.308,76	656.308,76	656.128,76
B1	iva 10% su A	82.499,23	65.630,88	65.630,88	65.612,88
B2	imprevisti- ANAC	6.977,62	6.977,62	405,00	405,00
B3	spese tecniche iva compresa	120.353,00	120.353,00	120.353,00	104.950,50
B4	prove laboratorio iva compresa	48.678,00	48.678,00	48.678,00	48.678,00
B5	art. 113 DLGS 50/2016	16.499,85	16.499,85	16.499,85	3.643,17
B6	ribasso iva compresa		185.551,89	113.646,19	
B7	Adeguamento prezzi			78.478,32	78.478,32
B	somme a disposizione	275.007,70	443.691,24	443.691,24	301.767,87
C	totale	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	957.896,63

#### VISTO CHE

il Direttore Lavori, ing. Massimo Bocchi, ha trasmesso la Relazione sullo stato di finale e Certificato di regolare esecuzione (agli atti presso l'ufficio, sottoscritto dalla Direzione lavori, dall'impresa esecutrice e dal responsabile del Procedimento in data 15/06/2024) da cui risulta un importo finale dei lavori:

- per contabilità ordinaria di € 656.128,76 oltre iva
- per contabilità straordinaria di € 71.343,93 oltre iva

di cui resta da corrispondere all'impresa:

- € 3.101,54 oltre iva per la contabilità ordinaria;
- € 71.343,93 oltre iva per la contabilità straordinaria;

l'impresa esecutrice ha consegnato il DURC di congruità, allegato al presente atto;

#### TENUTO CONTO

che resta da corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 3.411,69 IVA compresa, relativo alla contabilità straordinaria per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 50/22, una volta ricevuta l'autorizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito;

che resta da corrispondere al Direttore dei Lavori ing. Massimo Bocchi il saldo finale dell'incarico come da D.D. n. 1884/21 la somma complessiva di € 6.128,02;

che resta da corrispondere la somma di € 395,99 ai dipendenti ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016, come previsto dalla D.D. n. 423/23 che sarà liquidato con successivo atto;

che resta complessivamente un'economia, relativamente all'intero quadro tecnico economico di € 142.103,37 derivante da:

€ 15.402,50 economie su spese tecniche;

€ 12.856,68 per somme non riconosciute di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016;

€ 113.646,19 per economie da ribasso di gara

€ 198,00 per economia su contabilità ordinaria contratto;

#### VISTI:

il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;

il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;

il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;

il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;

il Decreto Presidenziale n. 41/2021, così come aggiornato con DP 72/2022 e con Decreto Presidenziale n. 27/2023;

#### DATO ATTO CHE

le prestazioni in oggetto risultano essere finanziate con risorse PNRR (Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU);

l'affidamento in questione è inoltre riconducibile al CUP (indicato anche in oggetto) di seguito riportato: D68B20001970001;

#### DETERMINA

di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

di approvare la contabilità finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, allegato alla presente, sottoscritto dall'impresa esecutrice, dal Direttore dei Lavori ing. Massimo Bocchi e dal Responsabile del Procedimento alla data di sottoscrizione, in cui viene evidenziato il credito a saldo dell'impresa per la contabilità ordinaria pari a € 3.101,54 oltre a IVA;

di approvare la bozza di check list dell'ammissibilità della spesa riferita alla fase esecutiva, allegata al presente atto;

da dare atto che è stato acquisito il DURC di congruità della manodopera, allegato al presente atto;

di dare atto che:

resta da corrispondere all'impresa esecutrice PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l. P.IVA 05791980724, con sede in Via Monte Santo n. 51/A, cap. 76123 Andria (Barletta-Andria-Trani), il credito di € 78.478,32 IVA compresa, relativo alla contabilità straordinaria per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 50/22, una volta ricevuta l'autorizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito;

resta da corrispondere al Direttore dei Lavori ing. Massimo Bocchi il saldo finale dell'incarico come da D.D. n. 1884/21 per una somma complessiva di € 6.128,02 IVA e oneri compresi;

resta da corrispondere la somma di € 395,99 ai dipendenti ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016, come previsto dalla D.D. n. 429/23 che sarà liquidato con successivo atto;

si registra complessivamente un'economia, relativamente all'intero quadro tecnico economico, di €142.103,37 derivante da:

- € 15.402,50 economie su spese tecniche;
- € 12.856,68 per somme non riconosciute di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016;
- € 113.646,19 per economie da ribasso di gara;
- € 198,00 per economia su contabilità ordinaria contratto;

di confermare la spesa di € 3.411,69, a titolo di saldo della contabilità ordinaria, alla ditta PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l. P.IVA 05791980724, con sede in Via Monte Santo n. 51/A, cap. 76123 Andria (Barletta-Andria-Trani), all'interno dell'importo complessivo di € 1.100.000,00 approvato con D.P. 264/2022, contabilizzato al PEG Cap. 215450220007/0 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D68B20001970001 – ZAPPA FERMI), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del bilancio 2025/27, annualità 2025, agli impegni 554/25 (sub.183/20259) e 555/25, reiscritti per esigibilità posticipata con provvedimento di Riaccertamento ordinario dei residui 2024 n. 24/2025;

di prendere atto che il QTE dell'intervento di cui sopra è finanziato con contributi di cui al Decreto ministeriale (MIUR) 13 del 08.01.21 integrato del 10% (per un importo di € 100.000,00) attraverso il F.do Opere Indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (DPCM 28/07/2022), accertato al capitolo 136500136707 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D68B20001970001 – ZAPPA FERMI), titolo 4 (Entrate in conto capitale), tipologia 200 (contributi agli investimenti), codice V Livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche), del bilancio 2025/27, annualità 2025, accertamenti 263/25 e 264/25;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile  
(BOTTA ELISA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n. **749 / 2025**

Proposta n. 1904/2025

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO -  
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZAPPA FERMI DI BORGOTARO.  
CUP D68B20001970001 - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) - APPROVAZIONE  
CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 136500136707/0 -  
Cod.V Livello 4020101002  
- Var. Accertamento n.263/2025 - euro -€142.103,38*

----

*Rif. Bil. PEG 215450220007/0 - ECONOMIA A SEGUITO APPROVAZIONE CRE acc. 263/25  
Cod.V Livello 2020109003  
- Var. Impegno n.554/2025 - euro -€142.103,38*

----

Parma, li 19/06/2025

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale