



UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 809 del 01/07/2025

Oggetto: S.P. 3 DI BORGONOVO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA UTENZE DEBOLI IN LOCALITA' BEDONIA. CUP D23D19000270003. CIG 857427860A. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA. APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che con Deliberazione di Consiglio n. 48 del 9/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027;

che con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;

che con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

che con Decreto Presidenziale n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;

che con Decreto Presidenziale n. 12 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.1 dell'11/02/2015 è stato approvato la 1a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 E L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015-2017;

che con Decreto Presidenziale n. 19 del 18/02/2015 è stata approvata la 1a variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

che con Decreto Presidenziale n. 24 del 03/03/2015 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2014;

che con Decreto Presidenziale n. 43 del 03/04/2015 è stata approvata la 2a variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.6 del 31/03/2015 è stata approvata la 2a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 E L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015-2017;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 del 29/04/2015 è stato approvato il rendiconto della gestione 2014;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.15 del 27/05/2015 è stata approvata la 2A VARIAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE 2015;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.17 del 27/05/2015 è stata approvata la 3a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 E L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015-2017;

PRESO ATTO:

che con Determinazione Dirigenziale n. 1608 del 11/12/2019 è stato affidato l'incarico professionale (CIG ZCF2AB07B9) di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione dei lavori della "S.P. 3 DI BORGONOVO – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA UTENZE DEBOLI IN LOCALITA' BEDONIA" al professionista Ing. Gian Paolo Gandi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma, sezione A, al n. 2082, titolare dell'omonimo studio tecnico, con sede in Borgo Val di Taro (PR) Via E.Toti n. 6, Cap 43043, C.F. GNDGPL77A21B042P e P. Iva 02332620349;

che con Decreto Presidenziale n.295 del 28/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo della "S.P. 3 DI BORGONOVO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA UTENZE DEBOLI IN LOCALITA' BEDONIA - CUP D23D19000270003 per complessivi euro 65.000,00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 267 del 18/03/2021 si è preso atto della efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori della "S.P. 3 DI BORGONOVO – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA UTENZE DEBOLI IN LOCALITA' BEDONIA" avente CUP D23D19000270003 e CIG 857427860A all' IMPRESA AROLDI LUIGI S.A.S. DI AROLDI CORRADO & C., con sede in VIA DIVISIONE JULIA 48 - BEDONIA PR 43041, p.iva 02545120343 per un importo contrattuale pari ad 44.666,47 (compresi oneri della sicurezza di euro 800,00) oltre iva di legge pari ad euro 9.826,62 e così per un totale complessivo di euro 54.493,09;

che in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, "a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";

che viene pertanto applicata la normativa di cui D.Lgs. 50/2016 in quanto la procedura di gara e l'affidamento sono state espletate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023;

che con la ditta affidataria è stato sottoscritto apposito contratto di appalto avente repertorio n. 22 del 16/03/2021;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1763 del 27/12/2022 è stato approvato l'aggiornamento dei prezzi del progetto esecutivo della "S.P. 3 DI BORGONOVO – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA UTENZE DEBOLI IN LOCALITA' BEDONIA" CUP D23D19000270003 per un importo complessivo di euro 94.951,41 ed avente il seguente QTE:

Rif.	Voce	Importo
<u>Lavori e oneri della sicurezza</u>		
A	Lavori a base d'asta	€ 63.343,35
B	Oneri della sicurezza	€ 800,00
C	Totale opere a base di appalto	€ 64.143,35
<u>Somme a disposizione</u>		
D	Spese tecniche comprensive (iva ed oneri compresi)	€ 10.737,22
E	Iva di legge al 22% (su voci C)	€ 14.111,54
G	Occupazione temporanea aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 5.959,30
H	Totale somme a disposizione	€ 30.808,06
I	Totale generale QTE	€ 94.951,41

che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 05 settembre 2024 ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e contestualmente gli stessi sono stati iniziati, con scadenza ultima per l'ultimazione prevista entro il 03/11/2024 salvo proroghe e sospensioni/riprese dei lavori;

che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Antonio Mesti a far data dal 1° gennaio 2025 in base alla Determinazione Dirigenziale n. 2173 del 30/12/2024;

che con Determinazione Dirigenziale n. 429 del 11/04/2025 è stata approvata - ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 - la perizia di variante suppletiva relativa all'intervento della "S.P. 3 DI BORGONOVO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA UTENZE DEBOLI IN LOCALITA' BEDONIA. CUP D23D19000270003. CIG 857427860A" il cui quadro tecnico economico essere il seguente:

Rif.	Voce	Progetto Definitivo/Esecuti vo D.P. 295/2020	Affidamento D.D. 267/2021	Rideterminazione D.D. 267/2021	Nuovo Progetto Esecutivo D.D. 1763/2022	Perizia Suppletiva (al netto del ribasso d'asta)
Lavori e oneri della sicurezza						
A	Lavori a base d'asta	€ 45.694,24	€ 43.866,47	€ 43.866,47	€ 63.343,35	€ 60.809,62
B	Oneri della sicurezza	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
C	<i>Totale opere a base di appalto</i>	€ 46.494,24	€ 44.666,47	€ 44.666,47	€ 64.143,35	€ 61.609,62
Somme a disposizione						
D	Spese tecniche (va ed oneri compresi)	€ 8.247,03	€ 8.247,03	€ 8.247,03	€ 10.737,22	€ 10.737,22
E	Iva di legge al 22% (su voce C)	€ 10.258,73	€ 9.826,62	€ 9.826,62	€ 14.111,54	€ 13.554,12
F	Ribassi iva inclusa ed arrotondamenti/imp revisti	€ -	€ 2.259,88	€ -	€ -	€ 3.091,15
G	Lavori in economia iva compresa	€ -	€ -	€ 2.259,88	€ -	€ -
H	Occupazione temporanea aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	€ -	€ -	€ 5.959,30	€ 5.959,30
I	<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 18.505,76	€ 20.333,53	€ 20.333,53	€ 30.808,06	€ 33.341,79
L	TOTALE GENERALE QTE	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 94.951,41	€ 94.951,41

che il nuovo importo contrattuale nei confronti dell'impresa affidataria è pari ad euro € 61.609,62 oltre all'iva di legge;

CONSIDERATO:

che i lavori sono stati ultimati in data 21/03/2025 come da relativo certificato di ultimazione lavori emesso in data 07/04/2025 dal Direttore dei Lavori Ing. Gian Paolo Gandi;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Gian Paolo Gandi in data 07/04/2025, allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

che l'importo dei lavori risultante dallo Stato Finale, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Gian Paolo Gandi, è pari ad euro 61.609,62 (compreso euro 800,00 per oneri di sicurezza) oltre iva al 22% pari ad euro 13.554,12 per complessivi euro 75.163,74 (diconsi euro settantacinquemilacentosessantatre/74);

che durante il corso dei lavori NON sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;

che l'impresa affidataria non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa affidataria ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che occorre corrispondere alla ditta affidataria IMPRESA AROLDI LUIGI S.A.S. DI AROLDI CORRADO & C. il credito di euro 61.609,62 (compreso euro 800,00 per oneri di sicurezza) oltre iva al 22% pari ad euro 13.554,12 per complessivi euro 75.163,74 (diconsi euro settantacinquemilacentosessantatre/74) quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo, dei lavori in appalto;

DATO ATTO che per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto l'impresa affidataria IMPRESA AROLDI LUIGI S.A.S. DI AROLDI CORRADO & C. ha comunicato i seguenti subaffidamenti:

- Prot. 29390 del 21/10/2024 per l'esecuzione di n. 4 micropali trivellati alla ditta CALZOLARI PERFORAZIONI S.r.l Unipers. p.i. 00784280349;
- Prot. 4791 del 17/02/2025 e Prot. 5090 del 19/02/2025 la fornitura e posa di passerella in metallo a destinazione d'uso specifica alla ditta MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE SRL p.i. 00705770345;

RICHIAMATO l'art. 105 D.Lgs. n.50/2016 smi, in base al quale la Stazione Appaltante deve corrispondere direttamente ai subappaltatori ed ai subaffidatari gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite;

VISTA la comunicazione dell'impresa affidataria IMPRESA AROLDI LUIGI S.A.S. DI AROLDI CORRADO & C. Prot. 18759 del 23/06/2025 con la quale comunica di aver provveduto direttamente a liquidare alle imprese subaffidatarie le rispettive competenze allegando liberatorie e fatture emesse dalle medesime subaffidatarie con relative quietanze di avvenuto pagamento:

- CALZOLARI PERFORAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE, fattura n.51 del 28/02/2025 di euro 1.230,00;

- MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE SRL, fattura n.28/00 del 28/02/2025 di euro 1.232,19;

VALUTATA la documentazione Prot. 18759 del 23/06/2025 allegata al presente atto quale parte integrante del medesimo e **RITENUTO** di provvedere a liquidare unicamente l'impresa affidataria avendo la stessa già provveduto a liquidare direttamente le spettanze delle imprese subaffidatarie;

RITENUTO:

di dover procedere all'approvazione del Conto Finale dei lavori realizzati nell'ambito dell'appalto che hanno raggiunto un importo complessivo di euro 61.609,62 (compreso euro 800,00 per oneri di sicurezza) oltre iva al 22% pari ad euro 13.554,12 per complessivi euro 75.163,74 (diconsi euro settantacinquemilacentosessantatre/74);

di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per euro 61.609,62 (compreso euro 800,00 per oneri di sicurezza) oltre iva al 22% pari ad euro 13.554,12 per complessivi euro 75.163,74 (diconsi euro settantacinquemilacentosessantatre/74)

PRESO ATTO:

che ai sensi del D.M. n.143/2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata svolta, con esito positivo, la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera e che il DURC di congruità emesso da Cassa Edile (e che si allega) è stato emesso con protocollo 202504615PR00/3 del 20/05/2025;

che rispetto all'importo di contratto NON si è registrata alcuna economia;

che tra le somme a disposizione del QTE rideterminato con l'approvazione di perizia di variante (D.D. 429/2025) sono da mantenere disponibili:

€ 5.959,30 per Occupazione temporanea aree o immobili e pertinenti indennizzi

e da mandare in economia:

€ 3.091,15 per Ribassi iva inclusa ed arrotondamenti/imprevisti;

PRESO ATTO inoltre che il data 29/03/2025 è stato emesso il certificato di "collaudo statico" delle strutture in calcestruzzo armato in opera e acciaio, realizzate per l'intervento di messa in sicurezza utenze deboli in Località Bedonia - lavori SP 3 di Borgonovo, CIG 857427860A CUP D23D19000270003 - Nuova costruzione passerella in acciaio;

CONSIDERATO che la ditta affidataria IMPRESA AROLDI LUIGI S.A.S. DI AROLDI CORRADO & C., con sede in VIA DIVISIONE JULIA 48 - BEDONIA PR 43041, p.iva 02545120343 al momento del perfezionamento del contratto ha presentato garanzia definitiva di euro 4.466,64 tramite Polizza Fidejussoria n. 1747663 del 23/02/2021 rilasciata da Elba Assicurazioni con sede legale in

Via Mecenate, 90 CAP 20138 Milano, Numero Iscrizione Albo Imprese IVASS I.00167, e che si rende pertanto necessario provvedere al relativo svincolo;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE il conto finale (composto da libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e stato finale dei lavori) ed il certificato di regolare esecuzione dell'intervento "S.P. 3 DI BORGONOVO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA UTENZE DEBOLI IN LOCALITA' BEDONIA. CUP D23D19000270003. CIG 857427860A" redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Gian Paolo Gandi - allegati in copia al presente atto - con un importo complessivo dei lavori di euro 61.609,62 (compreso euro 800,00 per oneri di sicurezza) oltre iva al 22% pari ad euro 13.554,12 e così per complessivi euro 75.163,74 (diconsi euro settantacinquemila centosessantatre/74);

DI PRENDERE ATTO della comunicazione dell'impresa affidataria IMPRESA AROLDI LUIGI S.A.S. DI AROLDI CORRADO & C. Prot. 18759 del 23/06/2025 con la quale comunica di aver provveduto direttamente a liquidare alle imprese subaffidatarie le rispettive competenze allegando liberatorie e fatture emesse dalle medesime subaffidatarie con relative quietanze di avvenuto pagamento:

- CALZOLARI PERFORAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE, fattura n.51 del 28/02/2025 di euro 1.230,00;
- MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE SRL, fattura n.28/00 del 28/02/2025 di euro 1.232,19;

DI LIQUIDARE l'importo di euro 61.609,62 (compreso euro 800,00 per oneri di sicurezza) oltre iva 22% pari ad euro 13.554,12 per complessivi euro 75.163,74 (diconsi euro settantacinquemilacentosessantatre/74) quale rata a saldo, così come risulta dal conto finale medesimo, a favore dell'impresa affidataria IMPRESA AROLDI LUIGI S.A.S. DI AROLDI CORRADO & C., con sede in VIA DIVISIONE JULIA 48 - BEDONIA PR 43041, p.iva 02545120343;

DI APPROVARE il COLLAUDO STATICO delle strutture in calcestruzzo armato in opera e acciaio, realizzate per intervento di messa in sicurezza utenze deboli in Località Bedonia - lavori SP 3 di Borgonovo, CIG 857427860A CUP D23D19000270003 - Nuova costruzione passerella in acciaio come da relativo certificato del 29/03/2025;

DI SVINCOLARE a favore della ditta affidataria IMPRESA AROLDI LUIGI S.A.S. DI AROLDI CORRADO & C., con sede in VIA DIVISIONE JULIA 48 - BEDONIA PR 43041, p.iva 02545120343 la garanzia definitiva di euro 4.466,64 prestata tramite polizza fidejussoria n.1747663 del 23/02/2021 rilasciata da Elba Assicurazioni con sede legale in Via Mecenate, 90 CAP 20138 Milano, Numero Iscrizione Albo Imprese IVASS I.00167;

DI DARE ATTO che rispetto all'importo di contratto (D.D. 429/2025) NON si è registrata alcuna economia;

DI STABILIRE che tra le somme a disposizione del QTE rideterminato con l'approvazione di perizia di variante (D.D. 429/2025) sono da mantenere disponibili:

€ 5.959,30 per Occupazione temporanea aree o immobili e pertinenti indennizzi

e da mandare in economia:

€ 3.091,15 per Ribassi iva inclusa ed arrotondamenti/imprevisti;

DI DARE ATTO:

che in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, "a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";

che viene pertanto applicata la normativa di cui D.Lgs. 50/2016 in quanto la procedura di gara e l'affidamento sono state espletate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023;

che Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Antonio Mesti a far data dal 1° gennaio 2025 in base alla determinazione dirigenziale n. 2173 del 30/12/2024;

che ai sensi del D.M. n.143/2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata svolta, con esito positivo, la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera e che il DURC di congruità emesso da Cassa Edile (e che si allega) è stato emesso con protocollo 202504615PR00/3 del 20/05/2025;

DI DARE ATTO la spesa complessiva derivante dal presente atto e pari ad euro 75.163,74 rientra tra le disponibilità residue del quadro tecnico economico di totali euro 94.951,41 del progetto (riapprovato con D.D. 1763/2022 e rideterminato con D.D. 429/2025), al PEG. Cap 216900220000/0 Manutenzione straordinaria strade Provinciali, Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2025-2027, impegno 713/2025 sub. 932/25 ed impegno 719/2025 sub. 362/25, reiscritti per esigibilità posticipata a seguito del Decreto Presidenziale n. 24 del 03/03/2025 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2024;

DI DARE ATTO che la parte residua del quadro tecnico economico è finanziata con fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante da avanzo di Amministrazione ed entrate correnti;

DI COMUNICARE all'impresa affidataria e alla Direzione Lavori la presente determinazione ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 267/2000;

DI PUBBLICARE il presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **809 / 2025**

Proposta n. 2155/2025

Oggetto: S.P. 3 DI BORGONOVO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA UTENZE DEBOLI IN LOCALITA' BEDONIA. CUP D23D19000270003. CIG 857427860A. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA. APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 01/07/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale

