



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : PIOVANI MATTEO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 926 del 28/07/2025

Oggetto: UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DENOMINATA "BLU PARMA" NEL POLO SCOLASTICO DI VIA TOSCANA - CUP J96G19000160007"- CIG 98412475EF - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'atto di conferimento di responsabilità di E.Q. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 555/2025;

DATO ATTO che per il sottoscritto non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI

- la delibera di Consiglio n. 48 del 09/12/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027 e con cui sono stati contestualmente approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;
- la delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;
- il decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- il decreto del Presidente n. 24/2025 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2024;
- la delibera di Consiglio Provinciale n. 11 del 29/04/2025 con cui è stato approvato il Rendi-

conto di gestione 2024;

- la delibera di Consiglio n. 15 del 27/05/2025 con cui è stato approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 ed elenco annuale 2025 - II variazione;
- la delibera di Consiglio n.16 del 27/05/2025 con cui è stato approvato il Programma triennale degli Acquisti di beni e servizi 2025/27-art.37 comma1 lett a) D.Lgs 36/2023 - I Variazione;
- la delibera di Consiglio n.17 del 27/05/2025 con cui è stata approvata la III variazione al bilancio di previsione 2025-2027 ed aggiornamento del documento unico di programmazione 2025-2027;

RICHIAMATI, INOLTRE

- lo Statuto dell'Ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATA la convenzione tra ITIS Da Vinci di Parma e la Provincia di Parma per la delega a quest'ultima delle funzioni relative alla realizzazione del "PROGETTO BLU PARMA 1° STRALCIO" approvata con Decreto Presidenziale n. 251 del 18/11/2019 e successivamente modificata con DP n. 31 del 13/02/2023;

PREMESSO CHE

- con Decreto Presidenziale n. 123 del 19/05/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del d.lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento per la riqualificazione e rigenerazione urbana dell'area denominata "BLU PARMA" nel polo scolastico di Via Toscana - CUP J96G19000160007 dell'importo complessivo di € 600.000,00;
- con Decreto Presidenziale n. 32 del 16/02/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento per la riqualificazione e rigenerazione urbana dell'area denominata "BLU PARMA" nel polo scolastico di Via Toscana - CUP J96G19000160007 dell'importo complessivo di € 456.312,55, (pari alla somma delle opere da porre a carico della Provincia di Parma) acquisito al prot. dell'ente al n. 31.774 del 17/10/2022, demandando al RUP le modalità di affidamento dei lavori;
- con Determina n.221 del 24/02/2023, è stata incaricata la Stazione Unica Appaltante per l'espletamento della procedura di gara e, contestualmente sono stati approvati i criteri di valutazione dell'offerta;
- con Determina n.269 del 08/03/2023, sono stati riapprovati alcuni elaborati progettuali, nell'ambito del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DENOMINATA "BLU PARMA" NEL POLO SCOLASTICO DI VIA TOSCANA - CUP J96G19000160007", già approvato con Decreto n. 32 del 16/02/2023;
- con Determina n.372 del 27/03/2023 è stata indetta per l'affidamento dei lavori procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., assumendo contestualmente l'impegno di spesa per il contributo ANAC pari a € 225,00;
- con Determina n.501 del 20/04/2023 della Stazione Unica Appaltante si è preso atto della gara deserta dei lavori in oggetto;
- con Determina n.634 del 16/5/2023 si è proceduto all'approvazione della modalita' affidamento lavori, alla rimodulazione del QTE e all'impegno di spesa di ANAC;
- con Determina n.705 del 26/05/2023 si è proceduto ad indire PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DENOMINATA "BLU PARMA" NEL POLO SCOLASTICO DI VIA TOSCANA" CUP J96G19000160007 - CIG: 98412475EF
- con Determina n.961 del 5/7/2023 si è proceduto ad aggiudicare l'appalto dei lavori all'operatore economico VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL con sede in Via Sandro Pertini n. 11 - 43036 Fidenza, C.F. / P.IVA 02712020342, che ha offerto un ribasso percentuale del 12,20, dando atto che l'importo contrattuale è pari ad euro 267.063,43 (di cui euro 259.541,43 per lavori ed euro 7.522,00 per oneri di sicurezza) CIG 98412475EF;
- con Determina n.2043 del 19/12/2023 si è proceduto alla presa d'atto dell'aggiudicazione lavori all'operatore economico VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL con sede in Via Sandro Pertini n. 11 - 43036 Fidenza, C.F. / P.IVA 02712020342 ed al conseguente impegno di spesa;

- con Determina n.729 del 29/05/2024 è stato nominato il Direttore dei Lavori nella Persona del geom. Luigi Brescia, tecnico del Servizio Edilizia scolastica
- con Determina n.2147 del 29/12/2023 si è proceduto all' approvazione gruppo di lavoro soggetto all'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con Determina n.729 del 29/05/2024 si è proceduto alla nomina Direttore dei Lavori
- con Determina n.730 del 29/05/2024 si è proceduto alla liquidazione dell'incentivo fase contrattuale all'art.113 del D.Lgs 50/2016;
- con Determina n.914 del 21/06/2024 si è proceduto ad impegnare la spesa per la rimozione allacciamento in m.p. a servizio di p.to gas g4
- con Determina n.1004 del 09/07/2024 si è proceduto all'affidamento dell'incarico professionale per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- con Determina n.1141 del 08/08/2024 è stato approvato il 1 Stato di Avanzamento Lavori;
- con Determina n.1192 del 26/08/2024 si è proceduto all'acquisto di arredi per esterno all'interno del QTE dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DENOMINATA "BLU PARMA" NEL POLO SCOLASTICO DI VIA TOSCANA - CUP J96G19000160007";
- con Determina n.1665 del 08/11/2024 si è proceduto ad approvare la Perizia Suppletiva e di variante relativa ai lavori di "RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DENOMINATA "BLU PARMA" NEL POLO SCOLASTICO DI VIA TOSCANA - CUP J96G19000160007", ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, redatta dal Direttore dei Lavori, allegata alla presente;
- con Determina n.1713 del 18/11/2024 è stato approvato il 2 Stato di Avanzamento Lavori;
- con Determina n.1727 del 19/11/2024 si è proceduto all'Integrazione impegno di spesa incentivo fase direzione lavori all'art. 113 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- con Determina n.1755 del 22/11/2024 si è affidata la Fornitura e posa di una barriera con cancello sotto la scala dell'ingresso principale dell'ITIS CIG: B4609F5669
- con Determina n.1988 del 10/12/2024 è stato approvato il 3° SAL ordinario e 3° SAL straordinario

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- l'intervento in oggetto risulta inserito nel PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 DELLA PROVINCIA DI PARMA, al numero intervento CUI 80015230347202300077, CUP: J96G19000160007;
- il quadro economico complessivo dell'opera, ammontante ad € 456.312,55, risulta finanziato da contributo da istituti scolastici, iscritto nel Bilancio di previsione 2024-2026 della Provincia di Parma, sulla base della convenzione approvata con DP 31/2023, sottoscritta con l'ITIS Da Vinci di Parma in data 15/02/2023;

RILEVATO CHE

- la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 10 giugno 2024, con termine di ultimazione fissato per l'8 settembre 2024 (90 giorni);
- con verbale n. 01 del 2 agosto 2024, i lavori sono stati sospesi per la rimozione della linea del gas;
- con verbale n. 01 del 31 agosto 2024, i lavori sono ripresi, comportando una pausa di 30 giorni naturali e consecutivi, e il nuovo termine contrattuale è stato fissato all'8 ottobre 2024;
- con verbale n. 02 del 7 ottobre 2024, i lavori sono stati nuovamente sospesi;
- con verbale n. 02 del 31 ottobre 2024, i lavori sono ripresi, comportando una pausa di 25 giorni naturali e consecutivi, e il nuovo termine contrattuale è stato fissato al 2 novembre 2024;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1665 del 08/11/2024 è stata approvata la perizia suppletiva con una proroga di 30 giorni del termine dei lavori, per effetto della quale in nuovo termine contrattuale di ultimazione dei lavori è stato fissato per il giorno 02/12/2024.
- in data 02/12/2024 è stato emesso Certificato di ultimazione dei lavori;

VISTO CHE

- con Determina n. 1141 del 08/08/2024 è stato approvato il 1° stato d'avanzamento lavori di importo pari ad € 134.800,00 oltre iva, per complessivi € 148.060,00;
- con Determina n.1665 del 08/11/2024 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante

dei lavori in oggetto, modificando il QTE come di seguito:

		DD 634/2023	DD 961/2023	DD 1665/2024 PERIZIA
A1	lavori a base d'asta	295.605,27	259.541,43	259.541,43
A2	oneri per la sicurezza	7.522,00	7.522,00	7.522,00
	Lavori di perizia			11.650,23
A3	totale lavori a base di gara	303.127,27	267.063,43	278.713,66
A4	fornitura arredi	63.000,00	63.000,00	39.720,00
A	totale lavori e forniture	366.127,27	330.063,43	318.433,66
B	somme a disposizione			
B1	iva su lavori 10%	30.312,73	26.706,34	27.871,37
B2	iva su fornitura 22%	13.860,00	13.860,00	8.738,40
B3	incentivi art. 113	6.062,55	6.062,55	6.062,55
B4	spese tecniche DL CSE	22.038,69	22.038,69	5.764,50
B5	spese comunicazione	1.500,00	1.500,00	0,00
B6	contributo ANAC	510,00	510,00	225,00
B7	imprevisti	15.901,32	15.901,32	5.325,52
B8	ribasso lavori con iva 10%		39.670,23	0,00
B9	compensazione prezzi art. 26 DL 50/2022			39.344,34
B10	lavori in economia iva compresa			44.547,22
B	totale somme a disposizione	90.185,28	126.249,13	137.878,89
C	totale	456.312,55	456.312,56	456.312,55

- con Determina n. 1713 del 18/11/2024 è stato approvato il 2° stato d'avanzamento lavori di importo pari ad € 125.900,00 oltre iva, per complessivi € 138.490,00;
- con Determina n. 1988 del 10/12/2024 è stato approvato il 3° stato d'avanzamento lavori di importo pari ad € 14.300,00 oltre iva, per complessivi € 15.730,00;
- con Determina n. 1988 del 10/12/2024 è stato approvato il 3°SAL BIS di importo pari ad € 29.994,78 oltre iva, per complessivi € 32.994,26;

CONSIDERATO CHE

- il Direttore dei Lavori, geom. Luigi Brescia, ha trasmesso la seguente documentazione (agli atti presso l'ufficio), acquisita al prot. 10339 del 07/04/2025: CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI; RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE da cui risulta:
 - importo contrattuale, come ridefinito a seguito di variante suppletiva di cui DD 1665/2024: euro 278.713,66 oltre iva di legge;
 - importo contabilità pari ad euro 276.188,42;
 - importo somme già erogate, di cui Certificato n.1 del 08/08/2024 euro 134.600,00 + Certificato n.2 del 18/11/2024 euro 125.900,00 + Certificato n.3 del 10/12/2024 euro 14.300,00, pari ad euro 274.800,00;
 - credito netto a favore dell'impresa pari ad euro 1.388,42 oltre Iva al 10%, per complessivi euro 1.527.26, da corrispondere all'Impresa esecutrice a saldo di ogni suo avere;

PRESO ATTO CHE

Il QTE risulta così rimodulato:

	QTE	DD269/2023	DD 634/2023	DD 961/2023	DD1665/2024	FINALE	DIFFERENZA
A1	lavori a base d'asta	295.605,27 €	295.605,27 €	259.541,43 €	271.191,66 €	268.666,42 €	2.525,24 €
A2	oneri per la sicu-						

	rezza	7.522,00 €	7.522,00 €	7.522,00 €	7.522,00 €	7.522,00 €	- €
A3	totale lavori a base di gara	303.127,27 €	303.127,27 €	267.063,43 €	278.713,66 €	276.188,42 €	2.525,24 €
A4	fornitura arredi	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	39.720,00 €	39.720,00 €	- €
A	totale lavori e forniture	366.127,27 €	366.127,27 €	330.063,43 €	318.433,66 €	315.908,42 €	2.525,24 €
B	somme a disposizione						
B1	iva su lavori 10%	30.312,73 €	30.312,73 €	26.706,34 €	27.871,37 €	27.618,84 €	252,52 €
B2	iva su fornitura 22%	13.860,00 €	13.860,00 €	13.860,00 €	8.738,40 €	8.738,40 €	- €
B3	incentivi art. 113	6.062,55 €	6.062,55 €	6.062,55 €	6.062,55 €	6.062,55 €	- €
B4	spese tecniche DL CSE	22.038,69 €	22.038,69 €	22.038,69 €	5.764,50 €	5.764,50 €	- €
B5	spese comunicazione	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €
B6	contributo ANAC	255,00 €	510,00 €	510,00 €	225,00 €	510,00 €	- 285,00 €
B7	imprevisti	16.156,32 €	15.901,32 €	15.901,32 €	5.325,52 €	4.753,08 €	572,44 €
B8	ribasso lavori con iva 10%			39.670,23 €	- €	- €	- €
B9	compensazione prezzi art. 26 DL 50/2022				39.344,34 €	32.994,26 €	6.350,08 €
B10	opere complementari				44.547,22 €	53.962,50 €	- 9.415,28 €
B	totale somme a disposizione	90.185,28 €	90.185,28 €	126.249,13 €	137.878,89 €	140.404,13 €	- 2.525,24 €
C	totale	456.312,55 €	456.312,55 €	456.312,56 €	456.312,55 €	456.312,55 €	- €

PRESO ATTO CHE

- si registra una economia sull'importo contrattuale dei lavori principali pari ad euro 2.525,24 oltre Iva di legge per un totale complessivo di euro 2.777,92;
- si registra un maggiore onere dell'importo della voce B6 contributo ANAC pari ad euro 285,00 rispetto il QTE approvato con DD 1665/2024;
- si registra una economica sull'importo della voce B7 Imprevisti pari ad euro 572,44, a disposizione della voce B10 per ulteriori lavorazioni/forniture da eseguire;
- si registra una economia sull'importo della voce B9 Compensazione prezzi art. 26 DL 50/2022

pari ad euro 6.350,08 €, a disposizione della voce B10 per ulteriori lavorazioni/forniture da eseguire;

- resta da liquidare all'impresa VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL con sede in Via Sandro Pertini n. 11 - 43036 Fidenza, C.F. / P.IVA 02712020342 di Euro 1.388,42 oltre Iva al 10%, per complessivi euro 1.527.26, da corrispondere all'Impresa esecutrice a saldo di ogni suo avere;
- resta da liquidare l'importo di 4.575,35 € quale incentivo di cui all'art.113 del DLgs 50/2016;
- risulta necessario mantenere a disposizione le economie del QTE, ammontanti a complessivi € 53.962,50 (voce B10), in attesa di riscontro favorevole all'utilizzo da parte del finanziatore dell'intervento, Fondazione Cariparma, in quanto tali risorse risultano destinate a interventi complementari e coerenti con le finalità dell'opera;

VISTO, INFINE, CHE l'appaltatore ha prestato la garanzia definitiva dell'importo di euro 16.290,87 mediante polizza fideiussoria n. 1696.00.27.2799866946 del 07/08/2023 emessa da SACE BT S.p.A. con sede in Roma, Piazza Poli n. 42, iscritta all'Albo IVASS delle imprese di assicurazione al n. 1.00149;

PRESO ATTO CHE l'impresa ha trasmesso il DURC di congruità, allegato alla presente, di cui al protocollo n° 14517 del 16/05/2025

DATO ATTO CHE:

- il presente atto è riconducibile al seguente CIG ANAC (indicato anche in oggetto): **98412475EF**;
- l'affidamento in parola è inoltre riconducibile al CUP (indicato anche in oggetto) di seguito riportato: **J96G19000160007**;

CONSIDERATO CHE, in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, "a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia".

VISTI:

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
- il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;
- il DM 49/2018;
- il "Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36/2023 e ss.mm.ii." approvato con DP n. 19 del 06/02/2024, aggiornato con DP n.1 del 07/01/2025;

DATO ATTO che il presente atto in questione riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del dirigente responsabile;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e del vigente Regolamento sul sistema dei controlli;

DETERMINA

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana dell'area denominata "Blu Parma" nel Polo Scolastico di Via Toscana - CUP J96G19000160007, allegato alla presente, dal quale risulta un credito netto a favore dell'impresa pari ad euro 1.388,42 oltre Iva al 10%, per complessivi euro 1.527.26, da corrispondere all'Impresa esecutrice a saldo di ogni suo avere;

DI APPROVARE il QTE così come rimodulato

	QTE	DD269/2023	DD 634/2023	DD 961/2023	DD1665/2024	FINALE	DIFFERENZA
A1	lavori a base d'asta	295.605,27 €	295.605,27 €	259.541,43 €	271.191,66 €	268.666,42 €	2.525,24 €
A2	oneri per la sicurezza	7.522,00 €	7.522,00 €	7.522,00 €	7.522,00 €	7.522,00 €	- €
A3	totale lavori a base di gara	303.127,27 €	303.127,27 €	267.063,43 €	278.713,66 €	276.188,42 €	2.525,24 €
A4	fornitura arredi	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	39.720,00 €	39.720,00 €	- €
A	totale lavori e forniture	366.127,27 €	366.127,27 €	330.063,43 €	318.433,66 €	315.908,42 €	2.525,24 €
B	somme a disposizione						
B1	iva su lavori 10%	30.312,73 €	30.312,73 €	26.706,34 €	27.871,37 €	27.618,84 €	252,52 €
B2	iva su fornitura 22%	13.860,00 €	13.860,00 €	13.860,00 €	8.738,40 €	8.738,40 €	- €
B3	incentivi art. 113	6.062,55 €	6.062,55 €	6.062,55 €	6.062,55 €	6.062,55 €	- €
B4	spese tecniche DL CSE	22.038,69 €	22.038,69 €	22.038,69 €	5.764,50 €	5.764,50 €	- €
B5	spese comunicazione	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €
B6	contributo ANAC	255,00 €	510,00 €	510,00 €	225,00 €	510,00 €	- 285,00 €
B7	imprevisti	16.156,32 €	15.901,32 €	15.901,32 €	5.325,52 €	4.753,08 €	572,44 €
B8	ribasso lavori con iva 10%			39.670,23 €	- €	- €	- €
B9	compensazione prezzi art. 26 DL 50/2022				39.344,34 €	32.994,26 €	6.350,08 €
B10	opere complementari				44.547,22 €	53.962,50 €	- 9.415,28 €

					€	€	
B	totale somme a disposizione	90.185,2 8 €	90.185,2 8 €	126.249, 13 €	137.878,8 9 €	140.404,1 3 €	- 2.525,24 €
C	totale	456.312, 55 €	456.312, 55 €	456.312, 56 €	456.312,5 5 €	456.312,5 5 €	- €

DI DARE ATTO CHE

- si registra una economia sull'importo contrattuale dei lavori principali pari a euro 2,525,24 oltre IVA di legge per complessivi euro 2.777,764, da prevedere nel QTE a disposizione della voce B10 per ulteriori lavorazioni/forniture da eseguire;
- si registra un maggiore onere dell'importo della voce B6 contributo ANAC pari ad euro 285,00 rispetto il QTE approvato con DD 1665/2024;
- si registra una economia sull'importo della voce B7 Imprevisti pari ad euro 572,44, a disposizione della voce B10 per ulteriori lavorazioni/forniture da eseguire;
- si registra una economia sull'importo della voce B9 Compensazione prezzi art. 26 DL 50/2022 pari ad euro 6.350,08 €, a disposizione della voce B10 per ulteriori lavorazioni/forniture da eseguire;
- di liquidare il credito residuo all'impresa appaltatrice VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL con sede in Via Sandro Pertini n. 11 - 43036 Fidenza, C.F. / P.IVA 02712020342, pari ad € 1.388,42 oltre iva per complessivi 1,527,26;
- resta da liquidare l'importo di 4.575,35 € quale incentivo di cui all'art. 113 del DLgs 50/2016, con successivo atto;
- risulta necessario mantenere a disposizione le economie del QTE, ammontanti a complessivi € 53.962,50 (voce B10), in attesa di riscontro favorevole all'utilizzo da parte del finanziatore dell'intervento, Fondazione Cariparma, in quanto tali risorse risultano destinate a interventi complementari e coerenti con le finalità dell'opera;

DI PRENDERE ATTO dell'esito positivo del Durc di Congruità della ditta VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL con sede in Via Sandro Pertini n. 11 - 43036 Fidenza, C.F. / P.IVA 02712020342, allegato alla presente;

DI SVINCOLARE la garanzia definitiva dell'appalto, prestata mediante polizza fideiussoria n. 1696.00.27.2799866946 del 07/08/2023 emessa da SACE BT S.p.A. con sede in Roma, Piazza Poli n. 42, iscritta all'Albo IVASS delle imprese di assicurazione al n. 1.00149.

DI CONFERMARE la somma di € 1,527,26 è compresa all'interno del QTE approvato con DP 32/2023 e contabilizzato al PEG capitolo di spesa 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Istruzione non Universitaria), Codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, impegno 528/2025 (sub.123/25), reiscritto per esigibilità posticipata a seguito di riaccertamento ordinario;

DI CONFERMARE CHE tale spesa è finanziata da contributo da istituti scolastici, iscritto nel Bilancio di previsione 2024-2026 della Provincia di Parma, sulla base della convenzione approvata con DP 31/2023, sottoscritta con l'ITIS Da Vinci di Parma in data 15/02/2023, accertato al capitolo Peg 136600000000 (Contributi da Ist. Scolastici per Manutenzione Straordinaria Edifici), Titolo 4 (Entrate in c/capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Cod. V Livello E.4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche) del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, accertamento n. 250/2025, reiscritto con Decreto Presidenziale n. 24/2025;

DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di

spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DI STABILIRE l'esigibilità della presente obbligazione nel corso del 2025;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile
(PIOVANI MATTEO)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA

Servizio Edilizia Scolastica

LAVORI	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DENOMINATA "BLU PARMA" NEL POLO SCOLASTICO DI VIA TOSCANA – CUP J96G19000160007
COMMITTENTE	Provincia di Parma, Viale Martiri della Libertà n.15, Parma
R.U.P.	Ing. Paola Cassinelli
D.L.	Geom. Luigi Brescia
IMPRESA	VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL con sede in Via Sandro Pertini, 11, 43036 - Fidenza (PR) - C.F. 02712020342 PIVA 02712020342 - CIG 98412475EF
CONTRATTO	Rep. n. 15291 del 01.09.2023

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 102 del DLGS 50/2016)

Affidamento Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo delle opere è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti avente a capogruppo l'arch. Francesca Giannini, approvato con determina dirigenziale n. 142 in data 17/02/2022.

Approvazione Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 634/2023 per complessivi euro 456.312,55

Impresa aggiudicatrice dei lavori

A seguito della gara d'appalto dei LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DENOMINATA "BLU PARMA" NEL POLO SCOLASTICO DI VIA TOSCANA – CUP J96G19000160007 CIG 98412475EF, si è proceduto ad aggiudicare l'appalto dei lavori con determina dirigenziale n. 961 del 05/07/2023 all'operatore economico VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL con sede in Via Sandro Pertini n. 11 – 43036 Fidenza, C.F. / P.IVA 02712020342, che ha offerto un ribasso percentuale del 12,20% dando atto che l'importo contrattuale è pari a € 267.063,43 (di cui € 259.541,43 per lavori ed € 7.522,00 per oneri di sicurezza).

Cauzione

Ai sensi dell'art. 103 D.lgs. 50/2016, l'appaltatore ha prestato la garanzia definitiva dell'importo di € 16.290,87 mediante polizza fideiussoria n. 1696.00.27.2799866946 del 07/08/2023, emessa da SACE BT S.p.A., con sede in Roma, Piazza Poli n. 42, iscritta all'Albo IVASS delle imprese di assicurazione al n. 1.00149. L'importo della garanzia è stato ridotto del 50% essendo l'appaltatore in possesso della certificazione ISO 9001:2015 n. SC 22-5126 rilasciata da Apave Certification e avente scadenza il 30/03/2026.

Contratto

Il contratto è stato stipulato in data 01/09/2023, rep. n. 15291.

L'importo contrattuale risulta essere di € 267.063,43 (duecentosessantasettemilazerossessantatre/43) oltre IVA di legge, di cui € 259.541,43 (duecentocinquantanovemilacinquecentoquarantauno/43) per lavori, € 7.522,00 (settemilacinquecentoventidue) per oneri di sicurezza.

A seguito dell'espletamento della gara d'appalto, della conseguente aggiudicazione avvenuta con determinazione dirigenziale n. 961 del 05/07/2023 e della stipula del contratto, il quadro economico risulta così composto:



**PROVINCIA
DI PARMA**

Servizio Edilizia Scolastica

	BLU PARMA			
	QTE	DD 634/2023	aggiudicazione	differenza
A1	LAVORI A BASE D'ASTA	295 605,27	259 541,43	-36 063,84
A2	ONERI PER LA SICUREZZA	7 522,00	7 522,00	0,00
A3	TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	303 127,27	267 063,43	-36 063,84
A4	FORNITURA ARREDI	63 000,00	63 000,00	0,00
A	TOTALE LAVORI E FORNITURE	366 127,27	330 063,43	-36 063,84
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	IVA SU LAVORI 10%	30 312,73	26 706,34	-3 606,38
B2	IVA SU FORNITURA 22%	13 860,00	13 860,00	0,00
B3	INCENTIVI ART. 113	6 062,55	6 062,55	0,00
B4	SPESE TECNICHE DL CSE	22 038,69	22 038,69	0,00
B5	SPESE COMUNICAZIONE	1 500,00	1 500,00	0,00
B6	CONTRIBUTO ANAC	510,00	510,00	0,00
B7	IMPREVISTI	15 901,32	15 901,32	0,00
B8	RIBASSO LAVORI CON IVA 10%		39 670,23	39 670,23
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	90 185,28	126 249,13	36 063,84
C	TOTALE PROVINCIA	456 312,55	456 312,55	0,00

Revisione dei prezzi

In data 10/12/2024, con determina dirigenziale n. 1988, è stato approvato il 3° SAL straordinario, che riconosce l'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2022 e ss.mm.ii., con riferimento al medesimo SAL.

Ufficio di direzione dei lavori

L'ufficio di direzione dei lavori è così composto:

Geom. Luigi Brescia, in qualità di Direttore dei Lavori, come da incarico ricevuto con determinazione dirigenziale n.729 del 29/05/2024;

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ex D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) è stato condotto dal geom. Giuseppe Zoppi Studio Associato Modus3, come da incarico ricevuto con determinazione dirigenziale n.1004 del 09/07/2024.

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati in data 10/06/2024 come da verbale redatto in pari data, senza riserva da parte dell'Impresa. A termine del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovevano compiersi in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi con ultimazione fissata 08/09/2024.

Sospensione dei lavori

Si è proceduto alle seguenti sospensioni dei lavori:

- In data 02/08/2024 è stato redatto il primo verbale di sospensione dei lavori;
- In data 31/08/2024 è stato sottoscritto il primo verbale di ripresa dei lavori;
- In data 07/10/2024 è stato redatto il secondo verbale di sospensione dei lavori;
- In data 31/10/2024 è stato sottoscritto il secondo verbale di ripresa dei lavori.



PROVINCIA DI PARMA

Servizio Edilizia Scolastica

Proroghe

A causa delle interruzioni verificatesi durante l'esecuzione dei lavori, che hanno ostacolato il regolare svolgimento delle attività previste nel progetto e causato diverse fasi di sospensione documentate nei verbali sopra citati, è stata disposta una proroga di 30 giorni con il verbale n. 01. Di conseguenza, l'ultimazione dei lavori è stata posticipata all'08/10/2024. Successivamente, con il verbale n. 02, dopo una sospensione di 25 giorni, è stata fissata una nuova data di ultimazione per il 02/11/2024.

Inoltre, nell'ambito dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante, è stata prevista un'ulteriore proroga di 30 giorni dalla data di scadenza del verbale di ripresa dei lavori n. 02, al fine di garantire il completamento dei lavori previsti nella perizia.

Tempo utile di ultimazione dei lavori

Per effetto della proroga contrattuale sopra indicata, il nuovo termine contrattuale di ultimazione dei lavori è stato fissato per il giorno 02/12/2024.

Varianti

Con determina dirigenziale 1665 del 08/11/2024 si è proceduto ad approvare la Perizia Suppletiva e di variante dunque di approvare il nuovo Quadro Economico così composto:

BLU PARMA					
	QTE	DD 634/2023	aggiudicazione	perizia	differenza
A1	LAVORI A BASE D'ASTA	295 605,27	259 541,43	259 541,43	0,00
A2	ONERI PER LA SICUREZZA	7 522,00	7 522,00	7 522,00	0,00
	LAVORI IDI PERIZIA			11 650,23	11 650,23
	TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	303 127,27	267 063,43	278 713,66	11 650,23
A4	FORNITURA ARREDI	63 000,00	63 000,00	39 720,00	-23 280,00
A	TOTALE LAVORI E FORNITURE	366 127,27	330 063,43	318 433,66	-11 629,77
B	SOMME A DISPOSIZIONE				0,00
B1	IVA SU LAVORI 10%	30 312,73	26 706,34	27 871,37	1 165,02
B2	IVA SU FORNITURA 22%	13 860,00	13 860,00	8 738,40	-5 121,60
B3	INCENTIVI ART. 113	6 062,55	6 062,55	6 062,55	0,00
B4	SPESE TECNICHE DL CSE	22 038,69	22 038,69	5 764,50	-16 274,19
B5	SPESE COMUNICAZIONE	1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
B6	CONTRIBUTO ANAC	510,00	510,00	225,00	-285,00
B7	IMPREVISTI	15 901,32	15 901,32	5 325,52	-10 575,80
B8	RIBASSO LAVORI CON IVA 10%		39 670,23	0,00	-39 670,23
	COMPENSAZIONE PREZZI ART. 26 DL 50/2022			39 344,34	39 344,34
	LAVORI IN ECONOMIA IVA COMPRESA			44 547,22	44 547,22
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	90 185,28	126 249,13	137 878,89	11 629,76
C	TOTALE	456 312,55	456 312,56	456 312,55	0,00



PROVINCIA DI PARMA

Servizio Edilizia Scolastica

Ultimazione dei lavori

Il direttore dei lavori, in seguito a una comunicazione da parte dell'Impresa esecutrice, ha rilasciato il Certificato di Ultimazione dei Lavori, evidenziando, ai sensi del DLgs 50/2016, che i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali previsti.

Penali per ritardo

Nessuna.

Danni di forza maggiore

Nessuno.

Ordini di servizio

Nessuno.

Piano di sicurezza

L'Impresa esecutrice, ha rispettato nel corso dei lavori le prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC).

Infortuni sul lavoro

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non risulta che siano avvenuti infortuni.

Tempo stabilito per il certificato di regolare esecuzione

In accordo con l'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016 e con l'articolo 75 del Capitolato Speciale d'Appalto, il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso:
-entro tre mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.

Subappalti e sub affidamenti

Ai sensi dell'art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Impresa VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI Srl, con sede in via S. Pertini, 11 – 43036 Fidenza (PR), C.F./P.IVA 02712020342, nella persona del legale rappresentante Sig. Lori Valerio, ha sub-affidato parte delle lavorazioni dell'appalto relativo alla Riqualificazione e rigenerazione urbana dell'area denominata "Blu Parma" nel Polo Scolastico di Via Toscana – Parma (Lotto 1) – CIG: 98412475EF – CUP: J96G19000160007 alle seguenti imprese:

Sub-affidamenti inferiori al 2% del contratto d'appalto:

EMC2 ONLUS SCS ARL – Opere di abbattimento alberi

Strada dei Mercati, 15 – 43123 PARMA

C.F. /P.I. 02267170344

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Parma R.E.A. n° PR- 224249

Importo: € 3.200,00 (iva esclusa)

FERRETTI LIVIO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE- Opere da elettricista

Via Don G. Corchio, 8/D – 43013 LANGHIRANO (Pr)

C.F. /P.I. 03047320340

Importo: € 5.300,00 (iva esclusa)

CELA GENI - Carpenteria per opere in C.A.

Via B. Pelacani, 33, 43015 Noceto (PR),

iscritta alla C.C.I.A.A. di Parma R.E.A. n° PR 354670



**PROVINCIA
DI PARMA**

Servizio Edilizia Scolastica

Importo: € 1.600,00 (iva esclusa)

HOXHA ENDRI - CARPENTERIA PER OPERE IN C.A.

Via Vittorio Bottego, 45 – 43039 Salsomaggiore Terme (PR)

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Parma R.E.A. n° PR- 354001

Importo: € 1.600,00 (iva esclusa)

Sub-appalto

BUSSOLATI ASFALTI Srl - POSA CONGLOMERATO BITUMINOSO con vibrofinitrice

CF- P.IVA:00334930344

iscrizione REA n.PR-126178.

Importo: € 13.000,00 (iva inclusa)

EMC2 ONLUS SCS ARL - fornitura e posa di alberi, piante rampicanti e formazione di tappeto

Erboso

Strada dei Mercati n.15 – FIDENZA (PR)

C.F./P.I. 02267170344

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Parma R.E.A. n° PR- 224249

Importo: € 10.000,00 (iva inclusa)

Per tutti i sub-affidamenti e subappalti richiesti, l'Impresa VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI Srl dichiara che non sussistono forme di controllo o collegamento con le imprese esecutrici ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Pagamenti in acconto

Come si può dedurre dagli stati d'avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'Impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di Euro 274.800,00 oltre IVA, a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale, così che risulta:

- 1) 1° certificato di pagamento in data 06/08/2024 Euro 134.600,00 oltre IVA, per complessivi Euro 148.060,00
DD n.1141 del 08/08/2024
- 2) 2° certificato di pagamento in data 12/11/2024 Euro 125.900,00 oltre IVA, per complessivi Euro 138.490,00
DD n.1713 del 18/11/2024
- 3) 3° certificato di pagamento in data 03/12/2024 Euro 14.300,00 oltre IVA, per complessivi Euro 15.730,00
DD n. 1988 del 10/12/2024

Totale Euro 274.800,00 oltre IVA, per complessivi Euro 302.280,00 (lavori)

- 4) 3° straordinario, certificato di pagamento (Revisione prezzi) in data 09/12/2024 Euro 29.994,78 oltre IVA, per complessivi Euro 32.994,26
DD n. 1988 del 10/12/2024

Conto finale e credito residuo dell'impresa

Lo stato finale compilato in data 03/12/2024 e firmato dall'Impresa esecutrice, ascende a netti € 276.188,40 al netto del ribasso d'asta, compresi € 7.522,00 per oneri di sicurezza.

Tale importo è quindi compreso nei limiti delle somme complessivamente autorizzate.



**PROVINCIA
DI PARMA**

Servizio Edilizia Scolastica

1	IMPORTO CONTRATTUALE	€	259 541,43
2	COSTI DELLA SICUREZZA	€	7 522,00
3	PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETTIVA	€	11 650,23
TOTALE			278 713,66
	certificato n.1 del 08/08/2024	€	134 600,00
	certificato n.2 del 18/11/2024	€	125 900,00
	certificato n.3 del 10/12/2024	€	14 300,00
SOMMANO ACCONTI CORRISPOSTI			274 800,00

a	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	€	278 713,66
b	IMPORTO NETTO CONTABILITA'	€	276 188,42
c	IMPORTO EROGATO (certificato 1, certificato 2, certificato 3)	€	274 800,00
	CREDITO RESIDUO (b - c)	€	1 388,42
	ECONOMIA SULL'IMPORTO CONTRATTUALE (a - b)	€	2 525,24

Controllo della contabilità

Dall'esame della contabilità e dai riscontri effettuati è stata verificata la perfetta corrispondenza fra le opere eseguite e quelle contabilizzate.

Per le parti di opere non ispezionabili o di difficile ispezione, la direzione dei lavori e l'Impresa hanno assicurato, in occasione della visita di collaudo, la loro esecuzione in conformità alle prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione.

Accordi bonari

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

Cessione di crediti

Non risulta che l'Impresa abbia rilasciato delega a procura a riscuotere a favore di terzi, o abbia proceduto a cessione dei suoi crediti, né vi sono in corso atti impeditivi di Società o Istituti di Credito.

Andamento dei lavori

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, delle perizie non suppletive e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori e dall'ufficio di direzione lavori.



PROVINCIA DI PARMA

Servizio Edilizia Scolastica

Avvisi ad opponendum

Nessuno.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Avendo esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del progetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Geom. Luigi Brescia, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

Geom. Luigi Brescia - Direttore dei Lavori

Geom. Giuseppe Zoppi - CSE

Ing. Paola Cassinelli - RUP

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite.

Sono state visionate le lavorazioni eseguite e si è riscontrato che le lavorazioni da contratto si possono considerare concluse.

VALUTAZIONE SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto direttore dei lavori, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nella Relazione da cui risulta:

- a) che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni che si riconoscono pienamente giustificate e ammissibili, e che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni del Direttore dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;
- f) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- g) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- h) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate;
- i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- m) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- n) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;


il sottoscritto direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori di "lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana dell'area denominata "Blu Parma" nel polo scolastico di via Toscana CUP J96G19000160007 CIG 98412475EF" effettuati dalla ditta VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL con sede legale in Fidenza (PR) Via Sandro Pertini n. 11 CAP 43036 codice fiscale e partita IVA 02712020342 di cui al contratto REP. 15291 del 01.09.2023 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

Il credito residuo risulta essere il seguente:

1	IMPORTO CONTRATTUALE	€	259.541,43
2	COSTI DELLA SICUREZZA	€	7.522,00





**PROVINCIA
DI PARMA**

Servizio Edilizia Scolastica

3	PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETTIVA	€	11 650,23
		TOTALE	278 713,66
	certificato n.1 del 08/08/2024	€	134 600,00
	certificato n.2 del 18/11/2024	€	125 900,00
	certificato n.3 del 10/12/2024	€	14 300,00
		SOMME GIA' EROGATE	274 800,00

a	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	€	278 713,66
b	IMPORTO NETTO CONTABILITA'	€	276 188,42
c	IMPORTO EROGATO (certificato 1, certificato 2, certificato 3)	€	274 800,00
	CREDITO RESIDUO (b - c)	€	1 388,42
	ECONOMIA SULL'IMPORTO CONTRATTUALE (a - b)	€	2 525,24

Resta, pertanto, un credito netto a favore dell'impresa di Euro 1.388,42.

Pertanto il credito complessivo comprensivo di IVA dell'Impresa risulta pari a € 1 527,26 (diconsi euro millecinquecentoventisette/26) che possono essere corrisposti all'Impresa esecutrice a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Dà atto che il rappresentante legale dell'appaltatore ha sottoscritto il presente certificato senza eccezione alcuna.

Parma, li 28/02/2025

Il direttore dei lavori
Geom. Luigi Bresciani

Il legale rappresentante dell'Impresa VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL

VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L.

C.E. e P.IVA. 0770000298

Visto

Il Responsabile unico del Procedimento

Ing. Paola Cassinelli



ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' – ESITO POSITIVO

D.M. 143 del 25 giugno 2021

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'			
Protocollo attestazione	202504601PR00/3	Data attestazione	16/05/2025
Cassa Edile/Edilcassa	PR00 - CASSA EDILE PARMA		
IMPRESA AFFIDATARIA			
Impresa affidataria	VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L.		
Codice Fiscale	02712020342		
COMMITTENTE			
Tipo committente	PUBBLICO		
Denominazione	PROVINCIA DI PARMA		
Codice Fiscale	80015230347		
Indirizzo	VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 15 - 43123 PARMA (PR)		
OPERA			
Codice univoco di congruità	CNCEC9012558501		
Indirizzo	VIA TOSCANA 5 - 43121 PARMA (PR)		
Descrizione opera	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DENOMINATA "BLU PARMA" NEL POLO SCOLASTICO DI VIA TOSCANA		
CUP	0000000000000000	CIG	98412475EF
Data inizio	10/06/2024	Data fine	31/03/2025
Importo totale	350.000	Importo lavori edili	248.863
Attività prevalente	OG3 - OPERE STRADALI, PONTI, ECC. (ECCE TO LAVORI DI BITUMATURA)		

La Cassa Edile/Edilcassa **ATTESTA l'esito POSITIVO**

Cassa competente: la Cassa Edile/Edilcassa competente per il rilascio della presente attestazione è PR00 - CASSA EDILE PARMA. Per qualsiasi necessità relativa all'attestazione, contattare gli uffici della Cassa.

Verifica autenticità documento: copia di questo documento può essere scaricata direttamente dal portale www.congruitanazionale.it, accedendo alla funzione "Verifica attestazione di congruità" nella pagina iniziale del portale e inserendo il codice univoco di congruità **CNCEC9012558501** e il codice di autorizzazione **786LY2UJEY4J65** dove richiesto.



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **926 / 2025**

Proposta n. 2274/2025

Oggetto: UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DENOMINATA "BLU PARMA" NEL POLO SCOLASTICO DI VIA TOSCANA - CUP J96G19000160007"- CIG 98412475EF - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 29/07/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale