

REGISTRO DI CONTABILITÀ S.A.L. 2

Foglio N. 5

N.ro ord.	DATA della rilevazione	Articolo dell'elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	LIB.TO		PRODOTTI POSITIVI E NEGATIVI	PREZZO unitario	IMPORTO		Annotazioni
				N.	pag			LIQUIDATO	PAGATO	
			RIPORTO Euro					283.149,82	218.500,00	
			Opere Edili							
			Nuovi serramenti REI							
45	11/08/2025	NP.03.a	Chiudiporta compatto aereo a vista con braccio a V con meccanismo a pignone e cremagliera montaggio su porta lato cerniera o su telaio lato opposto cerniera							
			Totale cad.	1	9	6	198,76	1.192,56		
46	11/08/2025	NP.01.a	Intonaco civile per esterni su pareti verticali: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento							
			Totale m²	1	9	12,00	25,99	311,88		
47	11/08/2025	NP.02	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce							
			Totale m²	1	9	12,00	8,34	100,08		
			Adeguamento solai predalles							
48	11/08/2025	130.a	Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) eseguita con trapano o fioretto a rotazione/otopercolazione veloce diam. 10 mm, su solette in.c.a. di solai predalles, in ragione di 2 ogni 1,50 mq							
			Totale m²	1	9	1.838,72	5,54	10.186,51		
49	11/08/2025	130.b	Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) eseguita con trapano o fioretto a rotazione/otopercolazione veloce maggiorazione per rimozione e riposizionamento controsolfitti in pannelli di fibre minerali o doghe metalliche							
			Totale m²	1	10	1.041,00	3,32	3.456,12		
50	11/08/2025	10.b	Operaio specializzato							
			Totale ora	1	10	44	38,48	1.693,12		
			Impianti elettrici e speciali							
			Impianto di diffusione sonora (EVAC)							
51	11/08/2025	2270.c	Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con sezione rettangolare aperta e coperchio a scatt, grado di protezione IP4X dim. 20x20 mm							
			Totale m	1	11	500,00	9,47	4.735,00		
52	11/08/2025	NP.06.a	Canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente 105x50mm - 1 scomparto							
			Totale m	1	11	130,00	26,77	3.480,10		
53	11/08/2025	2280.b	Cavo bipolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, classe B2ca-s1a, d1, a1 2x2,5 mmq							
			Totale m	1	11	2.100,00	4,29	9.009,00		
54	11/08/2025	2360.e	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44 attacco per diffusori sonori e basi microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fornia							
			Totale cad.	1	12	91	30,95	2.816,45		
55	11/08/2025	2770	Base microfonica di emergenza remota per montaggio a parete per collegamento a centrale audio EVAC							
			Totale cad.	1	12	2	744,00	1.488,00		
56	11/08/2025	2810	Altoparlante per montaggio a parete in ABS autoestinguente per linee audio a 100V, idoneo per sistemi EVAC							
			Totale cad.	1	12	12	101,00	1.212,00		
			A RIPORTARE Euro					322.830,64		

Amo Am PD

REGISTRO DI CONTABILITÀ S.A.L. 2

Foglio N. 6

N.ro ord.	DATA della rilevazione	Articolo dell'elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	LIB.TO		PRODOTTI POSITIVI E NEGATIVI	PREZZO unitario	IMPORTO		Annotazioni	
				N.	pag			LIQUIDATO	PAGATO		
57	11/08/2025	NP.04.a	RIPORTO Euro Proiettore acustico per montaggio a parete, monodirezionale, grado di protezione IP64, con trasformatore di linea per linee audio a 100V proiettore da 20W in plastica autoestinguente IP66 - EN54					322.830,64	218.500,00		
			Totale cad.	1	13	10	148,58	1.485,80			
58	11/08/2025	NP.05.a	Proiettore acustico per montaggio a parete, bidirezionale, grado di protezione IP64, con trasformatore di linea per linee audio a 100V proiettore da 20W in plastica autoestinguente IP66 - EN54								
			Totale cad.	1	13	56	162,53	9.101,68			
			<u>Impianto di rilevazione fumi</u>								
59	11/08/2025	2270.c	Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con sezione rettangolare aperta e coperchio a scatt, grado di protezione IP4X dim. 20x20 mm								
			Totale m	1	14	550,00	9,47	5.208,50			
60	11/08/2025	NP.06.a	Canale multifunzionale portapparecchi, ad elevate prestazioni in PVC autoestinguente 105x50mm - 1 scomparto								
			Totale m	1	14	110,00	26,77	2.944,70			
61	11/08/2025	2360.c	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44 attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione								
			Totale cad.	1	14	207	51,50	10.660,50			
62	11/08/2025	2370.c	Proiettore per installazione a sospensione per illuminazione di impianti sportivi sovrapprezzo per applicazione di gabbia di protezione antiurto in fondino di acciaio plastificato								
			Totale cad.	1	15	-10	36,00	-360,00			
63	11/08/2025	2390.a	Centrale di rivelazione analogico/indirizzata equipaggiata di 2 loops espandibile a 4 loops tramite modulo opzionale versione completa a 2 loops								
			Totale cad.	1	15	1	5.142,36	5.142,36			
64	11/08/2025	2390.b	Centrale di rivelazione analogico/indirizzata equipaggiata di 2 loops espandibile a 4 loops tramite modulo opzionale versione completa a 4 loops								
			Totale cad.	1	15	0	6.183,35	0,00			
65	11/08/2025	NP.08.b	Alimentatori per impianti di rilevazione incendi batteria 12 V -18Ah.								
			Totale cad.	1	15	10	106,36	1.063,60			
66	11/08/2025	2390.h	Centrale di rivelazione analogico/indirizzata equipaggiata di 2 loops espandibile a 4 loops tramite modulo opzionale chiave attivazione protocollo Modbus o Bacnet su porta Ethernet								
			Totale cad.	1	15	0	406,88	0,00			
67	11/08/2025	2400.a	Rivelatori a basso profilo: sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogico/indirizzato								
			Totale cad.	1	16	72	100,78	7.256,16			
68	11/08/2025	2400.c	Rivelatori a basso profilo: sensore termico di tipo analogico/indirizzato da 58° o 78°C								
			Totale cad.	1	16	2	106,28	212,56			
			A RIPORTARE Euro					365.546,50			

12/2/2025

REGISTRO DI CONTABILITÀ S.A.L. 2

Foglio N. 7


N.ro ord.	DATA della rilevazione	Articolo dell'elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	LIB.TO		PRODOTTI POSITIVI E NEGATIVI	PREZZO unitario	IMPORTO		Annotazioni
				N.	pag			LIQUIDATO	PAGATO	
69	11/08/2025	2410.c	RIPORTO Euro Basi ed accessori: base con isolatore Totale cad.	1	16	74	45,22	365.546,50 3.346,28	218.500,00	
70	11/08/2025	2420.a	Pulsanti manuali indirizzabili: pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro Totale cad.	1	17	23	122,34	2.813,82		
71	11/08/2025	2420.b	Pulsanti manuali indirizzabili: membrana plastica da utilizzare al posto del vetrino per rendere riarmabile il pulsante Totale cad.	1	17	23	13,68	314,64		
72	11/08/2025	2420.d	Pulsanti manuali indirizzabili: mascherina di copertura in plastica per avvisatori manuali Totale cad.	1	17	73	12,12	884,76		
73	11/08/2025	2440.a	Segnalatori acustici indirizzabili sirena elettronica indirizzabile alimentata da loop o con alimentazione esterna Totale cad.	1	17	32	150,73	4.823,36		
74	11/08/2025	2440.b	Segnalatori acustici indirizzabili supporto di montaggio per sirena, IP54 di colore rosso Totale cad.	1	18	2	12,94	25,88		
75	11/08/2025	2440.c	Segnalatori acustici indirizzabili supporto di montaggio per sirena di colore rosso Totale cad.	1	18	30	16,20	486,00		
76	11/08/2025	2450.a	Barriera di rivelazione fumi con emissione ad infrarossi con tipologia di funzionamento a riflessione portata da 5 a 50 mt. in lunghezza per 15 mt. in larghezza Totale cad.	1	18	3	1.140,54	3.421,62		
77	11/08/2025	2480.d	Segnalatori ottico/acustici: ripetitore luminoso di allarme a basso assorbimento equipaggiato di 2 led da utilizzare con sistemi convenzionali o analogici Totale cad.	1	19	17	21,62	367,54		
78	11/08/2025	2490.g	Sistema di aspirazione e/o campionament per impianto di rilevazione fumi tubo di campionamento in ABS di colore rosso completo di pezzi speciali e accessori di montaggio Totale m	1	19	352,00	8,82	3.104,64		
79	11/08/2025	2490.h	Sistema di aspirazione e/o campionament per impianto di rilevazione fumi kit composto da giunto a T per tubo rigido, tubazione flessibile di 1 metro e capillare da 10 mm per la realizzazione di punto di campionamento Totale cad.	1	19	39	62,47	2.436,33		
80	11/08/2025	2500.c	Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio, grado 3 colore rosso 2x1,5 mmq Totale m	1	20	2.100,00	3,17	6.657,00		
81	11/08/2025	2520	Comunicatore digitale IP/3G-4G conforme a Norma EN 54-21, tipo modello DAL-COM-21 marca Notifier Italia o equivalente Totale cad.	1	20	1	2.281,20	2.281,20		
82	11/08/2025	2540	Sistema Indirizzato ad aspirazione FAAST LT ad 1 canale, Tipo FL2012EI-HS, della Notifier by Honeywell o equivalente A RIPORTARE Euro					396.509,57		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

REGISTRO DI CONTABILITÀ S.A.L. 2

Foglio N. 8

N.ro ord.	DATA della rilevazione	Articolo dell'elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	LIB.TO		PRODOTTI POSITIVI E NEGATIVI	PREZZO unitario	IMPORTO		Annotazioni	
				N.	pag			LIQUIDATO	PAGATO		
			RIPORTO Euro					396.509,57	218.500,00		
			Totale cad.	1	20	7	4.973,76	34.816,32			
83	11/08/2025	2550.a	Cavo CANBUS di colore blu resistente al fuoco PH120 conduttori solidi di rame rosso 2x0,75 - 120 Ohm di impedenza. Tipo CBUS2075-FR, della Notifier by Honeywell o equivalente								
			Totale m	1	21	500,00	8,47	4.235,00			
84	11/08/2025	2570	Sistema di supervisione WIN-FIRE dedicato alla gestione di centrali incendio Notifier AM8000 e AM-8200 o equivalente								
			Totale cad.	1	21	1	5.182,85	5.182,85			
85	11/08/2025	NP.08.a	Alimentatori per impianti di rilevazione incendi alimentatore di emergenza 24Vcc - 5A+1,6A per ricarica batterie								
			Totale cad.	1	21	2	591,66	1.183,32			
86	11/08/2025	NP.08.b	Alimentatori per impianti di rilevazione incendi batteria 12 V -18Ah.								
			Totale cad.	1	21	4	106,36	425,44			
87	11/08/2025	NP.09.a	Centrale di rivelazione analogico/indirizzata equipaggiata di 2 loops espandibile a 4 loops tramite modulo opzionale pannello di ripetizione locale o globale con uscite RS232, uscita USB, 1 uscita standard 10/100 Base T per connessione locale su LAN o remota WAN tramite rete Ethernet								
			Totale cad.	1	21	2	985,97	1.971,94			
88	11/08/2025	NP.10.a	Interfacce analogiche modulo di ingresso miniaturizzato								
			Totale cad.	1	21	7	87,98	615,86			
89	11/08/2025	NP.10.b	Interfacce analogiche modulo ad una uscita								
			Totale cad.	1	21	7	112,56	787,92			
90	11/08/2025	NP.11.a	Cavi di rete per segnali predisposti, in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca isolamento guaina LSZH, Categoria 6								
			Totale m	1	21	260,00	2,73	709,80			
91	11/08/2025	NP.07.a	Cavo tripolare flessibile, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV 3x1,5 mm²								
			Totale m	1	21	350,00	2,60	910,00			
			Adeguamento distribuzione impianto elettrico								
92	11/08/2025	2330.f	Cavo flessibile FG16OM16 06/1 kV a bassissima emissione di fumi e gas tossici, pentapolare sezione 16 mmq								
			Totale m	1	22	100,00	18,19	1.819,00			
93	11/08/2025	2210.b	Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata sezione 16 ÷ 50 mmq								
			Totale kg	1	22	780,48	1,33	1.038,04			
94	11/08/2025	2210.c	Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata sezione 50 ÷ 95 mmq								
			Totale kg	1	22	1.466,85	1,27	1.862,90			
			A RIPORTARE Euro					452.067,96			



REGISTRO DI CONTABILITÀ S.A.L. 2

Foglio N. 9

N.ro ord.	DATA della rilevazione	Articolo dell'elenco	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	LIB.TO		PRODOTTI POSITIVI E NEGATIVI	PREZZO unitario	IMPORTO		Annotazioni
				N.	pag			LIQUIDATO	PAGATO	
95	11/08/2025	2220.b	RIPORTO Euro Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata sezione 6 + 16 mmq Totale kg	1	23	111,00	1,33	452.067,96	218.500,00	
96	11/08/2025	2220.c	Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata sezione 16 + 35 mmq Totale kg	1	23	249,00	1,27	147,63	316,23	
97	11/08/2025	400.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra per trasporti fino a 10 km Totale m³	1	23	5,00	9,50	47,50		
98	11/08/2025	400.b	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra per trasporti a qualunque distanza oltre i primi 10 km Totale m³	1	23	5,00	3,15	15,75		
99	11/08/2025	2290.c	Cavo flessibile FG16OM16 06/1 kV a bassissima emissione di fumi e gas tossici, unipolare sezione 25 mmq Totale m	1	23	796,00	7,58	6.033,68		
100	11/08/2025	2290.d	Cavo flessibile FG16OM16 06/1 kV a bassissima emissione di fumi e gas tossici, unipolare sezione 35 mmq Totale m	1	23	1.268,00	9,53	12.084,04		
101	11/08/2025	2290.e	Cavo flessibile FG16OM16 06/1 kV a bassissima emissione di fumi e gas tossici, unipolare sezione 50 mmq Totale m	1	23	1.224,00	12,65	15.483,60		
102	11/08/2025	2290.f	Cavo flessibile FG16OM16 06/1 kV a bassissima emissione di fumi e gas tossici, unipolare sezione 70 mmq Totale m	1	24	651,00	16,67	10.852,17		
103	11/08/2025	2290.g	Cavo flessibile FG16OM16 06/1 kV a bassissima emissione di fumi e gas tossici, unipolare sezione 95 mmq Totale m	1	24	1.296,00	20,90	27.086,40		
104	11/08/2025	10.b	Operaio specializzato Totale ora	1	24	22	38,48	846,56		
			<u>Oneri della sicurezza</u>							
			<u>Apprestamenti di cantiere e oneri di sicurezza</u>							
105	11/08/2025	3170.a	Costi della sicurezza quota parte relativa alle opere edili Totale a corpo	1	24	0,10	2.500,00	250,00		
106	11/08/2025	3170.b	Costi della sicurezza quota parte relativa alle opere impiantistiche Totale a corpo	1	24	0,50	12.500,00	6.250,00		
SOMMANO I LAVORI DEL S.A.L. Euro								248.331,70		
SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL 11/08/2025 Euro								531.481,52		

REGISTRO DI CONTABILITÀ S.A.L. 2

Foglio N. 10

Emesso il cert. di pagamento n. 2 in data 18/08/2025 per Euro		191.700,00
	A RIPORTARE Euro	410.200,00
	531.481,52	

Parma, 18/08/2025

Il Direttore dei Lavori
Ing. Elisa Botta

L'Impresa
Sig. Angelo Zuelli

