



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1215 del 26/09/2025

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 967051B13). 6° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI - SETTORE PEDEMONTANA - ANNO 2023 - DM 49/2018 (CUP D23D18000460001 - CIG A012282CE0) - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO.

IL DIRIGENTE

VISTI:

l'art. 41 dello Statuto dell'Ente approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
l'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;
il Regolamento per l'Orientamento Generale degli Uffici e dei Servizi; - il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici);

VISTO altresì il Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come successivamente modificato ed integrato;

il nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con particolare riguardo alle disposizioni transitorie e finali;

PRESO ATTO:

che con Deliberazione di Consiglio n. 48 del 9/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027;

che con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;

che con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 - 2027;

che con Decreto Presidenziale n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027;

che con Decreto Presidenziale n. 12 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.1 dell'11/02/2025 è stata approvata la 1a variazione al bilancio di previsione 2025-2027 e l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

che con Decreto Presidenziale n. 19 del 18/02/2025 è stata approvata la 1a variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

che con Decreto Presidenziale n. 24 del 03/03/2025 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2024;

che con Decreto Presidenziale n. 43 del 03/04/2025 è stata approvata la 2a variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 6 del 31/03/2025 è stata approvata la 2a variazione al bilancio di previsione 2025-2027 e l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

Visto altresì il Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come successivamente modificato ed integrato;

PREMESSO:

che in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, "a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";

che viene pertanto applicata la normativa di cui D.Lgs. 50/2016 in quanto le procedure di gara e l'affidamento dell'Accordo Quadro sono state espletate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023;

che con Decreto Presidenziale n. 33 del 16/02/2023 è stata approvata la documentazione di progetto per la stipulazione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, aggiudicato a norma degli artt. 54 e 60 D.lgs. 50/2016, per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade della Provincia di Parma per il periodo 2023 - 2025;

che nel progetto sopraddetto le strade Provinciali sono state suddivise in tre ambiti:

- AREA PIANURA che riguarda 388,705 Km di strade provinciale;
- AREA MONTAGNA OVEST che riguarda 403,033 Km di strade provinciali;
- AREA MONTAGNA EST che riguarda 379,936 Km di le strade provinciali;

che con D.D. n. 200 del 21/02/2023 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 50/2016;

che con Determinazione Dirigenziale n. 536 del 03/05/2023 il Dirigente Responsabile della Stazione Unica appaltante ha approvato l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016, in via definitiva non efficace, l'appalto al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 - SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) VIA GIUSEPPE GALLIANO, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726- TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via dei Gladioli 6 Lotto H – Z.I. - CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722, che ha offerto il Ribasso pari a 8% ed ottenuto un Punteggio totale pari a 96,53;

che con Determinazione Dirigenziale n. 832 del 16/06/2023 si è preso atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta relativa all'"ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 2 - MONTAGNA EST" (CIG 9916346B95) e provveduto al relativo impegno di spesa;

che il contratto d'appalto relativo all'accordo quadro LOTTO 2 è stato stipulato in data 22/06/2023 con repertorio n°15277;

che l'importo contrattuale è risultato pari ad euro 11.272.000,00 (di cui euro 10.672.000,00 per lavori ed Euro 600.000,00 per oneri di sicurezza);

che con Determinazione Dirigenziale n. 1335 del 21/09/2023 è stato stabilito:

di attivare nell'ambito dell'"ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST - CIG 9916346B95" di cui alle premesse il "6° CONTRATTO APPLICATIVO";

di affidare al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 - SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) Via Giuseppe Galliano, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726- TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via dei Gladioli 6 Lotto H – Z.I. - CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722, la realizzazione dei lavori del seguente intervento: "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI – SETTORE PEDEMONTANA – ANNO 2023 – DM 49/2018" avente CUP D23D18000460001 - CIG A012282CE0 e un QTE di importo complessivo di € 874.041,82;

di stabilire che l'importo contrattuale del "5° CONTRATTO APPLICATIVO" dell'Accordo Quadro per LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 2 - MONTAGNA EST - relativo all'intervento suddetto risulta pari ad € 638.928,25 (di cui € 632.058,05 per lavori ed € 6.870,20 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge al 22% pari ad € 140.564,22 e così per complessivi € 779.492,47;

che il contratto relativo al presente procedimento è stato stipulato in data 17/10/2023 - Rep. n. 15301;

che il codice CUP è D23D18000460001;

che il codice CIG è A012282CE0;

che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 11/03/2024 (ai sensi dell'art. 3 Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023);

che con Determinazione Dirigenziale n. 1335 del 21/09/2023 è stato nominato Direttore dei Lavori il Geom. Antonio Mesti;

che con Determinazione Dirigenziale n. 2173 del 30/12/2024 è stato nominato Responsabile del Procedimento o Responsabile di Progetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 smi o dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 smi, l'Ing. Lamberto Pignoli Funzionario del Servizio Viabilità e Infrastrutture - Trasporti Eccezionali – Espropri.

CONSIDERATO:

che i lavori sono stati ultimati in data 05/11/2024;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti in data 19/06/2025 depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a Euro 638.921,00, comprensivo di Euro 6.870,20 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;

che durante il corso dei lavori è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 in acconto pari ad Euro 628.096,74 oltre IVA 22%;

che occorre corrispondere all'impresa esecutrice il credito di Euro 10.824,26 oltre all'IVA di legge 22% pari ad Euro 2.381,34 per complessivi Euro 13.205,60 quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

DATO ATTO che per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- lavori di rifacimento del manto stradale alla ditta CONSORZIO STABILE POLIEDRO Codice fiscale

02869870341 Sede legale VIA SAN LEONARDO, 197/A 43122 PARMA (PR), per l'importo di per l'importo di 219.918,28 (*Euro duecentodiciannovemilannovecentodiciotto/28*) oltre a € 2.390,55 (*Euro duemilatrecentonovanta/55*) per oneri per la sicurezza non soggetti a sconti (Determinazione Dirigenziale n. 533/2024);

- lavori di rifacimento manto stradale alla ditta C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA, Cod. Fisc. / P.IVA 02606440341 Sede legale Sissa Trecasali (PR), Via G. Rossini n. 5, per l'importo di per l'importo di € 49.481,61 (*Euro quarantanovemilaquattrocentottantuno/61*) oltre a € 537,87 (*Euro cinquecentotrentasette/87*) per oneri per la sicurezza non soggetti a sconti (Determinazione Dirigenziale n. 536/2024);

che con D.D. n. 1546 del 23/10/2024 si è preso atto del non svolgimento lavorazioni del sopraddetto subappalto e che gli importi venivano ridestinati per eventuali altri subappalti;

che con D.D. n. 1569 del 25/10/2024 si è proceduto ad integrare la quota di subappalto per lavori di rifacimento del manto stradale a favore della ditta CONSORZIO STABILE POLIEDRO Codice fiscale 02869870341 Sede legale VIA SAN LEONARDO, 197/A 43122 PARMA (PR), ammonta a complessivi € 269.399,89 (219.918,28 + 49.481,61) (*Euro duecentosessantannovemilatrecentonovantanove/89*) oltre a € 2.928,42 (2.390,55 + 537,87) (*Euro duemilanovecentoventotto/42*) per oneri per la sicurezza non soggetti a sconti;

- opere riconducibili alla categoria OS10 (€ 23.000,00 oltre a € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a sconti) e OS12A (€ 9.000,00 oltre a € 800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a sconti) per un importo complessivo di € 32.000,00 (*Euro trentaduemila/00*) oltre a € 2.800,00 (*Euro duemilaottocento/00*) per oneri per la sicurezza non soggetti a sconti alla ditta SIAS SPA con sede a Darfo Boario Terme in via Prade 37 cap. 25047 P.iva 01854400981 (Determinazione Dirigenziale n. 571/2024);

PRESO ATTO:

che in data 11/12/2024 è stato redatto il SAL Finale dei lavori avente un importo complessivo, al netto del ribasso e degli acconti già corrisposti, di € 10.824,26 oltre IVA;

che con nota prot. n. 15596 del 27/05/2025 il R.U.P. ha comunicato, alla ditta affidataria, gli esiti dei controlli di qualità sulle lavorazioni realizzate, la verifica NON ha evidenziato alcuna carenza

tecnica dei conglomerati bituminosi rispetto ai parametri di riferimento previsti nel Capitolato speciale di appalto;

che in data 19/06/2025 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per un importo complessivo di € 638.921,00 oltre IVA;

RITENUTO:

di dover procedere all'approvazione del SAL Finale dei lavori realizzati nell'ambito dell'appalto che hanno raggiunto un importo complessivo, al netto del ribasso e degli acconti già corrisposti, di € 10.824,26 oltre IVA;

di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per un importo complessivo di € 638.921,00 oltre IVA;

che durante il corso dei lavori sono stato emessi i seguenti certificati di pagamento in acconto:

- certificato di pagamento n.1 dell'importo di € 638.096,74;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 10.824,26, oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 2.381,34, così per complessivi € 13.205,60, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che rispetto all'importo di contratto si è registrata un'economia complessiva di euro 8,85 (comprensiva di IVA di legge);

VISTA:

la richiesta (Prot. Prov.le n. 27728 del 25/09/2025) della ditta GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 - SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) Via Giuseppe Galliano, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726- TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via dei Gladioli 6 Lotto H – Z.I. - CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722 - l'importo relativo alle prestazioni eseguite nel SAL FINALE e quelle aggiuntive per penali registrate nel CRE dai subappaltatori e formulato la seguente proposta motivata di pagamento:

- DITTA SIAS SPA € 6.747,83;

che il subappaltatore ditta SIAS SPA relativamente alle prestazioni eseguite nel SAL FINALE, ha emesso la corrispondente fattura:

- Ft. n. 589 del 25/09/25 di € 6.747,83 intestata alla ditta TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via dei Gladioli 6 Lotto H – Z.I. - CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722;

RITENUTO:

di dover procedere all'approvazione del SAL Finale dei lavori realizzati nell'ambito dell'appalto che hanno raggiunto un importo complessivo, al netto del ribasso e degli acconti già corrisposti, di € 10.824,26 oltre IVA;

di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori (dedotte le penali e sommate le lavorazioni aggiuntive) per un importo complessivo di € 638.921,00 oltre IVA;

che durante il corso dei lavori sono stato emessi i seguenti certificati di pagamento in acconto:

- certificato di pagamento n.1 dell'importo di € 628.096,74 ;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 10.824,26, oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 2.381,34, così per complessivi € 13.205,60, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che rispetto all'importo di contratto si è registrata un'economia complessiva di euro 8,85 (comprensiva di IVA di legge);

PRESO ATTO:

che ai sensi del DM del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n 143/2021 è stata svolta, con esito positivo, la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera e che il DURC di congruità è stato acquisito con prot. n. 202508792PR00/3 del 19/09/2025;

che con determina n. 335 del 14/03/2024 è stato approvato il gruppo di lavoro inerente la realizzazione di opere pubbliche soggetti all'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per il presente intervento "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – PERIODO 2023-2025 – LOTTO 2 – MONTAGNA EST - 6° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI (FINANZIAMENTO STATALE D.M. 49/2018): SETTORE PEDEMONTANA – ANNO 2023. CUP D23D18000460001 - CIG A012282CE0" per l'importo complessivo di Euro 13.877,79 di cui Euro 11.102,23 a favore al personale dipendente dell'Ente ed Euro 2.775,56 per accantonamento fondo del 20%;

che con determina n. 335 del 14/03/2024 è stata liquidata la parte di incentivo (fino alla "Fase di programmazione, verifica della progettazione ed affidamento ed al 50% per ruolo di responsabile unico del procedimento") pari ad Euro 4.551,91 e la restante parte pari ad Euro 6.550,32 verrà liquidata successivamente con apposito atto;

Visti

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. n. 50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare che il SAL Finale ha un importo complessivo, al netto del ribasso e degli acconti già corrisposti, di € 10.824,26 oltre IVA di legge 22%, come dettagliato in premessa;

di approvare il conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – PERIODO 2023-2025 – LOTTO 2 – MONTAGNA EST - – ANNO 2023 - 6° CONTRATTO APPLICATIVO: R RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI – SETTORE PEDEMONTANA – ANNO 2023 – DM 49/2018" avente CUP D23D18000460001 - CIG A012282CE0 redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 19/06/2025, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture e allegato in copia al presente atto, con un importo complessivo dei lavori di Euro 638.921,00 comprensivo di Euro 6.870,20 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad Euro 140.562,62 e così per complessivi Euro 779.483,62;

che ai sensi del DM del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n 143/2021 è stata svolta, con esito positivo, la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera e che il DURC di congruità è stato acquisito con prot. n. 202508792PR00/3 del 19/09/2025;

di stabilire che, come previsto dall'art. 119 comma 11 del D.L. 36/2023 la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni che lo stesso avrà eseguito;

di liquidare l'importo di € 10.824,26 oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 2.381,34, così per complessivi € 13.205,60 nel seguente modo:

1) somma spettante alla ditta TESORO SRL (mandante) € 10.824,26;

4) somma da liquidare direttamente al subappaltatore:

• DITTA SIAS SPA € 6.747,83 (come da Ft. n. 589 del 25/09/25) intestata alla ditta TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via dei Gladioli 6 Lotto H – Z.I. - CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722;

DI DARE ATTO:

che rispetto all'importo di contratto si è registrata un'economia complessiva di euro 8,85 (comprensiva di IVA di legge);

di dare atto che la parte di incentivo (relativa alla "Fase di esecuzione ed attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità ed al 50% ruolo di responsabile unico del procedimento) pari ad Euro 6.550,32 verrà liquidata successivamente con apposito atto;

di dare atto che la liquidazione del saldo degli incentivi a favore del personale dipendente dell'Ente pari ad Euro 2.775,56, avverrà con successivo atto a cura del Dirigente Responsabile ai sensi dei regolamenti Prov.li vigenti e delle procedure operative convenute tra gli Uffici Provinciali competenti;

DI DARE ATTO:

che in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, "a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";

che viene pertanto applicata la normativa di cui D.Lgs. 50/2016 in quanto le procedure di gara e l'affidamento dell'Accordo Quadro sono state espletate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023;

di confermare che la spesa di € 10.824,26 oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 2.381,34 per complessivi € 13.205,60 rientra nell'importo del QTE complessivo di € 874.041,82 contabilizzata al PEG Cap. 216900220000 (Manutenzione Straordinaria strade provinciali), Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025, riscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto Presidenziale n. 24 del 03/03/2025 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2024, Impegno n. 732/2025 (sub. n. 419/2025);

che la spesa di € 874.041,82 è finanziata, ai sensi del D.M. 49 del 16 febbraio 2018 e nota ministeriale prot. 1520 del 05/02/2019, con parte del contributo statale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di tot. 3.356.910,70 riscosso e confluito a fondo pluriennale vincolato (FPV);

di confermare che la suddetta spesa sarà esigibile entro il 31/12/2025;

di dare atto che:

il presente impegno verrà comunicato all'affidatario come previsto dall'articolo 191 del D.Lgs 267/2000;

di procedere alla Pubblicazione di cui all'art. 27 del D.L. 36/2023, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n. 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST AFFIDAMENTO 6° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI - SETTORE PEDEMONTANA - ANNO 2023 - DM 49/2018 (CUP D23D18000460001 - CIG A012282CE0).

IMPRESA: GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani Km. 2,500 Cod. Fisc./P. IVA 03974710729 - **SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L.** (mandante) con sede in Andria (BT) Via G. Galliano, 48 Cod. Fisc./P. IVA 05696760726 e **TESORO SRL** (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI Cod. Fisc./P. IVA 06773170722.

S.A.L. FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 05/11/2024.

CONTRATTO: Rep. n. 15301 del 17/10/2023

Importo del progetto	€	874.041,82	Data della consegna	11/03/2024
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 8,00% (compresi Oneri della Sic.)	€	638.928,25	Data dell'incominciamento dei lavori	20/05/2024
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	235.113,57	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	08/06/2024
			I lavori rimasero sospesi o prorogati dal 12/03/24 al 19/05/24	gg. 69
			dal 09/07/24 al 22/09/24	gg. 76
			dal 01/10/24 al 27/10/24	gg. 27
			TOTALE	gg. 172
Del quale impegnato			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	27/11/2024
Lavori per Analisi e Controllo qualità materiali	€	10.855,29	Data ultimazione	05/11/2024
Spese Tecniche	€	13.877,79	Giorni impiegati in più	/
Per IVA al 22% per importo lavori	€	142.952,38	Giorni impiegati in meno	17
Per ribasso d'asta del 8,00%	€	/		
Per Lavori in economia IVA esclusa	€	67.428,11		
Spese per contributo ANAC	€	/		
Totale somma impegnata	€	235.113,57		

Numero d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €		
					Parziale	Totale	
1	M01.001.010	Operaio Specializzato SP. 30 di Pellegrino SP. 359R di Salsomaggiore e Bardi ore	80,00	30,16	6.273,28		
			128,00				
			208,00				
2	C01.058.015 C01.058.015.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore SP. 359R di Salsomaggiore e Bardi SP. 49 di Collecchio mq*cm	85.296,06	0,60	54.441,63		
			5.440,00				
			90.736,06				
3	C01.022.005 C01.022.005.c	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3) SP. 30 di Pellegrino SP. 49 di Collecchio SP. 80 di Scurano SP. 359R di Salsomaggiore e Bardi mq	16.180,00	1,55	92.721,81		
			10.008,50				
			5.200,00				
			28.432,02				
			59.820,52				
4	C01.022.020.a	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare bitumato a caldo per strati di superficie (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C) con una miscela di aggregati aventi i requisiti delle norme di capitolato, steso in opera con macchina vibrofinitrice anche per tratti discontinui, rullato con rulli statici (10-14 t) e con rulli vibranti, previa stesa in opera lungo la superficie stradale di intervento di una mano d'attacco di emulsione bituminosa acida al 60% in ragione di kg 0,5/m2. SPESSORE COMPRESSO FINO A 3 CM SP. 359R di Salsomaggiore e Bardi mq	28.432,02	8,08	229.730,72		
			28.432,02				
5	C01.022.020.d	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare bitumato a caldo per strati di superficie (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C) con una miscela di aggregati aventi i requisiti delle norme di capitolato, steso in opera con macchina vibrofinitrice anche per tratti discontinui, rullato con rulli statici (10-14 t) e con rulli vibranti, previa stesa in opera lungo la superficie stradale di intervento di una mano d'attacco di emulsione bituminosa acida al 60% in ragione di kg 0,5/m2. Valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) SP. 30 di Pellegrino SP. 80 di Scurano SP. 49 di Collecchio T.	1.241,70	105,00	283.526,25		
			783,95				
			674,60				
			2.700,25				
						A Riportare	666.693,69

Numero d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
		A Riporto				866.893,69
6	C01.023 PR	Sabbiatura della pavimentazione stradale				
		SP. 80 di Scurano	1.040,00			
		mq	1.040,00	0,60		624,00
7	C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm				
		SP. 359R di Salsomaggiore e Bardi	4.600,00			
		ml	4.600,00	0,73		3.358,00
8	C01.052.005.b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm				
		SP. 359R di Salsomaggiore e Bardi	8.000,00			
		SP. 48 di Terenzo	2.000,00			
		ml	10.000,00	0,91		9.100,00
9	C01.052.015.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraatura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq				
		SP. 359R di Salsomaggiore e Bardi	202,34			
		SP. 61 Langhirano-Calestano	20,40			
		SP. 39 Val Sporzana	46,27			
		SP. 56 Montanara	2,94			
		SP. 16 degli Argini	14,52			
		SP. 19 del Manubiola	15,23			
		SP. 48 di Terenzo	11,34			
		mq	313,04	5,41		1.693,55
10	C01.052.010	Ripasso segnaletica orizzontale con vernice rifrangente				
	C01.052.010.a	per strisce da 12 cm				
		SP. 48 di Terenzo	9.100,00			
		ml	9.100,00	0,60		5.460,00
11	C01.052.010	Ripasso segnaletica orizzontale con vernice rifrangente				
	C01.052.010.b	per strisce da 15 cm				
		SP. 48 di Terenzo	110,00			
		ml	110,00	0,75		82,50
		Sommano i lavori eseguiti				687.011,74
		A Riportare				687.011,74

Numero d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
		A Riporto			687.011,74	
		A dedurre:				
		Ribasso d'asta del 8,00%				
		Importo Netto Lavori			54.960,94	
		Oneri contrattuali Sicurezza 100%				
		IMPORTO COMPLESSIVO			632.050,80	
		A dedurre 1° Certificato di Pagamento emesso in data 26/09/2024				
		IMPORTO SAL FINALE			6.870,20	
					638.921,00	
					628.096,74	
					10.824,26	

Parma, 11/12/2024

L'impresa esecutrice
GECOS S.R.L.



Il Responsabile del Procedimento
Arch. Gloria Resteghini



Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Mesti



PROVINCIA DI PARMA

Servizio Viabilità e Infrastrutture

++++++

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – PERIODO 2023-2025 – LOTTO 2 – MONTAGNA EST AFFIDAMENTO 6° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI – SETTORE PEDEMONTANA – ANNO 2023 – DM 49/2018 (CUP D23D18000460001 - CIG A012282CE0).

IMPRESA: GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani Km. 2,500 Cod. Fisc./P. IVA 03974710729 - SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) Via G. Galliano, 48 Cod. Fisc./P. IVA 05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via dei Gladioli 6 Lotto H – Z.I. - CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722.

CONTRATTO: in data 17/10/2023 - Rep. n. 15301.

++++++

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

++++++

A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO ESECUTIVO: - Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale ed approvato con Atto n. 146 del 04/09/2023 per l'importo complessivo di Euro 874.041,82 di cui Euro 693.889,82 per lavori stradali (compresi Euro 6.870,20 per oneri della sicurezza), Euro 10.855,29 per lavori in economia per analisi e controlli di qualità, Euro 155.043,92 per IVA, Euro 13.877,79 per spese tecniche ed Euro 375,00 per contributo Anac.

FINANZIAMENTO: - I lavori sono all'interno dell'importo di Euro 874.041,82 al Cap. 216900220000 – manutenzione straordinaria strade provinciali - titolo 2^a - spese in c/capitale, missione 10 - trasporto e diritto alla mobilità, programma 05 - viabilità ed infrastrutture stradali, codice bilancio u.2.02.01.09.012 (viabilità e infrastrutture stradali) del bilancio 2023 - 2025 annualità 2023 - ai sensi del D.M. 49 del 16 febbraio 2018 e nota ministeriale prot. 1520 del 05.02.2019, con parte del contributo statale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di tot. 3.356.910,70 accertato al PEG Cap. 136000136100 (Ministero dei Trasporti- Riparto art.1 c.1076 Legge Bilancio 2018-2020), Titolo 4 (Entrata c/capitale), Tipologia 200 (Contributo agli

investimenti), Codice V Livello E. 4.02.01.01.001 (Contributi agli investimenti da Ministeri) del bilancio 2023-2025, annualità 2023.

ASSUNTORE DEI LAVORI: - A seguito di Procedura Aperta su SATER, con Determinazione Dirigenziale n. 1333 del 21/09/2023 l'appalto veniva aggiudicato all'Impresa **GECOS S.R.L.** (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani Km. 2,500 Cod. Fisc./P. IVA 03974710729 - **SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L.** (mandante) con sede in Andria (BT) Via G. Galliano, 48 Cod. Fisc./P.IVA 05696760726 e **TESORO SRL** (mandante) con sede in Modugno (BA) Via dei Gladioli 6 Lotto H – Z.I. - CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722, che ha offerto un ribasso pari al 8,00%.

IMPORTO CONTRATTUALE: - L'importo contrattuale veniva fissato in Euro 638.928,25 IVA esclusa di cui Euro 632.058,05 per lavori e forniture al netto del ribasso d'asta ed Euro 6.870,20 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

CONSEGNA DEI LAVORI: - La consegna dei lavori è avvenuta in data 11/03/2024 come risulta dal relativo Verbale. Il tempo utile stabilito era di 90 (novanta) decorrenti da tale data, per cui il termine di ultimazione scadeva il giorno 08/06/2024.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: - I lavori venivano sospesi, come risulta dagli appositi verbali in data 12/03/2024 e ripresi in data 20/05/2024, sospesi in data 09/07/2024 e ripresi in data 23/09/2024, sospesi in data 01/10/2024 e ripresi in data 28/10/2024, per complessivi 172 giorni, pertanto la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori è slittata al 27/11/2024.

CERTIFICATI DI ACCONTO: E' stato emesso il Certificato di Pagamento n. 1 della rata di € 628.096,74 in data 26/09/2024.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: - L'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 05/11/2024, è stata accertata in data 11/11/2024.

STATO FINALE DEI LAVORI: lo stato Finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni:

Ammontare netto dei lavori eseguiti	Euro	632.050,80
-------------------------------------	------	------------

PENALI: - Con nota prot. n. 15596 del 27/05/2025 il R.U.P. ha comunicato, alla ditta affidataria, gli esiti dei controlli di qualità sulle lavorazioni realizzate, la verifica NON ha evidenziato alcuna carenza tecnica dei conglomerati bituminosi rispetto ai parametri di riferimento previsti nel Capitolato speciale di appalto.

AVVISI AD OPPONENDUM: - Non sono stati pubblicati in quanto non si sono rese necessarie occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: - L'Impresa ha assicurato i propri operai in modo continuativo, presso le sedi competenti dell'**INAIL**, dell'**INPS** e della **Cassa Edile**.

INFORTUNI SUL LAVORO: - Durante la esecuzione dei lavori in oggetto non si sono verificati infortuni.

CESSIONE DEI CREDITI: - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti derivanti dalla esecuzione dei lavori stessi.

COLLAUDO: - L'atto formale di collaudo, ai sensi dell'Art. 102 della d.lgs. 50/2016, viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

DIREZIONE DEI LAVORI: - I lavori sono stati diretti dal Geom. Antonio Mesti del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma.

R.U.P.: - Con Determinazione Dirigenziale n. 2173 del 30/12/2024 è stato nominato Responsabile del Procedimento o Responsabile di Progetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. o dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., l'Ing. Lamberto Pignoli Funzionario del Servizio Viabilità e Infrastrutture - Trasporti Eccezionali – Espropri.

B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -

Il giorno 19/06/2025 è stata effettuata dal sottoscritto Geom. Antonio Mesti - Direttore dei Lavori, presente la Sig.ra Lea Italia Leone Legale Rappresentante per l'impresa aggiudicataria una visita su tutti i tratti delle Strade Provinciali interessate dai lavori e si è accertato che le opere realizzate si presentano in buono stato di conservazione.

Pertanto, considerato:

- che i lavori corrispondono alle prescrizioni e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate sulle bollette e riassunte nello Stato Finale dei lavori;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che l'Impresa ha provveduto all'assicurazione dei propri operai presso gli Istituti assicurativi INAIL ed INPS - sedi competenti;
- che non sono state effettuate occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati;
- che l'ammontare della spesa complessiva è inferiore all'importo contrattuale;

CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'Impresa **GECOS S.R.L.** (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani Km. 2,500 Cod. Fisc./P. IVA 03974710729 - SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) Via G. Galliano, 48 Cod. Fisc./P. IVA 05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via dei Gladioli 6 Lotto H – Z.I. - CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722, sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per cui liquida il credito dell'Impresa stessa come segue:

Ammontare del conto finale:	Euro 638.921,00
A dedurre importi corrisposti (1° C.P. del 26/09/2024)	<u>Euro 628.096,74</u>
Restano a saldo	Euro 10.824,26

oltre all'IVA 22% pari ad Euro 2.381,34 per un importo complessivo pari ad Euro **13.205,60 (tredicimiladuecentocinque/60)** per il quale si propone il pagamento all'Impresa dall'Impresa **GECOS S.R.L.** (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani Km. 2,500 Cod. Fisc./P. IVA 03974710729 - SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) Via G. Galliano, 48 Cod. Fisc./P. IVA 05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via dei Gladioli 6 Lotto H – Z.I. - CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui al presente Certificato.


Parma, 19/06/2025.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Lamberto Pignoli





Spett.le
TESORO S.R.L.

Via dei Gladioli n.6 Lotto H- Z.I.
 70026 Modugno (BA)

Codice cliente P.Iva C.F.
 003207 06773170722 06773170722

FATTURA TD01 FATTURA
 N° **589** Data **25/09/2025** Pag **1 di 1**

Cod. Commessa: 240059_01 Codice CIG: A012282CE0 Codice CUP: D23D18000460001

Pagamento **BONIFICO BANCARIO** Banca appoggio
 Banca cliente POPOLARE di SONDRIO - SUCCURSALE DI BRENO
 IBAN: IT17J0569654160000051041X57

Codice	Descrizione	Um	Qtà	Unitario	% Sc.	Totale	Iva
1	RATA A SALDO Lavoro di riferimento: 240059_01 - Oggetto: A.Q. per la manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale - periodo 2023/2025 - Lotto 2 Montagna Est affidamento 6 contratto applicativo per lavori di ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali - settore pedemontana - anno 2023 DM 49/2018. Contratto di subappalto rep. n.15301 del 17/10/2023.		1,00	6.747,83		6.747,83	

Totale: 6.747,83

Cod.	Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta	Esente
17	0	Art.17 c.6 lett.A reverse charge	6.747,83	0,00	0,00
Totali			6.747,83	0,00	0,00

Scadenze
 Data 25/09/2025
 Importo 6.747,83

Annotazioni

Tot. documento **6.747,83 EUR**
 Netto a pagare **6.747,83 EUR**





 pngiorno,

di seguito si riporta l'importo della fattura della ditta subappaltatrice TESORO S.r.l. relativa allo STATO FINALE dell'attuativo n.6:

STATO FINALE ? ATTUATIVO N.6

● TESORO S.r.l. : ?→ 10.824,26

Inoltre, di seguito di riporta l'importo della fattura da corrispondere direttamente all'impresa subappaltatrice:

STATO FINALE ? ATTUATIVO N.6

● SIAS S.p.A. (FATTURA A TESORO S.r.l.) : ?→ 6.747,83

Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro in merito.

Distinti saluti.



Gecos S.r.l.

Via Trani Km 2,500

76123 Andria (BT)

0883/242687

C.F. e P.IVA: 03974710729

Buongiorno,
la presente per trasmettere quanto in oggetto.
Distinti saluti.

Gecos S.r.l.
Via Trani Km 2,500
76123 Andria (BT)
0883/242687
C.F. e P.IVA: 03974710729
PEC: gecos1989@pec.it

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' – ESITO POSITIVO

D.M. 143 del 25 giugno 2021

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'			
Protocollo attestazione	202508792PR00/3	Data attestazione	19/09/2025
Cassa Edile/Edilcassa	PR00 - CASSA EDILE PARMA		
IMPRESA AFFIDATARIA			
Impresa affidataria	GECOS S.R.L.		
Codice Fiscale	03974710729		
COMMITTENTE			
Tipo committente	PUBBLICO		
Denominazione	PROVINCIA DI PARMA		
Codice Fiscale	80015230347		
Indirizzo	STRADONE MARTIRI DELLA LIBERTA' 15 - 43125 PARMA (PR)		
OPERA			
Codice univoco di congruità	CNCEC9012324158		
Indirizzo	STRADA PROVINCI SP 120 16 30 15 32 359R 56 58 74 1 - 43044 COLLECCHIO (PR)		
Descrizione opera	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROV LOTTO 2 MONTAGNA EST 6° CONTRATTO APPLICATIVO		
CUP	D23D18000460001	CIG	A012282CE0
Data inizio	11/03/2024	Data fine	31/07/2025
Importo totale	638.928	Importo lavori edili	638.928
Attività prevalente	OG3 – LAVORI DI BITUMATURA		

La Cassa Edile/Edilcassa **ATTESTA l'esito POSITIVO**

Cassa competente: la Cassa Edile/Edilcassa competente per il rilascio della presente attestazione è PR00 - CASSA EDILE PARMA. Per qualsiasi necessità relativa all'attestazione, contattare gli uffici della Cassa.

Verifica autenticità documento: copia di questo documento può essere scaricata direttamente dal portale www.congruitanazionale.it, accedendo alla funzione "Verifica attestazione di congruità" nella pagina iniziale del portale e inserendo il codice univoco di congruità **CNCEC9012324158** e il codice di autorizzazione **GHWK5NLL7GV4AA** dove richiesto.

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_50588037	Data richiesta	11/09/2025	Scadenza validità	09/01/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GE.CO.S. SRL
Codice fiscale	03974710729
Sede legale	VIA TRANI, KM 2,500 76123 ANDRIA (BT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_49804880	Data richiesta	02/07/2025	Scadenza validità	30/10/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SERVIZI E COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale	05696760726
Sede legale	VIA GIUSEPPE GALLIANO, 48 76123 ANDRIA (BT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_49635957	Data richiesta	23/06/2025	Scadenza validità	21/10/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TESORO S.R.L.
Codice fiscale	06773170722
Sede legale	VIA DEI GLADIOLI, 6/LOTTO 70026 MODUGNO (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_50828754	Data richiesta	25/09/2025	Scadenza validità	23/01/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.I.A.S. SPA SB
Codice fiscale	01854400981
Sede legale	VIA PRADE, 37 25047 DARFO BOARIO TERME (BS)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1215 / 2025**

Proposta n. 3174/2025

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 967051B13). 6° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI - SETTORE PEDEMONTANA - ANNO 2023 - DM 49/2018 (CUP D23D18000460001 - CIG A012282CE0) - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 29/09/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale

