



UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1270 del 08/10/2025

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 967051B13). 7° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI - SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2023 - DM 123/2020 (CUP D27H20001540001 - CIG A012352887) - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO.

IL DIRIGENTE

VISTI:

l'art. 41 dello Statuto dell'Ente approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
l'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;
il Regolamento per l'Orientamento Generale degli Uffici e dei Servizi; - il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici);

VISTO altresì il Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come successivamente modificato ed integrato;

il nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con particolare riguardo alle disposizioni transitorie e finali;

PRESO ATTO:

che con Deliberazione di Consiglio n. 48 del 9/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027;

che con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;

che con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

che con Decreto Presidenziale n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;

che con Decreto Presidenziale n. 12 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.1 dell'11/02/2025 è stata approvata la 1a variazione al bilancio di previsione 2025-2027 e l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

che con Decreto Presidenziale n. 19 del 18/02/2025 è stata approvata la 1a variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

che con Decreto Presidenziale n. 24 del 03/03/2025 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2024;

che con Decreto Presidenziale n. 43 del 03/04/2025 è stata approvata la 2a variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 6 del 31/03/2025 è stata approvata la 2a variazione al bilancio di previsione 2025-2027 e l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

Visto altresì il Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come successivamente modificato ed integrato;

PREMESSO:

che in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, "a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";

che viene pertanto applicata la normativa di cui D.Lgs. 50/2016 in quanto le procedure di gara e l'affidamento dell'Accordo Quadro sono state espletate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023;

che con Decreto Presidenziale n. 33 del 16/02/2023 è stata approvata la documentazione di progetto per la stipulazione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, aggiudicato a norma degli artt. 54 e 60 D.lgs. 50/2016, per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade della Provincia di Parma per il periodo 2023 – 2025;

che nel progetto sopradDETTO le strade Provinciali sono state suddivise in tre ambiti:

- AREA PIANURA che riguarda 388,705 Km di strade provinciale;
- AREA MONTAGNA OVEST che riguarda 403,033 Km di strade provinciali;
- AREA MONTAGNA EST che riguarda 379,936 Km di le strade provinciali;

che con D.D. n. 200 del 21/02/2023 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 50/2016;

che con Determinazione Dirigenziale n. 536 del 03/05/2023 il Dirigente Responsabile della Stazione Unica appaltante ha approvato l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016, in via definitiva non efficace, l'appalto al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 - SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) VIA GIUSEPPE GALLIANO, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726- TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via dei Gladioli 6 Lotto H – Z.I. - CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722, che ha offerto il Ribasso pari a 8% ed ottenuto un Punteggio totale pari a 96,53;

che con Determinazione Dirigenziale n. 832 del 16/06/2023 si è preso atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta relativa all'"ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 2 - MONTAGNA EST" (CIG 967051B13) e provveduto al relativo impegno di spesa;

che il contratto d'appalto relativo all'accordo quadro LOTTO 2 è stato stipulato in data 22/06/2023 con repertorio n°15277;

che l'importo contrattuale è risultato pari ad euro 11.272.000,00 (di cui euro 10.672.000,00 per lavori ed Euro 600.000,00 per oneri di sicurezza);

che con Determinazione Dirigenziale n. 1335 del 21/09/2023 è stato stabilito:

di attivare nell'ambito dell'"ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST - CIG A012352887" di cui alle premesse il "7° CONTRATTO APPLICATIVO";

di affidare al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 - SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) Via Giuseppe Galliano, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726- TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via dei Gladioli 6 Lotto H – Z.I. - CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722, la realizzazione dei lavori del seguente intervento: "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI – SETTORE MONTAGNA EST – ANNO 2023 – DM 123/2020" avente CUP D27H20001540001 - CIG A012352887 e un QTE di importo complessivo di € 516.324,52;

di stabilire che l'importo contrattuale del "7° CONTRATTO APPLICATIVO" dell'Accordo Quadro per LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 2 - MONTAGNA EST - relativo all'intervento suddetto risulta pari ad € 376.005,79 (di cui € 369.973,61 per lavori ed € 6.032,18 per oneri di sicurezza) oltre IVA di legge al 22% pari ad € 82.721,27 e così per complessivi € 458.727,06;

che il contratto relativo al presente procedimento è stato stipulato in data 17/10/2023 - Rep. n. 15301;

che il codice CUP è D27H20001540001;

che il codice CIG è A012352887;

che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 11/03/2024 (ai sensi dell'art. 3 Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023);

che con Determinazione Dirigenziale n. 1335 del 21/09/2023 è stato nominato Direttore dei Lavori il Geom. Antonio Mesti;

che con Determinazione Dirigenziale n. 908 del 23/07/2025 è stato nominato Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 smi o dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 smi, la Geom. Ida San-dei Istruttore Tecnico del Servizio Viabilità e Infrastrutture - Trasporti Eccezionali – Espropri;

che con Determinazione Dirigenziale n. 2173 del 30/12/2024 è stato nominato Responsabile del Procedimento o Responsabile di Progetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 smi o dell'art. 15

del D.Lgs. 36/2023 smi, l'Ing. Lamberto Pignoli Funzionario del Servizio Viabilità e Infrastrutture - Trasporti Eccezionali – Espropri.

CONSIDERATO:

che i lavori sono stati ultimati in data 29/09/2024;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Ida Sandei in data 01/10/2025 depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a Euro 373.999,77, comprensivo di Euro 6.032,18 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;

che durante il corso dei lavori è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 in acconto pari ad Euro 371.829,68 oltre IVA 22%;

che occorre corrispondere all'impresa esecutrice il credito di Euro 2.170,09, oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 477,42, così per complessivi € 2.647,51 quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

PRESO ATTO:

che in data 01/10/2025 è stato redatto il SAL Finale dei lavori avente un importo complessivo, al netto del ribasso e degli acconti già corrisposti, di € 2.170,09 oltre IVA;

che con nota prot. n. 25814 del 04/09/2025 il R.U.P. ha comunicato, alla ditta affidataria, gli esiti dei controlli di qualità sulle lavorazioni realizzate, la verifica NON ha evidenziato alcuna carenza tecnica dei conglomerati bituminosi rispetto ai parametri di riferimento previsti nel Capitolato speciale di appalto;

che in data 01/10/2025 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per un importo complessivo di € 2.170,09 oltre IVA;

RITENUTO:

di dover procedere all'approvazione del SAL Finale dei lavori realizzati nell'ambito dell'appalto che hanno raggiunto un importo complessivo, al netto del ribasso e degli acconti già corrisposti, di € 2.170,09 oltre IVA;

di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per un importo complessivo di € 373.999,77 oltre IVA;

che durante il corso dei lavori sono stato emessi i seguenti certificati di pagamento in acconto:

- certificato di pagamento n.1 dell'importo di € 371.829,68;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 2.170,09, oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 477,42, così per complessivi € 2.647,51, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che rispetto all'importo di contratto si è registrata un'economia complessiva di euro 2.447,34 (comprensiva di IVA di legge);

RITENUTO:

di dover procedere all'approvazione del SAL Finale dei lavori realizzati nell'ambito dell'appalto che hanno raggiunto un importo complessivo, al netto del ribasso e degli acconti già corrisposti, di € 2.170,09 oltre IVA;

di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per un importo complessivo di € 373.999,77 oltre IVA;

che durante il corso dei lavori sono stato emessi i seguenti certificati di pagamento in acconto:

- certificato di pagamento n.1 dell'importo di € 371.829,68;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 2.170,09, oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 477,42, così per complessivi € 2.647,51, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che rispetto all'importo di contratto si è registrata un'economia complessiva di euro 2.447,34 (comprensiva di IVA di legge);

PRESO ATTO:

che ai sensi del DM del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n 143/2021 è stata svolta, con esito positivo, la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera e che il DURC di congruità è stato acquisito con prot. n. 202508919PR00/3 del 06/10/2025;

che con determina n. 374 del 22/03/2024 è stato approvato il gruppo di lavoro inerente la realizzazione di opere pubbliche soggetti all'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per il presente intervento "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – PERIODO 2023-2025 – LOTTO 2 – MONTAGNA EST - 7° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI – SETTORE MONTAGNA EST – ANNO 2023 – DM 123/2020 (CUP D27H20001540001 – CIG A012352887) " per l'importo complessivo di Euro 8.163,55 di cui Euro 6.530,84 a favore al personale dipendente dell'Ente ed Euro 1.632,71 per accantonamento fondo del 20%;

che con determina n. 374 del 22/03/2024 è stata liquidata la parte di incentivo (fino alla "Fase di programmazione, verifica della progettazione ed affidamento ed al 50% per ruolo di responsabile unico del procedimento") pari ad Euro 2.677,68 e la restante parte pari ad Euro 3.853,16 verrà liquidata successivamente con apposito atto;

Visti

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. n. 50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare che il SAL Finale ha un importo complessivo, al netto del ribasso e degli acconti già corrisposti, di € 2.170,09 oltre IVA di legge 22%, come dettagliato in premessa;

di approvare il conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – PERIODO 2023-2025 – LOTTO 2 – MONTAGNA EST - 7° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI – SETTORE MONTAGNA EST – ANNO 2023 – DM 123/2020 (CUP D27H20001540001 – CIG A012352887)" redatto e sottoscritto dal Geom. Ida Sandei, in data 01/10/2025, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture e allegato in copia al presente atto, con un importo complessivo dei lavori di Euro 373.999,77 comprensivo di Euro 6.032,18 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad Euro 82.279,95 e così per complessivi Euro 456.279,72;

che ai sensi del DM del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n 143/2021 è stata svolta, con esito positivo, la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera e che il DURC di congruità è stato acquisito con prot. n. 202508919PR00/3 del 06/10/2025;

di liquidare al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 - SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) Via Giuseppe Galliano, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726- TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via dei Gladioli 6 Lotto H – Z.I. - CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722 il credito di € 2.170,09, oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 477,42, così per complessivi € 2.647,51, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

DI DARE ATTO:

che rispetto all'importo di contratto si è registrata un'economia complessiva di euro 2.447,34 (comprensiva di IVA di legge);

di dare atto che la parte di incentivo (relativa alla "Fase di esecuzione ed attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità ed al 50% ruolo di responsabile unico del procedimento) pari ad Euro 3.853,16 verrà liquidata successivamente con apposito atto;

di dare atto che la liquidazione del saldo degli incentivi a favore del personale dipendente dell'Ente pari ad Euro 1.632,71, avverrà con successivo atto a cura del Dirigente Responsabile ai sensi dei regolamenti Prov.li vigenti e delle procedure operative convenute tra gli Uffici Provinciali competenti;

DI DARE ATTO:

che in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, "a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";

che viene pertanto applicata la normativa di cui D.Lgs. 50/2016 in quanto le procedure di gara e l'affidamento dell'Accordo Quadro sono state espletate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023;

di confermare che la spesa di € 1 2.170,09, oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 477,42, così per complessivi € 2.647,51 rientra nell'importo del QTE complessivo di € 516.324,52, contabilizzato al PEG Cap.216900220000 (Manutenzione Straordinaria strade provinciali), Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025, riscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto Presidenziale n. 24 del 03/03/2025 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2024, Impegno n. 717/2025 (sub. n. 357/2025)

che il QTE di € 516.324,52 è finanziato, ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020 e con nota ministeriale prot. 28711/2020 con parte del contributo statale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di tot. Euro 2.936.324,52, riscosso e confluito a fondo pluriennale vincolato (FPV);

di confermare che la suddetta spesa sarà esigibile entro il 31/12/2025;

di dare atto che:

il presente impegno verrà comunicato all'affidatario come previsto dall'articolo 191 del D.Lgs 267/2000;

di procedere alla Pubblicazione di cui all'art. 27 del D.L. 36/2023, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;;

il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente ai

sensi dell'art.23 del D. Lgs. n. 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – PERIODO 2023-2025 – LOTTO 2 – MONTAGNA EST AFFIDAMENTO 7° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI – SETTORE MONTAGNA EST – ANNO 2023 – DM 123/2020 (CUP D27H20001540001 – CIG A012352887).

IMPRESA: GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani Km. 2,500 Cod. Fisc./P. IVA 03974710729 - **SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L.** (mandante) con sede in Andria (BT) Via G. Galliano, 48 Cod. Fisc./P. IVA 05696760726 e **TESORO SRL** (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI Cod. Fisc./P. IVA 06773170722.

S.A.L. FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 29/09/2024.

CONTRATTO: Rep. n. 15302 del 17/10/2023

Importo del progetto		€	516.324,52	Data della consegna	11/03/2024
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 8,00% (compresi Oneri della Sic.)		€	376.005,79	Data dell'incominciamento dei lavori	10/06/2024
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		€	140.318,73		
				Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	09/05/2024
				I lavori rimasero sospesi o prorogati dal 12/03/24 al 09/06/24	gg. 90
				dal 27/07/24 al 08/09/24	gg. 44
				dal 12/09/24 al 22/09/24	gg. 11
				TOTALE	gg. 145
Del quale impegnato	Lavori per Analisi e Controllo qualità materiali	€	8.163,55	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	01/10/2024
	Spese Tecniche	€	8.163,55		
	Per IVA al 22% per importo lavori	€	91.595,01	Data ultimazione	29/09/2024
	Per ribasso d'asta del 8,00%	€	/	Giorni impiegati in più	/
	Per Lavori in economia IVA esclusa	€	32.171,62	Giorni impiegati in meno	2
	Spese per contributo ANAC	€	225,00		
	Totale somma impegnata	€	140.318,73		

Numero d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
1	C01.022.005	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante:				
	C01.022.005.c	con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)				
		SP. 14 di Tizzano	5.912,90			
		SP. 36 della Valtocana	10.416,57			
		SP. 75 Monchio-Corniglio	2.738,20			
2		SP. 40 di Bosco di Corniglio	4.546,00			
		mq	23.613,67	1,55	36.601,19	
	C01.022.015	Fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (Binder) pezzatura 0-20mm, costituito da misto granulare di frantoio bitumato a caldo con granulometria idonea per strati di collegamento steso in opera con macchina vibrofinitrice (su richiesta della D.L. anche con banco estendibile non superiore a ml. 2,00), o steso a mano in caso di piccoli interventi con ricariche su cassonetti, risanamenti, avvallamenti, raccordi laterali, ecc, compreso l'onere della mano di attacco sottostante con emulsione acida al 60% compresa la rullatura con rullo statico da 15-20 t e con rullo vibrante.				
	C01.022.015.d	valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)				
		SP. 75 Monchio-Corniglio	218,80			
		T.	218,80	100,00	21.880,00	
	C01.022.020	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare bitumato a caldo per strati di superficie (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C) con una miscela di aggregati aventi i requisiti delle norme di capitolato, steso in opera con macchina vibrofinitrice anche per tratti discontinui, rullato con rulli statici (10-14 t) e con rulli vibranti, previa stesa in opera lungo la superficie stradale di intervento di una mano d'attacco di emulsione bituminosa acida al 60% in ragione di kg 0,5/m2. Valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)				
	C01.022.020.d	valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)				
		SP. 14 di Tizzano	435,60			
		SP. 36 della Valtocana	828,35			
3		SP. 75 Monchio-Corniglio	107,00			
		SP. 40 di Bosco di Corniglio	539,10			
		T.	1.910,05	105,00	200.555,25	
	C01.023.PR	Sabbiatura della pavimentazione stradale				
		SP. 14 di Tizzano	490,00			
4		SP. 75 Monchio-Corniglio	2.738,20			
		SP. 36 della Valtocana	960,00			
		SP. 40 di Bosco di Corniglio	408,00			
		mq	4.596,20	0,60	2.757,72	
		A Riportare			261.794,16	

Numero d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
		A Riporto			261.794,16	
5	C01.052.005 C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente per strisce da 12 cm				
		SP. 17 di Traversetolo	160,00			
		SP. 114 di Valbona	50,00			
		SP. 15 di Calestano-Berceto	2.248,00			
		ml	2.458,00	0,73	1.794,34	
6	C01.052.005 C01.052.005.b	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente per strisce da 15 cm				
		SP. 15 di Calestano-Berceto	4.456,00			
		SP. 17 di Traversetolo	329,00			
		SP. 97 Scurano-Ponte Vetto	600,00			
		SP. 87 di Valditacca	900,00			
		SP. 75 Monchio-Corniglio	1.480,00			
		SP. 14 di Tizzano	850,00			
		SP. 100 del Torrione	320,00			
		SP. 36 della Valtoccana	4.000,00			
		SP. 40 di Bosco di Corniglio	3.670,00			
		SP. 98 di Mulazzano	1.392,00			
		SP. 115 di Reno	7.670,00			
		ml	25.667,00	0,91	23.356,97	
7	C01.052.010 C01.052.010.a	Ripasso segnaletica orizzontale con vernice rifrangente per strisce da 12 cm				
		SP. 97 Scurano-Ponte Vetto	10,00			
		SP. 87 di Valditacca	15,00			
		SP. 14 di Tizzano	700,00			
		SP. 100 del Torrione	20,00			
		SP. 114 di Valbona	2.850,00			
		SP. 15 di Calestano-Berceto	26.617,00			
		SP. 115 di Reno	80,00			
		ml	30.292,00	0,60	18.175,20	
8	C01.052.010 C01.052.010.b	Ripasso segnaletica orizzontale con vernice rifrangente per strisce da 15 cm				
		SP. 97 Scurano-Ponte Vetto	5.800,00			
		SP. 87 di Valditacca	5.500,00			
		SP. 14 di Tizzano	8.850,00			
		SP. 100 del Torrione	1.700,00			
		SP. 36 della Valtoccana	9.300,00			
		SP. 98 di Mulazzano	1.480,00			
		SP. 15 di Calestano-Berceto	52.934,00			
		SP. 114 di Valbona	5.700,00			
		SP. 16 degli Argini	10.800,00			
		SP. 115 di Reno	22.880,00			
			124.944,00	0,75	93.708,00	
		A Riportare			398.828,67	

Numero d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
9	C01.052.015 C01.052.015.a	A Riporto			398.828,67	
		Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:				
		per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq				
		SP. 14 di Tizzano	44,00			
		SP. 97 Scurano-Ponte Vetto	14,00			
		SP. 87 di Valditacca	9,00			
		SP. 100 del Torrione	24,00			
		SP. 36 della Valtoccana	14,00			
		SP. 115 di Reno	105,00			
		mq	210,00	5,41	1.136,10	
		Sommano i lavori eseguiti			399.964,77	
		A dedurre:				
		Ribasso d'asta del 8,00%			31.997,18	
Importo Netto Lavori			367.967,59			
Oneri contrattuali Sicurezza 100%			6.032,18			
IMPORTO COMPLESSIVO			373.999,77			
A dedurre 1° Certificato di Pagamento emesso in data 02/10/2024			371.829,68			
IMPORTO SAL FINALE			2.170,09			

Parma, 01/10/2025

L'Impresa esecutrice
GECOS S.R.L.
(f.to digitalmente)

Il Direttore dei Lavori
Geom. Ida Sandei
(f.to digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Lamberto Pignoli
(f.to digitalmente)



PROVINCIA DI PARMA

Servizio Viabilità e Infrastrutture

++++++

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – PERIODO 2023-2025 – LOTTO 2 – MONTAGNA EST - 7° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI – SETTORE MONTAGNA EST – ANNO 2023 – DM 123/2020 (CUP D27H20001540001 – CIG A012352887).

IMPRESA: **GEOS S.R.L.** (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani Km. 2,500 Cod. Fisc./P. IVA 03974710729 - **SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L.** (mandante) con sede in Andria (BT) Via G. Galliano, 48 Cod. Fisc./P. IVA 05696760726 e **TESORO SRL** (mandante) con sede in Modugno (BA) Via dei Gladioli 6 Lotto H – Z.I. - CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722.

CONTRATTO: in data 17/10/2023 - Rep. n. 15302.

++++++

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

++++++

A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO ESECUTIVO: - Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale ed approvato con Atto n. 149 del 04/09/2023 per l'importo complessivo di Euro 516.324,52 di cui Euro 376.005,79 per lavori stradali (compresi Euro 6.032,18 per oneri della sicurezza), Euro 8.163,55 per lavori in economia per analisi e controlli di qualità, Euro 82.721,27 per IVA, Euro 8.163,55 per spese tecniche ed Euro 225,00 per contributo Anac.

FINANZIAMENTO: - I lavori sono all'interno dell'importo di Euro 516.324,52 al Cap. 216900220000 – manutenzione straordinaria strade provinciali - titolo 2^a - spese in c/capitale, missione 10 - trasporto e diritto alla mobilità, programma 05 - viabilità ed infrastrutture stradali, codice bilancio u.2.02.01.09.012 (viabilità e infrastrutture stradali) del bilancio 2023 - 2025 annualità 2023 - ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020 e con nota ministeriale prot. 28711/2020 con parte del contributo statale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di tot. euro 2.936.324,52 accertato al PEG Cap.136000136100 (Ministero dei Trasporti-Riparto art.1 c.1076 Legge Bilancio 2018- 2020)

con parte del contributo statale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di tot. 2.936.324,52 accertato al PEG Cap.136000136100 (Ministero dei Trasporti - Riparto art.1 c.1076 Legge Bilancio 2018- 2020), Titolo 4 (Entrata c/capitale), Tipologia 200 (Contributo agli investimenti), Codice Bilancio E. 4.02.01.01.001(Contributi agli investimenti da Ministeri) del bilancio 2023-2025, annualità 2023.

ASSUNTORE DEI LAVORI: - A seguito di Procedura Aperta su SATER, con Determinazione Dirigenziale n. 1348 del 21/09/2023 l'appalto veniva aggiudicato all'Impresa GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani Km. 2,500 Cod. Fisc./P. IVA 03974710729 - SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) Via G. Galliano, 48 Cod. Fisc./P.IVA 05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via dei Gladioli 6 Lotto H – Z.I. - CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722, che ha offerto un ribasso pari al 8,00%.

IMPORTO CONTRATTUALE: - L'importo contrattuale veniva fissato in Euro 376.005,79 IVA esclusa di cui Euro 369.973,61 per lavori e forniture al netto del ribasso d'asta ed Euro 6.032,18 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

CONSEGNA DEI LAVORI: - La consegna dei lavori è avvenuta in data 11/03/2024 come risulta dal relativo Verbale. Il tempo utile stabilito era di 60 (sessanta) decorrenti da tale data, per cui il termine di ultimazione scadeva il giorno 09/05/2024.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: - I lavori venivano sospesi, come risulta dagli appositi verbali in data 12/03/2024 e ripresi in data 10/06/2024, sospesi in data 27/07/2024 e ripresi in data 09/09/2024, sospesi in data 12/09/2024 e ripresi in data 23/09/2024, per complessivi 145 giorni, pertanto la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori è slittata al 01/10/2024.

CERTIFICATI DI ACCONTO: E' stato emesso il Certificato di Pagamento n. 1 della rata di € 371.829,68 in data 02/10/2024.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: - L'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 29/09/2024, è stata accertata in data 01/10/2024.

STATO FINALE DEI LAVORI: lo stato Finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni:

Ammontare netto dei lavori eseguiti	Euro	373.999,77
-------------------------------------	------	------------

PENALI: - Con nota prot. n. 25814 del 04/09/2025 il R.U.P. ha comunicato, alla ditta affidataria, gli esiti dei controlli di qualità sulle lavorazioni realizzate, la verifica NON ha evidenziato alcuna

carenza tecnica dei conglomerati bituminosi rispetto ai parametri di riferimento previsti nel Capitolato speciale di appalto.

AVVISI AD OPPONENDUM: - Non sono stati pubblicati in quanto non si sono rese necessarie occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: - L'Impresa ha assicurato i propri operai in modo continuativo, presso le sedi competenti dell'**INAIL**, dell'**INPS** e della **Cassa Edile**.

INFORTUNI SUL LAVORO: - Durante la esecuzione dei lavori in oggetto non si sono verificati infortuni.

CESSIONE DEI CREDITI: - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti derivanti dalla esecuzione dei lavori stessi.

COLLAUDO: - L'atto formale di collaudo, ai sensi dell'Art. 102 della d.lgs. 50/2016, viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

DIREZIONE DEI LAVORI: - I lavori sono stati diretti dal Geom. Antonio Mesti del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 908 del 23/07/2025 è stato nominato Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 smi o dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 smi, la Geom. Ida Sandei Istruttore Tecnico del Servizio Viabilità e Infrastrutture - Trasporti Eccezionali – Espropri.

R.U.P.: - Con Determinazione Dirigenziale n. 2173 del 30/12/2024 è stato nominato Responsabile del Procedimento o Responsabile di Progetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 smi o dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 smi, l'Ing. Lamberto Pignoli Funzionario del Servizio Viabilità e Infrastrutture - Trasporti Eccezionali – Espropri.

B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -

Il giorno 29/09/2025 è stata effettuata dalla sottoscritta Geom. Ida Sandei - Direttore dei Lavori, presente l'Arch. Angelo Lauro Legale Rappresentante per l'impresa aggiudicataria una visita su tutti i tratti delle Strade Provinciali interessate dai lavori e si è accertato che le opere realizzate si presentano in buono stato di conservazione.

Pertanto, considerato:

- che i lavori corrispondono alle prescrizioni e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate sulle bollette e riassunte nello Stato Finale dei lavori;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;

- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che l'Impresa ha provveduto all'assicurazione dei propri operai presso gli Istituti assicurativi INAIL ed INPS - sedi competenti;
- che non sono state effettuate occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati;
- che l'ammontare della spesa complessiva è inferiore all'importo contrattuale;

CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'Impresa **GECOS S.R.L.** (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani Km. 2,500 Cod. Fisc./P. IVA 03974710729 - SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) Via G. Galliano, 48 Cod. Fisc./P. IVA 05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via dei Gladioli 6 Lotto H – Z.I. - CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722, sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per cui liquida il credito dell'Impresa stessa come segue:

Ammontare del conto finale:	Euro 373.999,77
A dedurre importi corrisposti (1° C.P. del 02/10/2024)	<u>Euro 371.829,68</u>
Restano a saldo	Euro 2.170,09

oltre all'IVA 22% pari ad Euro 477,42 **per un importo complessivo pari ad Euro 2.647,51 (duemilaseicentoquarantasette/51)** per il quale si propone il pagamento all'Impresa dall'Impresa **GECOS S.R.L.** (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani Km. 2,500 Cod. Fisc./P. IVA 03974710729 - SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) Via G. Galliano, 48 Cod. Fisc./P. IVA 05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via dei Gladioli 6 Lotto H – Z.I. - CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui al presente Certificato.

Parma, 01/10/2025.

L'IMPRESA
GECOS S.R.L.
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Ida Sandei
(f.to digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lamberto Pignoli
(f.to digitalmente)

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' – ESITO POSITIVO
D.M. 143 del 25 giugno 2021

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'			
Protocollo attestazione	202508919PR00/3	Data attestazione	06/10/2025
Cassa Edile / Edilcassa	PR00 - CASSA EDILE PARMA		
IMPRESA AFFIDATARIA			
Impresa affidataria	GECOS S.R.L.		
Codice Fiscale	03974710729		
COMMITTENTE			
Tipo committente	PUBBLICO		
Denominazione	PROVINCIA DI PARMA		
Codice Fiscale	80015230347		
Indirizzo	STRADONE MARTIRI DELLA LIBERTA' 15 - 43125 PARMA (PR)		
OPERA			
Codice univoco di congruità	CNCEC9012324149		
Indirizzo	STRADA PROVINCIALI SP 84 36 13 14 61 108 87 97 102 1 - 43028 TIZZANO VAL PARMA (PR)		
Descrizione opera	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCIALE LOTTO 2 MONTAGNA EST 7 CONTRATTO APPLICATIVO		
CUP	D27H20001540001	CIG	A012352887
Data inizio	11/03/2024	Data fine	26/09/2025
Importo totale	376.005	Importo lavori edili	376.005
Attività prevalente	OG3 – LAVORI DI BITUMATURA		

La Cassa Edile / Edilcassa ATTESTA l'esito POSITIVO

Cassa competente: la Cassa Edile/Edilcassa competente per il rilascio della presente attestazione è PR00 - CASSA EDILE PARMA. Per qualsiasi necessità relativa all'attestazione, contattare gli uffici della Cassa.

Verifica autenticità documento: copia di questo documento può essere scaricata direttamente dal portale www.congruitanazionale.it, accedendo alla funzione "Verifica attestazione di congruità" nella pagina iniziale del portale e inserendo il codice univoco di congruità **CNCEC9012324149** e il codice di autorizzazione **5P8796Z4P2VAMD** dove richiesto.

Buongiorno,
in allegato quanto in oggetto.
Distinti saluti.

Gecos S.r.l.
Via Trani Km 2,500
76123 Andria (BT)
0883/242687
C.F. e P.IVA: 03974710729
PEC: gecos1989@pec.it

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_50588037	Data richiesta	11/09/2025	Scadenza validità	09/01/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GE.CO.S. SRL
Codice fiscale	03974710729
Sede legale	VIA TRANI, KM 2,500 76123 ANDRIA (BT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_49804880	Data richiesta	02/07/2025	Scadenza validità	30/10/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SERVIZI E COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale	05696760726
Sede legale	VIA GIUSEPPE GALLIANO, 48 76123 ANDRIA (BT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_49635957	Data richiesta	23/06/2025	Scadenza validità	21/10/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TESORO S.R.L.
Codice fiscale	06773170722
Sede legale	VIA DEI GLADIOLI, 6/LOTTO 70026 MODUGNO (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1270 / 2025**

Proposta n. 3318/2025

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 967051B13). 7° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI - SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2023 - DM 123/2020 (CUP D27H20001540001 - CIG A012352887) - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, lì 08/10/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale