



UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : PIOVANI MATTEO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1277 del 08/10/2025

Oggetto: UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ITIS GADDA DI FORNOVO CUP: D82B23004390003_RIPRISTINO LOCALI OGGETTO DI INFILTRAZIONE CIG B746-CE1545. APPROVAZIONE STATO FINALE, CRE E LIQUIDAZIONE SALDO

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'atto di conferimento di responsabilità di E.Q. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 555/2025;

DATO ATTO

- che per il sottoscritto funzionario responsabile del Servizio EDILIZIA SCOLASTICA, arch. Matteo Piovani, non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;
- il RUP incaricato, Arch. Chiara Falconieri, ha rilasciato apposita dichiarazione di insussistenza delle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, agli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e all'art. 6-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI

- la delibera di Consiglio n. 48 del 09/12/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027 e con cui sono stati contestualmente approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;
- la delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

- il decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- il decreto del Presidente n. 12 del 31.01.2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- la delibera di Consiglio n. 1 del 11/02/2025 con cui è stata approvata la "I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027";
- la delibera di Consiglio n. 6 del 31/03/2025 con cui è stata approvata la "II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027";
- la delibera di Consiglio n.17 del 27/05/2025 con cui è stata approvata la "III VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027";
- la delibera di Consiglio n.20 del 30/06/2025 con cui è stata approvata la "VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027";
- la delibera di Consiglio n.23 del 28/07/2025 con cui è stata approvata la "V VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027";
- il decreto del presidente n. 24/2025 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2024;

RICHIAMATI INOLTRE

- la delibera di Consiglio n. 5 del 31/03/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 - 1A VARIAZIONE.
- la delibera di Consiglio n. 15 del 27/05/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 - 2A VARIAZIONE;
- la delibera di Consiglio n. 18 del 30/06/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 - 3A VARIAZIONE;
- la delibera di Consiglio n. 21 del 28/07/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 - 4A VARIAZIONE;

PREMESSO CHE

- con D.P. n. 264 del 20/12/2023 è stato approvato, ai sensi dell'art. 41 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei "Lavori di rifacimento copertura Istituto Gadda di Fornovo di Taro (PR)" - CUP D82B23004390003, per un importo complessivo di € 390.320,00;
- con D.D. n. 152 del 06/02/2024 sono stati affidati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 let. a) della legge n. 120/2020 ed art. 50 comma 1 let. b), del D. Lgs. 36/2023, i sotto riportati incarichi professionali:
 - incarico 1: SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIRETTORE OPERATIVO, CONTABILITÀ DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO GADDA DI FORNOVO DI TARO in favore dell'operatore economico l'Arch. Tommaso CAENARO;
 - incarico 2: COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE in favore dell'operatore economico l'Arch. Milena Scalzi;
 con il medesimo atto è stato rimodulato il quadro economico;
- con D.D. n. 448 del 03/04/2024 è stato disposto di affidare:
 - l'incarico di progettazione esecutiva dei lavori di "RIFACIMENTO COPERTURA ITIS GADDA DI FORNOVO" CUP: D82B23004390003", all'Arch. Matteo Piovani, funzionario tecnico dell'U.O. Edilizia Scolastica della Provincia di Parma;
 - l'incarico di Direttore dei Lavori dei lavori di "RIFACIMENTO COPERTURA ITIS GADDA DI FORNOVO" CUP: D82B23004390003", all'arch. Chiara Falconieri, funzionario tecnico dell'U.O. Edilizia Scolastica della Provincia di Parma;
- con D.P. n. 80 del 23/04/2024 è stato disposto, tra l'altro, di aggiornare, per l'annualità 2024, l'importo del finanziamento, pari ad € 420.000,00, dell'intervento "RIFACIMENTO COPERTURA ITIS GADDA DI FORNOVO CUP: D82B23004390003";

- con D.D. n. 588 del 30/04/2024 è stato disposto di affidare l'incarico in materia acustica e per la valutazione dei requisiti acustici passivi all'operatore economico Gabriella Magri;
- con DD n.709 del 23/05/2024 è stato disposto di affidare i LAVORI IN ECONOMIA PER RIMOZIONE GHIAIA DI COPERTURA CIG B1C50BEB91 alla ditta Attolini Matteo;
- con DD n.806 del 07/06/2024 è stato disposto di affidare i LAVORI IN ECONOMIA PER RIMOZIONE E TRASPORTO GHIAIA IN COPERTURA CIG B20B079377 alla ditta RO.VI. S.A.S. Di Savani Roberto;
- con D.D. n. 877 del 18/06/2024 è stato approvato, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 36/2023, il progetto esecutivo dei lavori di "RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO GADDA DI FORNOVO DI TARO (PR) – CUP D82B23004390003" e con lo stesso atto si è provveduto ad impegnare l'importo di € 250,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- con D.D. n. 953 del 26/06/2024 è stata indetta la procedura di gara e, contestualmente, sono stati approvati la bozza di avviso del procedimento e di manifestazione di interesse;
- con D.D. n. 955 del 26/06/2024 si è proceduto ad approvare l'aggiornamento al Capitolato Speciale d'Appalto;
- con DD n. 980 del 02/07/2024 si è proceduto ad approvare gli atti di gara;
- con D.D. n. 1008 del 09/07/2024 sono stati approvati i documenti di gara e l'elenco dei 5 operatori economici da invitarsi, individuati tramite le funzionalità del sistema;
- Con D.D. n.1089 del 30/07/2024 si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara e all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui all'oggetto all'impresa R.Z. SRL;
- con D.D. n.1175 del 23/08/2024 si è preso d'atto dell'aggiudicazione definitiva all'impresa R.Z. SRL avente sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Alessandro Volta n. 14 C.F. e P.IVA 02350020356 e al conseguente impegno di spesa;
- con D.D. n.1489 del 16/10/2024 si è proceduto alla nomina del Direttore Lavori Strutturali;
- con D.D. n. 1748 del 21/11/2024 si è proceduto all'approvazione del gruppo di lavoro soggetto all'incentivo di cui all'art.45 del DLgs 36/2023;
- con D.D. n.1794 del 27/11/2024 è stato approvato il SAL n.1;
- con D.D. n. 1885 del 04/12/2024 è stata approvazione Perizia di variante non suppletiva n.1 in cui si rileva che l'importo contrattuale risulta ridefinito in euro 267.889,35 €, oltre IVA di legge, per complessivi euro 294.678,29;
- con D.D. n.2146 del 16/12/2024 si è proceduto alla liquidazione parziale (stipula del contratto) dell'incentivo di cui all'art.45 del DLgs 36/2023;
- con D.D. n. 101 del 28/01/2025 è stato approvato lo Sal Finale dei lavori;
- con D.D. n. 311 del 18/03/2025 si è proceduto ad approvare lo Stato finale e Certificato di Regolare esecuzione dell'intervento;
- con D.D n. 430 del 11/04/2025 si è proceduto alla liquidazione finale dell'incentivo di cui all'art.45 del DLgs 36/2023;

CONSIDERATO CHE

- con DD n.311 del 18/03/2025 si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico come di seguito:

		DD 877	DD 1089	DD 1885 / 2024	DD 311/2025
		18/06/2024	30/07/2024	04/12/2024	
A1	totale a base d'asta	295.123,87 €	253.742,98 €	251.900,59 €	251.900,45 €
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	25.455,01 €	25.455,01 €	15.988,76 €	15.988,76 €
A	totale a base di gara	320.578,88 €	279.197,99 €	267.889,35 €	267.889,21 €
B1	imprevisti, ANAC , ecc. iva compresa	4.922,85 €	4.922,85 €	285,00 €	285,00 €
B2	spese tecniche: DO, CSP, CSE, iva compresa	45.000,00 €	45.000,00 €	43.060,44 €	43.060,44 €
B3	incentivi art. 45 DLGS 36/2023	6.411,58 €	6.411,58 €	6.411,58 €	6.411,58 €

B4	iva 10% lavori A	32.057,89 €	27.919,80 €	26.788,94 €	26.788,92 €
B5	Lavori in economia	11.028,80 €	11.028,80 €	11.028,80 €	11.028,80 €
B6	Ribasso iva compresa		45.518,98 €	- €	- €
B7	Lavori in economia 2 ripristino locali oggetto di infiltrazione			64.535,89 €	64.535,89 €
B8	Economie QTE				0,154 €
B	totale somme a disposizione	99.421,1 2 €	140.802,01 €	152.110,65 €	152.110,79 €
C	totale	420.000, 00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €

- con lo stesso atto si prevedeva di affidare i lavori in economia (voce B7) pari ad € 64.535,89 iva compresa, con successivo atto;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE con DD n.528/2025 del 30/04/2025 così come integrata con DD n.665/2025 del 03/06/2025 è stato incaricato l'arch. Chiara Falconieri, funzionario tecnico del Servizio Edilizia Scolastica, ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. n. 36/2023, RUP dell'intervento;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- l'intervento in oggetto risulta inserito nel PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024-2026 DELLA PROVINCIA DI PARMA, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 36/2023, al numero intervento CUI L80015230347202400056, CUP: D82B23004390003;
- il quadro economico complessivo dell'opera, ammontante ad € 420.000,00, risulta finanziato:
 - per € 390,320,00 da fondi propri dell'Ente ed in particolare mediante riduzione del patrimonio netto di società controllate della Provincia, accertata al capitolo PEG 127500127700 (DISTRIBUZIONE RISERVE SOCIETA' CONTROLLATE) prevista al Titolo IV - Entrate in conto capitale, Tipologia 300 - Altri trasferimenti in c/capitale, codice V Livello 4031201001 - (Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate), p/accertamento 33/2024 del bilancio 2024- 2026, annualità 2024;
 - per € 29.680,00 con avanzo libero di amministrazione, applicato con la 3^ variazione del bilancio 2024-2026, deliberata a seguito dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2023, di cui alle premesse;

RILEVATO CHE

- con D.D. n.816 del 02/07/2025 si è proceduto:
 - all'approvazione del progetto dei Lavori in economia 2 Ripristino locali oggetto di infiltrazione, redatto dall'arch. Chiara Falconieri, funzionario tecnico del Servizio Edilizia Scolastica della Provincia di Parma, ai sensi dell'art.art.41 comma 5 bis del D.Lgs36/2023;
 - a rimodulare il quadro tecnico economico, come di seguito:

		DD 877	DD 1089	DD 1885 / 2024	DD 311/2025	DD 816/2025
		18/06/2024	30/07/2024	04/12/2024	18/03/2025	02/07/2025
A1	totale a base d'asta	295.123,87 €	253.742,98 €	251.900,59 €	251.900,45 €	251.900,45 €
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	25.455,01 €	25.455,01 €	15.988,76 €	15.988,76 €	15.988,76 €
A	totale a base di gara	320.578,88 €	279.197,99 €	267.889,35 €	267.889,21 €	267.889,21 €
B1	imprevisti, ANAC , ecc. iva compresa	4.922,85 €	4.922,85 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €
B2	spese tecniche: DO,	45.000,00	45.000,0	43.060,44	43.060,44 €	43.060,44 €

	CSP, CSE, iva compresa	€	0 €	€		
B3	incentivi art. 45 DLGS 36/2023	6.411,58 €	6.411,58 €	6.411,58 €	6.411,58 €	6.411,58 €
B4	iva 10% lavori A	32.057,89 €	27.919,80 €	26.788,94 €	26.788,92 €	26.788,92 €
B5	Lavori in economia	11.028,80 €	11.028,80 €	11.028,80 €	11.028,80 €	11.028,80 €
B6	Ribasso iva compresa		45.518,98 €	- €	- €	- €
B7	Lavori in economia 2 ripristino locali oggetto di infiltrazione (compresa IVA 22%)			64.535,89 €	64.535,89 €	61.430,94 €
B7.1	ANAC su B7					35,00 €
B7.2	incentivi art. 45 DLGS 36/2023 su B7					1.055,74 €
B7.3	Ribasso su B7					2.014,21 €
B8	Economie QTE				0,154 €	0,154 €
B	totale somme a disposizione	99.421,12 €	140.802,01 €	152.110,65 €	152.110,79 €	152.110,79 €
C	totale	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €

a nominare l'arch. Chiara Falconieri Direttore dei lavori del suddetto intervento;
all'affidamento dei LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ITIS GADDA DI FORNOVO CUP: D82B23004390003_RIPRISTINO LOCALI OGGETTO DI INFILTRAZIONE CIG B746CE1545, in favore dell'Operatore Economico RONKINI DI RONCHINI ALBERTO E C. S.N.C. con sede in VIA I MAGGIO 4 - 29010 ALSENO PC - P.IVA 00914540331;

è stato dato mandato, contestualmente, di effettuare il pagamento del previsto contributo di € 35,00 ad ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione);

- con D.D. n. 1186 / 2025 del 23/09/2025 si procedeva alla nomina del gruppo di lavoro soggetto all'incentivo di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO CHE

- in data 04/07/2025 è stata sottoscritta la lettera commerciale di cui prot. 20343;
- in data 08/07/2025 sono stati consegnati i lavori di cui sopra, come risulta da relativo verbale;
- in data 05/09/2025 sono stati ultimati i lavori entro i tempi contrattuali, come risulta da relativo verbale;

CONSIDERATO CHE, relativamente alle prestazioni di cui all'oggetto:

- in data 24/07/2025 con DD n. 913/2025 è stato approvato e liquidato il primo stato di avanzamento dei lavori;
- in data 09/09/2025 sono stati redatti dal Direttore dei Lavori, arch. Chiara Falconieri, i documenti contabili relativi allo Stato finale dei lavori, acquisiti al prot. 26265;
- la documentazione contabile presentata dal Direttore dei Lavori, arch. Chiara Falconieri, relativa lo Stato Finale dei lavori di cui trattasi, risulta composta dai seguenti elaborati:

Libretto delle misure n.2

Registro di Contabilità n.2

Stato finale dei lavori

- dalla contabilità si evince un credito a favore dell'Operatore Economico affidatario di euro 21.051,58 oltre iva di legge;

- in data 07/10/2025 il Direttore dei lavori ha emesso la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato alla presente), nonché il Certificato di Pagamento n.2 (allegato alla presente);
- il R.U.P. e D.L., arch. Chiara Falconieri, ha verificato la sussistenza delle condizioni per il pagamento dello Stato finale di Lavori, ammontante a euro 21.051,58 oltre iva di legge, per complessivi euro 25.682,93 (compresa IVA);

VISTO, INOLTRE, CHE è stata acquisita l'Attestazione di Congruità ex D.M. 143 del 25 giugno 2021, n. 202508863PR00/3 emessa in data 29/09/2025 dalla Cassa Edile di Parma con ESITO POSITIVO, di cui prot. 28130 del 30/09/2025, allegata alla presente;

PRESO ATTO CHE

- non si registrano economie sull'importo contrattuale;
- si registra una economia di euro 2.014,21 €, corrispondente alla voce B7.3 del QTE, come rimodulato con D.D. n.816 del 02/07/2025;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e del vigente Regolamento sul sistema dei controlli;

VISTI

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il codice dei contratti pubblici;
- il DP n. 19 del 06/02/2024 recante "Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 45 del d. lgs. 31/03/2023 n. 36/2023 e ss.mm.ii.";

DATO ATTO che il presente atto in questione riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del dirigente responsabile;

DETERMINA

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

DI PRENDERE ATTO dei documenti contabili relativi lo Stato Finale dei lavori, acquisiti al prot. 26265 del 09/09/2025, dei LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ITIS GADDA DI FORNOVO CUP: D82B23004390003_RIPRISTINO LOCALI OGGETTO DI INFILTRAZIONE CIG B746CE1545, composto dai seguenti elaborati;

Libretto delle misure n.2;
Registro di Contabilità n.2;
Stato finale dei lavori;

DI APPROVARE la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare esecuzione, allegato alla presente;

DI PRENDERE ATTO del Certificato di Pagamento n.2 (allegato alla presente), dal quale si evince un credito a favore dell'operatore economico affidatario di euro 21.051,58 oltre iva di legge, per complessivi euro 25.682,93 (compresa IVA);

DI LIQUIDARE l'importo dello Saldo finale dei Lavori di cui trattasi, ammontante complessivi euro **25.682,93** (compresa IVA), a favore dell'operatore economico RONKINI DI RONCHINI ALBERTO E C. S.N.C. con sede in VIA I MAGGIO 4 - 29010 ALSENO PC - P.IVA 00914540331;

DI PRENDERE ATTO CHE è stata acquisita l'Attestazione di Congruità ex D.M. 143 del 25 giugno 2021, n. 202508863PR00/3 emessa in data 29/09/2025 dalla Cassa Edile di Parma con ESITO POSITIVO, di cui prot. 28130 del 30/09/2025, allegata alla presente;

DI DARE ATTO CHE tale importo rientra all'interno dell'affidamento operato a favore del predetto operatore economico e all'interno del QTE (voce B7 come rimodulato con DD 816/2025) di € 420.000,00 approvato con D.D. n. 877 del 18/06/2024, contabilizzato al PEG capitolo 215450220000 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI", titolo 2 (spese in c/capitale), Missione 4 (Istruzione e diritto alla Studio), Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Codice V Livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del bilancio 2025-2027, nell'ambito della prenotazioni d'impegno 514/2025 (sub 1029/25);

DI ATTESTARE CHE l'intervento, di complessivi € 420.000,00, è finanziato da fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante:

o per € 390,320,00 da riduzione del patrimonio netto di società controllate della Provincia, riscossi nell'annualità 2024;

o per € 29.680,00 da avanzo libero di amministrazione, applicato nel 2024;

DI PRENDERE ATTO CHE

- non si registrano economie sull'importo contrattuale;

- si registra una economia di euro 2.014,21 €, corrispondente alla voce B7.3 del QTE, come rimodulato con D.D. n.816 del 02/07/2025;

DI PROCEDERE con successivo atto alla liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. come approvato con DD n. 1186 / 2025 del 23/09/2025;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa, relativa ai lavori in parola, previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

PRECISATO CHE

- il presente atto è riconducibile al seguente CIG ANAC (indicato anche in oggetto): **B746-CE1545**;

- l'affidamento in parola è inoltre riconducibile al CUP (indicato anche in oggetto) di seguito riportato: **D82B23004390003**;

DI PRENDERE ATTO CHE il Responsabile del Progetto è l'arch. Chiara Falconieri, Funzionario del Servizio Edilizia Scolastica, come da nomina ricevuta con DD n.528/2025 del 30/04/2025 così come integrata con DD n.665/2025 del 03/06/2025;

DI DARE COMUNICAZIONE all'operatore economico affidatario dell'avvenuta determinazione;

DI DARE ATTO CHE la spesa riconducibile al presente atto è esigibile nell'annualità 2025;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm. e ii. e per gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023

Sottoscritta dal Responsabile
(PIOVANI MATTEO)
con firma digitale

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' – ESITO POSITIVO

D.M. 143 del 25 giugno 2021

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'			
Protocollo attestazione	202508863PR00/3	Data attestazione	29/09/2025
Cassa Edile / Edilcassa	PR00 - CASSA EDILE PARMA		
IMPRESA AFFIDATARIA			
Impresa affidataria	RONKINI DI RONCHINI ALBERTO E		
Codice Fiscale	00914540331		
COMMITTENTE			
Tipo committente	PUBBLICO		
Denominazione	PROVINCIA DI PARMA		
Codice Fiscale	80015230347		
Indirizzo	VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 15/A - 43123 PARMA (PR)		
OPERA			
Codice univoco di congruità	CNCEC9013424415		
Indirizzo	VIA NAZIONALE 6 - 43045 FORNOVO DI TARO (PR)		
Descrizione opera	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RITINTEGGI LOCALI SCUOLA		
CUP	0000000000000000	CIG	B746CE1545
Data inizio	08/07/2025	Data fine	05/09/2025
Importo totale	50.353	Importo lavori edili	50.353
Attività prevalente	OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA		

La Cassa Edile / Edilcassa **ATTESTA** l'esito **POSITIVO**

Cassa competente: la Cassa Edile/Edilcassa competente per il rilascio della presente attestazione è PR00 - CASSA EDILE PARMA. Per qualsiasi necessità relativa all'attestazione, contattare gli uffici della Cassa.

Verifica autenticità documento: copia di questo documento può essere scaricata direttamente dal portale www.congruitanazionale.it, accedendo alla funzione "Verifica attestazione di congruità" nella pagina iniziale del portale e inserendo il codice univoco di congruità **CNCEC9013424415** e il codice di autorizzazione **N88D3LX7Z756MD** dove richiesto.



PROVINCIA DI PARMA

Servizio Edilizia Scolastica

LAVORI	RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO GADDA DI FORNOVO DI TARO (PR) CUP: D82B23004390003 - RIPRISTINO LOCALI OGGETTO DI INFILTRAZIONE CIG B746CE1545
COMMITTENTE	Provincia di Parma, Viale Martiri della Libertà n.15, Parma
R.U.P.	Arch. Chiara Falconieri
IMPRESA	RONKINI DI RONCHINI ALBERTO E C.S.N.C. con sede in VIA I MAGGIO 4 - 29010 ALSENO PC - P.IVA 00914540331
CONTRATTO	Lettera ordine prot. n..20343 del 03/07/2025

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (d.lgs. 36/2023 art. 50 comma 7, d.lgs. 36/2023 art. 116 comma 7, d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 28)

Progetto esecutivo

Con D.D. n.816 del 02/07/2025 si è proceduto:

- all'approvazione del progetto dei Lavori in economia 2 Ripristino locali oggetto di infiltrazione, redatto dall'arch. Chiara Falconieri, funzionario tecnico del Servizio Edilizia Scolastica della Provincia di Parma, ai sensi dell'art.41 comma 5 bis del D.Lgs36/2023;
- a rimodulare il quadro tecnico economico, come di seguito:

		DD 877	DD 1089	DD 1885 /2024	DD 311/2025	DD 816/2025
		18/06/2024	30/07/2024	04/12/2024	18/03/2025	02/07/2025
A1	totale a base d'asta	295.123,87 €	253.742,98 €	251.900,59 €	251.900,45 €	251.900,45 €
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	25.455,01 €	25.455,01 €	15.988,76 €	15.988,76 €	15.988,76 €
A	totale a base di gara	320.578,88 €	279.197,99 €	267.889,35 €	267.889,21 €	267.889,21 €
B1	imprevisti, ANAC, ecc. iva compresa	4.922,85 €	4.922,85 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €
B2	spese tecniche: DO, CSP, CSE, iva compresa	45.000,00 €	45.000,00 €	43.060,44 €	43.060,44 €	43.060,44 €
B3	incentivi art. 45 DLGS 36/2023	6.411,58 €	6.411,58 €	6.411,58 €	6.411,58 €	6.411,58 €
B4	iva 10% lavori A	32.057,89 €	27.919,80 €	26.788,94 €	26.788,92 €	26.788,92 €
B5	Lavori in economia	11.028,80 €	11.028,80 €	11.028,80 €	11.028,80 €	11.028,80 €
B6	Ribasso iva compresa		45.518,98 €	- €	- €	- €
B7	Lavori in economia 2 ripristino locali oggetto di infiltrazione (compresa IVA 22%)			64.535,89 €	64.535,89 €	61.430,94 €
B7.1	ANAC su B7					35,00 €
B7.2	Incentivi art. 45 DLGS 36/2023 su B7					1.055,74 €
B7.3	Ribasso su B7					2.014,21 €
B8	Economie QTE				0,154 €	0,154 €
B	totale somme a disposizione	99.421,12 €	140.802,01 €	152.110,65 €	152.110,79 €	152.110,79 €
C	totale	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €

- a nominare l'arch. Chiara Falconieri Direttore dei lavori del suddetto intervento;
- all'affidamento dei LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ITIS GADDA DI FORNOVO CUP: D82B23004390003_RIPRISTINO LOCALI OGGETTO DI INFILTRAZIONE CIG B746CE1545, in favore



PROVINCIA DI PARMA

Servizio Edilizia Scolastica

Il direttore dei lavori, a seguito di comunicazione dell'Impresa esecutrice ha emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori (ai sensi del DLgs 36/2023 all II.14) in data 05/09/2025, che risultano quindi ultimati entro i termini contrattuali.

Penali per ritardo

Nessuna.

Premio di accelerazione

Nessuno in quanto i lavori sono terminati il giorno della scadenza contrattuale.

Danni di forza maggiore

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere a causa di forza maggiore.

Ordini di servizio

Nessun Ordine di Servizio.

Infortuni sul lavoro

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non risulta che siano avvenuti infortuni.

Tempo stabilito per il certificato di regolare esecuzione

In accordo con all.II.14 del Codice il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, quindi entro il giorno 04/12/2025.

Subappalti e sub-contratti

Nessuna richiesta pervenuta.

Pagamenti in acconto

Come si può dedurre dagli stati d'avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'Impresa esecutrice risultano i seguenti:

1) 1° certificato di pagamento in data 22/07/2025 Euro 29.301,65 oltre IVA, per complessivi Euro 35.748,01 liquidato in data 24/07/2025 con DD n. 913/2025

Conto finale e credito residuo dell'impresa

Lo stato finale compilato in data 09.09.2025, di cui prot. 26265, e firmato dall'Impresa esecutrice, ascende a netti € 50.353,23 al netto del ribasso d'asta, compresi € 1.853,23 per oneri di sicurezza.

Tale importo è quindi compreso nei limiti delle somme complessivamente autorizzate.

1	A	LAVORI A CORPO	euro 50.934,01
	B	A DEDURRE RIBASSO	euro - 2.434,01 €
	C	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)	euro 1.853,23
		T O T A L E	euro 50.353,23
2	D	ACCONTI GIA' CORRISPOSTI	
	i	Certificato N.1 del 22/07/2025 euro	euro 29.301,65
3		SOMMANO ACCONTI CORRISPOSTI	euro 29.301,65
		IMPORTO NETTO CONTABILITA' (somme da erogare di cui CP n.2)	Euro 21.051,58
		TOTALE CREDITO RESIDUO IMPRESA	EURO 21.051,58

Controllo della contabilità

Dall'esame della contabilità e dai riscontri effettuati è stata verificata la perfetta corrispondenza fra le opere eseguite e quelle contabilizzate.

Per le parti di opere non ispezionabili o di difficile ispezione, la direzione dei lavori e l'Impresa hanno assicurato, in



PROVINCIA DI PARMA

Servizio Edilizia Scolastica

occasione della visita di collaudo, la loro esecuzione in conformità alle prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione.

Accordi bonari

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

Cessione di crediti

Non risulta che l'Impresa abbia rilasciato delega a procura a riscuotere a favore di terzi, o abbia proceduto a cessione dei suoi crediti, né vi sono in corso atti impeditivi di Società o Istituti di Credito.

Andamento dei lavori

Dalla presente relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto e le disposizioni impartite dalla direzione lavori e dall'ufficio di direzione lavori.

Avvisi ad opponendum

Non è stata necessaria la pubblicazione ad opponendum in quanto i lavori non hanno dato luogo ad occupazioni temporanee o permanenti di proprietà private e non essendo stati arrecati danni diretti e indiretti alle medesime, come risulta dalla dichiarazione del RUP del 19/09/2025.

Attestazione di congruità' della manodopera

E' stata acquisita Attestazione di Congruità ex D.M. 143 del 25 giugno 2021, n. 202508863PR00/3 emessa in data 29/09/2025 dalla Cassa Edile di Parma con ESITO POSITIVO.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 07 del mese di Ottobre dell'anno 2025, avendo esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Arch. Chiara Falconieri, dopo la riunione presso l'ufficio del Responsabile del progetto, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

Daniele Ronchini: Legale rappresentante della ditta RONKINI DI RONCHINI ALBERTO E C. S.N.C.

Arch. Chiara Falconieri: RUP e Direttore dei lavori

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: ritinteggiatura per infiltrazioni di aule e scala Istituto Gadda di Fornovo. Sono state visionate le lavorazioni eseguite e si è riscontrato che le lavorazioni da contratto si possono considerare concluse.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONE SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto direttore dei lavori, anche RUP dell'intervento, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nella Relazione da cui risulta:

- a) che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni che si riconoscono pienamente giustificate e ammissibili, e che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni del Direttore dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e



PROVINCIA DI PARMA

Servizio Edilizia Scolastica

- qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;
- f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- h) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- i) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- m) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori di "LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ITIS GADDA DI FORNOVO CUP: D82B23004390003_RIPRISTINO LOCALI OGGETTO DI INFILTRAZIONE CIG B746CE1545" eseguiti dall'Impresa RONKINI DI RONCHINI ALBERTO E C. S.N.C. con sede in VIA I MAGGIO 4 - 29010 ALSENO PC - P.IVA 00914540331 di cui al contratto Lettera ordine prot. n.20343 del 03/07/2025 sono stati regolarmente eseguiti e liquidati il credito dell'Impresa come segue:

1	A	LAVORI A CORPO	euro 50.934,01
	B	A DEDURRE RIBASSO	euro - 2.434,01 €
	C	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)	euro 1.853,23
	D	T O T A L E	euro 50.353,23
2	E	ACCONTI GIA' CORRISPOSTI	
		Certificato N.1 del 22/07/2025 euro	euro 29.301,65
3		SOMMANO ACCONTI CORRISPOSTI	euro 29.301,65

	IMPORTO NETTO CONTABILITA' (somme da erogare di cui CP n.2)	Euro 21.051,58
	TOTALE CREDITO NETTO A FAVORE DELL'IMPRESA	EURO 21.051,58

Resta, pertanto, un credito netto a favore dell'impresa di Euro 21.051,58, oltre IVA di legge, per totali 25.682,93 €.

Pertanto, il credito complessivo comprensivo di IVA dell'Impresa risulta pari a 25.682,93 € (diconsi euro venticinquemilaseicentottantadue/93) che possono essere corrisposti all'Impresa esecutrice a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Dà atto che il rappresentante legale dell'appaltatore ha sottoscritto il presente certificato senza eccezione alcuna.

Parma, li 07/10/2025

Il direttore dei lavori e RUP
Arch. Chiara Falconieri

Il legale rappresentante dell'Impresa RONKINI
DI RONCHINI ALBERTO E C. S.N.C.

Comune di Fornovo Taro
Provincia di Parma

OGGETTO: RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO GADDA DI FORNOVO DI TARO (PR)
CUP: D82B23004390003
RIPRISTINO LOCALI OGGETTO DI INFILTRAZIONE CIG B746CE1545

COMMITTENTE: Provincia di Parma

IMPRESA: RONKINI DI RONCHINI ALBERTO E C.S.N.C. con sede in VIA I MAGGIO 4 - 29010 ALSENSO PC -
P.IVA 00914540331

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 A SALDO DI euro 21.051,58

Table with 3 columns: n., data, importo. Includes a section for CERTIFICATI PRECEDENTI and a summary row for TOTALE.

Table containing payment details and calculations. Includes sections for 'IL SOTTOSCRITTO', 'SOMMANO importi soggetti a ritenute', and 'CREDITO netto Impresa'. Totals: 21.051,58 €.

CERTIFICA
CHE ai termini dell'articolo 4 della lettera commerciale si può pagare all'impresa la rata di euro 21.051,58 oltre IVA, come per legge.
Diconsi: (euro ventunomilacinquantuno/58) oltre iva.

Data, 07/10/2025

Il Responsabile Unico del Progetto
e Direttore dei Lavori
Arch.Chiera Falconieri
*firmato digitalmente

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1277 / 2025**

Proposta n. 3329/2025

Oggetto: UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ITIS GADDA DI FORNOVO CUP: D82B23004390003_RIPRISTINO LOCALI OGGETTO DI INFILTRAZIONE CIG B746CE1545. APPROVAZIONE STATO FINALE, CRE E LIQUIDAZIONE SALDO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 215450220000/0 -
Cod.V Livello 2020109003
- Var. Impegno n.514/2025 – euro -€2.014,21

Parma, lì 14/10/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale