



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 59 del 28/01/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - PROGETTO S.P. 15 DI CALESTANO-BERCETO INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E OPERE DI RICOSTRUZIONE STRADALE AL KM 18+000 IN LOCALITA' FUGAZZOLO - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO SVINCOLO CAUZIONE CUP: D23D18000630003 CIG 798275382A.

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Premesso:

che con Decreto Presidenziale n. 159/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo: "PROGETTO S.P. 15 DI CALESTANO-BERCETO INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E OPERE DI RICOSTRUZIONE STRADALE AL KM 18+000 IN LOCALITA' FUGAZZOLO" dell'importo complessivo € 50.000,00;

che con determinazione dirigenziale n. 866 / 2019 del 30/07/2019 (esecutiva il 31/07/2019) è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori denominati "PROGETTO S.P. 15 DI CALESTANO-BERCETO INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E OPERE DI RICOSTRUZIONE STRADALE AL KM

18+000 IN LOCALITA' FUGAZZOLO” alla ditta VIGNALI ALDINO & GIACOMO SNC con sede legale in frazione Casa Selvatica, 81 43030 BERCETO, p.iva 00982040347, che ha offerto un ribasso del 5,00% (corrispondente ad € 1.988,70 di ribasso) per un importo contrattuale di € 38.970,32 (comprensivo di € 1.185,00 di oneri della sicurezza) oltre iva di legge pari ad € 8.573,47 e così per complessivi € 47.543,79;

che con Determinazione Dirigenziale n. 925 del 21/08/2019 esecutiva il 21/08/2019 si +è proceduto all'aggiudicazione alla ditta VIGNALI ALDINO & GIACOMO SNC con sede legale in frazione Casa Selvatica, 81 43030 BERCETO, p.iva 00982040347, per l'importo di € 38.970,32 oltre ad € 8.573,47 per iva 22% e così per un totale complessivo di € 47.543,79;

che a seguito del Dispongo Presidenziale prot. n. 21892 del 31/07/2019 il precedente Rup Dott. Gabriele Annoni è stato sostituito dall'Ing. Gianpaolo Monteverdi;

Verificato che il CUP è D23D18000630003 e il CIG 798275382A;

Considerato

che i lavori sono stati ultimati in data 10/12/2019;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti, in data 20/01/2019, depositato in originale presso il Servizio Costruzione e Gestione delle Strade e delle Infrastrutture – Trasporti ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 38.970,32 comprensivo di € 1.185,00 per oneri della sicurezza, oltre iva;

che durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 38.970,32 oltre all'iva di legge 22% pari ad € 8.573,47 così per complessivi € 47.543,79, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che l'impresa al momento del perfezionamento del contratto ha costituito la cauzione mediante polizza fideiussoria n. 2262473 del 20/08/2019 rilasciata da COFACE S.A., via Lorenteggio, 240 – 2017 Milano, dell'importo di € 3.897,03;

che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori " PROGETTO S.P. 15 DI CALESTANO-BERCETO INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E OPERE DI RICOSTRUZIONE STRADALE AL KM 18+000 IN LOCALITA' FUGAZZOLO", redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 20/01/2020, depositato in copia originale presso il Servizio Costruzione e Gestione delle Strade e delle Infrastrutture - Trasporti, con un importo complessivo dei lavori di € 38.970,32 comprensivo di € 1.185,00 per oneri della sicurezza, oltre iva;

di liquidare la rata a saldo alla ditta VIGNALI ALDINO & GIACOMO SNC con sede legale in frazione Casa Selvatica, 81 43030 BERCETO, p.iva 00982040347, la somma di € 38.970,32 oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 8.573,47, per complessivi € 47.543,79 quale importo della rata a saldo dei lavori in oggetto;

di autorizzare lo svincolo, a favore dell'impresa medesima della polizza garanzia definitiva tramite polizza fideiussoria n. 2262473 del 20/08/2019 rilasciata da COFACE S.A., via Lorenteggio, 240 - 2017 Milano, dell'importo di € 3.897,03;

di confermare che la somma di € 47.543,79 rientra all'interno del quadro tecnico economico pari ad € 50.000,00 come da D.P. 159/2019 al Capitolo 216900220000 Manutenzione stradale strade provinciali, titolo 2°, missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2019 , IP 1007/2019 SUB 542/2019.

di dare atto che la spesa complessiva di euro 50.000,00 è finanziata - ai sensi del Decreto n. 36 del 29/03/2019 (DPCM del 27/02/2019) della Regione Emilia Romagna - con contributo regionale di totali 920.000,00 accertati al Cap. 140000140500 Contributo da Regione Emilia Romagna Contributi per calamità e lavori di somma urgenza, titolo 4 entrata in conto capitale, tipologia 200 Contributi agli investimenti, ACC.987 del Bilancio 2019;

di dare atto che

- il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;
- presente provvedimento verrà comunicato all'affidatario;
- per il Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012

-
-

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA

Servizio Viabilità
e Infrastrutture

V.le Martiri della Libertà, 15

43123 Parma

SP 15 DI CALESTANO – BERCETO INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E OPERE DI RICOSTRUZIONE STRADALE AL KM 18+000 IN LOCALITA' FUGAZZOLO – CIG 798275382A – CUP D23D18000630003

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO: è stato redatto dal Servizio Viabilità il progetto definitivo/esecutivo approvato con Decreto Presidenziale n.159/2019, per un importo lavori di € 50.000,00 così ripartito:

A	importo lavori a base d'asta	€	39.774,02
B	oneri per la sicurezza	€	1.185,00
C	Totale opere a base d'appalto	€	40.959,02
	Somme a disposizione:		
D	IVA 22% calcolata su voce C	€	9.010,98
E	Anac	€	30,00
F	Totale somme a disposizione	€	9.040,98
G	Totale quadro tecnico economico	€	50.000,00

APPROVAZIONE DEL PROGETTO: Il progetto esecutivo in questione è stato approvato con Decreto Presidenziale n.159/2019.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA: Manutenzione straordinaria sulla SP 15 di calestano – Berceto realizzazione di opere di consolidamento del versante e opere di ricostruzione stradale al km 18+000 in località Fugazzolo.

ASSUNTORE DEI LAVORI: i lavori principali in oggetto sono stati affidati con determinazione n. 925 del 21/08/2019 esecutiva il 21/08/2019 alla ditta VIGNALI ALDINO & GIACOMO SNC con sede legale in frazione Casa Selvatica, 81 43030 BERCETO, p.iva 00982040347, per l'importo di € 38.970,32, (comprensivo di € 1.185,00 per oneri della sicurezza) ed € 8.573,47 per Iva per complessivi € 47.543,79;

CONTRATTO PRINCIPALE: contratto tramite lettera d'ordine per l'affidamento di lavori in economia prot. n. 23204 del 26/08/2019.

PERIZIE: Non si sono eseguite Perizie suppletive e di variante durante i lavori.

DIREZIONE LAVORI: della direzione dei lavori in oggetto è stato incaricato il Geom. Antonio Mesti Funzionario dell'amministrazione Provinciale di Parma.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stato consegnati in data 11/11/2019 come risulta dal relativo verbale.

TEMPO UTILE STABILITO PER L'ESECUZIONE: la scadenza dei lavori era stabilita in 30 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e quindi terminanti il 11/12/2019.

SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI: i lavori non furono sospesi.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 10/12/2019 in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità alle norme progettuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

CERTIFICATI DI ACCONTO: non sono stati emessi certificati di acconto.

STATO FINALE DEI LAVORI: lo stato Finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti comprensivo delle liste degli operai e delle provviste € 38.970,32

CONFRONTO PER LA SOMMA AUTORIZZATA DELLA SPESA

- Importo netto autorizzato per i lavori € 38.970,32
- Importo netto lavori eseguiti € 38.970,32

Con una differenza di € 0,00

CREDITI A FAVORE DELL'IMPRESA
Non risultano crediti a favore dell'impresa.

RISERVE DELL'IMPRESA
L'impresa ha firmato tutti gli Atti Contabili senza inserire riserve di sorta ed ha prodotto tutte le fatturazioni relative in originale presso gli uffici provinciali.

INFORTUNI SUL LAVORO
Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI
Sono state richieste dall'Ente appaltante le posizioni contributive dell'Impresa dalle quali è risultato quanto segue:
- l'impresa appaltatrice è in regola con gli adempimenti relativi alle assicurazioni obbligatorie.

AVVISI AD OPPONENDUM: non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

COLLAUDO: ai sensi dell'Art. 102 della d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, il certificato di collaudo delle lavorazioni svolte è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 10/12/2019 sono intervenuti i Sigg.:

- Geom. Antonio Mesti, Direttore dei Lavori;
- Sig. Vignali Giacomo, Legale Rappresentante dell'Impresa appaltatrice;

con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da controlli, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nelle singole contabilità;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti ditta VIGNALI ALDINO & GIACOMO SNC con sede legale in frazione Casa Selvatica, 81 43030 BERCETO, p.iva 00982040347, in base alle specifiche di progetto, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€ 38.970,32
- a dedurre acconto corrisposto	€ 0,00
- resta a saldo dell'Impresa	€ 38.970,32

oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 8.573,47, per complessivi € 47.543,79 delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Parma, 20/01/2020

L'IMPRESA APPALTATRICE
VIGNALI
Vignali Aldino & Giacomo snc
CASALSELVATICA - BERCETO - PR
Cod. Fisc. - P.IVA 00982040347
Iscr. Trib. PR n. 15387 - Iscr. CCIAA PR 158202
Iscr. A.N.C. n. 7492304

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Mesti



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Gianpaolo Monteverdi





**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Determinazione Dirigenziale n. **59 / 2020**

Proposta n. 1066/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - PROGETTO S.P. 15 DI CALESTANO-BERCETO INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E OPERE DI RICOSTRUZIONE STRADALE AL KM 18+000 IN LOCALITA' FUGAZZOLO - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO SVINCOLO CAUZIONE CUP: D23D18000630003 CIG 798275382A.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 29/01/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale