



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 118 del 12/02/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PIANURA E SETTORE PEDEMONTANA SP.11, SP.12, SP.30, SP.71, SP.93, SP.109 E SP.359R - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO SVINCOLO CAUZIONE CUP: D23D18000560002 - CIG 78487945B4

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE E COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Visti:

- l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la Determina Dirigenziale n.537 del 20/05/2019 di attribuzione della P.O. Viabilità e Sicurezza Stradale e Coordinamento delle altre Posizioni Organizzative;

Premesso:

che con Decreto Presidenziale n. 256/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità/definitivo e il progetto esecutivo denominato "PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PIANURA E SETTORE PEDEMONTANA SP.11, SP.12, SP.30, SP.71, SP.93, SP.109 E SP.359R" è stato approvato con Determina Dirigenziale n.1489/2018, dell'importo complessivo € 315.000,00;

che con determinazione dirigenziale n. 418 del 23/04/2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori denominati " PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PIANURA E SETTORE PEDEMONTANA SP.11, SP.12, SP.30, SP.71, SP.93, SP.109 E SP.359R" alla ditta

NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC, con sede in Via Piani di Riva n.7, 43040 Varano dè Melegari (PR), p. iva 01826410340, che ha offerto un ribasso del 3,52% (corrispondente ad € 8.624,00 di ribasso) per un importo contrattuale di € 238.876,00 (comprensivo di € 2.500,00 di oneri della sicurezza) oltre iva di legge pari ad € 52.552,72 e così per complessivi € 291.428,72;

che con Determinazione Dirigenziale n. 459 del 07/05/2019 esecutiva il 16/05/2019 si è proceduto alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione alla ditta NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC, con sede in Via Piani di Riva n.7, 43040 Varano dè Melegari (PR), p. iva 01826410340, per un importo contrattuale di € 238.876,00 (comprensivo di € 2.500,00 di oneri della sicurezza), oltre iva di legge pari ad € 52.552,72 e così per complessivi € 291.428,72;

Verificato che il CUP è D23D18000560002 e il CIG 78487945B4;

Considerato

che i lavori sono stati ultimati in data 02/09/2019;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti, in data 24/01/2020, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 238.876,00, comprensivo di € 2.500,00 per oneri della sicurezza, oltre iva;

che durante il corso dei lavori è stato emesso n.1 certificato di pagamento in acconto pari ad € 226.926,47, oltre iva;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 11.949,53 oltre all'iva di legge 22% pari ad € 2.628,90 così per complessivi € 14.578,43, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che l'impresa al momento del perfezionamento del contratto ha costituito la cauzione mediante polizza fideiussoria n. 1466860 del 19/06/2019 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A., Via Mecenate n.90, Milano, dell'importo di € 11.943,80;

PRESO ATTO

che con determina n. 282 del 27/03/2019 è stato approvato il gruppo di lavoro inerente la realizzazione di opere pubbliche soggetti all'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per il presente intervento " PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PIANURA E SETTORE PEDEMONTANA SP.11, SP.12, SP.30, SP.71, SP.93, SP.109 E SP.359R" per l'importo complessivo di € 3.920,42;

che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PIANURA E SETTORE PEDEMONTANA SP.11, SP.12, SP.30, SP.71, SP.93, SP.109 E SP.359R", redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 24/01/2020, depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture, con un importo complessivo dei lavori di € 238.876,00, comprensivo di € 2.500,00 per oneri della sicurezza, oltre iva;

di liquidare la rata a saldo alla ditta NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC, con sede in Via Piani di Riva n.7, 43040 Varano dè Melegari (PR), p. Iva 01826410340, pari a € 11.949,53 oltre all'iva di legge 22% pari ad € 2.628,90 così per complessivi € 14.578,43, quale importo della rata a saldo dei lavori in oggetto;

di autorizzare lo svincolo, a favore dell'impresa medesima della polizza fideiussoria n. 1466860 del 19/06/2019 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A., Via Mecenate n.90, Milano, dell'importo di € 11.943,80;

di dare atto che la liquidazione degli incentivi a favore del personale dipendente dell'Ente, (3.920,42 vedasi determina 282/2019) avverrà con successivo atto a cura del Dirigente Responsabile ai sensi dei regolamenti prov.li vigenti e delle procedure operative convenute tra gli Uffici Provinciali competenti;

di confermare che la somma di € 14.578,43 rientra all'interno del quadro tecnico economico pari ad € 315.000,00 al PEG Capitolo 216900220000 Manutenzione straordinaria strade provinciali, titolo 2°, missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2019 (ip.460 sub. 286);

di dare atto che la spesa complessiva di euro 315.000,00 è finanziata con F.P.V. (fondo pluriennale vincolato) derivante da contributo della Regione Emilia Romagna ai sensi della Legge Regionale n.3 del 1999 (accertamento 302/2018) al PEG Cap. 140000141100 (Regione Emilia Romagna – manutenzione straordinaria strade prov.li) Titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Entrate in conto capitale), Codice Bilancio E 4.02.01..02.001 (Contributo agli investimenti da Regioni e province autonome) del Bilancio 2018 interamente riscosso;

di dare atto che

- il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;
- presente provvedimento verrà comunicato all'affidatario;
- per il Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA
Servizio Costruzione e Gestione delle Strade
e delle Infrastrutture - Trasporti

P.le Pace, 1/a

43121 Parma

PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA
DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE PIANURA E SETTORE PEDEMONTANA STRADE:
SP.11, SP.12, SP.30, SP.71, SP.93 SP.109 E SP.359R
CUP D23D18000560002 - CIG 78487945B4

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO: è stato approvato il progetto di fattibilità/definitivo con Decreto Presidenziale n. 256 del 17/12/2018 e il progetto esecutivo è stato approvato con determina dirigenziale n.1489 del 18/12/2018, per un importo lavori di € 315.000,00 così ripartito:

Lavori e oneri della sicurezza

A: Importo lavori a base d'asta

di cui:

A lavori stradali	€ 245.000,00
B Oneri per la sicurezza	€ 2.500,00
C Totale opere a base d'appalto	€ 247.500,00
Somme a disposizione:	
D IVA 22% calcolata su voce C + E	€ 55.877,22
E Lavori in economia per analisi controlli di qualità	€ 6.487,38
F Incentivo di cui art.113 D. Lgs.50/2016	€ 4.910,40
G Contributo ANAC	€ 225,00
H Totale somme a disposizione	€ 67.500,00
I Totale quadro tecnico economico	€ 315.000,00

APPROVAZIONE DEL PROGETTO: Il progetto esecutivo in questione è stato approvato con Determina Dirigenziale n.1489/2018;

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA: Interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria provinciale zona pianura;

ASSUNTORE DEI LAVORI: i lavori principali in oggetto sono stati affidati con determinazione n. 418 del 23/04/2019 alla Ditta NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC, con sede legale in Via Piani di Riva n.7, 43040 Varano de' Melegari (PR), p. iva 01826410340, per l'importo contrattuale di € 238.876,00, oltre ad € 52.552,72 per Iva, per complessivi € 291.428,72;

CAUZIONE: come risulta dall'art.11 del contratto Rep. N. 15120 del 01/07/2019 l'affidatario ha prestato la garanzia definitiva pari ad euro 11.943,80 tramite Polizza Fidejussoria N. 1466860 del 19/06/2019 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A., rappresentanza Generale per l'Italia con sede in via Mecenate n. 90 Milano.

CONTRATTO PRINCIPALE: contratto Rep. N.15120 del 01/07/2019;

IMPORTO CONTRATTUALE: per l'importo contrattuale € 238.876,00, oltre ad € 52.552,72 per Iva, per complessivi € 291.428,72;

PERIZIE: Non si sono eseguite perizie suppletive e di variante durante i lavori.

DIREZIONE LAVORI: della direzione dei lavori in oggetto è stato incaricato il Geom. Antonio Mesti dell'amministrazione Provinciale di Parma.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stato consegnati in data 20/05/2019 come risulta dal relativo verbale.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: la scadenza dei lavori era stabilita in 60 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e quindi terminanti il 19/07/2019.

SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI: i lavori sono stati sospesi con n.1 verbale di sospensione e ripresi con n. 1 verbale di ripresa lavori.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 02/09/2019 .

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità alle norme progettuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

CERTIFICATI DI ACCONTO: E' stato emesso n.1 certificato di pagamento:
- rata di € 226.926,47 del 26/08/2019

CONTO FINALE: il conto Finale è stato redatto in data 21/01/2020 dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti € 238.876,00
da cui sono dedotti:

per certificato di acconto già emesso:

- certificato di pagamento n.1 € 226.926,47

A dedurre penale (al netto del ribasso d'asta) di cui alla comunicazione prot. n.1227/2020 pari a € 3.663,40

A seguito delle penali applicate si sono eseguite ulteriori lavorazioni per la somma di 3.663,40, secondo il detto conto finale resta quindi il credito netto dell'impresa in € 11.949,53.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato tutti gli Atti Contabili senza inserire riserve di sorta ed ha prodotto tutte le fatturazioni relative in originale presso gli uffici provinciali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI

Sono state richieste dall'Ente appaltante le posizioni contributive dell'Impresa dalle quali è risultato quanto segue:

- l'impresa appaltatrice è in regola con gli adempimenti relativi alle assicurazioni obbligatorie.

AVVISI AD OPPONENDUM: non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

COLLAUDO: ai sensi dell'Art. 102 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, il certificato di collaudo delle lavorazioni svolte è sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 24/01/2020 sono intervenuti i Sigg.ri :
Geom. Antonio Mesti, Direttore dei Lavori;
Sig. Pier Luigi Numanti, legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice;
con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da controlli, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nelle singole contabilità;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile

CERTIFICA


che i lavori sopra descritti eseguiti dalla NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC, con sede legale in Via Piani di Riva n.7, 43040 Varano de' Melegari (PR), p. iva 01826410340, in base alle specifiche di progetto, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€ 238.876,00
- a dedursi per certificato di pagamento n.1	€ 226.926,47
- a dedurre penale	€ 3.663,40
a sommare ulteriori lavorazioni eseguite	€ 3.663,40

secondo il conto finale resta il credito netto dell'impresa pari a € **11.949,53 (oltre iva)**, del quale si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Parma, 24/01/2020

L'IMPRESA APPALTATRICE
NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO SNC



Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Mesti



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Gloria Resteghini





**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Determinazione Dirigenziale n. **118 / 2020**

Proposta n. 1138/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PIANURA E SETTORE PEDEMONTANA SP.11, SP.12, SP.30, SP.71, SP.93, SP.109 E SP.359R - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO SVINCOLO CAUZIONE CUP: D23D18000560002 - CIG 78487945B4

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 18/02/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale