



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 260 del 18/03/2020

Oggetto: UFFICIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE TRA CASE MEZZADRI E SAN VITTORE SULLA SP 54 DELLE TERME E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOTTOSCARPA AL KM 21+000 SULLA SP 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO - CUP: D23D18000630003; CODICE CIG: Z8A2A96031

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE
E COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Visti:

- l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la Determinazione Dirigenziale n.537 del 21/05/2019 di attribuzione della P.O. Viabilità e Sicurezza Stradale e Coordinamento delle altre Posizioni Organizzativee relativa delega ;

Premesso

che, con Decreto Presidenziale n. 250 del 18/11/2019, è stato approvato il Verbale di Somma Urgenza "intervento di messa in sicurezza della carreggiata stradale tra Case Mezzadri e San Vittore sulla SP 54 delle Terme e messa in sicurezza del muro di sottoscarpa al km 21+000 sulla SP 359R di Salsomaggiore e Bardi" redatto in data 4/11/2019, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e smi ed avente un importo complessivo di euro 32.700,00;

che con delibera di Consiglio Provinciale n. 51 del 29/11/2019 è stato approvato il "Riconoscimento

legittimità debiti fuori bilancio ai sensi degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.lgs. 267/2000 per lavori di somma urgenza effettuati nel mese di novembre del Servizio Viabilità” dove è compreso l'intervento in oggetto;

che con determinazione dirigenziale n. 1655/2019 è stato approvato il Verbale di Somma Urgenza: “SP 54 DELLE TERME E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOTTOSCARPA AL KM 21+000 SULLA SP 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI” dell'importo complessivo € 32.700,00; con affidamento alla ditta Lusignani Costruzioni di Lusignani Sergio e fabrizio snc – con sede in Via Enrico Mattei, 3 – 43047 pellegrino Parmense (PR) - C.F. e P.IVA 01797770342, per l'importo di € 26.803,28 oltre ad € 5.896,72 per iva 22% e così per un totale complessivo di € 32.700,00;

che con Decreto n. 55 del 11/03/2020 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 2019 dell'Ente comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 del Servizio Viabilità e Infrastrutture come da determina n. 183/2020;

Verificato che il CUP è D23D18000630003 e il CODICE CIG: Z8A2A96031 ;

Considerato

che i lavori sono stati ultimati in data 04/03/2020;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti, in data 16/03/2020, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a regola d'arte ;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento degli stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 26.803,28 comprensivo di € 500,00 per oneri della sicurezza, oltre iva;

che durante il corso dei lavori non sono stati emessi un certificati di pagamento in acconto;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 26.803,28 oltre all'iva di legge al 22% pari ad € 5.896,72 e così per un totale complessivo di € 32.700,00, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori affidati;

che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Tenuto conto

che rispetto alla componente “lavori” di cui al quadro tecnico economico NON si è registrata alcuna economia

Visti:

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016 e smi;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Somma Urgenza “ SP 54 DELLE TERME E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOTTOSCARPA AL KM 21+000 SULLA SP 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI”, redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 16/03/2020 depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture e allegato al presente atto, con un importo complessivo dei lavori di € 26.803,28 comprensivo di € 500,00 per oneri della sicurezza, oltre iva;

di liquidare la rata a saldo alla ditta Lusignani Costruzioni di Lusignani Sergio e Fabrizio snc – con sede in Via Enrico Mattei, 3 – 43047 Pellegrino Parmense (PR) - C.F. e P.IVA 01797770342, la somma di € 26.803,28 oltre ad € 5.896,72 per iva 22% e così per un totale complessivo di € 32.700,00 quale importo della rata a saldo dei lavori in oggetto;

di confermare che la spesa di € 32.700,00 rientra all'interno del quadro tecnico economico di pari importo come da DD 1655/2019 e DP 250/2019 ed è stata contabilizzata al PEG Cap. 216900220000 (Manutenzione straordinaria strade provinciali), Titolo 2[^], Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2020 nell'ambito dell'impegno n. 508 riscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 55 del 11/03/2020 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2019, e la stessa è finanziata con avanzo d'amministrazione;

di dare atto che

- il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;
- presente provvedimento verrà comunicato all'affidatario;
- per il Funzionario responsabile di P.O. non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA
Servizio Viabilità e Infrastrutture

Viale Martiri della Libertà, 15

43123 parma

LAVORI DI SOMMA URGENZA
SP. 54 DELLE TERME E SP 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO: è stato approvato un verbale di somma urgenza "Lavori di somma urgenza SP. 54 delle Terme e SP. 359R di Salsomaggiore e Bardi" in quanto si sono verificati alcuni smottamenti sulla SP 54 e sulla SP 359R il muro di sottoscampa ha avuto dei cedimenti a cause delle precipitazioni intense che hanno danneggiato parzialmente anche il corpo stradale, redatto dal Servizio Viabilità della Provincia di Parma, con determina dirigenziale n. 1655/2019 del 13/12/2019, con decreto n. 250/2019 del Presidente della Provincia di Parma e con decreto del Consiglio 51/2019 per il debito fuori bilancio, per un importo lavori di € 32.700,00 così ripartito:

IMPORTO LAVORI BASE D'ASTA	€ 26.303,28
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 500,00
Totale a base d'appalto	€ 26.803,28
IVA al 22% (sui lavori e oneri sicurezza)	€ 5.896,72
TOTALE quadro economico	€ 32.700,00

ASSUNTORE DEI LAVORI: i lavori sono stati affidati alla ditta Lusignani Costruzioni di Lusignani Sergio e Fabrizio snc con sede in Via Enrico Mattei, 3 - 43047 Pellegrino Parmense (PR), p. iva e C.F. 01797770342 per € 28.225,80 compresi € 550,00 per oneri della sicurezza per complessivi euro, iva compresa 34.435,48.

DIREZIONE LAVORI: della direzione dei lavori in oggetto è stato incaricato il Geom. Antonio Mesti dell'amministrazione Provinciale di Parma.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati come risulta dal relativo verbale.

TEMPO UTILE STABILITO PER L'ESECUZIONE: la scadenza dei lavori era stabilita in 60 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e pertanto la data utile per l'ultimazione degli stessi era il 03/01/2020.

SOPENSIONI E RIPRESE: i lavori furono sospesi con verbale n.1 del 18/11/2019 e ripresi con verbale del 20/01/2020, i lavori pertanto rimasero sospesi per 63 gg e la nuova data di fine lavori è il 06/03/2020.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 04/03/2020.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità alle norme progettuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

CERTIFICATI DI ACCONTO: non sono stati emessi certificati di pagamento

STATO FINALE DEI LAVORI: lo stato finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti comprensivo delle liste degli operai e delle provviste

€ 26.803,28

CONFRONTO PER LA SOMMA AUTORIZZATA DELLA SPESA

- Importo netto autorizzato per i lavori € 26.803,28
- Importo netto lavori eseguiti € 26.803,28

Con una differenza di € 00,00

CREDITI A FAVORE DELL'IMPRESA

Non risultano crediti a favore dell'impresa.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato tutti gli Atti Contabili senza inserire riserve di sorta ed ha prodotto tutte le fatturazioni relative in originale presso gli uffici provinciali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI

Sono state richieste dall'Ente appaltante le posizioni contributive dell'Impresa dalle quali è risultato quanto segue:

- l'impresa appaltatrice è in regola con gli adempimenti relativi alle assicurazioni obbligatorie.

AVVISI AD OPPONENDUM: non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

COLLAUDO: ai sensi dell'Art. 141 della d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il certificato di collaudo delle lavorazioni svolte è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 04/03/2020 sono intervenuti i Sigg.:

- Geom. Antonio Mesti, Direttore dei Lavori;
- Il Sig. Lusignani Sergio, Legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice;

con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da controlli, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nelle singole contabilità;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile,

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta Lusignani Costruzioni di Lusignani Sergio e Fabrizio snc con sede in Via Enrico Mattei, 3 – 43047 Pellegrino Parmense (PR), p. iva e C.F. 01797770342, in base alle specifiche di progetto, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale € 26.803,28


comprensivo di oneri della sicurezza € 500,00

oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 5.896,72, per complessivi € 32.700,00 delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.


Parma, 16/03/2020

L'IMPRESA APPALTATRICE
LUSIGNANI COSTRUZIONI SRL

Lusignani Costruzioni
Fulgino Parmense
P. VIA S. PIETRO 10/12



Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Mesti



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini





**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Determinazione Dirigenziale n. **260 / 2020**

Proposta n. 1339/2020

Oggetto: UFFICIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE TRA CASE MEZZADRI E SAN VITTORE SULLA SP 54 DELLE TERME E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOTTOSCARPA AL KM 21+000 SULLA SP 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO - CUP: D23D18000630003; CODICE CIG: Z8A2A96031

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 18/03/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale