



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 290 del 26/03/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PIANURA SP.9, SP.10, SP.16, SP.18, SP.33, SP.45, SP.50, SP.59, SP.95 E SP.588R - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO SVINCOLO CAUZIONE CUP: D23D18000550002 - CIG 7848552DFD

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE E COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Visti:

- l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la Determina Dirigenziale n.537 del 20/05/2019 di attribuzione della P.O. Viabilità e Sicurezza Stradale e Coordinamento delle altre Posizioni Organizzative;

Premesso:

che con Decreto Presidenziale n. 243 del 12/12/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità/definitivo e il progetto esecutivo denominato "PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PIANURA SP.9, SP.10, SP.16, SP.18, SP.33, SP.45, SP.50, SP.59, SP.95 E SP.588R" è stato approvato con Determina Dirigenziale n.1470/2018, dell'importo complessivo € 340.000,00;

che con determinazione dirigenziale n. 417 del 23/04/2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori denominati "PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE,

RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PIANURA SP.9, SP.10, SP.16, SP.18, SP.33, SP.45, SP.50, SP.59, SP.95 E SP.588R" alla ditta C.F.S. Società Cooperativa, con sede in Sissa Trecasali (PR), Via Rossini n.5, 43018 Fraz. Viarolo (PR), p. iva 02606440341, che ha offerto un ribasso del 3,39% (corrispondente ad € 9.017,40 di ribasso) per un importo contrattuale di € 259.482,60 (comprensivo di € 2.500,00 di oneri della sicurezza) oltre iva di legge pari ad € 57.086,17 e così per complessivi € 316.568,77;

che con Determinazione Dirigenziale n. 805 del 16/07/2019 esecutiva il 17/07/2019 si è proceduto alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione alla ditta C.F.S. Società Cooperativa, con sede in Sissa Trecasali (PR), Via Rossini n.5, 43018 Fraz. Viarolo (PR), p. iva 02606440341, per un importo contrattuale di € 259.482,60 (comprensivo di € 2.500,00 di oneri della sicurezza) oltre iva di legge pari ad € 57.086,17 e così per complessivi € 316.568,77;

Verificato che il CUP è D23D18000550002 e il CIG 7848552DFD;

Considerato

che i lavori sono stati ultimati in data 23/09/2019;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti, in data 13/02/2020, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 259.482,60 comprensivo di € 2.500,00 per oneri della sicurezza, oltre iva;

che durante il corso dei lavori sono stati emessi :

n.1 certificato di pagamento in acconto pari ad € 145.712,96 oltre iva in data 08/08/2019;

n.2 certificato di pagamento in acconto pari ad € 111.125,39 oltre iva in data 16/09/2019;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 2.644,25 oltre all'iva di legge 22% pari ad € 581,74 così per complessivi € 3.225,99, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che l'impresa al momento del perfezionamento del contratto ha costituito la cauzione mediante polizza fideiussoria n. 2260711 del 25/07/2019 rilasciata da Coface Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A., dell'importo di € 12.974,13;

PRESO ATTO

che con determina n. 265 del 25/03/2019 è stato approvato il gruppo di lavoro inerente la realizzazione di opere pubbliche soggetti all'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per il presente intervento " PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PIANURA SP.9, SP.10, SP.16, SP.18, SP.33, SP.45, SP.50, SP.59, SP.95 E SP.588R" per l'importo complessivo di € 4.253,02 ;

che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PIANURA SP.9, SP.10, SP.16, SP.18, SP.33, SP.45, SP.50, SP.59, SP.95 E SP.588R", redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 13/02/2020, depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture, con un importo complessivo dei lavori di € 259.482,60, comprensivo di € 2.500,00 per oneri della sicurezza, oltre iva;

di liquidare la rata a saldo alla ditta C.F.S. Società Cooperativa, con sede in Sissa Trecasali (PR), Via Rossini n.5, 43018 Fraz. Viarolo (PR), p. iva 02606440341, pari a € 2.644,25 oltre all'iva di legge 22% pari ad € 581,74 così per complessivi € 3.225,99, quale importo della rata a saldo dei lavori in oggetto;

di autorizzare lo svincolo, a favore dell'impresa medesima della polizza fideiussoria n. 2260711 del 25/07/2019 rilasciata da Coface Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A., dell'importo di € 12.974,13;

di dare atto che la liquidazione degli incentivi a favore del personale dipendente dell'Ente, (€ 4.253,02 vedasi determina 265/2019) avverrà con successivo atto a cura del Dirigente Responsabile ai sensi dei regolamenti prov.li vigenti e delle procedure operative convenute tra gli Uffici Provinciali competenti;

di confermare che la somma di € 3.225,99 rientra nell'impegno 450/19 sub. 284, al Peg Capitolo 216900220000 Manutenzione straordinaria strade provinciali, titolo 2°, missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2019, all'interno del quadro tecnico economico pari ad € 315.000,00;

di dare atto che la spesa complessiva di euro 315.000,00 è finanziata con F.P.V. (fondo pluriennale vincolato) derivante da contributo della Regione Emilia Romagna ai sensi della Legge Regionale n.3 del 1999 (accertamento 302/2018) al Cap. 140000141100 (Regione Emilia Romagna – manutenzione straordinaria strade prov.li) Titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Entrate in conto capitale), Codice Bilancio E 4.02.01.02.001 (Contributio agli investimenti da Regioni e province autonome) del Bilancio 2018 interamente riscosso;

di dare atto che

- il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;
- presente provvedimento verrà comunicato all'affidatario;
- per il Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.
-
-

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA
Servizio Viabilità e Infrastrutture

PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA
DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE PIANURA STRADE SP.9, SP.10, SP.16, SP.18,
SP.33 SP.45, SP.50, SP.59, SP.95 E SP.588R
CUP D23D18000550002 - CIG 7848552DFD

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO: è stato approvato il progetto di fattibilità/definitivo con Decreto Presidenziale n. 243 del 12/12/2018 e il progetto esecutivo è stato approvato con determina dirigenziale n.1470 del 13/12/2018, per un importo lavori di € 340.000,00 così ripartito:

Lavori e oneri della sicurezza

A: Importo lavori a base d'asta

di cui:

A lavori stradali	€ 266.000,00
B Oneri per la sicurezza	€ 2.500,00
C Totale opere a base d'appalto	€ 268.500,00
Somme a disposizione:	
D IVA 22% calcolata su voce C + E	€ 60.310,29
E Lavori in economia per analisi controlli di qualità	€ 5.637,67
F Incentivo di cui art.113 D. Lgs.50/2016	€ 5.327,04
G Contributo ANAC	€ 225,00
H Totale somme a disposizione	€ 71.500,00
I Totale quadro tecnico economico	€ 340.000,00

APPROVAZIONE DEL PROGETTO: Il progetto esecutivo in questione è stato approvato con Determina Dirigenziale n.1470/2018;

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA: Interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria provinciale Zona Pianura;

ASSUNTORE DEI LAVORI: i lavori principali in oggetto sono stati affidati con determinazione n. 417 del 23/04/2019 e determinazione n.805 del 16/07/2019 alla Ditta C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Sissa Trecasali (PR), Via Rossini n.5, 43018 Fraz. Viarolo, p. iva 02606440341, per l'importo contrattuale di € 259.482,60, (comprensivo di € 2.500,00 di oneri della sicurezza), oltre ad € 57.086,17 per Iva, per complessivi € 316.568,77;

CAUZIONE: come risulta dall'art.11 del contratto Rep. N. 15133 del 01/08/2019 l'affidatario ha prestato la garanzia definitiva pari ad euro 12.974,13 (ridotta del 50 per cento, ai sensi dell'art. 93 co. 7 D.lgs. 50/2016, essendo qualificabile come microimpresa ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06/05/2003) tramite Polizza Fidejussoria N. 2260711 del 25/07/2019 rilasciata da Coface - Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A., rappresentanza per l'Italia via G. Spadolini n. 4, 20141 Milano.

CONTRATTO PRINCIPALE: contratto Rep. N.15133 del 01/08/2019;

IMPORTO CONTRATTUALE: per l'importo contrattuale € 259.482,60, oltre ad € 57.086,17 per Iva, per complessivi € 316.568,77;

PERIZIE: Non si sono eseguite perizie suppletive e di variante durante i lavori.

DIREZIONE LAVORI: della direzione dei lavori in oggetto è stato incaricato il Geom. Antonio Mesti dell'amministrazione Provinciale di Parma.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 25/07/2019 come risulta dal relativo verbale.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: la scadenza dei lavori era stabilita in 60 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e quindi terminanti il 23/09/2019.

SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI: i lavori non sono stati sospesi.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 23/09/2019.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità alle norme progettuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

CERTIFICATI DI ACCONTO: sono stati emessi:

- n.1 certificato di pagamento:
 - rata di € 145.712,96 del 08/08/2019
- n.2 certificato di pagamento:
 - rata di € 111.125,39 del 16/09/2019

CONTO FINALE: il conto Finale è stato redatto in data 13/02/2020 dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti	€ 259.482,60
da cui sono dedotti:	
per certificato di acconto già emesso:	
- certificato di pagamento n.1	€ 145.712,96
- certificato di pagamento n.2	€ 111.125,39

a dedurre penale (al netto del ribasso d'asta) di cui alla comunicazione del Responsabile del Procedimento pari a € 464,16. A seguito delle penali applicate si sono eseguite ulteriori lavorazioni per la somma di 464,16, secondo il detto conto finale resta quindi il credito netto dell'impresa in € 2.644,25.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato tutti gli Atti Contabili senza inserire riserve di sorta ed ha prodotto tutte le fatturazioni relative in originale presso gli uffici provinciali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI

Sono state richieste dall'Ente appaltante le posizioni contributive dell'Impresa dalle quali è risultato quanto segue:

- l'impresa appaltatrice è in regola con gli adempimenti relativi alle assicurazioni obbligatorie.

AVVISI AD OPPONENDUM: non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

COLLAUDO: ai sensi dell'Art. 102 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, il certificato di collaudo delle lavorazioni svolte è sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 13/02/2020 sono intervenuti i Sigg.ri :

Geom. Antonio Mesti, Direttore dei Lavori;

Sig. Francesco Spotti, legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice;

con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da controlli, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nelle singole contabilità;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Sissa Trecasali (PR), Via Rossini n.5, 43018 Fraz. Viarolo, p. iva 02606440341, in base alle specifiche di progetto, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€ 259.482,60
- a dedursi per certificato di pagamento n.1	€ 145.712,96
- a dedursi per certificato di pagamento n.2	€ 111.125,39
- a dedurre penale	€ 464,16
a sommare ulteriori lavorazioni eseguite	€ 464,16

secondo il conto finale resta il credito netto dell'impresa pari a € **2.644,25 (oltre iva)**, del quale si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Parma, 13/02/2020

L'IMPRESA APPALTATRICE
C.F.S. Soc. Coop.


C.F.S. Società Cooperativa

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Mesti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini







**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Determinazione Dirigenziale n. **290 / 2020**

Proposta n. 1372/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PIANURA SP.9, SP.10, SP.16, SP.18, SP.33, SP.45, SP.50, SP.59, SP.95 E SP.588R - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATAA SALDO SVINCOLO CAUZIONE CUP: D23D18000550002 - CIG 7848552DFD

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 26/03/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale