



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 296 del 26/03/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - PROGETTO SP 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO IN CONTRORIPA AL KM 77+700 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO SVINCOLO CAUZIONE D23D18000630003 CIG 79826589C4

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Premesso:

che con Decreto Presidenziale n. 161/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo: "PROGETTO S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO IN CONTRORIPA AL KM 77+700" dell'importo complessivo € 80.000,00;

che con determinazione dirigenziale n. 862/ 2019 del 30/07/2019 (esecutiva il 31/07/2019) è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori denominati "PROGETTO S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO IN CONTRORIPA AL KM 77+700" alla ditta IDROTER SNC, con sede in Villa Minozzo 42030 (RE), Via della Vittoria n.7, P. Iva 03970540963, che ha offerto un ribasso del 5,60% (corrispondente ad € 3.584,51 di ribasso) per un importo contrattuale di € 61.964,67

(comprensivo di € 1.540,00 di oneri della sicurezza) oltre iva di legge pari ad € 13.632,23 e così per complessivi € 75.596,90;

che con Determinazione Dirigenziale n. 926 del 21/08/2019 esecutiva il 22/08/2019 si è proceduto all'aggiudicazione alla ditta IDROTER SNC, con sede in Villa Minozzo 42030 (RE), Via della Vittoria n.7, P. Iva 03970540963, per l'importo di € 61.964,67 oltre ad € 13.632,23 per iva 22% e così per un totale complessivo di € 75.596,90;

che a seguito del Dispongo Presidenziale prot. n. 21892 del 31/07/2019 il precedente Rup Dott. Gabriele Annoni è stato sostituito dall'Ing. Gianpaolo Monteverdi;

che con Decreto n. 55 del 11/03/2020 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 2019 dell'Ente, comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 del Servizio Viabilità e Infrastrutture come da determina n. 183/2020;

Verificato che il CUP è D23D18000630003 e il CIG 79826589C4;

Considerato

che i lavori sono stati ultimati in data 07/02/2020;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti, in data 18/03/2020, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 61.964,67 comprensivo di € 1.540,00 per oneri della sicurezza, oltre iva;

che durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 61.694,67 oltre all'iva di legge 22% pari ad € 13.632,23 così per complessivi € 75.596,90, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che l'impresa al momento del perfezionamento del contratto ha costituito la cauzione mediante fideiussione bancaria n. 4700003.19 del 23/08/2019, rilasciata da EMILBANCA Credito Cooperativo con sede legale in Bologna via Mazzini n. 152 CAP 40138, dell'importo di € 3.098,23;

che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori " PROGETTO S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO IN CONTRORIPA AL KM 77+700", redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 18/03/2020, depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità ed Infrastrutture, con un importo complessivo dei lavori di € 61.964,67 comprensivo di € 1.540,00 per oneri della sicurezza, oltre iva;

di liquidare la rata a saldo alla ditta IDROTER SNC, con sede in Villa Minozzo 42030 (RE), Via della Vittoria n.7, P. Iva 03970540963 la somma di € 61.694,67 oltre all'iva di legge 22% pari ad € 13.632,23 così per complessivi € 75.596,90 quale importo della rata a saldo dei lavori in oggetto;

di autorizzare lo svincolo, a favore dell'impresa medesima della polizza a garanzia definitiva tramite fideiussione bancaria n. 4700003.19 del 23/08/2019, rilasciata da EMILBANCA Credito Cooperativo con sede legale in Bologna via Mazzini n. 152 CAP 40138, dell'importo di € 3.098,23;

di confermare che la somma di € 75.596,90 rientra nell'impegno 493/20 sub. 667 al Capitolo 216900220000 Manutenzione stradale strade provinciali, titolo 2°, missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2020,

di dare atto che la spesa complessiva di cui sopra è finanziata - ai sensi del Decreto n.62/2019 (DPCM del 04/04/2019) della Regione Emilia Romagna richiamato nelle premesse - con contributo regionale di totali 265.000,00 accertati al Cap. 140000140500 Contributo da Regione Emilia Romagna Contributi per calamità e lavori di somma urgenza, titolo 4 entrata in conto capitale, tipologia 200 Contributi agli investimenti, acc. 279 del bilancio 2020;

di dare atto che

- il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;
- presente provvedimento verrà comunicato all'affidatario;
- per il Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012

-
-

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA
Servizio Viabilità e Infrastrutture
Viale Martiri della Libertà, 15
43123 parma

OGGETTO: "SP 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO IN CONTRORIPA AL KM 77+700"
(D23D18000630003 CIG 79826589C4)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto esecutivo: il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione del Dirigente n. 161 del 30/07/2019 per un importo complessivo di € 80.000,00 di cui € 65.549,18 per lavori compresi oneri per la sicurezza pari ad 1.540,00 ed € 14.450,82 per somme a disposizione.

Assuntore dei lavori: Con determinazione del dirigente n. 926 del 21/08/2019 esecutiva il 22/08/2019 l'appalto è stato aggiudicato all'Impresa IDROTER SNC con sede in Villa Minozzo (RE), Via della Vittoria n. 7 - cod. fisc./P. IVA 01952630356.

Contratto: Il contratto è stato stipulato in data 28/08/2019 al n° 15142 di Repertorio.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale, in base all'applicazione del complessivo ribasso d'asta del 5,60% sull'importo soggetto a ribasso e in considerazione dell'importo per oneri di € 1.540,00 non soggetto a ribasso d'asta risulta di netti € 61.964,67 oltre I.V.A. al 21% per complessivi € 75.596,90.

Cauzione: come risulta dal contratto di appalto l'impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante Fidejussione Bancaria n. 4700003.19 del 23/08/2019, rilasciata da EMILBANCA Credito Cooperativo con sede legale in Bologna via Mazzini n. 152 CAP 40138 per un importo di € 3.098,23.

Consegna dei lavori: La consegna dei lavori è avvenuta in data 12/11/2019 come risulta dal relativo Verbale. Il tempo utile stabilito per dare compiuti i lavori è stato fissato in 90

giorni (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti da tale data, per cui il termine di ultimazione scadeva il giorno 10/02/2020

Sospensione e ripresa dei lavori: non sono state concesse sospensioni durante l'esecuzione dei lavori

Proroghe concesse: non sono state concesse proroghe durante l'esecuzione dei lavori

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 07/02/2020 come accertato con emissione del relativo certificato di ultimazione alla stessa data

Subappalti: Non sono stati autorizzati subappalti

Danni da forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto

Avvisi ad opponendum: non sono state avanzate opposizioni entro il termine legale di pubblicazione degli avvisi.

Conto finale: il conto finale è stato redatto in data 18/03/2020 ed importa complessivamente netti:

per lavori e somministrazioni€ 61.964,67 +IVA al 22%

Riserve dell'impresa: l'impresa ha firmato il conto finale senza apporvi riserve.

Infortuni in corso di lavoro: durante i lavori non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazioni sociali: dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, richiesto all'ultimazione dei lavori, è emersa la regolarità della posizione dell'impresa esecutrice nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Collaudo: L'atto formale di collaudo, ai sensi delle vigenti normative in materia di Opere Pubbliche, viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

Cessione di credito da parte dell'impresa: Per i lavori in questione l'impresa IDROTER SNC con sede in Villa Minozzo (RE), Via della Vittoria n. 7 - cod. fisc./P. IVA 01952630356 non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti.

Direzione dei lavori: I lavori sono stati diretti dal Geom. Antonio Mesti dell'Amministrazione Provinciale di Parma.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il giorno 26/02/2020 è stata effettuata dal sottoscritto Geom. Antonio Mesti - Direttore dei Lavori, presente il Sig. Umberto Manari per l'impresa aggiudicataria una visita sulla Strada Provinciale interessata dai lavori e si è accertato che le opere realizzate si presentano in buono stato di conservazione.

Pertanto, considerato:

- che i lavori corrispondono alle prescrizioni e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate sullo Stato Finale dei lavori;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che l'Impresa ha provveduto all'assicurazione dei propri operai presso gli Istituti assicurativi INAIL ed INPS - sedi competenti;
- che non sono state effettuate occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati;
- che l'ammontare della spesa complessiva è inferiore all'importo contrattuale

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa l'impresa IDROTER SNC con sede in Villa Minozzo (RE), Via della Vittoria n. 7 - cod. fisc./P. IVA 01952630356 in base al contratto


n° 15142 di Rep. del 28/08/2020 sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito dell'impresa come segue:

a. per lavori e somministrazioni€ 61.964,67
(compreso € 1.540,00 per oneri sicurezza)

oltre ad I.V.A. 22% pari ad € 13.632,23 e così per complessivi € 75.596,90 dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato.

Parma, lì 18/03/2020


L'impresa
IDROTER SNC


IDROTER s.n.c.
Via della Vittoria n° 7
40000 VIGEVANO (PR)
Telefono e Fax 0522/726643
Cod. Fisc. / P. IVA 01952630356

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Mezzanotte




Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gianpaolo Monteverdi





**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Determinazione Dirigenziale n. **296 / 2020**

Proposta n. 1367/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - PROGETTO SP 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO IN CONTRORIPA AL KM 77+700 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO SVINCOLO CAUZIONE D23D18000630003 CIG 79826589C4

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 31/03/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale