



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 407 del 04/05/2020**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO G. GALILEI DI SAN SECONDO": CHIUSURA QUADRI TECNICI ECONOMICI

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica - Patrimonio" come da Determina Dirigenziale n. 533/2019;

Visti:

il DDG 448 del 4/12/2013 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di definizione degli interventi ammessi al contributo di cui al DDG n. 267/2013;

la nota del Ministero del del 23/12/2013, nostro prot. 988/2014, con la quale ha comunicato la concessione del cofinanziamento per l'intervento presso l'ISISS G. Galilei di San Secondo di € 500.000,00;

Premesso che:

Il progetto originario di € 500.000,00 è stato suddiviso in due lotti funzionali, suddivisi su due annualità di bilancio distinti:

- 1) "Lavori di messa in sicurezza Istituto G. Galilei di San Secondo" per € 300.000,00 (CUP: D61H13000960004);
- 2) "Messa in sicurezza e di consolidamento dell'edificio dell'ITIS Galilei di San Secondo", per € 200.000,00 (CUP: D61E15000390004);

relativamente al primo intervento:

"Messa in sicurezza ITIS G. Galilei di San Secondo": € 300.000,00

- con delibera di Giunta Provinciale n. 156/2014 è stato approvato il progetto preliminare dei "lavori di messa in sicurezza Istituto G. Galilei di San Secondo" di complessivi € 300.000,00;

- con determina n. 921/2014 è stato affidato l'incarico professionale all'ing. Vittorio Alberti, per la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza dei lavori per €. 36.795,20 iva compresa;

- con delibera di Giunta Provinciale n. 194/2014 è stato approvato il progetto definitivo;
- con determina n. 2003/2015 è stato approvato il progetto esecutivo e si è provveduto ad impegnare la spesa a favore di ANAC per € 30,00;
- con determina n. 2022/2015 è stata autorizzata la spesa di € 11.000,00 per esecuzione di lavori in economia;
- con determine n. 1381/2015 e n. 1574/2014 si è proceduto ad autorizzare la spese per l'esecuzione di indagini diagnostiche geologiche e geotecniche, per complessivi € 5.148,40 (rispettivamente di € 1.512,80 e 3.635,60);
- con determinazione n. 2665/2015 si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori alla ditta ATI BSF srl - Michele Primo Officine Meccaniche srl, per un importo contrattuale di € 192.360,74;
- in data 14/10/2016 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con la ditta ATI BSF srl - Michele Primo Officine Meccaniche srl, rep. n. 14919;
- i lavori sono stati consegnati regolarmente in data 06/06/2016 e terminati in data 15/09/2016, entro il termine contrattuale;
- con determina n. 1363/2016 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante, ex art. 57, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, con un aumento dell'importo contrattuale di € 18.206,00 (oneri compresi) oltre ad IVA di legge per un totale di € 20.026,60;
- con determina n. 1363/2016 si è provveduto ad incrementare il compenso del professionista incaricato della Direzione Lavori a seguito della redazione della Perizia suppletiva e di variante per € 3.806,40;

Visti il Quadro Tecnico Economico conclusivo dell'intervento "Messa in sicurezza ITIS G. Galilei di San Secondo" così determinato

	DD 2003/15	DD 2665/15	perizia 1363/16	QTE Finale	Economie finali
lavori	€ 184.600,81	€ 140.473,83	€ 140.473,83	€ 0,00	€ 0,00
sicurezza	€ 34.399,57	€ 34.399,57	€ 34.399,57	€ 0,00	€ 0,00
Perizia suppletiva	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.206,00	€ 0,00	€ 0,00
totale lavori	€ 219.000,38	€ 174.873,40	€ 193.079,40	€ 193.079,40	€ 0,00
iva 10% sui lavori	€ 21.900,04	€ 17.487,34	€ 19.307,94	€ 19.307,94	€ 0,00
prove geologiche iva c.	€ 5.148,40	€ 5.148,40	€ 5.148,40	€ 5.148,40	€ 0,00
imprevisti +ribasso iva compresa	€ 4.460,98	€ 53.000,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.167,66
autorità LLPP	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
lavori in economia iva c.	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00
spese tecniche iva c.	€ 36.795,20	€ 36.795,20	€ 40.601,60	€ 40.601,60	€ 0,00
art. 92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	€ 1.470,00	€ 1.470,00	€ 1.470,00	€ 0,00	€ 1.470,00
totale somme a disposizione	€ 80.999,62	€ 125.126,60	€ 106.920,60	€ 76.282,94	€ 0,00
totale	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 269.362,34	€ 30.637,66

dal quale risultano euro 30.637,66 di economie dal Quadro Tecnico Economico complessivo di € 300.000,00.

Relativamente al secondo intervento

"Messa in sicurezza e consolidamento ITIS Galilei S. Secondo: 200.000,00"

- con determina n. 2825/2015 è stato affidato l'incarico professionale all'ing. Vittorio Alberti, per la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza dei lavori per € 14.060,00;
- con Decreto del Presidente 359/2015 è stato approvato il progetto preliminare/definitivo/esecutivo dei "Messa in sicurezza e di consolidamento dell'edificio dell'ITIS Galilei di San Secondo" di complessivi € 200.000,00;

- con determina n. 2776/2015 è stata autorizzata la spesa di € 38.500,00 iva c. per esecuzione di lavori in economia alla ditta Gommaplast;

- con determinazione n. 2831 del 28/12/2015 si è provveduto ad approvare la lettera d'invito per la procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e l'impegno di spesa a favore di ANAC per € 30,00;

- con determinazione n. 799/2016 si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori alla ditta Cooperativa Edile Artigiana, per un importo contrattuale di € 84.408,07 poi rettificato in € 84.395,09 iva compresa;

- in data 20/10/2016 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con la ditta Cooperativa Edile Artigiana, rep. n. 14921;

i lavori sono stati consegnati regolarmente in data 29/07/2016 e terminati in data 20/09/2016, entro il termine contrattuale;

- con determina n. 1082/2016 del è stata approvata una perizia suppletiva e di variante, ex art. 57, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, con un aumento dell'importo contrattuale di € 15.527,99 (oneri compresi) oltre ad IVA di legge per un totale di € 17.080,79;

con determinazione n. 702 del 31/07/2017 sono stati affidati lavori in economia alla ditta Ruggero per € 9.612,14 - concordati con la dirigenza scolastica;

con determinazione n. 776/2017 sono stati affidati ulteriori lavori in economia alle ditte Pasini srl, SB New House srl, Benecchi srl, Barbieri Montaggi srl per un totale di € 29.167,66 iva compresa - concordati con la dirigenza scolastica;

con determinazione n. 136/2019 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta Cooperativa Edile Artigiana;

Visto il Quadro Tecnico Economico conclusivo dell'intervento "Messa in sicurezza e di consolidamento dell'edificio dell'ITIS Galilei di San Secondo" così determinato

	DP 359/15	DD 779/2016	DD 1082/16	QTE finale	economie
interventi di miglioramento sismico	€ 96.096,53	€ 71.830,23	€ 71.830,23	€ 0,00	€ 0,00
oneri per la sicurezza punto A1	€ 4.892,58	€ 4.892,58	€ 4.892,58	€ 0,00	€ 0,00
totale contrattuale A1	€ 100.989,11	€ 76.722,81	€ 76.722,81	€ 0,00	€ 0,00
ribasso su A1	€ 0,00	€ 24.266,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
perizia su A1	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.527,99	€ 0,00	€ 0,00
totale lavori	€ 100.989,11	€ 100.989,11	€ 92.250,80	€ 92.250,80	€ 0,00
rifacimento pavimentazione oneri compresi	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
lavori elettrici oneri compresi	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 26.516,05	€ 3.483,95
lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.738,31	€ 8.738,31	€ 0,00
Totale A	€ 165.989,11	€ 165.989,11	€ 165.989,11	€ 162.505,16	€ 3.483,95
iva 10% su A	€ 16.598,91	€ 16.598,91	€ 16.598,91	€ 16.250,50	€ 348,41
spese tecniche iva c.	€ 14.060,00	€ 14.060,00	€ 14.060,00	€ 14.050,00	€ 10,00
spese tecniche Merloni	€ 3.321,98	€ 3.321,98	€ 3.321,98	€ 0,00	€ 3.321,98
Autorita LLPP	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
somme disposizione	€ 34.010,89	€ 34.010,89	€ 34.010,89	€ 30.330,50	€ 3.680,39
totale	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 192.835,66	€ 7.164,34

dal quale risultano euro 7.164,34 di economie dal Quadro Tecnico Economico complessivo di € 200.000,00.

Pertanto sul finanziamento complessivo di € 500.000,00, vi è una economia complessiva di € 37.802,00, con un contributo Ministeriale pari ad € 231.099,00:

#### DETERMINA

Di approvare la chiusura dei Quadri Tecnici Economici, come espliciti in premessa, dei lavori di  
1) "lavori di messa in sicurezza Istituto G. Galilei di San Secondo" per € 300.000,00 (CUP: D61H13000960004);  
2) "Messa in sicurezza e di consolidamento dell'edificio dell'ITIS Galilei di San Secondo", per € 200.000,00 (CUP: D61E15000390004);  
rispettivamente con una economia di € 30.637,66 sul QTE di € 300.000,00 e di € 7.164,34 sul QTE di € 200.000,00, per € 37.802,00 complessivi;

di confermare la spesa complessiva di € 462.198,00 corrispondente ai pagamenti effettuati per gli interventi in oggetto, come rendicontato in premessa, compresa nei QTE complessivi di € 300.000,00 e € 200.000,00 per un totale di € 500.000,00 approvati con det. 2003/2015 e DP.359/2015;

di confermare che la suddetta spesa è stata impegnata al PEG cap. 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Istruzione non Universitaria), Codice Bilancio U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2014 (imp.711 e 712) e del Bilancio 2015 (imp.2970 e 2971) successivamente reiscritti per esigibilità posticipata ai bilanci 2015, 2016, 2017, 2018 a seguito dei Decreti di approvazione dei Riaccertamenti ordinari dei rispettivi esercizi (bil. 2015 imp. 1067 - 1075 - 1078 - bil. 2016 imp. 765 - 767 - 768 - 772 - 773 - 2371 - 2372 - bil. 2017 imp. 425 - 426 - bil. 2018 imp.395 - 396);

di dare atto che la spesa è stata finanziata per:

- € 250.000,00 pari al 50% con contributo MIUR come da D.M. 267/2013 (€ 150.000,00 + 100.000,00) accertato al PEG cap. 1500001507 (cofinanziamento MIUR per messa in sicurezza ITIS Galilei di S.Secondo), Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Cod. Bil. E.4020401001 (Contributi agli investimenti da Ministeri) del bil. 2014 (acc. 692) e del bil. 2015 (acc. 2591), reiscritti per esigibilità posticipata ai bilanci 2016, 2017, 2018 a seguito dei Decreti di approvazione dei Riaccertamenti ordinari dei rispettivi esercizi (bil. 2015 acc. 879 - bil. 2017 acc. 534 - 535 - bil. 2017 acc. 325 - bi.2018 acc. 235);
- € 50.000,00 con Avanzo;
- € 100.000,00 con parte contributo Fondazione Cassa Risparmio di Parma interamente riscosso;
- € 100.000,00 con proventi derivanti da Alienazioni azionarie interamente rimosse;

di confermare che sono state registrate economie per complessivi € 37.802,00 in corrispondenza dei rispettivi finanziamenti;

di inoltrare il presente atto al Ministero dell'Istruzione per gli adempimenti necessari per l'ottenimento del saldo del contributo di competenza, pari al 50%;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al D.LGS n. 33/2013;

di dare atto che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile  
(CASSINELLI PAOLA)  
con firma digitale





**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n. **407 / 2020**

Proposta n. 1527/2020

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO G. GALILEI DI SAN SECONDO": CHIUSURA QUADRI TECNICI ECONOMICI

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 04/05/2020

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)  
con firma digitale