



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 484 del 25/05/2020

Oggetto: UFFICIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 19 DEL MANUBIOLA E LA SP 523R DEL COLLE DI CENTO CROCI - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO - CUP: 23D18000630003, CODICE CIG: ZD62A96016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE
E COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Visti:

- l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la Determinazione Dirigenziale n.537 del 21/05/2019 di attribuzione della P.O. Viabilità e Sicurezza Stradale e Coordinamento delle altre Posizioni Organizzativee relativa delega ;

Premesso

che, con Decreto Presidenziale n.243/2019, è stato approvato il Verbale di Somma Urgenza di "SP 19 del Manubiola e la SP 523R del Colle di Cento Croci - intervento di messa in sicurezza della scarpata di monte e ripristino del reticolo scolante" redatto in data 5/11/2019 ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e smi ed avente un importo complessivo di euro 25.620,00, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

che con delibera di Consiglio Provinciale n. 51 del 29/11/2019 è stato approvato il

“riconoscimento legittimita' debito fuori bilancio ai sensi degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.lgs. 267/2000 per lavori di somma urgenza effettuati nel mese di novembre;

che con determinazione dirigenziale n. 1649/2019 è stato approvato il Verbale di Somma Urgenza : “SP 19 DEL MANUBIOLA E LA SP 523R DEL COLLE DI CENTO CROCI ” dell'importo complessivo € 25.620,00;

che i lavori furono affidati alla ditta Bonelli Armando, Roberto e Paolo Società Agricola con sede in località Medolo – 43042 Berceto (PR), C.F e P.IVA 02197200344 ,per l'importo di € 21.000,00 oltre ad € 4.620,00 per iva 22% e così per un totale complessivo di € 25.620,00;

Verificato che il CUP è 23D18000630003, CODICE CIG: ZD62A96016 ;

Considerato

che i lavori sono stati ultimati in data 17/05/2020;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti, in data 18/05/2020, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 20.600,00 comprensivo di € 400,00 per oneri della sicurezza, oltre iva;

che durante il corso dei lavori non sono stati emessi un certificati di pagamento in acconto;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 21.000,00 oltre all'iva di legge al 22% pari ad € 4.620,00 e così per un totale complessivo di € 25.620,00, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Tenuto conto

che rispetto alla componente “lavori” di cui al quadro tecnico economico NON si è registrata alcuna economia

che con decreto n. 55 del 11/03/2020 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 2019 dell'Ente comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 del Servizio Viabilità e Infrastrutture come da determina n. 183/2020;

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Somma Urgenza “ SP

19 DEL MANUBIOLA E LA SP 523R DEL COLLE DI CENTO CROCI", redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 15/05/2020 depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutturei, con un importo complessivo dei lavori di € 21.000,00 comprensivo di € 400,00 per oneri della sicurezza, oltre iva;

di liquidare alla ditta Bonelli Armando, Roberto e Paolo Società Agricola con sede in località Medolo – 43042 Berceto (PR), C.F e P.IVA 02197200344, la somma di € 21.000,00 oltre ad € 4.620,00 per iva 22% e così per un totale complessivo di € 25.620,00 quale importo della rata a saldo dei lavori in oggetto, nell'ambito dell'impegno 505/20 assunto al capitolo 216900220000 Manutenzione stradale strade provinciali, titolo 2°, missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2020, finanziato con avanzo d'amministrazione;

- il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;
- presente provvedimento verrà comunicato all'affidatario;
- per il Funzionario responsabile di P.O. Non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA
Servizio Viabilità e Infrastrutture

Viale Martiri della Libertà, 15

43123 parma

LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI MONTE E RIPRISTINO DEL RETICOLO SCOLANTE LUNGO LA SP 19 DEL MANUBIOLA E LA SP 523R DEL COLLE DI CENTO CROCI

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO: è stato approvato un verbale di somma urgenza "Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della scarpata di monte e ripristino del reticolo scolante lungo la SP 19 del Manubiola e e la SP 523 del Colle di Cento Croci" in quanto si sono verificati alcuni movimenti franosi che hanno danneggiato parzialmente anche il corpo stradale, redatto dal Servizio Viabilità della Provincia di Parma, con determina dirigenziale n. 1649/2019 del 13/12/2019, con decreto n. 243/2019 del Presidente della Provincia di Parma e con decreto del Consiglio 51/2019 per il debito fuori bilancio, per un importo lavori di € 25.620,00 così ripartito:

IMPORTO LAVORI BASE D'ASTA	€ 20.600,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 400,00
Totale a base d'appalto	€ 21.000,00
IVA al 22% (sui lavori e oneri sicurezza)	€ 4.620,00
TOTALE quadro economico	€ 25.620,00

ASSUNTORE DEI LAVORI: i lavori sono stati affidati alla ditta Bonelli Armando, Roberto e Paolo Società Agricola con sede in località Medolo – 43042 Berceto (PR), C.F e P.IVA 02197200344 per € 21.000,00 compresi € 400,00 per oneri della sicurezza per complessivi euro, iva compresa 25.620,00.

DIREZIONE LAVORI: della direzione dei lavori in oggetto è stato incaricato il Geom. Antonio Mesti dell'amministrazione Provinciale di Parma.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stato consegnati come risulta dal relativo verbale.

TEMPO UTILE STABILITO PER L'ESECUZIONE: la scadenza dei lavori era stabilita in 45 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e pertanto la data utile per l'ultimazione degli stessi era il 20/12/2019

SOPENSIONI E RIPRESE: i lavori furono sospesi con verbale n.1 del 15/11/2019, ripresi con verbale n.1 del 20/01/2020 , sospesi con verbale n.2 del 13/02/2020 e ripresi con verbale n. 2 del 06/05/2020, i lavori pertanto rimasero sospesi per 149 gg e la nuova data di fine lavori è il 17/05/2020.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 15/05/2020.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità alle norme progettuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

CERTIFICATI DI ACCONTO: non sono stati emessi certificati di pagamento

STATO FINALE DEI LAVORI: lo stato Finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti comprensivo

delle liste degli operai e delle provviste € 21.000,00

CONFRONTO PER LA SOMMA AUTORIZZATA DELLA SPESA

- Importo netto autorizzato per i lavori € 21.000,00
- Importo netto lavori eseguiti € 21.000,00

Con una differenza di € 00,00

CREDITI A FAVORE DELL'IMPRESA

Non risultano crediti a favore dell'impresa.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato tutti gli Atti Contabili senza inserire riserve di sorta ed ha prodotto tutte le fatturazioni relative in originale presso gli uffici provinciali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI

Sono state richieste dall'Ente appaltante le posizioni contributive dell'Impresa dalle quali è risultato quanto segue:

- l'impresa appaltatrice è in regola con gli adempimenti relativi alle assicurazioni obbligatorie.

AVVISI AD OPPONENDUM: non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

COLLAUDO: ai sensi dell'Art. 141 della d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il certificato di collaudo delle lavorazioni svolte è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 15/05/2020 sono intervenuti i Sigg.:

- Geom. Antonio Mesti, Direttore dei Lavori;
- Il Sig. Bonelli Paolo, Legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice;

con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da controlli, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nelle singole contabilità;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile,

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta Bonelli Armando, Roberto e Paolo Società Agricola con sede in località Medolo – 43042 Berceto (PR), C.F e P.IVA 02197200344, in base alle specifiche di progetto, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale € 21.000,00

comprensivo di oneri della sicurezza € 400,00
oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 4.620,00 per complessivi € 25.620,00 delle quali si
propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i
lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente
atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Parma, 18/05/2020

L'IMPRESA APPALTATRICE
Bonelli Armando, Roberto e Paolo Soc. Agricola



Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Mesti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Gloria Resteghini



**PROVINCIA
DI PARMA**

Oggetto	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI MONTE E RIPRISTINO DEL RETICOLO SCOLANTE LUNGO LA SP 19 DEL MANUBIOLA E LA SP 523R DEL COLLE DI CENTO CROCI
----------------	---

Impresa Aggiudicatrice	Impresa Ditta Bonelli Armando, Roberto e Paolo Società Agricola con sede in località Medolo – 43042 Berceto (PR), C.F e P.IVA 02197200344
-------------------------------	---

CONTRATTO	Verbale di Somma Urgenza in data 05/11/2019
------------------	---

Importi:	
Importo lavori	€ 20.600,00
Oneri della sicurezza	€ 400,00
Importo complessivo	€ 21.000,00
IVA 22%	€ 4.620,00
Totale complessivo	€ 25.620,00

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori	Giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi
--	---

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 2

(art.23 comma 1 DM 49/2018)

L'anno 2020, il mese di febbraio, il giorno 13, presso il luogo dove debbono compiersi i lavori, il sottoscritto direttore dei lavori Geom. Antonio Mesti, alla presenza del sig. Bonelli Paolo legale rappresentante dell'impresa Bonelli Armando, Roberto e Paolo Società Agricola;

Visto il Verbale di Somma Urgenza in data 05/11/2019;

Visto il Verbale di sospensione n. 1 in data 15/11/2019;

Visto il Verbale di ripresa n. 1 in data 20/01/2020;

Considerato che motivi di forza maggiore, non consentono la realizzazione a regola d'arte delle opere da eseguirsi ;

ORDINA

all'Impresa Appaltatrice di sospendere, in data odierna, i lavori per riprenderli quando le condizioni lo consentiranno.

Il Sig. Bonelli Paolo Legale Rappresentante, accetta col presente atto la sospensione dei lavori senza sollevare riserva od eccezione alcuna, e dichiara che la sospensione non produrrà alcun danno, rinunciando alle richieste di maggiori compensi ed impegnandosi a non avanzare pretese al riguardo di qualsiasi genere ed in qualsiasi tempo e/o luogo.

Con il presente verbale si dispone all'impresa, durante il permanere della sospensione, di eseguire visite in cantiere ad intervalli regolari accertando le condizioni di regolarità del cantiere, ai fini della sicurezza e lo stato delle opere al fine di evitare danni a quanto già eseguito.

Del che si è redatto, in doppio esemplare, il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Per L'IMPRESA ESECUTRICE

Sig. Bonelli Paolo

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Antonio Mesti

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini



**PROVINCIA
DI PARMA**

Oggetto	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI MONTE E RIPRISTINO DEL RETICOLO SCOLANTE LUNGO LA SP 19 DEL MANUBIOLA E LA SP 523R DEL COLLE DI CENTO CROCI
----------------	---

Impresa Aggiudicatrice	Impresa Ditta Bonelli Armando, Roberto e Paolo Società Agricola con sede in località Medolo – 43042 Berceto (PR), C.F e P.IVA 02197200344
-------------------------------	---

CONTRATTO	Verbale di Somma Urgenza in data 05/11/2019
------------------	---

Importi:	
Importo lavori	€ 20.600,00
Oneri della sicurezza	€ 400,00
Importo complessivo	€ 21.000,00
IVA 22%	€ 4.620,00
Totale complessivo	€ 25.620,00

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori	Giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi
--	---

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno 2020 il mese di maggio il giorno 15, il sottoscritto Geom. Antonio Mesti, Direttore dei Lavori, ha convocato sul luogo la Ditta Appaltatrice.

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 05/11/2019, considerato che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori era fissato in 45 giorni, e quindi i lavori dovevano essere ultimati entro il 20/12/2019;

Visto il Verbale di Sospensione dei lavori n.1 in data 15/11/2019;

Visto il Verbale di Ripresa dei lavori n.1 in data 20/01/2020;

Visto il Verbale di Sospensione dei lavori n.2 in data 13/02/2020;

Visto il Verbale di Ripresa dei lavori n.2 in data 06/05/2020;

Considerato che i lavori vennero sospesi per 149 (centoquarantanove) giorni, la nuova data di ultimazione lavori è il 17/05/2020,

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 15/05/2020 e che gli stessi quindi sono stati eseguiti in tempo utile.

Letto, confermato e sottoscritto

L'IMPRESA ESECUTRICE
Bonelli Armando, Roberto e Paolo Soc. Agricola

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Antonio Mesti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Gloria Resteghini

IL C.S.E.
Geom. Antonio Mesti



**PROVINCIA
DI PARMA**

Oggetto	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI MONTE E RIPRISTINO DEL RETICOLO SCOLANTE LUNGO LA SP 19 DEL MANUBIOLA E LA SP 523R DEL COLLE DI CENTO CROCI
----------------	---

Impresa Aggiudicatrice	Impresa Ditta Bonelli Armando, Roberto e Paolo Società Agricola con sede in località Medolo – 43042 Berceto (PR), C.F e P.IVA 02197200344
-------------------------------	---

CONTRATTO	Verbale di Somma Urgenza in data 05/11/2019
------------------	---

Importi:	
Importo lavori	€ 20.600,00
Oneri della sicurezza	€ 400,00
Importo complessivo	€ 21.000,00
IVA 22%	€ 4.620,00
Totale complessivo	€ 25.620,00

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori	Giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi
--	---

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°1

(art. 10 comma 4 DM 07/03/2018 n.49)

L'anno 2020, il mese di gennaio, il giorno 20, presso il luogo dove debbono compiersi i lavori, il sottoscritto direttore dei lavori Geom. Antonio Mesti, alla presenza del sig. Bonelli Paolo legale rappresentante dell'impresa Bonelli Armando, Roberto e Paolo Società Agricola;

Visto il Verbale di Somma Urgenza in data 05/11/2019;

Visto il Verbale di Sospensione dei lavori n.1 in data 15/11/2019;

Considerato che i motivi che hanno determinato la sospensione sono venuti a cessare

ORDINA

all'Impresa Appaltatrice di riprendere i lavori in data odierna.

Considerato che i lavori sono stati sospesi per giorni 66 (sessantasei), il nuovo termine per dare ultimati i lavori viene a scadere **il 24 febbraio 2020**.

Del che si è redatto, in doppio esemplare, il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Per L'IMPRESA ESECUTRICE

Sig. Bonelli Paolo

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Antonio Mesti

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini



**PROVINCIA
DI PARMA**

Oggetto	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI MONTE E RIPRISTINO DEL RETICOLO SCOLANTE LUNGO LA SP 19 DEL MANUBIOLA E LA SP 523R DEL COLLE DI CENTO CROCI
----------------	---

Impresa Aggiudicatrice	Impresa Ditta Bonelli Armando, Roberto e Paolo Società Agricola con sede in località Medolo – 43042 Berceto (PR), C.F e P.IVA 02197200344
-------------------------------	---

CONTRATTO	Verbale di Somma Urgenza in data 05/11/2019
------------------	---

Importi:	
Importo lavori	€ 20.600,00
Oneri della sicurezza	€ 400,00
Importo complessivo	€ 21.000,00
IVA 22%	€ 4.620,00
Totale complessivo	€ 25.620,00

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori	Giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi
--	---

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 1

(art.23 comma 1 DM 49/2018)

L'anno 2019, il mese di novembre, il giorno 15, presso il luogo dove debbono compiersi i lavori, il sottoscritto direttore dei lavori Geom. Antonio Mesti, alla presenza del sig. Bonelli Paolo legale rappresentante dell'impresa Bonelli Armando, Roberto e Paolo Società Agricola;

Visto il Verbale di Somma Urgenza in data 05/11/2019;

Considerato che motivi di forza maggiore, non consentono la realizzazione a regola d'arte delle opere da eseguirsi ;

ORDINA

all'Impresa Appaltatrice di sospendere, in data odierna, i lavori per riprenderli quando le condizioni lo consentiranno.

Il Sig. Bonelli Paolo Legale Rappresentante, accetta col presente atto la sospensione dei lavori senza sollevare riserva od eccezione alcuna, e dichiara che la sospensione non produrrà alcun danno, rinunciando alle richieste di maggiori compensi ed impegnandosi a non avanzare pretese al riguardo di qualsiasi genere ed in qualsiasi tempo e/o luogo.

Con il presente verbale si dispone all'impresa, durante il permanere della sospensione, di eseguire visite in cantiere ad intervalli regolari accertando le condizioni di regolarità del cantiere, ai fini della sicurezza e lo stato delle opere al fine di evitare danni a quanto già eseguito.

Del che si è redatto, in doppio esemplare, il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Per L'IMPRESA ESECUTRICE

Sig. Bonelli Paolo

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Antonio Mesti

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini



**PROVINCIA
DI PARMA**

Oggetto	LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI MONTE E RIPRISTINO DEL RETICOLO SCOLANTE LUNGO LA SP 19 DEL MANUBIOLA E LA SP 523R DEL COLLE DI CENTO CROCI
----------------	---

Impresa Aggiudicatrice	Impresa Ditta Bonelli Armando, Roberto e Paolo Società Agricola con sede in località Medolo – 43042 Berceto (PR), C.F e P.IVA 02197200344
-------------------------------	---

CONTRATTO	Verbale di Somma Urgenza in data 05/11/2019
------------------	---

Importi:	
Importo lavori	€ 20.600,00
Oneri della sicurezza	€ 400,00
Importo complessivo	€ 21.000,00
IVA 22%	€ 4.620,00
Totale complessivo	€ 25.620,00

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori	Giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi
--	---

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°2

(art. 10 comma 4 DM 07/03/2018 n.49)

L'anno 2020, il mese di maggio il giorno 06, presso il luogo dove debbono compiersi i lavori, il sottoscritto direttore dei lavori Geom. Antonio Mesti, alla presenza del sig. Bonelli Paolo legale rappresentante dell'impresa Bonelli Armando, Roberto e Paolo Società Agricola;

Visto il Verbale di Somma Urgenza in data 05/11/2019;

Visto il Verbale di Sospensione dei lavori n.1 in data 15/11/2019;

Visto il verbale di ripresa n.1 del 20/01/2020;

Visto il Verbale di sospensione n.2 in data 13/02/2020

Considerato che i motivi che hanno determinato la sospensione sono venuti a cessare

ORDINA

all'Impresa Appaltatrice di riprendere i lavori in data odierna.

Considerato che i lavori sono stati sospesi per giorni 83 (ottantatre), il nuovo termine per dare ultimati i lavori viene a scadere **il 06 maggio 2020**.

Del che si è redatto, in doppio esemplare, il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Per L'IMPRESA ESECUTRICE

Sig. Bonelli Paolo

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Antonio Mesti

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Determinazione Dirigenziale n. **484 / 2020**

Proposta n. 1607/2020

Oggetto: UFFICIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 19 DEL MANUBIOLA E LA SP 523R DEL COLLE DI CENTO CROCI - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO - CUP: 23D18000630003, CODICE CIG: ZD62A96016

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 27/05/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale