



**PROVINCIA  
DI PARMA**

Oggetto	S.P. 66 DI COMPIANO LOC. CARPANA - RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE (CUP: D27H19002060002 - CIG: Z3F2B4054A)
<i>Impresa Aggiudicatrice</i>	Impresa GOGGIANO GIUSEPPE & C. SNC con sede in Bardi (PR) - Loc. Carpana n. 167/bis - C.F. / P.IVA 01843960343
CONTRATTO	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 1708 DEL 19/12/2019 (lettera d'ordine del 19/12/2020)

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**PROGETTO:** è stato approvato il progetto "Lavori SP 66 di Compiano loc. Carpana: ricostruzione del corpo stradale" redatto dal Servizio Viabilità della Provincia di Parma, con decreto n. 281/2019 del Presidente della Provincia di Parma per un importo lavori di € 40.000,00 così ripartito:

Importo lavori	€	32.462,27
Oneri della sicurezza	€	324,62
Importo complessivo	€	32.786,89
IVA 22%	€	7.213,11
Totale complessivo	€	40.000,00

**ASSUNTORE DEI LAVORI:** i lavori sono stati affidati alla ditta GOGGIANO GIUSEPPE & C. SNC con sede in Bardi (PR) - Loc. Carpana n. 167/bis - C.F. / P.IVA 01843960343 per € 32.786,89 compresi € 324,62 per oneri della sicurezza per complessivi euro 40.000,00, iva compresa.

**DIREZIONE LAVORI:** della direzione dei lavori in oggetto è stato incaricato il Geom. Jury Bernieri dell'amministrazione Provinciale di Parma.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** i lavori in oggetto sono stato consegnati il 19/12/2019.

**TEMPO UTILE STABILITO PER L'ESECUZIONE:** la scadenza dei lavori era stabilita in 45 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e pertanto la data utile per l'ultimazione degli stessi era il 02/02/2020.

**SOPENSIONI E RIPRESE:** i lavori furono sospesi con verbale n.1 del 31/12/2019 e ripresi con verbale del 14/05/2020, i lavori pertanto rimasero sospesi per 135 gg e la nuova data di fine lavori è il 16/06/2020.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 15/06/2020 in tempo utile.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** I lavori si sono svolti in conformità alle norme progettuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:** durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

**CERTIFICATI DI ACCONTO:** non sono stati emessi certificati di pagamento.

**STATO FINALE DEI LAVORI:** lo stato Finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti comprensivo delle liste degli operai e delle provviste € 32.786,89

**CONFRONTO PER LA SOMMA AUTORIZZATA DELLA SPESA**

- Importo netto autorizzato per i lavori € 32.786,89  
- Importo netto lavori eseguiti € 32.786,89

**Con una differenza di** € 00,00

**CREDITI A FAVORE DELL'IMPRESA**

Non risultano crediti a favore dell'impresa.

**RISERVE DELL'IMPRESA**

L'impresa ha firmato tutti gli Atti Contabili senza inserire riserve di sorta ed ha prodotto tutte le fatturazioni relative in originale presso gli uffici provinciali.

**INFORTUNI SUL LAVORO**

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

**ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI**

Sono state richieste dall'Ente appaltante le posizioni contributive dell'Impresa dalle quali è risultato quanto segue:

- l'impresa appaltatrice è in regola con gli adempimenti relativi alle assicurazioni obbligatorie.

**AVVISI AD OPPONENDUM:** non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

**COLLAUDO:** ai sensi dell'Art. 141 della d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il certificato di collaudo delle lavorazioni svolte è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Alla visita tenutasi il giorno 22/06/2020 sono intervenuti i Sigg.:

- Geom. Jury Bernieri, Direttore dei Lavori;
- Il Sig. Rossi Franco, Legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice;

con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da controlli, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nelle singole contabilità;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile,

**CERTIFICA**

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta GOGGIANO GIUSEPPE & C. SNC con sede in Bardi (PR) - Loc. Carpana n. 167/bis - C.F. / P.IVA 01843960343, in base alle specifiche di progetto, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale € 32.786,89


comprensivo di oneri della sicurezza € 324,62  
oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 7.213,11, per complessivi € 40.000,00 delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Parma, 22/06/2020

L'IMPRESA APPALTATRICE  
GOGGIANO GIUSEPPE & C. SNC

*Max*  
Impresa  
Giuseppe Goggiano & C. snc  
Loc. CARPANA di BARDI (PR)  
P. IVA: 01843960343

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Jury Bernieri



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Gloria Resteghini

