



PROVINCIA DI PARMA

Servizio Viabilità
e Infrastrutture

V.le Martiri della Libertà, 15
43123 Parma

“RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONALE: SETTORE MONTAGNA OVEST (CUP D23D18000620002 - CIG 7904641C19)”

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO: è stato redatto dal Servizio Viabilità il progetto definitivo approvato con Decreto Presidenziale n. 59/2019 e il progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale n. 300/2019, per un importo lavori di € 553.000,00 così ripartito:

	Lavori e oneri della sicurezza		
A	Lavori stradali a base d'asta	€	430.933,53
B	Oneri per la sicurezza	€	4.309,34
C	Totale opere a base d'appalto	€	435.242,87
	Somme a disposizione		
D	Iva di legge al 22% (C+E+I)	€	98.123,57
E	Lavori in economia per analisi e controlli di qualità	€	10.773,34
F	Incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016	€	8.635,22
G	Contributo obbligatorio ANAC	€	225,00
L	Totale somme a disposizione	€	117.757,13
M	TOTALE GENERALE QTE	€	553.000,00

APPROVAZIONE DEL PROGETTO: Il progetto esecutivo in questione è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 300/ 2019 del 01/04/2019 i.e..

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA: interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria provinciale - Zona Montagna Ovest;

ASSUNTORE DEI LAVORI: i lavori principali in oggetto sono stati affidati con determinazione n. 740/ 2019 del 01/17/2019 alla Ditta ZEBBA SRL con sede legale in VIA IV NOVEMBRE 8 cap 43036 FIDENZA (PR) p.iva 00227490349, per l'importo di € 423.176,73 (comprensivo di € 4.309,34 di oneri della sicurezza) oltre iva di legge pari ad € 93.098,88 e così per complessivi € 516.275,61;

CONTRATTO PRINCIPALE: contratto Rep. N. 15134 del 01/08/2019

PERIZIE: Non si sono eseguite Perizie suppletive e di variante durante i lavori.

DIREZIONE LAVORI: della direzione dei lavori in oggetto è stato incaricato il Geom. Jury Bernieri dell'amministrazione Provinciale di Parma.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stato consegnati in data 05/08/2019 come risulta dal relativo verbale.

TEMPO UTILE STABILITO PER L'ESECUZIONE: la scadenza dei lavori era stabilita in 60 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e quindi terminanti il 04/10/2019.

SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI:

I lavori furono sospesi con i seguenti verbali:

verbale di sospensione n.1 in data 09/08/2019–n. 2 in data 04/09/2019–n. 3 in data 01/10/2019

I lavori furono ripresi con i seguenti verbali:

verbali di Ripresa dei lavori n.1 in data 23/08/2019 – n. 2 in data 12/09/2019 – n. 3 in data 28/11/2019

pertanto i lavori restarono sospesi complessivamente giorni 80 (ottanta) e il nuovo termine utile per la fine dei lavori è il 22/12/2019.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 20/12/2019 in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità alle norme progettuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

CERTIFICATI DI ACCONTO: E' stato emesso il certificato di pagamento n.1 della rata di € 397.755,71 in data 18/10/2019.

STATO FINALE DEI LAVORI: lo stato Finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti comprensivo delle liste degli operai e delle provviste	€ 423.176,73
- a dedurre la penale	€ 13.892,49
- a sommare le lavorazioni aggiuntive	€ 13.892,49

CONFRONTO PER LA SOMMA AUTORIZZATA DELLA SPESA

- Importo netto autorizzato per i lavori	€ 423.176,73
- Importo netto lavori eseguiti	€ 423.159,26

Con una differenza di € 17,47

CREDITI A FAVORE DELL'IMPRESA

Non risultano crediti a favore dell'impresa.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato tutti gli Atti Contabili senza inserire riserve di sorta ed ha prodotto tutte le fatturazioni relative in originale presso gli uffici provinciali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI

Sono state richieste dall'Ente appaltante le posizioni contributive dell'Impresa dalle quali è risultato quanto segue:

- l'impresa appaltatrice è in regola con gli adempimenti relativi alle assicurazioni obbligatorie.

AVVISI AD OPPONENDUM: non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

COLLAUDO: ai sensi dell'Art. 102 della d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, il certificato di collaudo delle lavorazioni svolte è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 16/06/2020 sono intervenuti i Sigg.:

- Geom. Jury Bernieri, Direttore dei Lavori;
- Sig. Zecca Flavio, Legale Rappresentante dell'Impresa appaltatrice;

con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da controlli, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nelle singole contabilità;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti ditta ZEBÀ SRL con sede legale in VIA IV NOVEMBRE 8 cap 43036 FIDENZA (PR) p.iva 00227490349, in base alle specifiche di progetto, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€ 423.159,26
- a dedurre acconto corrisposto	€ 397.755,71
- resta a saldo dell'Impresa	€ 25.403,55

oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 5.588,78, per complessivi € 30.992,33 delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Parma, 16/06/2020

L'IMPRESA APPALTATRICE
ZEBÀ SRL

ZEBÀ s.r.l.
INFRASTRUTTURE FERROVIE STRADALI
FIDENZA (PR)

Il Direttore dei Lavori
Geom. Jury Bernieri

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Gloria Resteghini

