



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 742 del 07/07/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO STATALE (MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) - SETTORE MONTAGNA EST - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO, SVINCOLO CAUZIONE - CUP: 23D18000320001 CIG: 79012935887.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la Determinazione Dirigenziale n. 537 del 20/05/2019 di attribuzione della P.O. "Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento delle altre Posizioni Organizzative del Servizio Espropri" e relativa delega;

la Determina Dirigenziale n. 504 del 28/05/2020 relativa alla proroga dell'incarico di posizione organizzativa dal 1 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2020;

PREMESSO:

che con Decreto del Presidente n. 67 del 02/04/2019 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato " RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO STATALE (MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)- SETTORE MONTAGNA EST " di totali €. 576.980,31;

che con Determinazione dirigenziale n. 323 del 03.04.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento sopracitato;

che con determinazione dirigenziale n. 620 del 10/06/2019 è stata approvata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara della procedura negoziata effettuata attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con RdO n. 2306580 redatto in data 03/06/2019, per l'affidamento dei lavori "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO STATALE (MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) - SETTORE MONTAGNA EST" alla ditta ASFALTI PIACENZA S.R.L. con sede legale in Rottofreno (PC), Via Agazzano n. 163, P. IVA 01514160330, che ha offerto un ribasso del 2,930% (soglia di anomalia 2,9722%) corrispondente ad € 13.284,20 di ribasso, per un importo contrattuale di € 444.635,43 (comprensivo di € 4.533,86 di oneri della sicurezza) oltre IVA di legge pari ad € 97.819,79 e così per complessivi € 542.455,22;

che con Determinazione Dirigenziale n. 732 del 27/06/2019 è stata dichiarata efficace la proposta di aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 620 del 10/06/2019, dei lavori suddetti, disposta in favore della ditta ASFALTI PIACENZA S.R.L., con sede legale in Rottofreno (PC), Via Agazzano n. 163, P. IVA 01514160330, per un importo contrattuale di € 444.635,43 (comprensivo di € 4.533,86 di oneri della sicurezza) oltre IVA di legge pari ad € 97.819,79 e così per complessivi € 542.455,22;

che il codice CUP del progetto è 23D18000320001;
che il codice CIG della gara è 79012935887;

CONSIDERATO:

che i lavori sono stati ultimati in data 17/06/2020;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Ida Sandei, in data 01/07/2020, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento degli stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 444.634,01, comprensivo di € 4.533,86 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;

che durante il corso dei lavori sono stati emessi:

certificati di pagamento n. 1 in acconto pari ad € 285.444,14 oltre IVA 22%;
certificato di pagamento n. 2 in acconto pari ad € 136.260,89 oltre IVA 22%;
certificato di pagamento n. 3 in acconto pari ad € 18.804,93 oltre IVA 22%;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 4.124,05 oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 907,29 così per complessivi € 5.031,34, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che l'impresa al momento del perfezionamento del contratto ha costituito la cauzione mediante polizza fideiussoria n. 1/2599/96/169698483 del 02.07.2019 rilasciata da UNIPOLSAI

Assicurazioni S.P.A. con sede legale in via Stalingrado, 45 cap 40128 Bologna, dell'importo di € 22.231,77;

PRESO ATTO:

che con determina n. 574 del 11/06/2020 è stato approvato il gruppo di lavoro inerente la realizzazione di opere pubbliche soggetti all'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per il presente intervento "PROGETTO DI RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO STATALE (MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI): SETTORE MONTAGNA EST" per l'importo complessivo di € 8.792,06 di cui € 6.960,38 a favore al personale dipendente dell'Ente e € 1.831,68 per accantonamento fondo del 20%;

che rispetto alla componente "lavori" di cui al quadro tecnico si è registrata una economia di Euro 1,42 IVA esclusa;

che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000; il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità; tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO STATALE (MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI): SETTORE MONTAGNA EST", redatto e sottoscritto dal Geom. Ida Sandei, in data 30/06/2020, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture e allegato in copia al presente atto, con un importo complessivo dei lavori di € 444.634,01, comprensivo di € 4.533,86 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad € 97,819,48 per un importo complessivo pari ad € 542.453,49;

di liquidare la rata a saldo alla ditta ASFALTI PIACENZA S.R.L., con sede legale in Rottofreno (PC), Via Agazzano n. 163, P. IVA 01514160330, pari a € 4.124,05 oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 907,29, così per complessivi € 5.031,34;

che rispetto alla componente "lavori" di cui al quadro tecnico si è registrata una economia di Euro 1,42 IVA esclusa (totali 1,73);

di autorizzare lo svincolo, a favore dell'impresa medesima della cauzione dell'importo pari ad € 22.231,77 mediante polizza fideiussoria n. 1/2599/96/169698483 del 02.07.2019, rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni S.P.A. con sede legale in via Stalingrado, 45 cap 40128 Bologna;

di dare atto che la liquidazione degli incentivi a favore del personale dipendente dell'Ente, (€ 8.792,06 vedasi determina 574/2020) avverrà con successivo atto a cura del Dirigente Responsabile ai sensi dei regolamenti prov.li vigenti e delle procedure operative convenute tra gli Uffici Provinciali competenti;

di confermare che la spesa di € 5.031,34 all'interno del quadro tecnico economico complessivo di euro come da det. 323/19, contabilizzata al PEG Cap. 216900220000 (Manutenzione Straordinaria Strade Provinciali), Titolo 2, Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2020 nell'ambito della prenotazione d'impegno 51 reiscritta sul Bilancio 2020 come da cronoprogramma del progetto inserito interamente sull'elenco annuale 2019 del Piano Triennale Investim. 2019 – 2021 (bil.2020 imp. 51 sub. 10);

di dare atto che il progetto di totali € 576.980,30 è finanziato con F.P.V. (fondo pluriennale vincolato) derivante da parte del contributo statale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di tot. 3.356.910,70, assegnato con del D.M. 49 del 16 febbraio 2018 e accertato al PEG capitolo 136000136100 (M.I.T. Riparto Art.1 c. 1076 Legge di Bilancio 2018 n. 205/17 per manutenzione straordinaria strade prov.li), Titolo 4° (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Codice bilancio E 4.02.01.01.001 (Contributi da Ministeri) del bilancio 2019 parte acc. 346 interamente riscosso.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA

Servizio Viabilità e Infrastrutture

++++++

RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO STATALE (MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI): SETTORE MONTAGNA EST - CUP: D23D18000320001 CIG: 79012935887.

IMPRESA: ASFALTI PIACENZA SRL con sede in Rottofreno (PC), Via Agazzano n. 163 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01514160330

CONTRATTO: in data 11/07/2019 - Rep. n. 15123 regolarmente registrato.

++++++

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

++++++

A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO ESECUTIVO: - Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale ed approvato con Atto n. 323/2019 del 03/04/2019 per l'importo complessivo di Euro 576.980,30 di cui Euro 465.243,37 per lavori stradali (compresi oneri della sicurezza) e controllo materiali, Euro 102.353,54 per IVA, Euro 9.158,39 per spese tecniche ed Euro 225,00 per contributo Anac.

FINANZIAMENTO: - I lavori sono all'interno dell'importo di Euro 576.980,30 al Cap. 216900220000 – Manutenzione straordinaria strade provinciali - Titolo 2^a - Spese in c/capitale, Missione 10 - Trasporto e diritto alla mobilità, programma 05 - Viabilità ed infrastrutture stradali, Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Viabilità e Infrastrutture stradali) del bilancio 2019 - finanziato ai sensi del D.M. 49 del 16 febbraio 2018 e vista la nota ministeriale prot. 1520 del 05/02/2019 - con parte del contributo statale del Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti di importo pari ad euro 403.914,14 e di importo pari ad euro 173.066,16 a carico del bilancio Pluriennale 2019-2021 annualità 2020 che sarà accertato al Cap. 136000136100 "Ministero dei Trasporti", Titolo 4, Cat. 200 Contributo agli investimenti, Codice Bilancio 4.02.01.01.001 "Contributi agli investimenti da Ministeri" del bilancio 2019 e 2020;

ASSUNTORE DEI LAVORI: - A seguito di Procedura Negoziata su MePa, con Determinazione Dirigenziale n. 732/2019 del 27/06/2019 esecutiva il 01/07/2019 l'appalto veniva aggiudicato all'Impresa ASFALTI PIACENZA SRL con sede in Rottofreno (PC), Via Agazzano n. 163 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01514160330, che ha offerto un ribasso pari al 2,930%.

IMPORTO CONTRATTUALE: - L'importo contrattuale veniva fissato in Euro 444.635,43 IVA esclusa di cui Euro 440.101,57 per lavori e forniture al netto del ribasso d'asta ed euro 4.533,86 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

CONSEGNA DEI LAVORI: - La consegna dei lavori è avvenuta in data 11/07/2019 come risulta dal relativo Verbale. Il tempo utile stabilito era di 60 (sessanta) decorrenti da tale data, per cui il termine di ultimazione scadeva il giorno 09/09/2019.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: - I lavori venivano sospesi, come risulta dagli appositi verbali in data 08/2019 e ripresi in data 02/09/2019, sospesi in data 16/09/2019 e ripresi in data 25/09/2019, sospesi in data 12/10/2019 e ripresi in data 13/11/2019, sospesi in data 14/11/2019 e ripresi in data 15/02/2020, sospesi in data 17/02/2020 e ripresi in data 17/06/2020, per complessivi 285 giorni, pertanto la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori è slittata al 19/06/2020.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: - L'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 17/06/2020, è stata accertata in data 30/06/2019 (dopo l'esito dei controlli di qualità sui materiali e le lavorazioni, pervenuto in data 11/03/2020) e l'importo complessivo finale risulta al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad Euro **444.634,01**, da cui deducendo gli acconti pari ad Euro 285.444,14 (1^ SAL), Euro 136.260,89 (2^ SAL), Euro 18.804,93 (3^ SAL) resta un credito netto a favore dell'impresa appaltatrice pari ad Euro **4.124,05 (quattromilacentotrentaquattro/05)** a cui deve essere aggiunta l'IVA 22%.

AVVISI AD OPPONENDUM: - Non sono stati pubblicati in quanto non si sono rese necessarie occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: - L'Impresa ha assicurato i propri operai in modo continuativo, presso le sedi competenti dell'**INAIL**, dell'**INPS** e della **Cassa Edile**.

INFORTUNI SUL LAVORO: - Durante la esecuzione dei lavori in oggetto non si sono verificati infortuni.

CESSIONE DEI CREDITI: - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti derivanti dalla esecuzione dei lavori stessi.

COLLAUDO: - L'atto formale di collaudo, ai sensi delle vigenti normative in materia di Opere Pubbliche, viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

DIREZIONE DEI LAVORI: - I lavori sono stati diretti dal Geom. Ida Sandei del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma.

B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -

Il giorno 30/06/2020 è stata effettuata dal sottoscritto Geom. Ida Sandei - Direttore dei Lavori, presente il Sig. Graziano Carpeggiani per l'impresa aggiudicataria una visita su tutti i tratti delle Strade Provinciali interessate dai lavori e si è accertato che le opere realizzate si presentano in buono stato di conservazione.

Pertanto, considerato:

- che i lavori corrispondono alle prescrizioni e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate sulle bollette e riassunte nello Stato Finale dei lavori;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che l'Impresa ha provveduto all'assicurazione dei propri operai presso gli Istituti assicurativi INAIL ed INPS - sedi competenti;
- che non sono state effettuate occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati;

- che l'ammontare della spesa complessiva è inferiore all'importo contrattuale;

CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'Impresa ASFALTI PIACENZA SRL con sede in Rottofreno (PC), Via Agazzano n. 163 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01514160330, sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per cui liquida il credito dell'Impresa stessa come segue:

Ammontare del conto finale:	Euro	444.634,01
A dedurre importi corrisposti:	<u>Euro</u>	<u>440.509,96</u>
Restano a saldo	Euro	4.124,05

oltre all'IVA 22% pari ad Euro 907,29 **per un importo complessivo pari ad Euro 5.031,34** per il quale si propone il pagamento all'Impresa dall'Impresa ASFALTI PIACENZA SRL con sede in Rottofreno (PC), Via Agazzano n. 163 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01514160330, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui al presente Certificato.

Parma, 01/07/2020

L'IMPRESA

ASFALTI PIACENZA SRL

ASFALTI PIACENZA Srl
Via Agazzano, 163
29010 ROTTOFRENO (PC)
C.F. e P.IVA 01514160330

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Ida Sandei

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini





**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Determinazione Dirigenziale n. **742 / 2020**

Proposta n. 1908/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - RIPRISTINO CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO STATALE (MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) - SETTORE MONTAGNA EST - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO, SVINCOLO CAUZIONE - CUP: 23D18000320001 CIG: 79012935887.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 09/07/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale