



PROVINCIA DI PARMA
Servizio Viabilità e Infrastrutture

Viale Martiri della Libertà, 15
43123 parma

OGGETTO: SP 308R DI FONDOVALLE TARO INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTRORIPA IN LOCALITA' VALMOZZOLA STAZIONE (CUP D23D18000630003 CIG 7982722E93)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto esecutivo: il progetto esecutivo è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 162 del 30/07/2019 per un importo complessivo di € 95.000,00 di cui € 77.844,26 per lavori compresi oneri per la sicurezza pari ad € 1.838,00 ed € 17.155,74 per somme a disposizione.

Assuntore dei lavori: Con determinazione del dirigente n. 923 del 21/08/2019 esecutiva il 21/08/2019 l'appalto è stato aggiudicato all'Impresa DALLARA COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Via Montessori Maria, 12 - 43040 Varano de' Melegari (PR) , p. iva 01518030349.

Contratto: Il contratto è stato stipulato in data 22/08/2019 al n° 15136 di Repertorio.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale, in base all'applicazione del complessivo ribasso d'asta del 5,10% sull'importo soggetto a ribasso e in considerazione dell'importo per oneri di € 1.838,00 non soggetto a ribasso d'asta risulta di netti € 73.967,94 oltre I.V.A. al 22% per complessivi € 90.240,89.

Cauzione: come risulta dal contratto di appalto l'impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante Fidejussione Bancaria n. 19728/8200/783338 del 08/08/2019, rilasciata da INTESA SANPAOLO con sede legale in Piazza San Carlo, 156 cap 10121 Torino per un importo di € 3.698,39.

Consegna dei lavori: La consegna dei lavori è avvenuta in data 12/11/2019 come risulta dal relativo Verbale. Il tempo utile stabilito per dare compiuti i lavori è stato fissato in 90

giorni (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti da tale data, per cui il termine di ultimazione scadeva il giorno 11/02/2020

Sospensione e ripresa dei lavori: i lavori furono sospesi con verbale n.1 del 20/12/2019 e ripresi con verbale del 04/05/2020, i lavori pertanto rimasero sospesi per 136 gg e la nuova data di fine lavori è il 25/06/2020

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 25/06/2020 come accertato con emissione del relativo certificato di ultimazione alla stessa data

Subappalti: Non sono stati autorizzati subappalti

Danni da forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto

Avvisi ad opponendum: non sono state avanzate opposizioni entro il termine legale di pubblicazione degli avvisi.

Conto finale: il conto finale è stato redatto in data 06/07/2020 ed importa complessivamente netti:

per lavori e somministrazioni€ 73.967,94 +IVA al 22%

Riserve dell'impresa: l'impresa ha firmato il conto finale senza apporvi riserve.

Infortuni in corso di lavoro: durante i lavori non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazioni sociali: dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, richiesto all'ultimazione dei lavori, è emersa la regolarità della posizione dell'impresa esecutrice nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Collaudo: L'atto formale di collaudo, ai sensi delle vigenti normative in materia di Opere Pubbliche, viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

Cessione di credito da parte dell'impresa: Per i lavori in questione l'impresa DALLARA COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Via Montessori Maria, 12 - 43040 Varano de' Melegari (PR) , p. iva 01518030349 non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti.

Direzione dei lavori: I lavori sono stati diretti dal Geom. Antonio Mesti dell'Amministrazione Provinciale di Parma.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il giorno 02/07/2020 è stata effettuata dal sottoscritto Geom. Antonio Mesti - Direttore dei Lavori , presente il Sig. Giorgio Gruppini per l'impresa aggiudicataria una visita sulla Strada Provinciale interessata dai lavori e si è accertato che le opere realizzate si presentano in buono stato di conservazione.

Pertanto, considerato:

- che i lavori corrispondono alle prescrizioni e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate sullo Stato Finale dei lavori;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che l'Impresa ha provveduto all'assicurazione dei propri operai presso gli Istituti assicurativi INAIL ed INPS - sedi competenti;
- che non sono state effettuate occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati;
- che l'ammontare della spesa complessiva è inferiore all'importo contrattuale

CERTIFICA


che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa l'impresa DALLARA COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Via Montessori Maria, 12 - 43040 Varano de' Melegari (PR) , p. iva 01518030349 in base al contratto n° 15136 di Rep. del 22/08/2020 sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito dell'impresa come segue:

- a. per lavori e somministrazioni € 73.967,94
(compreso € 1.838,00 per oneri sicurezza)

oltre ad I.V.A, 22% pari ad € 16.272,95 e così per complessivi € 90.240,89 dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato.


Parma, li 06/07/2020

L'impresa
DALLARA COSTRUZIONI SRL



DALLARA COSTRUZIONI s.r.l.
Via Marconi, 18
43040 Varano de' Melegari (Pr)
L'Amministratore Delegato

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Mesti



Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gianpaolo Monteverdi

