



**PROVINCIA DI PARMA**

*Servizio Viabilità e Infrastrutture*

++++++

**S.P. 116 DEI CENTO LAGHI LOC. STAZIONE ECOLOGICA: CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE E RIPRISTINO DEL RETICOLO SCOLANTE (CUP: D37H19002350003 - CIG: ZAD2B40586)**

**IMPRESA: BEGANI ANSELMO SRL** con sede in Palanzano (PR), Strada Monte Faggeto n. 20  
- cod. fisc./P. IVA 02285620346.

CONTRATTO: Affidamento Diretto del 18/12/2019.

++++++

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

++++++

**A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

PROGETTO ESECUTIVO: - Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale ed approvato con Atto n. 288/2019 del 12/12/2019 per l'importo complessivo di Euro 30.000,00 di cui Euro 24.590,16 per lavori stradali (compresi oneri della sicurezza), Euro 5.409,84 per IVA.

FINANZIAMENTO: - I lavori sono all'interno dell'importo di Euro 400.000,00 al Cap. 216900220000 – Manutenzione straordinaria strade provinciali- Titolo 2 - Missione 10 - Trasporto e diritto alla mobilità, programma 05 - Viabilità ed infrastrutture stradali, Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Viabilità e Infrastrutture stradali) del bilancio 2019 - finanziato ai sensi del D.R. 130/2019 (OCDPC 600/2019) - accertati al Cap. 140000140500 Contributi da Regione Emilia Romagna – contributi per calamità e lavori di Somma Urgenza, Titolo 4 entrata in conto capitale, Cat. 200, Contributi agli investimenti” del bilancio 2019;

ASSUNTORE DEI LAVORI: - con Determinazione Dirigenziale n. 1699/2019 del 18/12/2019 esecutiva il 23/12/2019 i lavori venivano affidati all'Impresa BEGANI ANSELMO SRL con sede in Palanzano (PR), Strada Monte Faggeto n. 20 - cod. fisc./P. IVA 02285620346.

IMPORTO CONTRATTUALE: - L'importo contrattuale veniva fissato in Euro 24.590,16 IVA esclusa di cui Euro 24.346,69 per lavori e forniture ed euro 243,47 per oneri di sicurezza.

CONSEGNA DEI LAVORI: - La consegna dei lavori è avvenuta in data 18/12/2019 come risulta dalla relativa Lettera d'Ordine. Il tempo utile stabilito era di 45 (quarantacinque) decorrenti da tale data, per cui il termine di ultimazione scadeva il giorno 31/01/2020.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: - I lavori venivano sospesi, come risulta da apposito verbale in data 24/12/2019 e ripresi in data 09/03/2020, per complessivi 77 giorni, pertanto la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori è slittata al 17/04/2020.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: - L'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 20/03/2020, è stata accertata in data 30/06/2020 e l'importo complessivo finale comprensivo degli oneri della sicurezza risulta pari ad Euro **24.590,16**, resta un credito netto a favore dell'impresa appaltatrice pari ad Euro **24.590,16 (ventiquattromilacinquecentonovanta/16)** a cui deve essere aggiunta l'IVA 22%.

AVVISI AD OPPONENDUM: - Non sono stati pubblicati in quanto non si sono rese necessarie occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: - L'Impresa ha assicurato i propri operai in modo continuativo, presso le sedi competenti dell'INAIL, dell'INPS e della CNCE.

INFORTUNI SUL LAVORO: - Durante la esecuzione dei lavori in oggetto non si sono verificati infortuni.

CESSIONE DEI CREDITI: - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti derivanti dalla esecuzione dei lavori stessi.

COLLAUDO: - L'atto formale di collaudo, ai sensi delle vigenti normative in materia di Opere Pubbliche, viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

DIREZIONE DEI LAVORI: - I lavori sono stati diretti dal Geom. Ida Sandei del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma.

## **B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -**

Il giorno 30/06/2020 è stata accertata dal sottoscritto Geom. Ida Sandei - Direttore dei Lavori, presente il Sig. Anselmo Begani per l'impresa aggiudicataria una visita sul tratto della Strada Provinciale interessata dai lavori e si è accertato che le opere realizzate si presentano in buono stato di conservazione.

Pertanto, considerato:

- che durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria, a causa del detensionamento del movimento franoso, la movimentazione di maggiori volumi di materiale instabile;
- che in luogo dei gabbioni si è provveduto a realizzare maggiori opere di drenaggio e una gradonata allo scopo di arrestare il materiale superficiale sciolto;
- che i lavori corrispondono alle prescrizioni e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate sulle bollette e riassunte nello Stato Finale dei lavori;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che l'Impresa ha provveduto all'assicurazione dei propri operai presso gli Istituti assicurativi INAIL, INPS e CNCE - sedi competenti;
- che non sono state effettuate occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati;
- che l'ammontare della spesa complessiva è inferiore all'importo contrattuale;

### CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'Impresa BEGANI ANSELMO SRL con sede in Palanzano (PR), Strada Monte Faggeto n. 20 - cod. fisc./P. IVA 02285620346, sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per cui liquida il credito dell'Impresa stessa come segue:

- Ammontare del conto finale: Euro 24.590,16

**Restano a saldo Euro 24.590,16**

oltre all'IVA 22% pari ad Euro 5.409,84 **per un importo complessivo pari ad Euro 30.000,00** per il quale si propone il pagamento all'Impresa BEGANI ANSELMO SRL con sede in Palanzano (PR), Strada Monte Faggeto n. 20 - cod. fisc./P. IVA 02285620346, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui al presente Certificato.

Parma, 13/07/2020

L'IMPRESA

BEGANI ANSELMO SRL

BEGANI ANSELMO s.r.l.

Strada Monte Faggeto, 20


41025 PALANZANO (PR)

C.F. 02285620346



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Ida Sandei



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini

