



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 812 del 21/07/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - S.P. 84 DI CAROBBIO LOC. BOTTIGNOLA E RIVIDULANO: RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE, RICOSTRUZIONE MURO DI SOTTOSCARPA E RIPRISTINO DEL RETICOLO SCOLANTE - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO - CUP: D33D19000210002 - CIG: Z602B4055C

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE
E COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Visti:

l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la Determinazione Dirigenziale n. 537 del 21/05/2019 di attribuzione e relativa delega della P.O. Viabilità Sicurezza Stradale e Coordinamento delle altre Posizioni Organizzative;

la Determina Dirigenziale n. 504 del 28/05/2020 relativa alla proroga dell'incarico di posizione organizzativa dal 1 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2020;

Premesso:

che con Decreto Presidenziale n. 289 del 12/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato "S.P. 84 DI CAROBBIO LOC. BOTTIGNOLA E RIVIDULANO: RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE, RICOSTRUZIONE MURO DI SOTTOSCARPA E RIPRISTINO DEL RETICOLO SCOLANTE" di complessivi euro 40.000,00;

che l'intervento riguarda la realizzazione di lavori di consolidamento a monte della strada mediante drenaggi e opere di difesa; cat OG3, per un importo di € 32.786,89 oltre a € 7.213,11 pari all'IVA 22% per un totale complessivo di € 40.000,00 come risulta dal quadro tecnico economico del progetto approvato;

che è stato stabilito di ricorrere, per l'affidamento dei lavori stradali dell'intervento sopraddetto, secondo quanto previsto dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e smi;

che con determinazione dirigenziale n. 1711/2019 del 19/12/2019 i lavori sono stati affidati alla ditta EUREDIL SRL con sede in Langhirano (PR), Via Tanara n. 20 – C.F. / P. IVA 01948190341, per l'importo di € 32.786,89 oltre ad € 7.213,11 per IVA 22% e così per un totale complessivo di € 40.000,00

Verificato:

che il CUP è D33D19000210002;

che il codice CIG è Z602B4055C;

Considerato:

che i lavori sono stati ultimati in data 18/06/2020;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Ida Sandei, in data 14/07/2020, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, ne ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento degli stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 32.462,27 comprensivo di € 324,62 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;

che durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 32.786,89 oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 7.213,11 così per complessivi € 40.000,00, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale dei lavori in appalto;

che il DURC emesso on-line relativo alla ditta EUREDIL SRL risulta regolare (n. Protocollo INAIL_22804467 del 29/06/2020, scadenza validità 27/10/2020);

che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Tenuto conto:

che rispetto alla componente "lavori" di cui al quadro tecnico economico NON si è registrata alcuna economia

Visti:

il D.P.R. n. 207/2010;

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. n. 50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "S.P. 84 DI CAROBBIO LOC. BOTTIGNOLA E RIVIDULANO: RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE, RICOSTRUZIONE MURO DI SOTTOSCARPA E RIPRISTINO DEL RETICOLO SCOLANTE", redatto e sottoscritto dal Geom. Ida Sandei, in data 14/07/2020, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture e allegato in copia al presente provvedimento, con un importo complessivo dei lavori di € 32.786,89 comprensivo di € 324,62 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%

di liquidare la rata a saldo alla ditta EUREDIL SRL con sede in Langhirano (PR), Via Tanara n. 20 – C.F. / P. IVA 01948190341, la somma di € 32.786,89 oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 7.213,11 così per complessivi € 40.000,00 per i lavori in oggetto;

di confermare che la spesa di € 40.000,00 rientra nel Q.T.E. complessivo di pari importo ed è stata contabilizzata al PEG Capitolo 216900220000 (Manutenzione straordinaria strade provinciali), Titolo 2°, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), del bilancio 2020 nell'ambito dell'impegno 529 sub. 413 riscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 55 del 11/03/2020 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2019;

di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con parte del contributo della Regione Emilia Romagna come da Decreto RER n. 130/2019 (OCDPC 600/2019) di totali euro 400.000,00 accertato al PEG Cap. 140000140500 (Contributo da Regione Emilia Romagna per calamità e lavori di somma urgenza), Titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) del bilancio 2020 parte acc. 273 riscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 55 del 11/03/2020 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2019;

di dare atto che:

il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;

il presente provvedimento verrà comunicato all'affidatario;

per il Funzionario responsabile di P.O. non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA

Servizio Viabilità e Infrastrutture

++++++

S.P. 84 DI CAROBBIO LOC. BOTTIGNOLA E RIVIDULANO: RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE, RICOSTRUZIONE MURO DI SOTTOSCARPA E RIPRISTINO DEL RETICOLO SCOLANTE (CUP: D33D19000210002 - CIG: Z602B4055C)

IMPRESA: **EUREDIL SRL** con sede in Langhirano (PR), Via Tanara n. 20 - cod. fisc./P. IVA 01948190341.

CONTRATTO: Affidamento Diretto del 19/12/2019.

++++++

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

++++++

A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO ESECUTIVO: - Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale ed approvato con Atto n. 289/2019 del 12/12/2019 per l'importo complessivo di Euro 40.000,00 di cui Euro 32.786,89 per lavori stradali (compresi oneri della sicurezza), Euro 7.213,11 per IVA 22%.

FINANZIAMENTO: - I lavori sono all'interno dell'importo di Euro 400.000,00 al Cap. 216900220000 – Manutenzione straordinaria strade provinciali- Titolo 2 - Missione 10 - Trasporto e diritto alla mobilità, programma 05 - Viabilità ed infrastrutture stradali, Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Viabilità e Infrastrutture stradali) del bilancio 2019 - finanziato ai sensi del D.R. 130/2019 (OCDPC 600/2019) - accertati al Cap. 140000140500 Contributi da Regione Emilia Romagna – contributi per calamità e lavori di Somma Urgenza, Titolo 4 entrata in conto capitale, Cat. 200, Contributi agli investimenti” del bilancio 2019;

ASSUNTORE DEI LAVORI: - con Determinazione Dirigenziale n. 1711/2019 del 19/12/2019 i lavori venivano affidati all'Impresa EUREDIL SRL con sede in Langhirano (PR), Via Tanara n. 20 - cod. fisc./P. IVA 01948190341.

IMPORTO CONTRATTUALE: - L'importo contrattuale veniva fissato in Euro 32.786,89 IVA esclusa di cui Euro 32.462,27 per lavori e forniture ed euro 324,62 per oneri di sicurezza.

CONSEGNA DEI LAVORI: - La consegna dei lavori è avvenuta in data 20/12/2019 come risulta dalla relativa Lettera d'Ordine. Il tempo utile stabilito era di 45 (quarantacinque) decorrenti da tale data, per cui il termine di ultimazione scadeva il giorno 02/02/2020.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: - I lavori venivano sospesi, come risulta da apposito verbale in data 21/12/2019 e ripresi in data 25/05/2020, per complessivi 156 giorni, pertanto la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori è slittata al 06/07/2020.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: - L'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 18/06/2020, è stata accertata in data 30/06/2020 e l'importo complessivo finale comprensivo degli oneri della sicurezza risulta pari ad Euro **32.786,89**, resta un credito netto a favore dell'impresa appaltatrice pari ad Euro **32.786,89 (trentaduemilasettecentottantasei/89)** a cui deve essere aggiunta l'IVA 22%.

AVVISI AD OPPONENDUM: - Non sono stati pubblicati in quanto non si sono rese necessarie occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: - L'Impresa ha assicurato i propri operai in modo continuativo, presso le sedi competenti dell'INAIL, dell'INPS e della CNCE.

INFORTUNI SUL LAVORO: - Durante la esecuzione dei lavori in oggetto non si sono verificati infortuni.

CESSIONE DEI CREDITI: - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti derivanti dalla esecuzione dei lavori stessi.

COLLAUDO: - L'atto formale di collaudo, ai sensi delle vigenti normative in materia di Opere Pubbliche, viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

DIREZIONE DEI LAVORI: - I lavori sono stati diretti dal Geom. Ida Sandei del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma.

B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -

Il giorno 30/06/2020 è stata accertata dal sottoscritto Geom. Ida Sandei - Direttore dei Lavori, presente il Sig. Guido Gonizzi per l'impresa aggiudicataria una visita sul tratto della Strada Provinciale interessata dai lavori e si è accertato che le opere realizzate si presentano in buono stato di conservazione:

Pertanto, considerato:

- che i lavori corrispondono alle prescrizioni e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate sulle bollette e riassunte nello Stato Finale dei lavori;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che l'Impresa ha provveduto all'assicurazione dei propri operai presso gli Istituti assicurativi INAIL, INPS e CNCE - sedi competenti;
- che non sono state effettuate occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati;
- che l'ammontare della spesa complessiva è inferiore all'importo contrattuale;

CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'Impresa EUREDIL SRL con sede in Langhirano (PR), Via Tanara n. 20 - cod. fisc./P. IVA 01948190341, sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per cui liquida il credito dell'Impresa stessa come segue:

- Ammontare del conto finale: Euro 32.786,89
Restano a saldo Euro 32.786,89

oltre all'IVA 22% pari ad Euro 7.213,11 **per un importo complessivo pari ad Euro 40.000,00** per il quale si propone il pagamento all'Impresa EUREDIL SRL con sede in Langhirano (PR), Via Tanara n. 20 - cod. fisc./P. IVA 01948190341, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui al presente Certificato.

Parma, 14/07/2020

L'IMPRESA
EUREDIL SRL

EUREDIL s.r.l.

Sede Legale: Via F. Tanara, 20
43013 LANGHIRANO (PR)
Tel. e Fax 0521.358573
C.F. e P. IVA 01948190341

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Ida Sandei



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini



**PROVINCIA
DI PARMA**

Oggetto	S.P. 84 DI CAROBBIO LOC. BOTTIGNOLA E RIVIDULANO: RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE, RICOSTRUZIONE MURO DI SOTTOSCARPA E RIPRISTINO DEL RETICOLO SCOLANTE (CUP: D33D19000210002 - CIG: Z602B4055C)
----------------	---

Impresa Aggiudicatrice	EUREDIL SRL con sede in Langhirano (PR), Via tanara n. 20 - cod. fisc./P. IVA 01948190341
-------------------------------	---

	Dec. Pres. n. 289 del 12/12/2019 – Det. Dir. n. 1711 del 19/12/2019
--	---

Importi:	
Importo lavori	€ 32.462,27
Oneri della sicurezza	€ 324,62
Importo complessivo	€ 32.786,89
IVA 22%	€ 7.213,11
Totale complessivo	€ 40.000,00

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno 2020 il mese di Giugno il giorno 30 il sottoscritto Geom. Ida Sandei, Direttore dei Lavori, ha convocato sul luogo la Ditta Appaltatrice.

Visto il verbale di consegna dei lavori del 20/12/2019, ha proceduto ai necessari accertamenti e riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore a norma delle prescrizioni dell'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010.

Alla presenza della Ditta Appaltatrice e con la scorta del progetto, ha constatato che i lavori appaltati sono stati completamente ultimati in conformità dell'Affidamento Diretto e, pertanto, per ogni effetto di legge

CERTIFICA

che l'ultimazione dei lavori in oggetto è avvenuta il giorno 18/06/2020.

Letto, confermato e sottoscritto

L'IMPRESA ESECUTRICE

EUREDIL SRL

EUREDIL s.r.l.

Sede Legale: Via F. Tanara, 20

43013 LANGHIRANO (PR)

Tel. e Fax 0521.358573

C.F. e P. IVA 01948190341

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Ida Sandei



Ida Sandei

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini

Gloria Resteghini



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Determinazione Dirigenziale n. **812 / 2020**

Proposta n. 2011/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - S.P. 84 DI CAROBBIO LOC. BOTTIGNOLA E RIVIDULANO: RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE, RICOSTRUZIONE MURO DI SOTTOSCARPA E RIPRISTINO DEL RETICOLO SCOLANTE - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO - CUP: D33D19000210002 - CIG: Z602B4055C

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 21/07/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale