



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1187 del 19/10/2020**

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI ESPROPRI - "MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI POSTI LUNGO LA SP588R "DEI DUE PONTI" AL KM 14+200 SUL TORRENTE "ONGINA" E SULLA SP 28 "DI VARSÌ" AL KM 24+450 SUL RIO "RISERVANO" APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO FIDEJUSSIONE - LIQUIDAZIONE RATA A SALDO CODICE CUP: D67H19002650006 - CIG: 8304918B21

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI ESPROPRI - "MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI POSTI LUNGO LA SP588R "DEI DUE PONTI" AL KM 14+200 SUL TORRENTE "ONGINA" E SULLA SP 28 "DI VARSÌ" AL KM 24+450 SUL RIO "RISERVANO" APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO FIDEJUSSIONE - LIQUIDAZIONE RATA A SALDO CODICE CUP: D67H19002650006 - CIG: 8304918B21.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.  
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 538/2019 di conferimento di incarico della P.O., il relativo Atto di Delega e la proroga di cui alla Det. Dirigenziale n. 504/2020;

PREMESSO

che il CUP dell'intervento in oggetto è il seguente: D67H19002650006;

che il CIG dell'intervento in oggetto è il seguente: 8304918B21;

che con Decreto Presidenziale n. 55 del 11/03/2020 è stato approvato il "RENDICONTO 2019 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO";

che con Determinazione Dirigenziale n. 364/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di importo complessivo pari a € 135.000,00, in cui è stata verificata la coerenza di tutti gli strumenti di programmazione e finanziari provinciali;

che con il suddetto Atto, vista l'urgenza di provvedere, si è altresì stabilito di ricorrere, per la scelta del contraente, all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

che con Determinazione Dirigenziale n. 551 del 09/06/2020 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta ITON S.r.l, con sede in via Prati Vecchi 20, 42025 Cavriago, P.IVA 01294950355, che ha presentato un ribasso del 17,34%, per un importo di contratto pari a € 86.868,61 (di cui € 5.567,46 quale importo della sicurezza) ed € 19.111,09 per Iva al 22% così per complessivi € 105.979,71;

che con la medesima Determinazione è stato nominato l'Ufficio di Direzione dei lavori;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1118 del 01/10/2020 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 art. 106 Comma 1 lett. b), con il seguente adeguamento del quadro economico:

	Lavori:	Progetto	Aggiudicazione	Variante
A.1)	Importo lavori a base d'asta	€ 98.356,10	€ 81.301,15	€ 98.356,10
A.2)	Oneri di sicurezza	€ 5.567,46	€ 5.567,46	€ 5.567,46
A.3)	Opere a base di appalto	€ 103.923,56	€ 86.868,61	€ 103.923,56
	Somme a disposizione:			
B.1)	IVA 22% su A3	€ 22.863,18	€ 19.111,10	€ 22.863,18
B.2)	Spese tecniche	€ 8.018,82	€ 8.018,82	€ 8.018,82
B.3)	ribasso iva c.		€ 20.807,03	
B.4)	Imprevisti iva c.		€ 44,44	€ 44,44
B.5)	Contributo Anac e arr	€ 194,44	€ 150,00	€ 150,00
B.6)	Totale somme a disposizione	€ 31.076,44	€ 48.131,39	€ 31.076,44
	Totale complessivo	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00

#### DATO ATTO

che a seguito dell'affidamento dei lavori di cui trattasi è stato sottoscritto il contratto Repertorio n. 15177 del 21/07/2020;

che l'Impresa affidataria ha prestato la garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. con polizza fidejussoria, per una somma garantita di € 7.488,05 rilasciata da Co.Fa.Ce, Rappresentanza per l'Italia via Lorenteggio n. 240 Milano n. 2296180 del 17/07/2020;

che i lavori di cui trattasi sono stati conclusi in data 12/10/2020;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risulta che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

#### DATO ATTO, IN PARTICOLARE

che come risulta dal Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Mele in data 12/10/2020, i lavori in oggetto sono stati realizzati a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per un importo pari ad € 103.923,56;

che durante il corso dei lavori è stato effettuato il seguente pagamento intermedio all'impresa affidataria dei lavori:

- 1° S.A.L. - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1157 DEL 30/07/2020

per un importo di € 60.528,01 oltre ad IVA di legge al 22%;

che il credito dell'impresa affidataria si attesta pertanto in € 43.395,55 oltre ad IVA di legge al 22% pari a € 9.547,02, per un totale di € 52.942,57;

che rispetto alla componente "Lavori" e "Somme a disposizione" di cui al quadro tecnico economico di cui alla Det. Dirigenziale n. 118/2020, non si registrano economie;

#### VISTI

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 9/01/2015;

il vigente regolamento di contabilità,

#### DETERMINA

di approvare il Conto Finale - Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori "MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI POSTI LUNGO LA SP588R "DEI DUE PONTI" AL KM 14+200 SUL TORRENTE "ONGINA" E SULLA SP 28 "DI VARSÌ" AL KM 24+450 SUL RIO "RISERVANO", redatto in data in data 05/10/2020 dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Mele (allegato in copia al presente atto), dell'importo di € 98.356,10, oltre ad € € 5.567,46 per oneri della sicurezza per il totale di € 103.923,56, ai quali devono essere sommati € 22.863,18 per IVA di legge al 22% per complessivi € 126.786,74;

di liquidare la rata a saldo di € 43.395,55 oltre all'iva di legge 22% pari a € 9.547,02 per un totale complessivo di € 52.942,57 alla Ditta affidataria ITON S.r.l., con sede in via Prati Vecchi 20, 42025 Cavriago, P.IVA 01294950355;

di autorizzare lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata dall'impresa affidataria dei lavori a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i, come sopra riportata;

di dare atto che rispetto all'intero quadro tecnico economico risultano economie per € 44,44;

di dare atto che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

di confermare la somma complessiva di € 103.923,56, ai quali devono essere sommati € 22.863,18 per IVA di legge al 22% per complessivi € 126.786,74 all'interno del Q.T.E. complessivo di € 135.000,00 di cui al D.P. 239/2019 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 1118 del 01/10/2020, così suddiviso:

- € 105.000,00 al PEG Ca 216600220000 (Manutenzione Straordinaria Ponti), Titolo 2<sup>^</sup>, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) nell'ambito dell'impegno 460 SUB599 del Bilancio 2020, reiscritta per esigibilità posticipata a seguito del Riaccertamento ordinario 2019 approvato con D.P. 55/2020 e finanziato con FPV derivante da Avanzo;

- € 30.000,00 al PEG Cap. 216900220000 (Manutenzione straordinaria strade), Titolo 2<sup>^</sup>, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali) Codice Bilancio 2020109012 (Infrastrutture stradali) nell'ambito dell'impegno 503 SUB598 del Bilancio 2020, reiscritta per esigibilità posticipata a seguito del Riaccertamento ordinario 2019 approvato con D.P. 55/2020 e finanziato con FPV derivante da Entrate Correnti.

Sottoscritta dal Responsabile  
(BOTTA ELISA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **1187 / 2020**

Proposta n. 2485/2020

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI ESPROPRI  
- "MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI POSTI LUNGO LA SP588R "DEI DUE  
PONTI" AL KM 14+200 SUL TORRENTE "ONGINA" E SULLA SP 28 "DI VARSÌ" AL KM  
24+450 SUL RIO "RISERVANO" APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE  
ESECUZIONE - SVINCOLO FIDEJUSSIONE - LIQUIDAZIONE RATA A SALDO  
CODICE CUP: D67H19002650006 - CIG: 8304918B21

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria  
(comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 20/10/2020

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)  
con firma digitale